SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA

NOTA DGAF/DC N° 05 /2024.

Asunción, 23 de enero de 2024.

Señor
Dr. Agustín Encina, Director Nacional.
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a la Nota DNC N° 87/2024 del 11 de enero - Exp. 300.068 Prórroga del plazo de ejecución de la obra por motivos de inclemencias climáticas, correspondiente a la **Licitación Pública Nacional Nº 02/2022 "Puesta en Valor de la Iglesia "San Joaquín y Santa Ana" de Caaguazú", ID N° 418.377 - Subasta a la Baja Electrónica**, a fin de dar contestación a las observaciones que derivaron a la retención del mismo.

Aspectos observados:

1. Se solicita a la contratante dar cumplimiento art. 7 inc.) d de la Resolución DNCP Nro. 1807/ 2022. d.) Notificación al proveedor, consultor o contratista del reconocimiento de la prórroga o suspensión.

Descargo:

Al respecto se informa que las notificaciones al Contratista acerca del reconocimiento de las prórrogas forman parte de los antecedentes ya remitidos con el Exp. de referencia y específicamente obran en las solicitudes elevadas por la Fiscal de Obras - Ing. Ada Verna, a través del Memorándo FO/SJ N° 26 y del Memorándo FO/SJ N° 27 del 30 de noviembre de 2023, respectivamente. En tal sentido, los documentos solicitados se remiten nuevamente adjuntos a la presente Nota.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente la publicación del procedimiento en el SICP.

Sin otro particular, me despido de usted saludándolo con mi mayor consideración y respeto.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Lic. Jhimmy Urquhart Pedrozo
Director de Contrataciones

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA

Asunción, 07 de Noviembre del 2023.-

Sres.
Consorcio Restauración
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 23/2022 – LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377 – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

Me dirijo a ustedes, en respuesta a su Nota del 30 de Octubre del 2023, por la cual solicitan prórroga en la ejecución de los trabajos del contrato de referencia, por inclemencias climáticas y sus efectos,

Considerando los Aspectos Generales para la Contratación de Obras, Documento complementario al pliego estándar de Obras, Aprobado por Res. DNCP N° 2114/2021 (Punto C Plazos - Apartado 4), he analizado la documentación que adjuntan a su solicitud y es prueba de la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato, por lo cual les corresponden en dicho concepto 5 (cinco) días, según planilla adjunta.

PRORROGA EN LOS PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS Y OTROS		
Inicio Contrato	**8 meses**	**20/01/2023**
Final Contrato		**20/09/2023**
1ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**8 días**	**28/09/2023**
2da. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**7 días**	**05/10/2023**
3ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**10 días**	**15/10/2023**
4ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**6 días**	**21/10/2023**
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 3	**30 días**	**20/11/2023**
5ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**4 días**	**24/11/2023**
6ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**7 días**	**01/12/2023**
7ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**6 días**	**07/12/2023**
8va. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**10 días**	**17/12/2023**
9na. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**5 días**	**22/12/2023**

Sin otro particular, me despido cordialmente

Ariel Acuña. 4461018.

Ing. Ada Verna
Fiscal de Obra S.N.C.

ADA BEATRIZ VERNA A.
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 7125
De las Residentas 820 casi Perú - Teléf. +595 21 212 615

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA

Asunción, 24 de Noviembre del 2023.-

Sres.
Consorcio Restauración
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 23/2022 – LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377 – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

Me dirijo a ustedes, en respuesta a su Nota del 22 de Noviembre del 2023, por la cual solicitan prórroga en la ejecución de los trabajos del contrato de referencia, por inclemencias climáticas y sus efectos,

Considerando los Aspectos Generales para la Contratación de Obras, Documento complementario al pliego estándar de Obras, Aprobado por Res. DNCP N° 2114/2021 (Punto C Plazos - Apartado 4), he analizado la documentación que adjuntan a su solicitud y es prueba de la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato, por lo cual les corresponden en dicho concepto 19 (diecinueve) días, según planilla adjunta.

PRORROGA EN LOS PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS Y OTROS		
Inicio Contrato	**8 meses**	**20/01/2023**
Final Contrato		**20/09/2023**
1ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**8 días**	**28/09/2023**
2da. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**7 días**	**05/10/2023**
3ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**10 días**	**15/10/2023**
4ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**6 días**	**21/10/2023**
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 3	**30 días**	**20/11/2023**
5ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**4 días**	**24/11/2023**
6ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**7 días**	**01/12/2023**
7ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**6 días**	**07/12/2023**
8va. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**10 días**	**17/12/2023**
9na. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**5 días**	**22/12/2023**
10ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**19 días**	**10/01/2024**

Sin otro particular, me despido cordialmente

Ariel Acuña 4461018

Ing. Ada Verna
Fiscal de Obra S.N.C.

ADA BEATRIZ VERNA A.
Ingeniera Civil
Reg. Prof. Nº 729

De las Residentas 820 casi Perú - Telef. +595 21 212 615