GLOBAL SYSTEM S.A.

LIBRO DE OBRA

Nº 0000063

OBRA	Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional con ID:436081 Lote Nº1.
FISCALIZACIÓN	Facultad de Ingeniería - UNA. Director de Fiscalización: Ing. José Luis Gutiérrez.
CONTRATISTA	Global System S.A.
ASUNTO	Informe Semanal 12.

ESTADO DEL TIEMPO:

Viernes 22 de Marzo del 2024.

Acceso Vehicular: Culminación de revoques y carpeta base para piso, continuación con montaje de estructura metálica.

Quincho: Montaje de tirantes metálicos y colocación de chapas.

El día Jueves 21 de Marzo se produce el desprendimiento de parte del revestido del edificio ubicado sobre el asca que se encuentra en construcción, afectando y dañando varias chapas del techo e impidiendo la continuidad de los trabajos.

El mismo día se registraron precipitaciones que también imposibilitaron continuar con los trabajos.

Representante Técnico	Fiscal de Obras

Grafipack S.A. - Tel.: 555 915 - 2 Block 50x3 - 001-100 - I-2024

Escaneado con CamScanner

GLOBAL SYSTEM S.A.

LIBRO DE OBRA

Nº 0000064

OBRA	Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional con ID:436681 Lote Nº1.
FISCALIZACIÓN	Facultad de Ingeniería - UNA. Director de Fiscalización: Ing. José Luis Gestinerf.
CONTRATISTA	Global System S.A.
ASUNTO	Informe Semanal 13.

ESTADO DEL TIEMPO:

Viernes 05 de Abril del 2024

Acceso Vehicular: Continúan los trabajos de montaje de estructura metálica para el techo, también el perfilado del terreno para la posterior ejecución del piso de H°A°.

Quincho: Inicio de colocación de pisos e instalaciones para desagüe pluvial. Los trabajos se reanudaron normalmente desde el día viernes 05 de abril, debido a que posterior al desprendimiento de parte del revestido del edificio existente, se iniciaron trabajos de demolición de los restos de revestido, por lo que seguían cayendo partes de éste.

El día Jueves 04 de abril se registraron precipitaciones que dificultaron la ejecución normal de los trabajos.

Representante Técnico

Fiscal de Obras

Grafipack S.A. - Tel.: 555 915 - 2 Block 50x2 - 001-100 - I-2024

Escaneado con CamScanner

GLOBAL SYSTEM S.A.

LIBRO DE OBRA

Nº 0000066

OBRA	Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional con ID: 436681 Lote Nº 1
FISCALIZACIÓN	Facultad de Ingeniería - UNA. Director de Fiscalización: Ing. José Luis Gutierrez
CONTRATISTA	Global System S.A.
ASUNTO	Informe Semanal 14.

ESTADO DEL TIEMPO:

Viernes 12 de Abril del 2024.

Acceso: Colocación de chapas para el techo, colocación de tablero electrico y tapas de tomas y puntos, colocación de pisos y zocalos, preparación de área para trabajos de cargamento de piso de 1º Aº, colocación de barrera de vapor y malla electrosoldada.

Quincho: Desmonte de chapas dañadas, reparación de correas metálicas afectadas por la caida de escombros, recolocación de chapas nuevas, colocación de pisos.

Se registraron precipitaciones los días miercoles 10 de Abril y Viernes 12 de abril.

Representante Técnico	Fiscal de Obras

Grafipack S.A. - Tel.: 555 915 - 2 Block 50x3 - 001-100 - I-2024

Escaneado con CamScanner

GLOBAL SYSTEM S.A.

LIBRO DE OBRA

Nº 0000067

OBRA	Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional con ID:436081 Lote Nº1
FISCALIZACIÓN	Facultad de Ingeniería - UNA. Director de Fiscalización: Ing. José Luis Gotiorret.
CONTRATISTA	Global System S.A.
ASUNTO	Informe Semanal 15.

ESTADO DEL TIEMPO:

Viernes 19 de Abril del 2024.

Acceso Vehicular: Inicio de trabajos de enduido y pintura.

Cargamento de piso de H°A°

Quincho: Culminación de colocación de pisos, avance en instalaciones eléctricas y de PCI, terminación de revoque de mochetas

Se registraron precipitaciones el día Lunes 15 de Abril.

Representante Técnico	Fiscal de Obras

Grafipack S.A. - Tel.: 555 915 / 2 Block 50x3 - 001-100 - I-2024

Escaneado con CamScanner

GLOBAL SYSTEM S.A.

LIBRO DE OBRA

Nº 0000068

OBRA	Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional con ID: 436081 Lote Nº1
FISCALIZACIÓN	Facultad de Ingeniería - UNA. Director de Fiscalización: Ing. José Luis Cattiamol.
CONTRATISTA	Global System S.A.
ASUNTO	Informe Semanal 16.

ESTADO DEL TIEMPO:

Viernes 26 de Abril del 2024.

Acceso Vehicular: Continuan los trabajos de pintura en el exterior e inician los trabajos en aberturas de vidrio.

Quincho: Inician trabajos de estructura para cielorraso y trabajos de aberturas de vidrio, continuan los trabajos de desagüe pluvial.

Se registraron precipitaciones los días Martes 23 y Miercoles 24 de Abril.

Representante Técnico

Fiscal de Obras

Grafipack S.A. - Tel.: 555 915 - 2 Block 50x3 - 001-100 - I-2024

Escaneado con CamScanner

GLOBAL SYSTEM S.A.

LIBRO DE OBRA

Nº 0000069

OBRA	Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional con ID:436081 Lote Nº1
FISCALIZACIÓN	Facultad de Ingeniería - UNA. Director de Fiscalización: Ing. José Luis Cattoni.
CONTRATISTA	Global System S.A.
ASUNTO	Registro de días de lluvia.

ESTADO DEL TIEMPO:

Según Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) se deja registro de las precipitaciones hasta la fecha que impidieron el normal desempeño en la ejecución de los trabajos.

Enero: 3 días (10/01, 11/01 y 15/01)
Febrero: 2 días (13/02 y 28/02)
Marzo: 1 día (21/03)
Abril: 6 días (04/04, 10/04, 12/04, 15/04, 23/04 y 24/04)

Totalizando 12 días de lluvia.

Se adjunta al libro de obras:
- Registro de Precipitación diaria año 2024 (DINAC)
- Resumen desde Enero hasta Abril.

Representante Técnico

Fiscal de Obras

Grafipack S.A. - Tel.: 555 915 - 2 Block 50x3 - 001-100 - I-2024

Escaneado con CamScanner