MEMORANDUM N° 16

A: Ing. Gustavo Robadin. Jefe
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

De: Ing. Mario Daniel Silva Oviedo, Supervisor de Obras.

Ref: Contrato S.G. Ministro N° 246/2021. Llamado M.O.P.C. 110/2020. Licitación Pública Internacional para la Contratación de los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de Construcción del acceso al segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná - Presidente Franco / Foz de Iguazú. ID 388.868

Objeto: Solicitud de prórroga del plazo de Terminación de Obras.

Fecha: 29/11/2022

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al Contrato de la referencia y en atención a la Nota UEP CAF N°391/2022, donde el Consorcio INCONPAR – INGSER presentan la Nota CIIM 166 22 C7 de fecha 24 de noviembre de 2022, a través de la cual informan sobre el pedido de prórroga de terminación de la obra, debido a las inclemencias climáticas (lluvias y sus consecuencias) presentado por la Contratista de la Obra.

La Fiscalizacion habiendo evaluado y calculado los días de prórrogas solicitados por la Contratista, con el criterio del PBC ítem 16 Plazo de Ejecución, aprueba el presente pedido de prórroga y poniendo como fecha de terminación de obra el 12 de febrero de 2023.

Esta Supervisión informa que, habiendo hecho las verificaciones correspondientes al informe técnico presentado, no encuentra objeciones y da el visto bueno de para lo que corresponda, salvo otro parecer.

Ing. Mario D. Silva
Supervisor de Obra

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 53401/2022

TITULAR:
CONSORCIO INCONPAR INGSER

NOMBRE Y APELLIDO:
Diego Mancuello

TELEFONO:
613916

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1F. LLAMADO MOPC Nº 110/2020 - SOLICITA PRORROGA DE PLAZO DE TERMINACION DE OBRA.

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 19905
Fecha 25 NOV 2022 Hora 9:00
Firma

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 24/11/2022 13:39:46

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 25 NOV 2022
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RRHH/DTR. ☐ UCPAS ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ SSTV ☐ UEPIP
☐ UCC ☐ UGM
Ing. Rubén Andino Lezcano
Encargado de Despacho
Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.11.24 14:40:26 -03'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 15700/53401
Fecha: 28/11/22
Firma: Hora: 10:50

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DG ☐ DAC ☐ DGV
☐ AID ☐ DGV ☐ DV ☐ DPV
☐ DC
UCP CAF

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

CONSORCIO INCONPAR - INGSER
Mauricio Cardozo Ocampos Nº 1388 c/ Carlos Miguel Giménez, Asunción Paraguay Telef.:611 089

CIIM 166 22 C7

Asunción, 24 de Noviembre de 2022.-

Señor
Ing. Gustavo Robadin
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

ACUSE

Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 246/2021. Llamado MOPC Nº 110/2020 Licitación Pública Internacional para la Contratación de los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de Construcción del acceso al segundo Puente Internacional sobre el Rio Paraná – Presidente Franco / Foz de Iguazú. ID: 388.868.

Objeto: Solicitud de prórroga del plazo de Terminación de obras.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en el marco de la obra de referencia para comunicar la solicitud del Contratista de la aprobación de una prórroga del plazo de terminación de obra debido a inclemencias climáticas (días de lluvia y de humedad excesiva) que afectaron el normal desarrollo de los trabajos.

En virtud de las Condiciones Contractuales del pliego de bases y condiciones del Contrato, ítem 16. *Plazo de Ejecución*, en el cual se establece que de existir inclemencias climáticas, el plazo de ejecución del cronograma de obras deberá prorrogarse, corresponde su aprobación.

La Fiscalización evaluó los días de lluvia que se presentaron y revisó el cálculo de los días de prórroga solicitados, con el criterio señalado en el PBC.

En el periodo de diciembre de 2021 hasta fines del mes de octubre de 2022 se presentaron en total 31,5 días de lluvias y sus consecuencias; recordando que con la aprobación del Convenio Modificatorio Nº 1 el plazo de ejecución finaliza el 12 de enero de 2023 y que con la aprobación de la presente solicitud, la fecha de finalización sería el 12 de febrero de 2023, cabe informar también que el plazo contractual de la Fiscalización concluye el 13 de enero de 2023, por lo que será necesario contar con una autorización por parte del MOPC para la continuidad de los servicios de fiscalización hasta la nueva fecha de ejecución de obra, situación a ser regularizada posteriormente a través de un Convenio Modificatorio.

Aguardando su determinación y sin otro particular, aprovechamos para saludarle muy atentamente.

Ing. Salvador Gulino
Director de Proyecto
CONSORCIO INCONPAR INGSER

C.c.:
- *Ing. Víctor Olmedo, Director - **Dirección de Vialidad (DV)***
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

24/11/2022
12:08hs

CONSORCIO **INCONPAR - INGSER**
Mauricio Cardozo Ocampos N° 1388 c/ Carlos Miguel Giménez, Asunción Paraguay Telef.:611 089

CIIM 166 22 C7

Asunción, 24 de Noviembre de 2022.-

Señor
Ing. Gustavo Robadin
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 246/2021. Llamado MOPC N° 110/2020 Licitación Pública Internacional para la Contratación de los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de Construcción del acceso al segundo Puente Internacional sobre el Rio Paraná – Presidente Franco / Foz de Iguazú. ID: 388.868.

Objeto: Solicitud de prórroga del plazo de Terminación de obras.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en el marco de la obra de referencia para comunicar la solicitud del Contratista de la aprobación de una prórroga del plazo de terminación de obra debido a inclemencias climáticas (días de lluvia y de humedad excesiva) que afectaron el normal desarrollo de los trabajos.

En virtud de las Condiciones Contractuales del pliego de bases y condiciones del Contrato, ítem 16. *Plazo de Ejecución*, en el cual se establece que de existir inclemencias climáticas, el plazo de ejecución del cronograma de obras deberá prorrogarse, corresponde su aprobación.

La Fiscalización evaluó los días de lluvia que se presentaron y revisó el cálculo de los días de prórroga solicitados, con el criterio señalado en el PBC.

En el periodo de diciembre de 2021 hasta fines del mes de octubre de 2022 se presentaron en total 31,5 días de lluvias y sus consecuencias; recordando que con la aprobación del Convenio Modificatorio N° 1 el plazo de ejecución finaliza el 12 de enero de 2023 y que con la aprobación de la presente solicitud, la fecha de finalización sería el 12 de febrero de 2023, cabe informar también que el plazo contractual de la Fiscalización concluye el 13 de enero de 2023, por lo que será necesario contar con una autorización por parte del MOPC para la continuidad de los servicios de fiscalización hasta la nueva fecha de ejecución de obra, situación a ser regularizada posteriormente a través de un Convenio Modificatorio.

Aguardando su determinación y sin otro particular, aprovechamos para saludarle muy atentamente.

Ing. Salvador Gulino
Director de Proyecto
CONSORCIO INCONPAR INGSER

C.c.:
- *Ing. Víctor Olmedo, Director - **Dirección de Vialidad (DV)***
  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Constructora Acaray S.A.

Piedra Triturada, Arena de Piedra, Hormigón Elaborado, Prefabricados
Construcciones Civiles y Viales

Asunción, 22 de noviembre de 2022

Señores:
CONSORCIO INCONPAR – INGSER
At. Ing. Salvador Oscar Gulino Alfieri. – Director del Proyecto.
Presente

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 206/2021. LLAMADO MOPC LPI N° 109/2020. "ACCESOS AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE". ID N° 388.869.-

Asunto: Nota INC-ING 020/2022.
Solicitud de prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el fin de solicitar prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas, conforme lo establecido en el numeral **16 – Plazo de ejecución**, de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, desde mayo 2022, hasta el mes de octubre del corriente año inclusive; y de acuerdo al siguiente detalle:

Mes	Año	Días de inclemencia climáticas	Días de inclemencia previsibles	Días de prórrogas
Mayo	2022	10,00	8,00	2,00
Junio	2022	12,00	8,00	4,00
Julio	2022	8,00	8,00	0,00
Agosto	2022	9,00	8,00	1,00
Septiembre	2022	13,00	8,00	5,00
Octubre	2022	16,00	8,00	8,00
Total de días de prórroga por lluvias y consecuencias				**20,00**

Total de días de prórroga solicitados desde el mes de mayo hasta octubre del presente año, inclusive: **20 días.**

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Constructora Acaray S.A.
RUC: 80006730-4

Oficina Central: Avda. Artigas Nº 1.921 - 4to. Piso
Telefax: 021 299 585 / 7 Cel.: 0981 597 886
Asunción - Paraguay

Ventas: Super Carretera a Itaipú
Tel.: 061 574 482 / 4 Fax 061 570 245 Cel.: 0983 608 088
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Constructora Acaray S.A.

Piedra Triturada, Arena de Piedra, Hormigón Elaborado, Prefabricados
Construcciones Civiles y Viales

Adjuntamos planilla de días de lluvias y sus consecuencias firmadas, y tal como fue presentada con el certificado de obras nro. 11 del mes de octubre del corriente año; además se adjunta la anterior solicitud de prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas presentada hasta el mes de abril 2022.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Representante

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Constructora Acaray S.A.
RUC :80006730-4

Oficina Central: Avda. Artigas Nº 1.921 - 4to. Piso
Telefax: 021 299 585 / 7 Cel.: 0981 597 886
Asunción - Paraguay

Ventas: Super Carretera a Itaipú
Tel.: 061 574 482 / 4 Fax 061 570 245 Cel.: 0983 608 088
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay