9(nueve)

LIBRO DE OBRA

N°_____

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES **LLAMADO MOPC Nº 112/2020**	*FISCALIZACIÓN* *MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - D.C.V.*
Contrato MOPC Nº 112/2020 Licitación Pública Nacional para las Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico de Tramos de Camino Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu, Caazapa, Paraguari y Ñembucu - AD REFERENDUM AL PGN 2020 *Tramo San Vicente - Maracanã*	**CONTRARISTA** **CONSORCIO RÍO TEMBEY**

Fecha: 30-04-2023
Para: Supervisión M.O.P.C.
De: Contratista

Registro de lluvias correspondiente al mes abril/23

01/04	Humedad
09/04	10 mm
10/04	15 mm
11/04	10 mm
12/04	Humedad
13/04	20 mm
14/04	30 mm
15/04	Humedad
16/04	Humedad
17/04	10 mm
18/04	17 mm
19/04	Humedad
20/04	Humedad
21/04	Humedad
24/04	5 mm
25/04	44 mm
26/04	Humedad
27/04	Humedad

Ing. Jorge Regueiro
CONSORCIO
Río Tembey

Representante Técnico
CONSORCIO RÍO TEMBEY
Roberto Dominguez
Ingeniero Residente

Ing. Arturo Bracho
Supervisor - MOPC
Fiscal de Obra
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Escaneado con CamScanner

8 (ocho)

LIBRO DE OBRA

N°_____

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES **LLAMADO MOPC Nº 112/2020**	*FISCALIZACIÓN* *MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - D.C.V.*
Contrato MOPC Nº 112/2020 Licitación Pública Nacional para las Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico de Tramos de Camino Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu, Caazapa, Paraguari y Ñembucu - AD REFERENDUM AL PGN 2020 *Tramo San Vicente - Maracañã*	**CONTRARISTA** **CONSORCIO RÍO TEMBEY**

Para: Fiscalización M.O.P.C

De: Contratista.

Por la presente nota ponemos a conocimiento de la Fiscalización de obras la imposibilidad de realizar trabajo alguno por causa del cierre de ruta realizado por lugareños no permitiendo el transito de ningún movil del consorcio como así tambien privado

Dicha medida afecta al avance normal de los trabajos contabilizando ya el cuarto día consecutivo de no poder ejecutar nada

Hacemos mención a dicho inconveniente para en un futuro solicitar una ampliación de los días perdidos por esta medida.

Ing. Jorge Regueiro
CONSORCIO
Río Tembey

Representante Técnico
CONSORCIO RIO TEMBEY
Roberto Domínguez
Ingeniero Residente

Ing. Arturo Bracho
Supervisor - MOPC
Fiscal de Obra
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Escaneado con CamScanner

7 (siete)

LIBRO DE OBRA

Nº _____

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES **LLAMADO MOPC Nº 112/2020**	*FISCALIZACIÓN* *MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - D.C.V.*
Contrato MOPC Nº 112/2020 Licitación Pública Nacional para las Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico de Tramos de Camino Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu, Caazapa, Paraguari y Ñembucu - AD REFERENDUM AL PGN 2020 *Tramo San Vicente - Maracanã*	**CONTRARISTA** **CONSORCIO RÍO TEMBEY**

DE: Supervisor - MOPC

PARA: Contratista - Consorcio Rio Tembey

En virtud a la nota presentada por la contratista solicitando cuatro (4) días mas de plazo debido al cierre de ruta realizado por lugareños, esta supervision considera que corresponde dicho pedido ya que el consorcio no pudo realizar tarea alguna en campo, Salvo mejor parecer de la superioridad.

Ing. Jorge Regueiro
CONSORCIO
Río Tembey

Ing. Arturo Bracho
Supervisor - MOPC
Fiscal de Obra
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Representante Técnico
CONSORCIO RÍO TEMBEY
Roberto Domínguez
Ingeniero Residente

Escaneado con CamScanner

6 (seis)

LIBRO DE OBRA

N°

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES **LLAMADO MOPC Nº 112/2020**	*FISCALIZACIÓN* *MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - D.C.V.*
Contrato MOPC Nº 112/2020 Licitación Pública Nacional para las Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico de Tramos de Camino Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu, Caazapa, Paraguari y Ñembucu - AD REFERENDUM AL PGN 2020 *Tramo San Vicente - Maracanã*	**CONTRARISTA** **CONSORCIO RÍO TEMBEY**

Fecha: 01-04-2023
De: Contratista
Para: Fiscalización

Por la presente hacemos entrega a la supervisión de obras la nota que fue entregada a la contratista por parte del municipio de San Vicente Pancholo, solicitando algunas modificaciones en el empalme con la ruta principal que cruza dicha municipio con nuestra obra. Ponemos a consideración estos pedidos a fin de otorgarles una respuesta a sus pedidos.
En caso que fuere positiva la respuesta a dicho pedido, solicitamos dos (2) días de ampliación de plazo para ejecutar los trabajos solicitados.

Ing. Jorge Regueiro
CONSORCIO
Río Tembey

Representante Técnico
CONSORCIO RÍO TEMBEY

Roberto Domínguez
Ingeniero Residente

Ing. Arturo Bracho
Supervisor MOPC
Fiscal de Obra
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Escaneado con CamScanner

5 (cinco)

LIBRO DE OBRA

N°_____

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES **LLAMADO MOPC N° 112/2020**	*FISCALIZACIÓN* *MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - D.C.V.*
Contrato MOPC N° 112/2020 Licitación Pública Nacional para las Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico de Tramos de Camino Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu, Caazapa, Paraguari y Ñembucu - AD REFERENDUM AL PGN 2020 *Tramo San Vicente - Maracanã*	**CONTRARISTA** **CONSORCIO RÍO TEMBEY**

DE: Supervisor - MOPC

PARA: Contratista - Consorcio Rio Tembey

En respuesta a la nota adjunta presentada por el municipio de San Vicente Pancholo solicitando ampliaciones y mejoras en el empalme con la ruta principal, esta supervisión considera positiva y esta de acuerdo con el pedido de la contratista solicitando dos (2) días mas de plazo para poder cumplir con estos pedidos, salvo mejor parecer de la superioridad

Ing. Jorge Regueiro
CONSORCIO
Río Tembey

Representante Técnico
CONSORCIO RÍO TEMBEY

Roberto Dominguez
Ingeniero Residente

Ing. Arturo Bracho
Supervisor - MOPC

Fiscal de Obra
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Escaneado con CamScanner