15 (quince)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM

A: **ING. OSVALDO LÓPEZ, Jefe**
Departamento de Ejecución

DE: **ING. JUAN GONZALEZ, Supervisor de Obra.**

REF.: **Ampliación de plazo por Lluvias y sus Consecuencias**
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU – GRUPO 2. ID Nº 366.412
Contrato SG Ministro Nº 22/2020

Empresa Contratista: Rovial S.A.

FECHA: 14 de junio de 2022

Me dirijo a usted en relación a la Nota de MEU EXPEDIENTE N° 25337/2022, remitida por la Consultora Guaraní, referente a la solicitud de prórroga por lluvias y sus consecuencias y fuerza mayor (corte de ruta), del contrato de la referencia.

Al respecto del pedido de prórroga solicitado, se presenta el Registro de lluvias y humedad excesiva, ocurridos en el periodo comprendido entre los meses de marzo 2022 a mayo 2022 y en base a éstos solicitan una prórroga adicional de 9 (nueve) días, además, presentan los registros de los cortes de ruta (fuerza mayor) ocurridos entre los meses mencionados, por lo que solicitan también unos 12 (doce) días adicionales, a partir del último plazo aprobado.

Esta Supervisión luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC - Sección VI- **Clausula 18 - Perdidas y Averías. Caso de Fuerza Mayor**, y clausula 19 – **Plazos de ejecución**, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 21 (veintiún) días por lluvias y sus consecuencias y fuerza mayor.

Lluvias Ocurridas y Fuerza Mayor

	Marzo/ 2022	Abril /2022	Mayo/ 2022	Subtotal
Días prorrogables por lluvias	1	8	0	9
Días causa de Fuerza Mayor	12	0	0	12
Total, días de prórroga				**21**

Ing. Juan González Cáceres
Supervisor M.O.P.C.

En atención a lo señalado más arriba, esta fiscalización sugiere otorgar prórroga por 21 (veintiún) días a partir del 19/06/2022, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra es el **10 de Julio de 2022**.

Atentamente.

ING. JUAN GONZALEZ
Supervisor de Obra - MOPC