ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Empresa Constructora, Prefabricados, Pretensados de Hormigón y Metalúrgica.

CONSORCIO SERVIAR

ARQUITECTONICA

Asunción, 3 de noviembre de 2021

SEÑOR
Lic. Rogelio Cáceres
Director Financiero DNA
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 02 /2020 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS".

Asunto: Prorroga de Plazos Contractuales por lluvias

De mi mayor consideración:

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de hacer entrega de los informes de lluvias correspondientes al periodo desde el inicio de obra hasta diciembre de 2020, para la prórroga de plazos por caso de lluvia.

La Cláusula CGC 23.1 Prórroga de los Plazos de Ejecución de las Condiciones Especiales del Contrato, establece el criterio base a considerar en caso de lluvias.

Según lo dispuesto en la cláusula citada, se presenta a continuación las tablas mensuales de los días de lluvia y la precipitación, señalando el resumen de los días afectados.

Mes:	**Julio**	
Año	**2.021**	
Fecha	**Precipitación en mm.**	**Días de Incidencia**
14/07/2021	48,8	2
15/07/2021	5,4	1
26/07/2021	6,9	1
Días de Prórroga		4

Mes:	**Agosto**	
Año	**2.021**	
Fecha	**Precipitación en mm.**	**Días de Incidencia**

08/08/2021	1,1	
24/08/2021	2,2	
24/08/2021	T	
Días de Prórroga		0

Mes:	**Septiembre**	
Año	**2.021**	
Fecha	**Precipitación en mm.**	**Días de Incidencia**
03/09/2021	3	
07/09/2021	0,5	
08/09/2021	11,2	1
13/09/2021	21,4	1
14/09/2021	3,2	1
15/09/2021	T	
28/09/2021	0,8	
30/09/2021	10,5	1
Obs.: 3 días de precipitación equivalen a un (01) día de prórroga según cláusula de condiciones especiales del contrato.		
Días de Prórroga		4

3

Mes:	**Octubre**	
Año	**2.020**	
Fecha	**Precipitación en mm.**	**Días de Incidencia**
01/10/2021	5,2	1
02/10/2021	28,3	1
03/10/2021	0,6	1
06/10/2021	1,7	
07/10/2021	T	

1

08/10/2021	24,4	1	1
09/10/2021	7,4	1	
13/10/2021	25,3	1	1
14/10/2021	28,3	2	1
15/10/2021	41,5	2	2
23/10/2021	3,8		
Obs.: 1 día de precipitación entre 40 y 100 mm. equivalen a dos (02) días de prórroga según cláusula de condiciones especiales del contrato.			
Días de Prórroga		10	

De acuerdo a lo expuesto en el resumen presentado se solicita un total de 18 días de prórroga en el plazo por lluvias.

Se presentan adjunto informes de lluvia de la DINAC y copias del libro de obra.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

RECIBIDO
10 -11- 2021

Arq. Sebastián Pérez Codas
Representante Legal

FECHA:
- Coordinación de Recursos Financieros
- Departamento de Presupuesto
- Departamento de Contabilidad
- Departamento de Tesorería
- División Conciliaciones
- X Coordinación de Recursos Administrativos
- Departamento de Servicios Generales
- Departamento de Almacenes y Suministros
- Departamento de Control de Inventario de Bienes
- Unidad Operativa de Contrataciones
- Para su conocimiento
- X Para proseguir con los trámites Administrativos

Lic. Waldemar Monges Fisher, Jefe
Dpto. de Apoyo Técnico y Gestión
Dirección de Administración y Finanzas - DNA

Aduana
Paraguay

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DIARIO DE OBRA

N° 0000407

CONSORCIO SERVIAR

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS".

FISCAL:	**CONTRATANTE:** DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
SUPERVISOR:	**RESIDENTE:** Ing. Oscar Solmayor
FECHA: 15/10/2021	**LLUVIA SI/NO :** .....ML

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividad en obra por lluvia	

...ver Rojas

Aduana
Paraguay

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DIARIO DE OBRA	N° 0000406

CONSORCIO SERVIAR

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS".

FISCAL:	**CONTRATANTE:** DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
SUPERVISOR:	**RESIDENTE:** Ing. Oviedo Solamayor
FECHA: 4/10/2021	**LLUVIA SI/NO : .....ML**

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Lluvia. Sin actividad en obra.	

...mayor Rojas

Aduana Paraguay

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DIARIO DE OBRA

N° 0000402

CONSORCIO SERVIAR

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS".

FISCAL:	**CONTRATANTE:** DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
SUPERVISOR:	**RESIDENTE:** Ing. Oscar Sotomayor
FECHA: 09/10/2014	**LLUVIA SI/NO : .....ML**

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Hoy actividad en obra por las condiciones del clima se realizan trabajos de albañilería, revestimientos revoques.	

Oscar Sotomayor Rojas

Aduana Paraguay

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DIARIO DE OBRA	N° 0000401

CONSORCIO SERVIAR

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS".

FISCAL:	**CONTRATANTE:** DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
SUPERVISOR:	**RESIDENTE:** Ing. Oscar Solomayor
FECHA: 08/10/2024	**LLUVIA SI/NO : .....ML**

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividad en obra por lluvia.	

Oscar Solomayor Rojas
Ingeniero Civil

Aduana
Paraguay

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DIARIO DE OBRA

N° 0000328

CONSORCIO SERVIAR

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS".

FISCAL:	**CONTRATANTE:** DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
SUPERVISOR:	**RESIDENTE:** Luis Oscar Sotomayor
FECHA: 15/07/2021	**LLUVIA SI/NO :** .....ML

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividad en obra por lluvia	

...mayor Rojas