Misión: *Desarrollar valores y competencias necesarias promoviendo el pensamiento crítico en las personas, de modo a favorecer y mejorar la empleabilidad de las mismas, para que sean factores de cambio positivo en su entorno cambiante y desafiante.*

D.A.I. 009/2018

DICTAMEN DE AUDITORÍA INTERNA

Ref.: *"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA RITA".*
Adjudicatario: "CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL."
LPN SBE N° 01/2017 – Contrato N° 15/17
I.D. – 331.368.

Fecha: *08 de Junio de 2018.*

VISTO:

El Memorando D.I. N° 190/2018 de fecha 06 de Junio de 2018 remitido por la Dirección de Infraestructura a la Gerencia Económica, solicitando Dictamen a la Auditoría Interna, referente a la Solicitud de Extensión del Plazo por inclemencias climáticas, para la entrega de obras ejecutadas por la empresa CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL, en el cual se realizó el análisis entre la solicitud y los registros de precipitaciones diaria de los meses de agosto, setiembre, octubre, diciembre 2017 y Enero a mayo de 2018, emitidas por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

CONSIDERANDO:

Que, en el Pliego de Bases y Condiciones Sección IV Condiciones Especiales del Contrato- CGC 22.1 se establece el Plazo límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la culminación de las obras: La extensión de los plazos debido a inclemencias climáticas, serán establecidos considerando los registros de las precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e hidrología, de la zona de obra o el punto más próximo donde se cuente con dichas mediciones.

Plazo límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: Ocho (8) días calendarios por mes.

Que, el plazo de extensión solicitado 83 (ochenta y tres) días, sobrepasa la cantidad de días establecidos en las Condiciones Especiales del Contrato, para prórroga por inclemencias climáticas.

Por las consideraciones más arribas señaladas, esta Auditoría es de parecer favorable para proceder a la Extensión por inclemencias climáticas por un periodo de ***55 (cincuenta y cinco) días*** *calendarios en el plazo para la culminación de las obras ejecutadas por la empresa "CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL.", salvo mejor parecer.*

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL · AUDITORIA INTERNA

.....
Lic. Marisol Núñez
Auditora Interna - SNPP