22 (veintidos)

CONSORCIO CEP

0014 0018

CALDETEC S.R.L. – EDIVI S.A. – PUNTAL CONSTRUCCIONES

Asunción, 07 de marzo de 2025

CEP-ANNP-004-2025

Señor(a):
FISCAL DE OBRA

Ing. Laura Concepción Arévalo Valenzuela

Presente:

Referencia: ID N° 402.399 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PTE FRANCO`` CONTRATO Nro 15/2022

Nos dirigimos a Uds., en el marco del contrato de Referencia, a fin de solicitar prórroga del plazo de terminación de la obra por inclemencias climáticas, conforme a lo establecido en el numeral 16-Plazo de ejecución, de las condiciones contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, desde el 01 de diciembre del año 2024 hasta el 31 de enero del año 2025, de acuerdo con el siguiente detalle:

MES	AÑO	DIAS DE INCLEMENCIA CLIMATICAS	DIAS DE INCLEMENCIAS PREVISIBLES	DIAS DE PRORROGAS
Diciembre	2024	10		10
Enero	2025	07		07
TOTAL, DE DIAS DE PRORROGA POR LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS				**17**

Total, días de prorroga solicitados desde el 01 de diciembre del año 2024, hasta el 31 de enero del año 2025: **17 días.**

Adjuntamos planilla de días de lluvias y sus consecuencias firmadas, y tal como fue presentada con el certificado de obras nro. 23 del mes de enero del 2025.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Ing., LUÍS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
Representante Legal
CONSORCIO CEP

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal
CONSORCIO
CEP