Informe Técnico

IT-ASU22- 47-23

A : Arq. Verónica Martínez – Dirección de Escenarios Deportivos
De : Arq. Clara Rodas – Coordinación de Infraestructura – Escenarios Deportivos
Fecha : 25 de mayo de 2023.
Ref. : **Informe sobre plazo para la obra de la contratista CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU**

DATOS DE LA OBRA	
Contrato de Obra N°:	60/2021
Modalidad de ejecución:	LPN SBE N° 21-2021.
Objeto:	**"CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022". ID: 395.255**
Localización:	COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO – Luque
Monto del contrato:	5.446.672.673 Gs.
Plazo contractual:	6 meses.
Fecha de inicio:	21-01-2022.
Fecha inicial de terminación:	21-07-2022.
Fecha ajustada de terminación:	10-06-2023
Estado actual de la obra:	Activa.
Contratista:	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU

Considerando la última prorroga enviada a través del IT 40-2023, se solicita prorroga por indefinición de homologación.

Al respecto, se aclara que para la obtención de la homologación de bmx freestyle se envió la solicitud en fecha 15/11/2022, obteniendo su verificación previa en fecha 28/03/2023 y su homologación o certificación final recién en fecha 24/05/2023.

El tiempo transcurrido entre la solicitud de verificación y la posterior aceptación es de 190 días, equivalente al 100,5% del plazo inicial contractual, considerando que el plazo inicial fue de 6 meses o su equivalente, 180 días.

La ejecución inicialmente prevista de la homologación fue de 2,5 meses antes de la finalización del plazo del cronograma de la oferta, considerando que además de la culminación de la pista de bmx freestyle y bmx race, es un requisito que los camineros estén realizados para la obtención de la homologación, ya que los mismos son considerados área de seguridad del campo de juego. Se anexa cronograma de la oferta, señalando rubros afectados.

Analizando esta situación, se procede al descuento de esos 2,5 meses de los 190 días. Es por eso que, se consideró prudente otorgar 115 días de prórroga, llevando al 10/06/2023.

Teniendo en cuenta de que se trata de un solo contrato para la construcción y homologación de ambas pistas, se toma la fecha de bmx freestyle como referencia. En ese caso, el plazo final del contrato es hasta el 10/06/2023

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Cuadro de resumen final de plazo

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	CANTIDAD DE DIAS	INICIO	FIN
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	Prorroga por indefinición de homologación	115 días	16/02/2023	10/06/2023

Se adjunta solicitud de homologación a entidad encargada y la correspondiente remisión de homologación, además de la nota de solicitud de la contratista.

Sin otro particular, atentamente,

Clara Rodas
Coordinadora de Infraestructura
Escenarios Deportivos

Dependencia (Providencia, Firma, Sello y Fecha)	Fecha Recepción, Firma, aclaración de firma del que recepciona.	Observación.
A: Secretaría Asu para su proceso correspondiente. Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022		Cuenta con V°B° de la Coordinación de Infraestructura de la Dirección de Escenarios Deportivos
A: UOC/ DGAF		Cuenta con V°B° de la Dirección de Escenarios Deportivos.