CALCULO DEL REAJUSTE N° 18

AP= Po (0,20 + 0,40*S/So + 0,20 C/Co + 0,20D/Do) – Po

BASE		VIGENTE	
25/5/2018		31/12/2020	
So	79.290	**S**	85.184
Co	105,4	**C**	147,9
Do	4.630	**D**	4.530

AP= Po (0,20 + Indice 2 + Indice 3 + Indice 4) - Po

Indice 2 0,42973388826
Indice 3 0,28064516129
Indice 4 0,19568034557

Indice aplic.= 1,1060593951

Porcentaje de Reajuste = 10,6059395

Indice reaj.= **0,1060593951**

Monto cert. Solo Obras 345.165.361
Deduccion Anticipo 69.033.072

Monto certificado mes: 345.165.361
276.132.289

Monto p/ calculo 276.132.289
Reajuste: **29.286.424**

Obs: Guaranies Veintinueve millones, doscientos ochenta y seis mil, cuatrocientos veinticuatro .-

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACION TECNICA

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N°1359/2018
CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS
RESUMEN DE CANTIDADES.
LISTA DE CANTIDADES -CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

CONTRATISTA: CONSORSIO TRES BOCAS. **FECHA:** 4/1/2021
CERTIFICADO Nº 18

ITEM	DESCRIPCION	Precio Total Moneda Guaranies (IVA Incluido)	CANTIDADES MEDIDAS			MONTOS		
			Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
A.	SUB TOTAL SUMINISTRO	235.177.800	31,98%	0,00%	31,98%	75.198.290	-	75.198.290
B.	SUB TOTAL OBRAS CIVILES	8.758.791.585	98,14%	0,00%	98,14%	8.596.284.974	-	8.596.284.974
C.	SUB TOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS	744.282.567	3,76%	21,44%	25,20%	28.009.306	159.583.723	187.593.029
D.	SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS	689.974.068	0,00%	26,90%	26,90%	111.153.563	185.581.638	296.735.201
E.	SUB TOTAL INGENIERIA DE DETALLES	164.277.390	67,00%	0,00%	67,00%	110.065.851	-	110.065.851
F.	SUB TOTAL GESTION AMBIENTAL	133.426.040	86,46%	2,95%	89,43%	115.383.540	3.939.540	119.323.080
SUB TOTAL CERTIFICADO		10.725.929.450				9.036.095.524	349.104.901	9.385.200.425
PORCENTAJE DE AVANCE		87,50%						

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N°1359/2018

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

RESUMEN DE CANTIDADES.

LISTA DE CANTIDADES -CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

CONTRATISTA: CONSORSIO TRES BOCAS. **FECHA:** 4/1/2021

CERTIFICADO Nº 18

ITEM	DESCRIPCION	Precio Total Moneda Guaranies (IVA Incluido)	CANTIDADES MEDIDAS			MONTOS		
			Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
A.	SUB TOTAL SUMINISTRO	235.177.800	31,98%	0,00%	31,98%	75.198.290	-	75.198.290
B.	SUB TOTAL OBRAS CIVILES	8.758.791.585	98,14%	0,00%	98,14%	8.596.284.974	-	8.596.284.974
C.	SUB TOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS	744.282.567	3,76%	21,44%	25,20%	28.009.306	159.583.723	187.593.029
D.	SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS	689.974.068	0,00%	26,90%	26,90%	111.153.563	185.581.638	296.735.201
E.	SUB TOTAL INGENIERIA DE DETALLES	164.277.390	67,00%	0,00%	67,00%	110.065.851	-	110.065.851
F.	SUB TOTAL GESTION AMBIENTAL	133.426.040	86,48%	2,95%	89,43%	115.383.540	3.939.540	119.323.080
SUB TOTAL CERTIFICADO		10.725.929.450				9.036.095.524	349.104.901	9.385.200.425
PORCENTAJE DE AVANCE		87,50%						

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS