GLOBAL SYSTEM S.A.

LIBRO DE OBRA

Nº 0000071

OBRA	Ampliación y Acondicionamiento de edificios del Congreso Nacional con ID 436081 Lote Nº 1.
FISCALIZACIÓN	Facultad de Ingeniería - UNA. Director de Fiscalización: Ing. José Luis Gutierrez
CONTRATISTA	Global System S.A.
ASUNTO	Solicitud de prorroga para culminación de trabajos.

ESTADO DEL TIEMPO:

Lunes 29 de Abril del 2024.

Por medio de la presente se solicita muy formalmente la Prorroga de 17 días, de la obra en ejecución.

El motivo de la prorroga solicitada es debido a los 12 días de lluvia registrados dentro del plazo de ejecución y 5 días de interrupción debido al desprendimiento de parte del revestido de la azotea, lo cual implicó trabajos de retiro de la totalidad del revestimiento (ejecutados por la contratante pero no permitiendo los trabajos en el galpón por salvaguardar la integridad de los obreros), así también se generaron contratiempos por el retiro y reposición de chapas dañadas y la reparación de la estructura que sostenía a las mismas.

Representante Técnico

Fiscal de Obras

Graflpack S.A. - Tel.: 555 915 - 2 Block 50x3 - 001-100 - I-2024

Escaneado con CamScanner