URGENTE

Inicio (http://tramites.cultura.gov.py/simple/backend/gestion) Seguimiento (

(http://tramites.cultura.gov.py/simple/backend/portada) Gestion (http://tramites.cultura.gov.py/simple/backend/reportes) Ayuda (/si

Seguimiento de Procesos (http://tramites.cultura.gov.py/simple/backend/seguimiento) /
Registro y Seguimiento de Expedientes (15/08/18 en adelante) (http://tramites.cultura.gov.py/simple/backend/seguimiento/index_proceso/
Trámite # 5122 (http://tramites.cultura.gov.py/simple/backend/seguimiento/ver/5122) /
Secretaria Privada (http://tramites.cultura.gov.py/simple/backend/seguimiento/ver_etapa/49770) / Paso 1

Estado: Pendiente

Inicio: Fri Nov 29 15:46:43 2019

Asignado a: No registrado

Gestión según Providencia - Secretaria Privada

Datos del Expediente

Expediente de origen Externo

- **Mesa de entrada N°:** 2637
- **Fecha:** 29-11-2019
- **Asunto:** Solicitar prorroga al plazo de ejecución , en el marco del Articulo 6 de la Resolución DNCP N° 3136/18, referente a la Licitación Publica Nacional N° 02/2019 Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños.
- **Dirigido a:** Ministro;
- **Recurrente:** Arq. Rossana Sanabria. Directora de Obras.
- **Número de Contacto:** 0971335997
- **Correo Electrónico:**

VER NOTA (http://gedoc.cultura.gov.py/share/s/7wp-ULtJSrShEsaC3HWfTA)

Providencia

Secretaria Privada

Comentarios de la Providencia

A consideración del señor Ministro.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC
MESA DE ENTRADA Nº: 351
Proceso: - Fecha: 04-12-2019
Entregado por: Luz Irala
Hora: 15:21 Recibido por:
Lic. Alisi Geticia Méndez
Directora de Contrataciones
Secretaría Nacional de Cultura

Gestionar Respuesta

PARA CONSIDERACIÓN

Fecha tope para respuesta: dd-mm-aaaa

URL de la Respuesta

Comentarios Pasar a DGAF

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 2953 Fecha 04/12/19 Hora: 14:46
Asunto:
Recibido por: Jose Ortiz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DF DC SG DGDP CAF DGA
PARA LOS FINES QUE CORRESPONDAN.
Lic. Rocío Mencía Iriarte
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

TEMBIPORU MARANDU HA ÑEMOASÁIRÃ
Motenondeha
Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
(http://www.presidencia.gov.py)

TETÃ ARANDUPY Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SECRETARIA GENERAL

EXPEDIENTE: 2637 **FECHA:** 29-11-2019
ORIGEN: Arq. Rossana Sanabria. Directora de Obras.
ASUNTO: Solicitar prorroga al plazo de ejecución , en el marco del Articulo 6 de la Resolución DNCP N° 3136/18, referente a la Licitación Publica Nacional N° 02/2019 Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños.

Derivado a	Conocimiento (*)	Consideración (**)	Borrador de Respuesta(***)	Plazo
Ministro				
Encargado de Despacho				
Secretaria Privada		X		
Secretaria General				
Dirección Gral. de Gabinete				
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica				
Dirección de Auditoria Interna				
Dirección de Anticorrupción				
Dirección MECIP				
Dirección Gral. de Administración y Finanzas		X		
Dirección Gral. de Planificación, Desarrollo e Innovación Cultural				
Dirección Gral. de Comunicación Estratégica				
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas				
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación				
Dirección Gral. de Patrimonio Cultural				
Dirección Gral. de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales				
Asesorías Técnicas				

Derivación de la Dirección General de Gabinete.

29-11-2019 15:46- (Blanca Analía Ortega Sosa): A consideración del señor Ministro.

04-12-2019 14:41- (Zully María Belen Mereles Salinas): A la DGAF, según derivación del señor ministro.

Derivación de la Máxima Autoridad.

(*)Conocimiento:Consiste en correr vista sobre las acciones desarrolladas. No requiere respuesta.
(**) Consideración: Requiere respuesta por parte de la Dirección involucrada.
(***) Borrador de Respuesta: requiere respuesta por parte de la Dirección involucrada, como asi mismo de la redaccion y remisión a la S.G el borrador.

Estado: Pendiente

Inicio: Fri Nov 29 15:46:43 2019

Asignado a: No registrado

Gestión según Providencia - Secretaria Privada

Datos del Expediente

Expediente de origen Externo

- **Mesa de entrada N°:** 2637
- **Fecha:** 29-11-2019
- **Asunto:** Solicitar prorroga al plazo de ejecución , en el marco del Articulo 6 de la Resolución DNCP N° 3136/18, referente a la Licitación Publica Nacional N° 02/2019 Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños.
- **Dirigido a:** Ministro;
- **Recurrente:** Arq. Rossana Sanabria. Directora de Obras.
- **Número de Contacto:** 0971335997
- **Correo Electrónico:**

VER NOTA (http://gedoc.cultura.gov.py/share/s/7wp-ULtJSrShEsaC3HWfTA)

Providencia

Secretaria Privada

Comentarios de la Providencia

A consideración del señor Ministro.

Gestionar Respuesta

PARA CONSIDERACIÓN

Fecha tope para respuesta: dd-mm-aaaa

URL de la Respuesta

Comentarios: Remitir a DGAF

Cultura Paraguay

TETÃ ARANDUPY Sambyhyha
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nro. de Mesa de Entrada: 2637

Fecha: 29-11-2019 **Hora:**12:38

Datos del Recurrente:

Recurrente: Arq. Rossana Sanabria. Directora de Obras.

Asunto: Solicitar prorroga al plazo de ejecución , en el marco del Articulo 6 de la Resolución DNCP N° 3136/18, referente a la Licitación Publica Nacional N° 02/2019 Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños.

Recepcionado por: Jorge Arnaldo Riquelme Giménez

Teléfono: (+595) 21 442 515/6 - 442 843 - 492 548

Observación: **Para la presentación de notas y/o documentos sobre solicitudes ya realizadas anteriormente, hacer mención del N° de expediente de referencia ya existente.**

Asunción, 28 de Noviembre de 2019

Señor
S.E. Rubén Capdevila, Ministro – Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de Cultura

REF:
CONTRATO: Nro. 21/2019
Licitación Pública Nacional Nº 02/2019 "Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la Baja Electrónica, ID N° 367.489
RESOLUCION: 878/19
Firma Adjudicada: ELECTROPAR S.A.

Referente a la presente licitación, desde la Dirección de Obras, solicitamos una prórroga al plazo de ejecución, en el marco del Artículo 6 de la Resolución DNCP N° 3136/2018, que expresa:

"Artículo 6°. Entiéndase por prórroga el desplazamiento del plazo para el cumplimiento de la obligación contractual, en el cual los días no trabajados por causas no imputables al proveedor o contratista, debidamente fundados, no se computarán dentro del plazo original de ejecución debido a la imposibilidad temporal de ejecutar la prestación. Dicho plazo será reconocido por la contratante a través de un acto administrativo de la autoridad competente".

El pedido se debe a que desde la Dirección de Obras, se ha solicitado a la firma ELECTROPAR S.A. la presentación de una muestra para los ítems 9, 24, 25 y 26 para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la cual ha sido presentada para su verificación in situ, de tal manera a realizar la prueba pertinente in situ con dichos ítems, para asegurar que el efecto en el edificio sea el deseado y asegurar la correcta iluminación del sitio. Dichas pruebas se han efectuado satisfactoriamente, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de diseño.
A raíz de dicha situación, la firma ELECTROPAR S.A. presentó una Nota en fecha 14 de noviembre de 2019, solicitando la aprobación final de las muestras y que el plazo de entrega corra a partir de dicha definición.

En fecha 18 de noviembre se remitió a la firma ELECTROPAR S.A. la nota de aprobación de las muestras, por lo que, desde la Dirección de Obras consideramos pertinente conceder la petición planteada por la empresa, otorgando la prórroga del plazo de ejecución, por un plazo de **30 (treinta) días calendario**, a ser contados desde la aprobación de las muestras según la fecha mencionada anteriormente.

Por lo expuesto, solicitamos la realización de los trámites pertinentes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Arq. Rossana Servín
Directora de Obra

Arq. Francisco Tomboly
Director de Obra

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Expediente Nº 2637
Fecha: 29 NOV 2019 Hora: 12:38
Asunto: 0971 335997
Recibido por

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

licitaciones@electropar.com.py | www.electropar.com.py
(021)616 7165 | (021)616 7109

Casa Central Av. Rca. Argentina 1778 (021) 616 7000
Aviadores Av. Aviadores del Chaco 3051 y Capitán Elias Ayala (021) 616 7940
Lambaré Av. Cacique Lambaré esq./ Domingo A. Ortiz (021) 616 7901
San Lorenzo Ruta Mcal. Estigarribia Km 10 (021) 616 7960
CDE Ruta San Blás Km 5,5 La Blanca (061) 571 450 / 570 513
Centro de Distribución Picuiba casi Rta. Transchaco (021) 616-7801/7803

Asunción, 14 de noviembre del 2019

Señores
SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS
Atención: Arq. Francisco Tomboly – Arq. Rossana Servín

Presente

Ref.: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 02/2019 "EQUIPAMIENTO DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS" – ID Nº 367489

OBJETO: Contrato 21/2019
Entrega de muestras – Ítems Nacionales – Marca COMINSA

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relación al llamado de referencia a fin de realizar la siguiente aclaración y solicitud de prórroga en los plazos establecidos en el contrato 21/2019.

Los productos ofertados para los ítems 9, 24, 25 y 26 son de fabricación Nacional y el plazo establecido de entrega en el contrato es de 30 días calendarios posteriores a la firma del contrato para estos ítems. No obstante, de manera a ofertar correctamente estos ítems de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Obras del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1ª Ycua Bolaños, con el conocimiento y consentimiento de los mismos, hemos procedido a fabricar en primera instancia las muestras que serán entregadas en el día de la fecha para la aprobación final de estos ítems por parte de los fiscalizadores correspondientes. Una vez aprobadas dichas muestras para estos 4 ítems, iniciaremos los trámites de fabricación de la totalidad de las cantidades solicitadas.

Teniendo en cuenta que hemos estado en constante comunicación con la Dirección de Obras de este contrato para dar plena satisfacción a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas, solicitamos encarecidamente una reconsideración en el plazo de entrega de estos bienes de 30 días calendarios extras, en pos de una ejecución plena del contrato de referencia.

Sin otro motivo en particular, me despido muy atentamente.

RENATO ESTIGARRIBIA
Licitaciones
ELECTROPAR S.A.

Renato Estigarribia
Departamento de Licitaciones
ELECTROPAR
Tel: +595 21 616-7165
Avda. Rca. Argentina 1778
Asunción, Paraguay

RECIBIDO 14/11/19

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

Asunción 18 de Noviembre del 2019

Señor Rodolfo Pérez Bacigalupo.
Firma ELECTROPAR S.A.
Presente

REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL NRO. 02/2019. "Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños" Subasta a la Baja Electrónica, – ID NRO. 367.489.

Referente a la nota de pedido de consideración del plazo de entrega a 30 días calendarios extras de los ítems 9, 24, 25 y 26 presentada por ustedes, desde la Dirección de Obras justificamos plenamente dicho pedido, ya que se debe asegurar que el diseño cumpla con los requerimientos que deben tener en el sitio. Por ello se han hecho pruebas de diseño donde se han hecho ciertas correcciones al prototipo presentado, lo cual se han corregido y ya cumplen con las exigencias.

Arq. Francisco Tomboly
Director de obras

Arq. Rossana Servín
Directora de obras

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

RODOLFO PEREZ
ELECTROPAR S.A.

RECIBIDO
18/11/19