Asunción, 21 de noviembre del 2022

Sr. Victor Ritter Simón
Sr. Alberto Miguel Gross Brown Costa - AGB Constructora S.A.
Sres. TOCSA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ATR
PRESENTE

NE ASU22 / 92-2022

Ref.: Licitación Pública Nacional – Subasta a la Baja Electrónica N° 13/2020 ID:380.967, para la "CONSTRUCCION DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – CONTRATO N° 03/2021.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. En el marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 y el contrato de referencia que lo vincula.

En atención a la solicitud de prorroga solicitada mediante notas presentadas, se comunica que mediante informe emitido y no teniendo objeciones al respecto se ha otorgado prórroga al plazo de ejecución contractual de 6 días, tomando como referencia el registro de precipitaciones de la DINAC, quedando como fin de plazo del contrato **23/11/2022.**

Se adjunta memorando de análisis elaborado por la supervisión de obras.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludar.

Muy Atentamente,

Arq. Verónica Martínez
Dirección de Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Memo Infraestructura 489-2022

De: Arq.–Clara Rodas – Coordinadora de Infraestructura de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 18-11-2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – LPN: 13/2021 Contrato Nro. 03/2021- Construcción de un Velódromo – Juegos Asunción 2022 ID: 380.967 – Contratista: CONSORCIO ATR*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **Contrato Nro. 03/2021- Construcción de un Velódromo – Juegos Asunción 2022 ID: 380.967** cuya contratista es: **CONSORCIO ATR**, en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 16 de noviembre de 2022, la contratista presenta solicitud de prorroga al plazo de ejecución de trabajos. A la fecha se aprueba la reprogramación del cronograma de ejecución de los trabajos, por lluvias en el periodo comprendido entre el 24/10/2022 hasta el 15/11/2022 en respuesta a la nota presentada por la contratista en la fecha mencionada.

Por lo expuesto, basado en la documentación presentada y analizada, se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 6 días por incidencias de las precipitaciones en el periodo comprendido entre el 24/10/2022 y 15/11/2022.

Además de lo ya mencionado, se solicita la formalización de la suspensión de plazo del 01/10/22 al 23/10/22, debido a la realización de los XII Juegos Suramericanos, mediante el documento administrativo que corresponda. En resumen, considerando la suspensión de plazo de 23 días y la prórroga por 6 días de lluvia, se tienen 29 días de plazo de ejecución. Se anexan documentos respaldatorios.

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
Construcción de un Velódromo – Juegos Asunción 2022	CONSORCIO ATR	10 meses a partir del 11/08/2021	30/09/2022	**25/10/2022**

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
Construcción de un Velódromo – Juegos Asunción 2022	CONSORCIO ATR	10 meses a partir del 11/08/2022	25/10/2022	**23/11/2022**

Sin otro particular, Atentamente.

Arq. Clara Rodas
Coordinación de Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: UOC / SND, para el proceso correspondiente. Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Sudamericanos Asunción 2022	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 21 NOV 2022	Cuenta con V°B°

Asunción, 29 de septiembre del 2022

NE ASU22 / 60-2022

Sres.
CONSORCIO GYMNASIUM
CONSORCIO ATR
CONSORCIO OLIMPICO PARAGUAYO
CONSORCIO DEPORTIVO
CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
CANATTA CONSTRUCTORA
INICIATIVA CONSTRUCCTIVA S.A.
SPORT BUSINESS S.R.L.
TECNOEDIL S.A.
FABRIPAR SA.
ETCHEVARRY CONSTRUCCIONES S.A.
AIRETEC S.R.L.
ALEJANDRO PEREZ HERAS
PUNTAL DE RODRIGO BOVEDA
EAH CONSTRUCCIONES
CONSORCIO EDIFICA
EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA
RVV INGENIERIA
CONSORCIO ALTIUS
CONSORCIO EN OBRAS SANITARIAS S.A.
COMPAÑÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. En el marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En atención al desarrollo de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, se comunica que los trabajos a realizar por las diferentes contratistas deberán ser suspendidas desde el 01 de octubre de 2022 hasta el 23 de octubre de 2022 inclusive, teniendo en cuenta de las fechas del evento y la semana posterior se prevé el desmontaje de los equipamientos móviles.

Es por esto que se deberá retomar las actividades en fecha 24 de octubre del 2022.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludar.

Muy Atentamente,

Arq. Verónica Martínez
Dirección de Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Asunción, 15 de noviembre de 2022

NP. SND-ASU 2022-Velodromo- 70/22

XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
MESA DE ENTRADA
Fecha: 16 / 11 / 22 Hora: 15:53 Nº 1082/22
Entregado por: David Prayo
Recibido por: Fabricia Fernandez
Observación:

Señores
Arq. Verónica Martínez
Dirección de escenarios deportivos – S.N.D.
Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal de Obra
Presente

Ref.: Contrato Nº 03/2021 "Construcción de un velódromo dentro del parque olímpico".

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, en el marco del contrato de la referencia, a fin solicitar prórroga en el plazo de entrega de obra debido a las lluvias y sus consecuencias del periodo 24/10/2022 al 15/11/2022. Se anexa registro de lluvias de la DINAC del citado periodo.

Esperando una respuesta favorable, nos despedimos de Ud., muy atentamente.

ING. MARCOS RODRIGUEZ
Director de Obra
CONSORCIO ATR

Marcos V. Rodríguez
Ingeniero Civil

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0		
2										0,0		
3										0,0		
4										0,8		
5										40,8		
6										0,8		
7										0,0		
8										0,0		
9										11,2		
10										28,8		
11										T		
12										0,0		
13										19,7		
14										0,0		
15										0,0		
16										0,0		
17										3,0		
18										0,0		
19										30,7		
20										15,2		
21										0,0		
22										0,0		
23										0,0		
24										0,0		
25										0,0		
26										51,4		
27										0,0		
28										0,0		
29										88,0		
30										32,8		
31										1,5		
Total										324,7		
Máx. 24h										88		
Día Máx.										29		

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DINAC | DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL | GOBIERNO Paraguay de la gente / NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											0,0	
2											0,0	
3											0,0	
4											0,0	
5											0,0	
6											0,0	
7											0,0	
8											0,0	
9											0,0	
10											T	
											19,2	
11												
12											0,0	
13											96,7	
14											0,0	
15											-	
16											-	
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total											116	
Máx. 24h											96,7	
Día Máx.											12	

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público DINAC

Maggi Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Asunción, 29 de Junio de 2022

NP. SND-ASU 2022-Velodromo. 46/22

Señores

Diego Galeano Harrison
Ministro – Secretaria Nacional de Deportes

C.C.I Ing. Víctor Chamorro
Director de escenarios deportivos – SND

Presente:

REF: Contrato Nº 03/2021

"CONSTRUCCION DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. Nº 380.967

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio donde corresponda, con el fin de hacer entrega de la Estadística de lluvia, de acuerdo a registros de la Dinac, para consideración de nueva fecha de terminación de la obra.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.
Atentamente.

ING. MARCOS RODRIGUEZ
Director de Obra
CONSORCIO ATR

Marcos V. Rodríguez
Ingeniero Civil

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO - ASU 2022

CONSTRUCCIÓN DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO

CONSORCIO

ESTADISTICA DE LLUVIA

Meses \ Dias	Año 2021/2022																													Precipitaciones Registradas (mm)	Dias de lluvia	Dias de Exceso de Humedad
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ago-21										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	T	EH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,20	1	1
set-21	B	B	3,0	B	B	B	9,5	11,2	EH	B	B	B	21,4	3,2	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10,5		43,80	6	2
oct-21	5,2	38,3	0,6	EH	EH	1,7	B	24,4	7,4	EH	B	B	25,3	28,3	41,5	EH	EH	B	B	B	B	B	3,8	B	B	B	B	B	B	B	B	166,50	10	5
nov-21	B	B	B	B	5,0	1,1	B	B	B	10,3	EH	B	B	21,2	EH	77,1	14,5	0,6	EH	B	B	B	B	B	76,1	EH	EH	11,1	EH	B		216,00	9	6
dic-21	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	9,5	24,6	EH	EH	B	B	B	B	0,4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	8,6	EH	43,30	4	3
ene-22	B	24,4	EH	B	B	B	7,0	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3,6	B	7,7	4,7	EH	B	B	B	47,40	5	2
feb-22	0,0	0,0	72,7	45,4	0,1	EH	EH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	27,2	EH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9				170,90	6	3
mar-22	3,4	3,4	EH	B	B	B	B	B	B	57,5	1,5	EH	B	B	B	B	B	7,6	EH	B	B	60,9	46,4	50,4	EH	EH	B	B	24,4	11,4	EH	269,80	10	6
abr-22	B	0,6	21,3	9,7	25,4	EH	B	0,4		0,7	43,9	EH	B	B	B	B	B	B	B	5,0	15,2	10,7	EH	B	B	B	B	17,6	EH	B		150,40	11	4
may-22	0,6	6,0	B	B	B	B	B	B	4,4	B	B	B	30,2	9,7	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1,9	3,6	4,6	EH	0,1	B	0,6	81,50	10	2
																																	72	34

EH Exceso de humedad

B Bueno - Trabajable

Fecha de acta de inicio	11/06/2021
Plazo Proyecto Ejecutivo	90 dias
Fecha inicio de ejecución de obra	10/08/2021
Plazo Ejecución de obra	10 meses
Fecha de terminación contractual	10/06/2022
Días de lluvia y sus consecuencias	106 dias
Nueva fecha de terminacion de obra	24/09/2022

Avenida [illegible] 6900 / M. I. Vera Asunción

Asunción, 30 de setiembre de 2022

NP. SND-ASU 2022-Velodromo 68/22

Señores
Arq. Verónica Martínez
Dirección de escenarios deportivos – S.N.D.
Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal de Obra
Presente

Fecha: 30/09/22 Hora: 1706 955/22
Entregado por: David Pruyo
Recibido por: Gabriela Fernandez
Observación:

Ref.: Contrato Nº 03/2021 "Construcción de un velódromo dentro del parque olímpico".

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, en el marco del contrato de la referencia, a fin solicitar prorroga en el plazo de entrega de obra, justificando lo sucedido con la nota en cuestión, debido a trabajos adicionales, rubros los cuales el Consorcio ATR se vio imposibilitado de ejecutar debido a cuestiones propias de la Contratista, en base a lo que se detalla en el siguiente cuadro.

Descripción	Fechas
Presentación del Convenio Modificatorio 02	08/09/2022
Aprobación de los trabajos del Convenio Modificatorio 02	19/09/2022
Suspensión de los trabajos de construcción de la canaleta a cielo abierto por solicitud del Comité	24/09/2022
Fecha de entrega de obra Convenio Modificatorio 02	30/09/2022
Inicio de los Juegos Odesur ASU 2022	01/10/2022
Culminación de los Juegos Odesur ASU 2022	15/10/2022
Inicio de los trabajos pendientes	16/10/2022
Continuación de los trabajos pendientes (30dias)	15/11/2022

Esperando una respuesta favorable, nos despedimos de Ud., muy atentamente.

Consorcio A.T.R.
Victor J. Ritter S.
Representante Legal

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO - ASU 2022

CONSTRUCCIÓN DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO

ATR CONSORCIO

ESTADISTICA DE LLUVIA

Dias / Meses	Año 2022																															Precipitaciones Registradas (mm)	Dias de lluvia	Dias de Exceso de Humedad
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
oct-22																								B	B	51,4	EH	EH	88,0	32,8	1,5	173,70	4	2
nov-22	EH	EH	EH	B	B	B	B	B	B	19,2	EH	96,7	EH	EH	EH																	115,90	2	6
																																	6	8

EH Exceso de humedad

B Bueno - Trabajable

* Obs.: Se consideran lluvias a partir de 5mm

Días de lluvia y sus consecuencias 14 dias