ITAPÚA

JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

M E M O R A N D U M S.O.P.T. Nº 821/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Viernes, 19 de Julio de 2024

A: ***Abg. Eligio Méndez***	***Cargo:*** *Jefe UFC*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Unidad de Fiscalización de Contratos*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*

Asunto: *L.C.O. N° 35/2023: "Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas" - Plurianual – I.D. N° 435.861 – Lote N° 1: Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° - Calle Juana Vda. de Leiva y Calle Sin Nombre – Barrio Caacupé – Distrito de General Delgado"– Contrato N° 101/2023 – A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Expediente N° 5128/2024, presentado por el ***Ing. Fabio Fernández,*** *representante de la Empresa contratista* ***A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L.,*** *respecto a su obra adjudicada denominada L.C.O. N° 35/2023: "Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas" - Plurianual – I.D. N° 435.861 – Lote N° 1: Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° - Calle Juana Vda. de Leiva y Calle Sin Nombre – Barrio Caacupé – Distrito de General Delgado"– Contrato N° 101/2023, en relación a su solicitud de prórroga de plazo.*

En relación a la solicitud se adjunta el Informe Técnico del Fiscal de Obras asignado, Arq. Hernán Morínigo, donde se menciona que, durante los meses de mayo y junio del presente año, se han registrado precipitaciones que han afectado a la obra en cuestión, verificables en Planillas de la DINAC y registrados en su respectivo Libro de Obra, y han retrasado el avance normal de la construcción del empedrado.

Se discriminan los días de lluvia y afectación:

- ***Mayo/2024:*** *15 días*
- ***Junio/2024:*** *15 días*

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de ***prórroga de plazo por un total de 30 días por inclemencias climáticas****.*

FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS
Recibido por: Mónica Flores
Fecha: 22/07/24
Hora: 11:23

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Gobernación de Itapúa RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES
www.itapua.gov.py