INFORME FISCALIZACION

Asunción, 23 de abril de 2020

Señor
Arq. José Kronawetter, Director
Dirección de Obras Públicas
Asunción - Paraguay

Ref.: Obra: "RESTAURACIÓN EN LA ESTACIÓN CENTRAL DEL FERROCARRIL – ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MÉXICO ", Contrato SG Ministro N° 102/2019, Llamado Licitación Pública Nacional N° 98/2018, adjudicada por Resolución Ministerial N°452/2019, a la Empresa MLLV Constructora - CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA N° 1

La presente constituye un Informe Técnico que se elabora al efecto de presentar al Ministerio de Obras Públicas la propuesta de Convenio Modificatorio de Obra N° 1.

El Convenio Modificatorio de Obra se elabora en atención a las necesidades de realizar prorroga al plazo establecido en el contrato original.

JUSTIFICATIVA

El presente Convenio Modificatorio N° 1 modifica el plazo de la entrega de obra que es de 270 días calendario, se inicia el 16 de mayo de 2019 con la Orden de Inicio DOP N° 06/2019, luego se suspenden los plazos contractuales a través de Actas:

- Acta de reunión – Suspensión de plazos de obra de fecha 01 de octubre de 2019, hasta el 12 de octubre, por Acta de Reinicio de obra, totalizando 12 días.
- Acta de reunión – Suspensión de plazos de obra de fecha 03 de diciembre de 2019, hasta el 13 de enero de 2020, por Acta de Reinicio de obra, totalizando 42 días.
- Acta de reunión – Suspensión de plazos de obra de fecha 23 de marzo de 2020, hasta el 20 de abril, totalizando 29 días.

Por causa de lluvias y sus consecuencias, se prorrogan 12 días.

Suman en total 95 (noventa y cinco) días calendarios, siendo la nueva fecha de terminación el viernes 15 de mayo de 2020. En cuanto a la Vigencia del contrato, se mantiene lo indicado en la Cláusula 5. VIGENCIA DEL CONTRATO, hasta la recepción definitiva de las obras.

Anexo A:

Documentación Técnica	Aplica	No Aplica	Observación
Justificación Técnica	X		
Computo Métrico		X	
Análisis de Precios		X	
Especificaciones Técnicas		X	
Planos		X	
Registros de Precipitaciones	X		

49 Cincuenta y uno

Anexo B:

	Aplica	No Aplica	Observación
Cuadro de Cantidades y Precios		X	

Anexo C:

	Aplica	No Aplica	Observación
Cronograma de Ejecución		X	

La Fiscalización de Obra ha analizado y verificado todos los documentos que hacen al Convenio Modificatorio de Obra N° 1 e informa que se encuentran correctos y en correspondencia con lo establecido en el Contrato de Obra, por lo que se recomienda seguir con los trámites y remite este informe a su consideración.

Atentamente.

Arq. Ana Butlerov Arbo
Fiscal de Obras DOP-MOPC

El Departamento de Evaluación y Control DOP-MOPC, ha verificado todos los documentos presentados por la fiscalización por lo que recomienda seguir con los trámites y remite este informe a consideración de la Dirección de Obras Públicas.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVALUACIÓN Y CONTROL

Arq. Blanca Romero Jefa
Depto. de Evaluación y Control - DOP

50 Cincuenta y dos)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Obra: RESTAURACIÓN EN LA ESTACIÓN CENTRAL DEL FERROCARRIL – ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MÉXICO

PLANILLA CONSOLIDADA DE DIAS NO TRABAJADOS

AÑOS: 2019- 2020

DIAS / MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Resumen B	Resumen LL	Resumen T	Resumen H	Dias Calendario Años: 2019-2020	Dias de Trabajo	Días prorrogables
JUNIO	B	B	B	B	B	B	B	0,1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0,5	B	B	B	B	B		28	0	0	0	30	30	0
JULIO	0,3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0,7	B	B	B	B	18,4	0,6	B	B	B	B	B	9,8	B	B	B	B	B	B	26	1	0	0	30	29	1
AGOSTO	2,4	B	B	B	B	B	B	3,9	B	B	B	B	B	9,8	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	29,0	H	B	B	B	1,7	25	1	0	1	31	29	2
SETIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	9,7	0,9	B	15,3	1,9	3,5	H	B	0,6	8,9	B	B	7,8		21	1	0	1	30	28	2
OCTUBRE	BIENAL												1,1	3,5	1,9	B	5,6	5,0	H	0,3	H	B	B	B	B	1,3	B	B	B	B	B	10	0	0	2	31	29	2
NOVIEMBRE	B	B	0,5	0,3	0,4	3,6	B	B	16,6	B	B	1,6	24,6	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1,3	2,5	B	B	B	25,0		19	3	0	1	30	26	4
DICIEMBRE	H	B	ACTIVIDADES SOCIALES																													1	0	0	1	31	30	1
ENERO	ACTIVIDADES SOCIALES													T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0	0	18	0	31	31	0
FEBRERO	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			0	0	29	0	29	29	0
MARZO	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	CUARENTENA									0	0	22	0	31	31	0
ABRIL	CUARENTENA																				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		0	0	10	0	30	30	0
																														TOTAL		130	6	18	6	244	232	12

REFERENCIAS:
B= TIEMPO BUENO
Nro = LL - PRECIPITACIONES REGISTRADAS (en mm)
T = SIN DATOS
H= Humedad
ACTIVIDADES SOCIALES
BIENAL
CUARENTENA

ACTIVIDADES SOCIALES:	42
BIENAL:	12
CUARENTENA	29
LLUVIA Y HUMEDAD:	12
TOTAL Días prorrogables	**95**

Arq. Ana Butlerov Arbo
Fiscal de Obras DOP

Ana Butlerov Arbo
Arquitecta