R.I.M.S.L N° 1679 /2023 (Página 1 de 2)

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCESO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM" ID 420284. ----------

San Lorenzo, 28 de noviembre de 2023.-

VISTO: Los antecedentes remitidos por la Dirección General de Administración y Finanzas que guardan relación con la solicitud de PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM" ID 420284. ----------

CONSIDERANDO: Que, el **Artículo 97, del Decreto Reglamentario N° 2992/19, de la Ley N° 2015/03 "De Contrataciones Públicas"**, dispone: "*...Prórroga. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas...*".----------

Que, por su parte, el **Artículo 2° de la Resolución DNCP N° 1807/2022**, establece: "*...Modificación. El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables...*".----------

Que, las **Condiciones Generales del Contrato (CGC) – Contratación de Obras** – establece: "*...C. PLAZOS. 23. Prórroga de los plazos de ejecución 23.1. Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas. 23.2 De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazo de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas...*".----------

Que, el Fiscal de Obras, en su informe, incluye la planilla de precipitaciones, lluvias y consecuencias, elaborado con base al **REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA** emitido por **DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA de la DINAC** correspondiente al período comprendido entre el 1/10/2023 al 26/11/2023 conforme al cuadro siguiente:

Lluvias	[illegible]
Consecuencias	[illegible]
Trazas/Precipitaciones no medibles	[illegible]
TOTAL DIAS	**31**

Abg. Sanchez Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

R.I.M.S.L N° 1679 /2023 (Página 2 de 2)

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCESO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM" ID 420284. ----------

Que, la **LEY N° 3.966 ORGÁNICA MUNICIPAL**, en su **Artículo 51.- Deberes y Atribuciones del Intendente. Inc, b)** establece: *"...promulgar las Ordenanzas y Resoluciones, cumplirlas y reglamentarlas, o en su caso, vetarlas;...".* ----------

POR TANTO, el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones:----------

RESUELVE

Art. 1°. AUTORIZAR la PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM" ID 420284.conforme al siguiente detalle:.----------

- Contrato 04/23, suscrito con MARTISE S.A. con RUC 80071452-0 para el LOTE 1 – Plaza El Recreo – Barrio Lote Guazu.
- Contrato 23/22, suscrito con CONSTRUTEX S.A. con RUC 80094073-3 para el LOTE 4 – Plaza Porvenir – Barrio Capilla del Monte.
- Contrato 23/22, suscrito con CONSTRUTEX S.A. con RUC 80094073-3 para el LOTE 2 – Plaza La Fortuna 2 - Barrio Santísima Trinidad - San Lorenzo.

Plazos de prórroga:

N°	Conceptos	Plazo de ejecución a prorrogar (días)
1	Lluvias	20
2	Consecuencias	8
3	Trazas/Precipitaciones no medibles	3
	TOTAL DIAS	**31**

Art. 2°. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.----------

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO - Secretaría General - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO - INTENDENCIA - República del Paraguay

28/11/23

CONSTRUTEX S.A. RUC: 80094073 - 3

Lic. SANTIAGO ROJAS
Secretario General

Ing. FELIPE SALOMON CASOLA
Intendente Municipal

San Lorenzo 28 de noviembre de 2023

Señor:
Lic. Felipe Sebastián Salomón Casola
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo
Presente

Referencia: Licitación 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.

El que suscribe Ing. Martin David Cáceres se dirige a Usted en relación al Llamado de Referencia como Fiscal Externo de Obras a fin de solicitar Prorroga por precipitaciones diarias y consecuencias para las Empresa designadas bajo mi fiscalización.

- Contratista Martise S.A. - Lote 1 - Plaza el Recreo – B° Lote Guazú.
- Contratista Construtex S.A. – Lote 4 – Plaza Porvenir – B° Capilla del Monte.

Adjunto los registros de precipitación diaria de la DINAC y el resumen de planilla de precipitaciones, lluvias y consecuencias. Totalizando la misma en: 31 días

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Martin David Cáceres
Fiscal de Obras

.....
Ing. Martin David Cáceres

ING. MARTIN CACERES
Dirección y Fiscalización de Obras

Licitación 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.

AÑO	MES	DIAS																															TOTAL DIAS	REFERENCIAS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		LL	C	T
2023	OCTUBRE											LL	T							LL				LL	T		LL	LL	LL	LL	T	C	31	8	1	2
2023	NOVIEMBRE	LL	LL	C	C	C	C		LL				LL	LL	LL	LL	T	C				LL	LL	LL	C	LL	LL	C					30	12	7	1
TOTALES																																		20	8	3

LL	LLUVIAS	20
C	CONSECUENCIAS	8
T	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBL	3
	TOTAL DIAS	31

Ing. Martin David Cáceres
Fiscal de Obras

SAN LORENZO - PARAGUAY

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												
2										0,0	30,8	
3										0,0	46,8	
4										5,8	0,0	
5										0,8	0,0	
6										0,0	0,0	
7										0,1	0,0	
8										20,3	0,0	
9										0,0	1,2	
10										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
11												
12										0,3	0,0	
13										T	1,0	
14										0,0	3,9	
15										0,0	0,9	
16										0,0	0,1	
17										0,0	T	
18										0,0	0,0	
19										0,0	0,0	
20										0,4	0,0	
										0,0	0,0	
21												
22										0,0	1,4	
23										0,0	1,3	
24										4,7	4,5	
25										T	0,0	
26										0,0	1,0	
27										18,5	1,5	
28										21,6		
29										59,4		
30										2,7		
31										5,9		
										0,0		
Total												
Máx. 24h										141	93	
Día Máx.										59,4	46,8	
										28	2	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

ING. MARTIN CACERES
Dirección y Fiscalización de Obras

Recibido

San Lorenzo 23 de noviembre de 2023

Señor:
Lic. Felipe Sebastián Salomón Casola
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo
Presente

Referencia: Licitación 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.

El que suscribe Ing. Martin David Cáceres se dirige a Usted en relación al Llamado de Referencia como Fiscal Externo de Obras a fin de solicitar Prorroga por precipitaciones diarias y consecuencias para las Empresa designadas bajo mi fiscalización.

- Contratista Construtex S.A. – Lote 2 – Plaza La Fortuna 2 – B° Santisima Trinidad.

Adjunto los registros de precipitación diaria de la DINAC y el resumen de planilla de precipitaciones, lluvias y consecuencias. Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del corriente. Totalizando la misma en: 31 días

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Martin David Cáceres
Fiscal de Obras

.....

Ing. Martin David Cáceres

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FECHA: 23 NOV 2023
HORA: 11:50
Leticia Fernández
Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

A la Administración del Contrato
A sus efectos

Jefa de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

ING. MARTIN CACERES

Dirección y Fiscalización de Obras

Licitación 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.

AÑO	MES	DIAS																													TOTAL	REFERENCIAS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS	LL	C	T
2023	OCTUBRE											LL	T							LL				LL	T		LL	LL	LL	LL	LL	C	31	8	1	2
2023	NOVIEMBRE	LL	LL	C	C	C	C		LL				LL	LL	LL	LL	T	C				LL	LL	LL	C	LL	LL	C					30	12	7	1
TOTALES																																		20	8	3

LL	LLUVIAS	20
C	CONSECUENCIAS	8
T	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBLE	3
	TOTAL DIAS	31

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0	30,8	
2										0,0	46,8	
3										5,8	0,0	
4										0,8	0,0	
5										0,0	0,0	
6										0,1	0,0	
7										20,3	0,0	
8										0,0	1,2	
9										0,0	0,0	
10										0,0	0,0	
11										0,3	0,0	
12										T	1,0	
13										0,0	3,9	
14										0,0	0,9	
15										0,0	0,1	
16										0,0	T	
17										0,0	0,0	
18										0,0	0,0	
19										0,4	0,0	
20										0,0	0,0	
21										0,0	1,4	
22										0,0	1,3	
23										4,7	4,5	
24										T	0,0	
25										0,0	1,0	
26										18,5	1,5	
27										21,6	68,3	
28										59,4	0,0	
29										2,7	-	
30										5,9	-	
31										0,0		
Total										141	163	
Máx. 24h										59,4	68,3	
Día Máx.										28	27	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - DINAC - Dpto. de Serv. Met. e Hid. para el Público

Ing. Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Escaneado con CamScanner

UOC

DICTAMEN TECNICO

UOC Convocante	Municipalidad de San Lorenzo
Funcionario o Técnico Responsable	Ing. Martin David Cáceres
Dependencia y Cargo que Desempeña	Fiscalización externa - Fiscal de obras

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

Antecedentes Datos Generales
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO AD REFERENDUM. ID N°420284

Lote 2: Contratista Construtex SA

- Plaza La Fortuna

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo de octubre y noviembre del corriente.

Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser Contrapiso de hormigón de cascotes, alisada de cemento requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los mismos por ende imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.
Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Publico

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

ING. MARTIN CACERES
Dirección y Fiscalización de Obras

Licitación 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.

AÑO	MES	DIAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL DIAS	REFERENCIAS	C	
2023	OCTUBRE																															C	31	8	1	2
2023	NOVIEMBRE			C	C	C	C											C							C				C				30	12	7	1
TOTALES																																		20	8	3

PLAZA EL RECREO

	LLUVIAS	20
C	CONSECUENCIAS	8
	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIDA	3
	TOTAL DIAS	31

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil — GOBIERNO DEL PARAGUAY | ÑEMBYAT REKUAI

DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0	30,8	
2										0,0	46,8	
3										5,8	0,0	
4										0,8	0,0	
5										0,0	0,0	
6										0,1	0,0	
7										20,3	0,0	
8										0,0	1,2	
9										0,0	0,0	
10										0,0	0,0	
11										0,3	0,0	
12										T	1,0	
13										0,0	3,9	
14										0,0	0,9	
15										0,0	0,1	
16										0,0	T	
17										0,0	0,0	
18										0,0	0,0	
19										0,4	0,0	
20										0,0	0,0	
21										0,0	1,4	
22										0,0	1,3	
23										4,7	4,5	
24										T	0,0	
25										0,0	1,0	
26										18,5	1,5	
27										21,6	68,3	
28										59,4	0,0	
29										2,7	-	
30										5,9	-	
31										0,0		
Total										141	163	
Máx. 24h										59,4	68,3	
Día Máx.										28	27	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Adm. Erwin Rocio Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. López Nº 1.080 - / De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

Ing. Martín David Cáceres

UOC

DICTAMEN TECNICO

UOC Convocante	Municipalidad de San Lorenzo
Funcionario o Técnico Responsable	Ing. Martin David Cáceres
Dependencia y Cargo que Desempeña	Fiscalización externa - Fiscal de obras

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

Antecedentes Datos Generales
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO AD REFERENDUM. ID N°420284

Lote 4: Contratista Construtex SA

- Plaza Porvenir

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo de octubre y noviembre del corriente.

Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser Contrapiso de hormigón de cascotes, alisada de cemento requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los mismos por ende imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.
Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Publico

Ing. Martin David Cáceres
Fiscal de Obras

ING. MARTIN CACERES
Dirección y Fiscalización de Obras

Licitación 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.

AÑO	MES	DIAS																															TOTAL	REFERENCIAS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS	LL	C	T
2023	OCTUBRE											LL	LL							LL				LL	LL		LL	LL	LL	LL	LL	C	31	8	1	2
2023	NOVIEMBRE	LL	LL	C	C	C	C		LL				LL	LL	LL	LL	T	C				LL	LL	LL	C	LL	LL	C					30	12	7	1
																																	TOTALES	20	8	3

PLAZA EL RECREO

LL	LLUVIAS	20
C	CONSECUENCIAS	8
T	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBLE	3
	TOTAL DIAS	31

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil — GOBIERNO DEL PARAGUAY — PARAGUÁI ÑEMONGETA

DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0	30,8	
2										0,0	46,8	
3										5,8	0,0	
4										0,8	0,0	
5										0,0	0,0	
6										0,1	0,0	
7										20,3	0,0	
8										0,0	1,2	
9										0,0	0,0	
10										0,0	0,0	
11										0,3	0,0	
12										T	1,0	
13										0,0	3,9	
14										0,0	0,9	
15										0,0	0,1	
16										0,0	T	
17										0,0	0,0	
18										0,0	0,0	
19										0,4	0,0	
20										0,0	0,0	
21										0,0	1,4	
22										0,0	1,3	
23										4,7	4,5	
24										T	0,0	
25										0,0	1,0	
26										18,5	1,5	
27										21,6	68,3	
28										59,4	0,0	
29										2,7	-	
30										5,9	-	
31										0,0		
Total										141	163	
Máx. 24h										59,4	68,3	
Día Máx.										28	27	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Abg. Gisela Rocio Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. López Nº 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

.....

Ing. Martin David Cáceres