23 (veintitres)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM

A: **ING. OSVALDO LÓPEZ, Jefe**
Departamento de Ejecución

DE: **ING. JUAN GONZALEZ, Supervisor de Obra.**

REF.: **Prorroga de plazo por inclemencias climáticas.**
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES – LOTE 5 – ID N° 364.659
Contrato SG MINISTRO N° 445/2019

Contratista: CONSORCIO ARRECIFE

FECHA: 02 de marzo del 2023

Me dirijo a usted en relación a la Nota 08/23 de fecha 27/02/2023, remitida por la Fiscalización CIA S.A., referente a la solicitud de prórrogas por inclemencias climáticas, del contrato de la referencia.

Al respecto del pedido de prórroga solicitado, se presenta el Registro de lluvias y humedad, ocurridos entre los meses de noviembre 2022 hasta enero 2023 que en base a éstos solicitan una prórroga de 43 (cuarenta y tres) días, a partir del último plazo aprobado.

Esta Supervisión luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC - Sección VI – **Clausula 19 – Plazos de ejecución**, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 43 (cuarenta y tres) días por inclemencias climáticas y sus consecuencias.

Lluvias Ocurridas y sus Consecuencias

	Noviembre 2022	**Diciembre 2022**	**Enero 2022**	**SUBTOTAL**
Días prorrogables por inclemencia climática (lluvias)	14	11	18	43
Total, días de prórroga				43

En atención a lo señalado más arriba, esta fiscalización sugiere otorgar prórroga por 43 (cuarenta y tres) días a partir del 10/01/2023, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra es el **22/02/2023**, y por ende la culminación del mantenimiento se extiende al **22/02/2025**.

Atentamente.

A la Dirección de Caminos Vecinales, para los fines pertinentes.

DPTO. DE EJECUCION - DCV

ING. OSVALDO LOPEZ
Jefe
Departamento de Ejecución