CALCULO DEL REAJUSTE N° 12

AP= Po (0,20 + 0,40*S/So + 0,20 C/Co + 0,20D/Do) – Po

BASE	VIGENTE
25/5/2018	30/4/2020

So	79.290	**S**	85.184
Co	105,4	**C**	107,6
Do	4.630	**D**	4.780

AP= Po (0,20 + Indice 2 + Indice 3 + Indice 4) - Po

Indice 2 0,42973388826
Indice 3 0,20417457306
Indice 4 0,20647948164

Indice aplic.= 1,0403879430

Porcentaje de Reajuste = 4,0387943

Indice reaj.= **0,0403879430**

Monto cert. Solo Obras 93.122.592
Deduccion Anticipo 18.624.518

Monto certificado mes: 93.122.592
74.498.074

Monto p/ calculo 74.498.074
Reajuste: **3.008.824**

Obs: Guaranies Tres millones, ocho mil, ochocientos veinticuatro.-

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACION TECNICA

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N°1359/2018

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

RESUMEN DE CANTIDADES.

LISTA DE CANTIDADES -CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

CONTRATISTA: CONSORSIO TRES BOCAS. **FECHA:** **30/4/2020**

CERTIFICADO Nº **12**

ITEM	DESCRIPCION	Precio Total Moneda Guaranies (IVA Incluido)	CANTIDADES MEDIDAS			MONTOS		
			Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
A.	SUBTOTAL SUMINISTRO	235.177.800	31,98%	0,00%	31,98%	75.198.290	-	75.198.290
B.	SUBTOTAL OBRAS CIVILES	8.758.791.585	94,28%	0,54%	94,82%	8.257.700.713	47.417.174	8.305.117.887
C.	SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS	744.282.567	3,76%	0,00%	3,76%	28.009.306	-	28.009.306
D.	SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS	689.974.068	0,00%	6,62%	6,62%	19.742.727	45.705.418	65.448.145
E.	SUBTOTAL INGENIERIA DE DETALLES	164.277.390	64,00%	2,00%	66,00%	105.137.530	3.285.548	108.423.078
F.	SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL	133.426.040	57,90%	5,71%	63,61%	77.258.140	7.620.000	84.878.140
SUBTOTAL CERTIFICADO		10.725.929.450				8.563.046.705	104.028.140	8.667.074.845
PORCENTAJE DE AVANCE		80,80%						

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS

ANDE - FONDEC

.ICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N°1359/2018

:ONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

RESUMEN DE CANTIDADES.

.ISTA DE CANTIDADES -CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

FECHA: 30/4/2020

CONTRATISTA: CONSORSIO TRES BOCAS.

CERTIFICADO Nº 12

ITEM	DESCRIPCION	Precio Total Moneda Guaranies (IVA Incluido)	CANTIDADES MEDIDAS			MONTOS		
			Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
A.	SUB TOTAL SUMINISTRO	235.177.800	31,98%	0,00%	31,98%	75.198.290	-	75.198.290
B.	SUB TOTAL OBRAS CIVILES	8.758.791.585	94,28%	0,54%	94,82%	8.257.700.713	47.417.174	8.305.117.887
C.	SUB TOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS	744.282.567	3,76%	0,00%	3,76%	28.009.306	-	28.009.306
D.	SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS	689.974.068	0,00%	6,62%	6,62%	19.742.727	45.705.418	65.448.145
E.	SUB TOTAL INGENIERIA DE DETALLES	164.277.390	64,00%	2,00%	66,00%	105.137.530	3.285.548	108.423.078
F.	SUB TOTAL GESTION AMBIENTAL	133.426.040	57,90%	5,71%	63,61%	77.258.140	7.620.000	84.878.140
SUB TOTAL CERTIFICADO		10.725.929.450				8.563.046.705	104.028.140	8.667.074.845
PORCENTAJE DE AVANCE		80,80%						

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS