Memorándum – D.I. Nº 158 /2023

PARA: **ABG. JORGE PAIVA.-**
Unidad Operativa de Contrataciones.-

DE: **Arq. Verónica Martínez,** Asesora-Encargada.
Dirección de Infraestructura.-

REFERENCIA: Respuesta a Memorándum UOC N° 232/2023 –Solicitud de informe acerca de la ejecución de obra "Construcción y reacondicionamiento de plazas deportivas 2da. Etapa" ID: 401758 – CALDETEC INGENIERIA. -

LUGAR Y FECHA: Asunción, 11 de agosto de 2023.-

En atención al Memorándum UOC 232/2023, Unidad Operativa de Contrataciones, respecto a la solicitud de informe con relación a la ejecución de obra "Construcción y reacondicionamiento de plazas deportivas 2da. Etapa", específicamente a la CALDETEC INGENIERÍA, en el marco del llamado a **LPN N° 05/2021 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA**" - **ID 401.758**, por medio del cual se solicita la remisión completa y ordenada de las documentaciones que ofrezcan sustento y respaldo a las actuaciones realizadas por la convocante, cumplimos en informar cuanto sigue:

CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERÍA. –

CONTRATO DE OBRA N°53: de fecha 03/12/2021

"CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA."

Compuesto por los siguientes Lotes:

- **Lote N° 3 – Departamento de Cordillera – Contrato Abierto**

1. *Municipio: Altos - Plaza: PLAZA INDEPENDENCIA.*
2. *Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio.*
3. *Municipio: Atyra - Plaza: 25 de Noviembre.*
4. *Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma.*
5. *Municipio: Caraguatay - Plaza: Libertad.*
6. *Municipio: Emboscada - Plaza: San Salvador.*
7. *Municipio: Isla Pucú - Plaza: Virgen del Rosario.*
8. *Municipio: Juan de Mena - Plaza: Fidel Maíz.*
9. *Municipio: Loma Grande - Plaza: Héroes del Chaco.*
10. *Municipio: Mbocayaty del Yhaguy - Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras.*
11. *Municipio: Nueva Colombia - Plaza: San Miguel.*
12. *Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero.*
13. *Municipio: Primero de Marzo - Plaza: Primero de Marzo.*
14. *Municipio: San Bernardino - Plaza: San José.*
15. *Municipio: San José Obrero - Plaza: La Libertad.*
16. *Municipio: Santa Elena - Plaza: Pa'i Torres.*
17. *Municipio: Tobati - Plaza: Virgen de los Remedios.*
18. *Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco.*

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada Nº 398
Fecha: 14/08/23 Hora: 12:26
Firma: Lic. Katherine Villamayor
Aclaración: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

- **Lote N° 10 – Departamento de Alto Paraná – Contrato Abierto**

1. *Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña.*
2. *Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso.*
3. *Municipio: Juan Leon Mallorquin - Plaza: Remanso.*
4. *Municipio: Minga Pora - Plaza: Limo´y.*
5. *Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa.*
6. *Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva.*
7. *Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal.*

- **Lote N° 14 – Departamento de Pte. Hayes – Contrato Abierto**

1. *Municipio: Gral. José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador.*
2. *Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado.*
3. *Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez.*
4. *Municipio: Teniente Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz.*
5. *Municipio: Tte. Esteban Martínez - Plaza: Fortín Bernardino Caballero.*

- **Lote N° 15 – Departamento de Boqueron – Contrato Abierto**

1. *Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera.*
2. *Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María.*

- **Lote N° 16 – Departamento de Alto Paraguay – Contrato Abierto**

3. *Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur.*
4. *Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez.*

ORDENES DE INICIO: Lote *N° 3 – CORDILLERA*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Altos - Plaza: PLAZA INDEPENDENCIA.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°174/2022
2	*Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°187/2022
3	*Municipio: Atyrá - Plaza: 25 de Noviembre*	contractual	18/02/2022	60 días	18/04/2022	Nota DI N°176/2022
4	*Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma*	contractual	18/02/2022	60 días	18/04/2022	Nota DI N°178/2022
5	*Municipio: Caraguatay - Plaza: Libertad*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°181/2022
6	*Municipio: Emboscada - Plaza: San Salvador*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°173/2022
7	*Municipio: Isla Pucú - Plaza: Virgen del Rosario*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°186/2022
8	*Municipio: Juan de Mena - Plaza: Fidel Maíz*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°185//2022
9	*Municipio: Loma Grande - Plaza: Héroes del Chaco*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°188/2022
10	*Municipio: Mbocayaty del Yhaguy - Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°189/2022
11	*Municipio: Nueva Colombia - Plaza: San Miguel.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°172/2022
12	*Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero*	contractual	18/02/2022	60 días	18/04/2022	Nota DI N°179/2022
13	*Municipio: Primero de Marzo - Plaza: Primero de Marzo*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°184/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

14	*Municipio: San Bernardino - Plaza: San José*	contractual	18/02/2022	60 días	18/04/2022	Nota DI N°175/2022
15	*Municipio: San José Obrero - Plaza: La Libertad*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°183/2022
16	*Municipio: Santa Elena - Plaza: Pa'i Torres*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°182/2022
17	*Municipio: Tobati - Plaza: Virgen de los Remedios*	contractual	18/02/2022	60 días	18/04/2022	Nota DI N°177/2022
18	*Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco*	contractual	18/02/2022	60 días	18/04/2022	Nota DI N°180/2022

ORDENES DE INICIO: *Lote N° 10 – ALTO PARANÁ*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°242/2022
2	*Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso.*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°240/2022
3	*Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso.*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°239/2022
4	*Municipio: Minga Porá - Plaza: Limo´y.*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°236/2022
5	*Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa.*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°237/2022
6	*Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva.*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°238/2022
7	*Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°241/2022

ORDENES DE INICIO: *Lote N° 14 – PTE. HAYES*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Gral. José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador*	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N°19/2022
2	*Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado*	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N°20/2022
3	*Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez*	contractual	16/02/2022	60 días	16/04/2022	Nota DI N°201/2022
4	*Municipio: Teniente Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz*	contractual	16/02/2022	60 días	16/04/2022	Nota DI N°200/2022
5	*Municipio: Tte. Esteban Martínez - Plaza: Fortín Bernardino Caballero*	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N°21/2022

ORDENES DE INICIO: *Lote N° 15 – BOQUERON*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera*	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N°18/2022
2	*Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María.*	contractual	16/02/2022	60 días	16/04/2022	Nota DI N°199/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

ORDENES DE INICIO: *Lote N° 16 – ALTO PARAGUAY*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur.*	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N°33/2022
2	*Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez.*	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N°34/2022

Plazo final Lote 3 según Orden de Inicio: 18/04/22 (6 plazas) y 16/06/2022. (12 plazas)

Plazo final Lote 10 según Orden de Inicio: 30/05/22 (5 plazas) y 16/06/2022 (2 plazas)

Plazo final Lote 14 según Orden de Inicio: 29/03/2022 (3 plazas) y 16/04/2022 (2 plazas)

Plazo final Lote 15 según Orden de Inicio: 29/03/2022 (1 plaza) y 16/04/2022 (1 plaza)

Plazo final Lote 16 según Orden de Inicio: 29/03/2022 (2 plazas)

1° PRÓRROGA - FALTA ENTREGA EFECTIVA DE PLANOS:

En fecha 24/02/2022: la empresa CALDETEC INGENIERIA, mediante nota presentada a la SND, **solicita que se le otorgue una prórroga a las órdenes de inicio** establecidas para la ejecución de las obras, hasta tanto sea resuelto el impedimento relacionado con la **falta de entrega efectiva de planos ejecutivos de obras** por parte de la SND.

En fecha 11/03/2023: la Dirección de Infraestructura de la SND, por Nota DI N° 272/2022 procede a entregar los planos correspondientes a las plazas adjudicadas a la empresa CALDETEC INGENIERIA y a la vez **concede la prórroga de las órdenes de inicio** entregadas a la citada empresa, cuyos plazos de ejecución (**60 días según contrato**) serían contados a partir de la recepción de la nota (**11/03/23**), quedando así como fecha de plazo final el **09/05/22.**

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo contractual Lote 3:** 18/04/22 (6 plazas), hasta llegar al **09/05/22** serían entonces **21 días** efectivos de prórroga
- **Plazo contractual Lote 3:** 16/06/2022. (12 plazas), **no se ve afectado** por 1° prórroga

1° PRÓRROGA: Lote *N° 3 – CORDILLERA*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Altos - Plaza: PLAZA INDEPENDENCIA.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°174/2022
2	*Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°187/2022
3	*Municipio: Atyrá - Plaza: 25 de Noviembre*	1° prórroga	18/04/2022	60 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
4	*Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma*	1° prórroga	18/04/2022	60 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
5	*Municipio: Caraguatay - Plaza: Libertad*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°181/2022
6	*Municipio: Emboscada - Plaza: San Salvador*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°173/2022
7	*Municipio: Isla Pucú - Plaza: Virgen del Rosario*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°186/2022
8	*Municipio: Juan de Mena - Plaza: Fidel Maíz*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°185//2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

9	*Municipio: Loma Grande - Plaza: Héroes del Chaco*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°188/2022
10	*Municipio: Mbocayaty del Yhaguy - Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°189/2022
11	*Municipio: Nueva Colombia - Plaza: San Miguel.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°172/2022
12	*Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero*	1° prórroga	18/04/2022	60 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
13	*Municipio: Primero de Marzo - Plaza: Primero de Marzo*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°184/2022
14	*Municipio: San Bernardino - Plaza: San José*	1° prórroga	18/04/2022	60 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
15	*Municipio: San José Obrero - Plaza: La Libertad*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°183/2022
16	*Municipio: Santa Elena - Plaza: Pa'i Torres*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°182/2022
17	*Municipio: Tobati - Plaza: Virgen de los Remedios*	1° prórroga	18/04/2022	60 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
18	*Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco*	1° prórroga	18/04/2022	60 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022

- **Plazo contractual Lote 10:** 30/05/22 (5 plazas) y 16/06/2022 (2 plazas), **no se ve afectado** por 1° prórroga

1° PRÓRROGA: *Lote N° 10 – ALTO PARANÁ*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°242/2022
2	*Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso.*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°240/2022
3	*Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso.*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°239/2022
4	*Municipio: Minga Porá - Plaza: Limo´y.*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°236/2022
5	*Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa.*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°237/2022
6	*Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva.*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N°238/2022
7	*Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°241/2022

- **Plazo contractual Lote 14:** 29/03/2022 (3 plazas), hasta llegar al **09/05/22** serían entonces **41 días** efectivos de prórroga
- **Plazo contractual Lote 14:** 16/04/2022 (2 plazas), hasta llegar al **09/05/22** serían entonces **23 días** efectivos de prórroga

1° PRÓRROGA: *Lote N° 14 – PTE. HAYES*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Gral. José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador*	1° prórroga	29/03/2022	41 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
2	*Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado*	1° prórroga	29/03/2022	41 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
3	*Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez*	1° prórroga	16/04/2022	23 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

4	*Municipio: Teniente Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz*	1° prórroga	16/04/2022	23 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
5	*Municipio: Tte. Esteban Martínez - Plaza: Fortín Bernardino Caballero*	1° prórroga	29/03/2022	41 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022

- **Plazo contractual Lote 15:** 29/03/2022 (1 plaza), hasta llegar al **09/05/22** serían entonces **41 días** efectivos de prórroga
- **Plazo contractual Lote 15:** 16/04/2022 (1 plaza), hasta llegar al **09/05/22** serían entonces **23 días** efectivos de prórroga

1° PRÓRROGA: *Lote N° 15 – BOQUERON*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera*	1° prórroga	29/03/2022	41 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
2	*Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María.*	1° prórroga	16/04/2022	23 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022

- **Plazo contractual Lote 16:** 29/03/2022 (2 plazas), hasta llegar al **09/05/22** serían entonces **41 días** efectivos de prórroga

1° PRÓRROGA: *Lote N° 16 – ALTO PARAGUAY*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur.*	1° prórroga	29/03/2022	41 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022
2	*Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez.*	1° prórroga	29/03/2022	41 días	09/05/2022	Nota DI N°272/2022

Plazo final Lote 3 según 1° prórroga: 09/05/22 (6 plazas) y 16/06/2022. (12 plazas)

Plazo final Lote 10 según 1° prórroga: 30/05/22 (5 plazas) y 16/06/2022 (2 plazas)

Plazo final Lote 14 según 1° prórroga: 09/05/22 (5 plazas)

Plazo final Lote 15 según 1° prórroga: 09/05/22 (2 plazas)

Plazo final Lote 16 según 1° prórroga: 09/05/22 (2 plazas)

2° PRÓRROGA - CAMBIO DE PLAZAS:

En fecha 18/04/2022: La Dirección General de Deportes informó a la Dirección de Infraestructura que han recibido **solicitudes por medio de notas de los Municipios** que han sido adjudicados para la construcción de plazas deportivas, donde alegan **situaciones/problemáticas que acarrearía llevar a cabo la obra en el lugar adjudicado,** ante ello la Dirección General de Deportes se propuso visitar los lugares para llevar a cabo el análisis técnico deportivo de manera a proseguir con el desarrollo del proyecto.

En fecha 06/05/2022: La Dirección de Infraestructura, mediante nota DI de fecha 06/05/2022, y teniendo en cuenta lo expuesto en el Informe de la Dirección General de Deportes de fecha 18/04/2022, **concede la prórroga al plazo de ejecución hasta el 31/05/2022**, en razón a las imprevisiones en la ejecución del contrato de obras

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

En fecha 20/05/2022: Se firma la **ADENDA 1**, la cual tiene por objeto mediante acuerdo entre las partes, **sustituir las plazas** donde serán ejecutadas las obras contratadas.

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo 1° prórroga Lote 3 según:** 09/05/22 (6 plazas), hasta llegar al **31/05/22** serían entonces **22 días** efectivos de prórroga
- **Plazo 1° prórroga Lote 3 según:** 16/06/2022. (12 plazas), **no se ve afectado** por 1° prórroga

2° PRÓRROGA: Lote *N° 3 – CORDILLERA*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Altos - Plaza: PLAZA INDEPENDENCIA.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°174/2022
2	*Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°187/2022
3	*Municipio: Atyrá - Plaza: 25 de Noviembre*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
4	*Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Caraguatay - Plaza: Libertad*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°181/2022
6	*Municipio: Emboscada - Plaza: San Salvador*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°173/2022
7	*Municipio: Isla Pucú - Plaza: Virgen del Rosario*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°186/2022
8	*Municipio: Juan de Mena - Plaza: Fidel Maíz*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°185//2022
9	*Municipio: Loma Grande - Plaza: Héroes del Chaco*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°188/2022
10	*Municipio: Mbocayaty del Yhaguy - Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°189/2022
11	*Municipio: Nueva Colombia - Plaza: San Miguel.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°172/2022
12	*Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
13	*Municipio: Primero de Marzo - Plaza: Primero de Marzo*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°184/2022
14	*Municipio: San Bernardino - Plaza: San José*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
15	*Municipio: San José Obrero - Plaza: La Libertad*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°183/2022
16	*Municipio: Santa Elena - Plaza: Pa'i Torres*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°182/2022
17	*Municipio: Tobati - Plaza: Virgen de los Remedios*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
18	*Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022

- **Plazo 1° prórroga Lote 10:** 30/05/22 (5 plazas), hasta llegar al **31/05/22** sería entonces **1 día** efectivo de prórroga
- **Plazo 1° prórroga Lote 10:** 16/06/2022 (2 plazas), **no se ve afectado** por 2° prórroga

2° PRÓRROGA: *Lote N° 10 – ALTO PARANÁ*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°242/2022

Arq. Verónika Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

2	*Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso.*	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
3	*Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso.*	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
4	*Municipio: Minga Porá - Plaza: Limo´y.*	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa.*	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
6	*Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva.*	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
7	*Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal.*	contractual	18/04/2022	60 días	16/06/2022	Nota DI N°241/2022

- **Plazo 1° prórroga Lote 14:** 09/05/22 (5 plazas), hasta llegar al **31/05/22** serían entonces **22 días** efectivos de prórroga.

2° PRÓRROGA: *Lote N° 14 – PTE. HAYES*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Gral. José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
2	*Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
3	*Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
4	*Municipio: Teniente Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
5	*Municipio: Tte. Esteban Martínez - Plaza: Fortín Bernardino Caballero*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022

- **Plazo contractual Lote 15:** 09/05/22 (2 plazas), hasta llegar al **31/05/22** serían entonces **22 días** efectivos de prórroga.

2° PRÓRROGA: *Lote N° 15 – BOQUERON*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
2	*Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María.*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022

- **Plazo contractual Lote 15:** 09/05/22 (2 plazas), hasta llegar al **31/05/22** serían entonces **22 días** efectivos de prórroga.

2° PRÓRROGA: *Lote N° 16 – ALTO PARAGUAY*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur.*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
2	*Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez.*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

Plazo final Lote 3 según 2° prórroga: 31/05/22 (6 plazas) y 16/06/2022. (12 plazas)

Plazo final Lote 10 según 2° prórroga: 31/05/22 (5 plazas) y 16/06/2022 (2 plazas)

Plazo final Lote 14 según 2° prórroga: 31/05/22 (5 plazas)

Plazo final Lote 15 según 2° prórroga: 31/05/22 (2 plazas)

Plazo final Lote 16 según 2° prórroga: 31/05/22 (2 plazas)

3° PRÓRROGA – ENTREGA EFECTIVA DEL SITIO DE OBRAS:

En fecha 28/04/2022: La empresa **CALDETEC INGENIERIA**, mediante nota presentada a la SND, i**nforma que han tropezado con inconvenientes** para el normal desenvolvimiento de las tareas constructivas, **ante la falta de entrega efectiva de la zona de obras** por parte de la SND solicitando no computar el plazo de ejecución establecido, hasta tanto sea resuelta la entrega efectiva de la zona de obras.

En fecha 23/05/2022: La Dirección de Infraestructura de la DI, mediante nota 332/2022 de la fecha, manifiesta que la SND ha realizado esfuerzos para revertir la situación de indisponibilidad de la zona de obras y a su vez comunica que a inicios del mes de junio de 2022 estaba prevista la liberación del emplazamiento de obras y su posterior entrega a esta contratista. Ante ello **el nuevo plazo de obras** sería computado **desde el 01 de junio de 2022** por el mismo lapso establecido en el PBC (**60 días**), llevando el plazo hasta el **31/07/22.**

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo 2° prórroga Lote 3 según:** 16/06/2022. (12 plazas), hasta llegar al **31/07/22** serían entonces **45 días** efectivos de prórroga.

3° PRÓRROGA: Lote *N° 3 – CORDILLERA*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Altos - Plaza: PLAZA INDEPENDENCIA.*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
2	*Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio.*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
3	*Municipio: Atyrá - Plaza: 25 de Noviembre*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
4	*Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
5	*Municipio: Caraguatay - Plaza: Libertad*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
6	*Municipio: Emboscada - Plaza: San Salvador*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
7	*Municipio: Isla Pucú - Plaza: Virgen del Rosario*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
8	*Municipio: Juan de Mena - Plaza: Fidel Maíz*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
9	*Municipio: Loma Grande - Plaza: Héroes del Chaco*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
10	*Municipio: Mbocayaty del Yhaguy - Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
11	*Municipio: Nueva Colombia - Plaza: San Miguel.*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
12	*Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
13	*Municipio: Primero de Marzo - Plaza: Primero de Marzo*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
14	*Municipio: San Bernardino - Plaza: San José*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

						N°332/2022
15	*Municipio: San José Obrero - Plaza: La Libertad*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
16	*Municipio: Santa Elena - Plaza: Pa'i Torres*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
17	*Municipio: Tobati - Plaza: Virgen de los Remedios*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
18	*Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022

- **Plazo 2° prórroga Lote 10:** 16/06/2022 (2 plazas), hasta llegar al **31/07/22** serían entonces **45 días** efectivos de prórroga.

3° PRÓRROGA: *Lote N° 10 – ALTO PARANÁ*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña.*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
2	*Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso.*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
3	*Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso.*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
4	*Municipio: Minga Porá - Plaza: Limo´y.*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
5	*Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa.*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
6	*Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva.*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
7	*Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal.*	3° prórroga	16/06/2022	45 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022

3° PRÓRROGA: *Lote N° 14 – PTE. HAYES*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Gral. José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
2	*Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
3	*Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
4	*Municipio: Teniente Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
5	*Municipio: Tte. Esteban Martínez - Plaza: Fortín Bernardino Caballero*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022

3° PRÓRROGA: *Lote N° 15 – BOQUERON*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
2	*Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María.*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

3° PRÓRROGA: *Lote N° 16 – ALTO PARAGUAY*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur.*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022
2	*Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez.*	3° prórroga	31/05/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI N°332/2022

Plazo final Lote 3 según 2° prórroga: 31/07/22 (18 plazas)

Plazo final Lote 10 según 2° prórroga: 31/07/22 (7 plazas)

Plazo final Lote 14 según 2° prórroga: 31/07/22 (5 plazas)

Plazo final Lote 15 según 2° prórroga: 31/07/22 (2 plazas)

Plazo final Lote 16 según 2° prórroga: 31/07/22 (2 plazas)

4° PRÓRROGA - INDEFINICIÓN DE PLAZAS RESCINDIDAS:

En fecha 07/06/2022: La empresa **CALDETEC INGENIERIA**, mediante nota presentada a la SND, **solicita la rúbrica de un convenio modificatorio** que permita el **cambio de ítems**: 1.13 pintura para cancha deportiva y 1.14 pintura para demarcación de líneas, además de la inclusión del ítem: limpieza de obra.

En fecha 27/06/2022: La empresa **CALDETEC INGENIERIA**, mediante nota presentada a la SND, informa que no ha recibido las directivas pertinentes para la ejecución de las plazas que no han sido objeto de rescisión, tampoco parecer en relación a la solicitud de modificación del tipo de pintura a ser utilizada en los ítems 1.13 y 1.14, lo cual ha ocasionado la falta de ejecución de los citados ítems y la dilación en el cronograma de obras, por lo cual **solicitan la prórroga del plazo de ejecución** del contrato por un tiempo mínimo de **50 días** siempre y cuando se defina la situación pendiente en tiempo y forma.

En fecha 25/07/2022: mediante nota **la Dirección de Infraestructura**, manifiesta que *"los retrasos en las definiciones requeridas, se han debido al cúmulo de actividades extraordinarias que guardan relación con la realización de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022... es importante indicar que ya emitida la resolución que aprueba la rescisión parcial del contrato, por lo que la adenda autorizada por la Resolución citada, será rubricada en la brevedad" y* a fin de posibilitar la consecución exitosa del objeto del contrato, **concede la prórroga** peticionada **por el término de cincuenta (50 días)**, los cuales entrarán a regir a partir del **01/08/2022,** llevando el plazo **hasta el 19/09/22.**

4° PRÓRROGA: Lote *N° 3 – CORDILLERA*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Altos - Plaza: PLAZA INDEPENDENCIA.*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
2	*Municipio: Arroyos y Esteros - Plaza: San Antonio.*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
3	*Municipio: Atyrá - Plaza: 25 de Noviembre*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
4	*Municipio: Caacupé - Plaza: Antonio Parquet Ledezma*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Caraguatay - Plaza: Libertad*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
6	*Municipio: Emboscada - Plaza: San Salvador*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

7	*Municipio: Isla Pucú - Plaza: Virgen del Rosario*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
8	*Municipio: Juan de Mena - Plaza: Fidel Maíz*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
9	*Municipio: Loma Grande - Plaza: Héroes del Chaco*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
10	*Municipio: Mbocayaty del Yhaguy - Plaza: Juan Fernando Cantero Contreras*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	*Municipio: Nueva Colombia - Plaza: San Miguel.*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
12	*Municipio: Piribebuy - Plaza: Pedro Pablo Caballero*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
13	*Municipio: Primero de Marzo - Plaza: Primero de Marzo*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
14	*Municipio: San Bernardino - Plaza: San José*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
15	*Municipio: San José Obrero - Plaza: La Libertad*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
16	*Municipio: Santa Elena - Plaza: Pa'i Torres*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
17	*Municipio: Tobati - Plaza: Virgen de los Remedios*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
18	*Municipio: Valenzuela - Plaza: San Francisco*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

4° PRÓRROGA: *Lote N° 10 – ALTO PARANÁ*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Iruña - Plaza: Centro de Eventos de Iruña.*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
2	*Municipio: Juan Emilio O'leary - Plaza: Progreso.*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
3	*Municipio: Juan León Mallorquín - Plaza: Remanso.*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
4	*Municipio: Minga Porá - Plaza: Limo´y.*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Ñacunday - Plaza: Santa Rosa.*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
6	*Municipio: San Cristóbal - Plaza: Ciudad Nueva.*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
7	*Municipio: Santa Rita - Plaza: Municipal.*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

4° PRÓRROGA: *Lote N° 14 – PTE. HAYES*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Gral. José María Bruguez - Plaza: Cristo Salvador*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
2	*Municipio: Nanawa - Plaza: El Colorado*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
3	*Municipio: Puerto Pinasco - Plaza: Fermín Sanguinez*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
4	*Municipio: Teniente Primero Manuel Irala Fernández - Plaza: La Paz*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
5	*Municipio: Tte. Esteban Martínez - Plaza: Fortín Bernardino Caballero*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

4° PRÓRROGA: *Lote N° 15 – BOQUERON*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Filadelfia - Plaza: Primavera*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
2	*Municipio: Mariscal José Félix Estigarribia - Plaza: Santa María.*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

4° PRÓRROGA: *Lote N° 16 – ALTO PARAGUAY*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Bahía Negra - Plaza: Sur.*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
2	*Municipio: Puerto Casado - Plaza: René Ramírez.*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

Plazo final Lote 3 según 4° prórroga: 19/09/22 (18 plazas)

Plazo final Lote 10 según 4° prórroga: 19/09/22 (7 plazas)

Plazo final Lote 14 según 4° prórroga: 19/09/22 (5 plazas)

Plazo final Lote 15 según 4° prórroga: 19/09/22 (2 plazas)

Plazo final Lote 16 según 4° prórroga: 19/09/22 (2 plazas)

5° SUSPENSION – ERROR INVOLUNTARIO EN LA CONFECCION DE LA ADENDA N°002/2022 (recisión parcial por mutuo acuerdo):

En fecha 28/09/2022: Mediante nota DI, la Dirección de Infraestructura comunica la suspensión del plazo a la empresa CALDETEC INGENIERIA en los siguientes términos: … *"hasta tanto se emita una nueva orden de inicio, dado que, desde que se emitieron Ordenes de Inicio de fechas 11/03/2022, 01/06/2022, y 01/8/2022 por notas DI 272/2022, DI 332/2022 y nota DI del 25/7/2022 los trabajos no pudieron ejecutarse por distintos motivos no imputables al Contratista. Entre otras cosas, no se entregaron a tiempo los planos de obras, lo cual retrasó la entrega del proyecto ejecutivo, y a su vez, el mismo no pudo ser ejecutado a causa de la falta de liberación de los sitios de obras.*

Así mismo, cabe destacar que fue acordada una rescisión parcial del Contrato y dos Convenios Modificatorios, sin embargo, los mismos han presentado errores y tampoco han podido ser ejecutados. Por todos estos motivos, la Dirección de Infraestructura ha dispuesto la suspensión total de las obras del Contrato, hasta tanto se emita una nueva orden de inicio".

Como consecuencia del procedimiento antedicho, mediante adenda N°003/2022 las partes convienen en dejar sin efecto las Adendas N°001 y N°002 del contrato N°53/2021, a fin de disponer la ejecución de las obras del mismo únicamente en las siguientes plazas, conforme a los antecedentes de la Resolución N°951/2022 que lo autoriza. Las plazas a ejecutar serán:

Lote 3 – Plaza "25 de noviembre" – Municipio de Atyrá – Dpto. Cordillera.

Lote 3 – Plaza "Antonio Parquet Ledesma" – Municipio de Caacupé – Dpto. Cordillera.

Lote 3 – Plaza "Pedro Pablo Caballero" – Municipio de Piribebuy – Dpto. Cordillera.

Lote 3 – Plaza "San Antonio" – Municipio de Arroyos y Esteros – Dpto. Cordillera.

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

Lote 3 – Plaza "San Francisco" – Municipio de Valenzuela – Dpto. Cordillera.

Lote 10 – Plaza "Municipal" – Municipio de Santa Rita – Dpto. Alto Paraná.

Lote 10 – Plaza "Arthur Poland" – Municipio de Iruña – Dpto. Alto Paraná, que sustituye al Centro de Eventos de Iruña correspondiente al mismo Municipio y Lote del Contrato.

Lote 14 – Plaza "El Colorado" – Municipio de Nanawa – Departamento de Presidente Hayes.

Lote 15 – Plaza "Primavera" – Municipio de Filadelfia – Departamento de Boquerón.

COMUNICACIÓN DIR. DE INFRAESTRUCTURA A UOC / SND:

En fecha 27/03/2023: por medio del Memorándum DI N° 55/2023, se comunica a la UOC, que se ha procedido a la concesión de prórrogas solicitadas por la Empresa CALDETEC INGENIERIA las cuales han sido formalizadas por notas institucionales.

Atentamente.

Arq. Verónica Martínez
Dirección de Infraestructura