Petropar

Ñanemba´e

EXPEDIENTE N°: 13022 AÑO: 2023

RECURRENTE: COARCO S.A.C.I
FECHA: 25/09/2023 14:32

Tipo de expediente EXTERNO

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título SOLICITA PRÓRROGA ´POR LLUVIAS ACUMULADAS, REMITE INFORME DE FISCALIZACIÓN

Recurrente COARCO S.A.C.I

Origen externo SI **Nro. de origen ext. / entidad** --- / COARCO S.A.C.I

Tipificación --- **Prioridad** **Plazo** no definido

Otros datos

Fojas iniciales 3

Usuario que registra el exped. Víctor Hugo Palma Benítez

Observación/es Ninguna.

ASIGNATARIO	Orig.	C.C.
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete de Pcia.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Comercio Exterior		
Auditoría Interna		
Gestión Empresarial		
Dirección Comercial		
Gerencia de Planificación		
OC		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
PMJT		
GCP		
DTIC		

C.P. Víctor Palma
Encargado de Despacho
Sección Mesa de Entrada
PETROPAR

GENERAR MOVIMIENTO

sistemaTRA®

coarco

Asunción, 25 de setiembre de 2023

Señores: PETROPAR
GERENCIA DE PLANTA VILLA ELISA
Presente

Ref.: Contrato PR/PR N° 0028/22 SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA.

Por la presente me dirijo a usted y a quien corresponda con el objeto de presentar Informe de Solicitud de Prórroga por lluvias acumuladas solicitada por parte de la Contratista Puntal Construcciones, remitida por la Gerencia de Planta a esta fiscalización para su análisis técnico y posterior dictamen.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción del servicio:	Servicio de Fiscalización de obra "CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PETROPAR"
Lugar de entrega:	PETROPAR Planta Villa Elisa

OBSERVACIÓN

Esta Fiscalización ha iniciado sus actividades en fecha 19/12/2022 según solicitud de la

contratante para los trabajos previos a realizarse para el Acto de Palada Inicial en lugar

de la obra.

DESTINATARIO	Orig.	C.C.
PENDENCIA		
Dpción de Gabinete de Pcia.		
Gerencia General		
Gencia de Planta	✓	
Dección Jurídica		
ección Financiera		
omercio Exterior		
ditoría Interna		
estión Empresarial		
ección Comercial		
Gerencia de Planificación		
C		
. de Comunicación		
to. Técnico		
to. Procesamiento		
MJT		
GCP		
TIC		

C.P. Víctor Paima
Encargado de Despacho
Sección Mesa de Entrada
PETROPAR

Ing Néstor Colmán Chena
COARCO S.A.C.I
Fiscalizador

Ing. NÉSTOR COLMÁN
Director Técnico

coarco

INFORME FISCALIZACIÓN

RESUMEN GENERAL

Esta fiscalización a modo de dar cumplimiento sobre lo solicitado por la Gerencia de Planta Villa Elisa, procedió a realizar los análisis correspondientes sobre la solicitud por parte de la empresa contratista adjudicada Puntal Construcciones con respecto al pedido de prórroga solicitada por los días de lluvias acumuladas registradas que conllevaron al atraso por consecuencias de las mismas, cabe mencionar que el pedido hace mención a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado a licitación en la Pág. 47/56 apartado de Condiciones Contractuales; Plazos de Ejecución:

"Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma, a causa de las lluvias, se dejará constancia de ello en el Libro de Obra..."

A los efectos de dar cumplimiento a lo expuesto más arriba, esta fiscalización resalta los siguientes puntos más importantes de este presente análisis:

- La empresa Puntal Construcciones ha presentado en tiempo y forma por nota el informe mensual de lluvias correspondientes de cada mes de trabajo ejecutado con sus respectivos respaldos de registros de lluvias de la DINAC.
- Esta fiscalización a modo se cerciorarse, procedió a realizar una comparación de los registros presentados por la empresa Puntal Construcciones con los registros propios de la fiscalización para determinar de manera correcta las fechas y las actividades registradas.

Exponiendo lo anterior, se presenta una planilla comparativa de los resultados obtenidos por esta fiscalización.

Se presenta un análisis por cada mes presentado, comparando primeramente la solicitud presentada por la empresa Puntal Construcciones, luego se verifican los libros de obra y finalmente se indica el dictamen correspondiente para cada día solicitado y la cantidad de días finales para otorgar la prórroga solicitada.

coarco

MES	DIAS SOLICITADOS POR PUNTAL CONSTRUCCIONES	DIAS REGISTRADOS EN LIBRO DE OBRA	DIAS CORRESPONDIENTES SEGÚN VERIFICACIONES
ENERO	11	11	11
FEBRERO	10	10	10
MARZO	10	10	10
ABRIL	15	15	15
MAYO	15	15	15
JUNIO	4	4	4
JULIO	5	5	5
AGOSTO	3	3	3
	73	73	73

Como resumen final se obtiene que; la cantidad de días solicitadas por la empresa Puntal Construcciones son de setenta y tres (73) días de lluvias y consecuencias, que, una vez finalizada el presente análisis técnico con el libro de obras y a modo de dar cumplimiento a los establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Condiciones del Contrato del llamado a licitación ya mencionado más arriba, esta fiscalización dictamina y recomienda la aprobación de los Setenta y tres (73) días de lluvias y consecuencias, según resultado obtenido por la presente planilla de comparación y análisis.

Ing. NÉSTOR COLMÁN
COARCO Director Técnico

Ing Néstor Colmán Chena
COARCO S.A.C.I
Fiscalizador