20 (veinte)

CONSORCIO PUERTO FALCÓN

Dirección: Cañadón Chaqueño casi Avda. Costanera Norte
Asunción – Paraguay
Telef.: 021 673 175 – 751 325

CPF Nº 332/2024

Asunción, 20 de diciembre de 2.024.-

SEÑOR;
ING. ALFREDO SANCHEZ, JEFE INTERINO,
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS FONPLATA,
M.O.P.C.
CC:ING. ALCIDES CÁCERES VARGAS
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN,
CONSORCIO BAJO CHACO
Presente:

Ref.: CONTRATO SG MINISTRO Nº 24/2021 - LLAMADO MOPC N° 14/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA 9 – VISTA ALEGRE PUERTO FALCÓN – ID Nº 359.641

Asunto: Solicitud de Prórroga en plazos de ejecución debido a lluvias y consecuencias.

Nos dirigimos a Usted, con el objeto de solicitar la prorroga en plazo de culminación de obra por motivos de lluvias y sus consecuencias.
Dicha solicitud se basa en el apartado **19.2 "Prórroga de los Plazos de Ejecución"** de las obras de las Condiciones Especiales del Contrato en la cual estipula "*...Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras durante el periodo contractual original: es de ocho (8) días por mes...*"

En base a esto, y de acuerdo al registro de lluvia de obra de acuerdo a siguiente resumen:

	Precipitaciones Registradas		
	Días del mes	Días aplicables de mes	Días acumulados aplicables
ABRIL 2024	14	6	6
MAYO 2024	13	5	11
JUNIO 2024	11	3	14
JULIO 2024	9	1	15
AGOSTO 2024	8	0	15
SEPTIEMBRE 2024	2	0	15
OCTUBRE 2024	7	0	15

Se adjunta Planilla de Registro de Lluvia.

Sin otro motivo en particular, nos despedimos atentamente.

Ing. Sergio Samaniego
Superintendente de Obra
Consorcio Puerto Falcón

Ing. Sergio Samaniego
Superintendente de Obra