NOTA UNCA / MEC Nº 191/2020 / LOTE 3

Coronel Oviedo, 07 de julio de 2020

Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Presente:

Ref.: **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA – PLURIANUAL ID N.º 356.942" Convocado por el MEC en el marco del programa de expansión de la atención educativa para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance ampliado.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista **Ritter Construcciones S.R.L.**, dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS DE 9 DÍAS** según **NP.UNCA/MEC-185.Lote.3-18/20** presentado en fecha **06 de Julio de 2020** correspondiente al **Lote 3**, debido a lluvias y sus consecuencias del **mes de junio** del corriente. -

El pedido fue verificado por la fiscalización, teniendo en cuenta los registros de precipitación diaria del mes de junio emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Se consideraron los días de lluvia a partir del 01 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020.

Se adjuntan a la nota;

- Nota de pedido por parte de la contratista.
- Registro de lluvias de la DINAC
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de junio 2020 (01/06/2020 al 30/06/2020)
- Libros de Obras.
- Adenda N°01 del Lote 3 por Resolución UEPP-MEC N° 138/2020

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº: 419
Recibido por: Alisson Alonzo

DIA	MES	AÑO	HORA
07	07	2020	8:30

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

MES DE JUNIO							
	LIBRO DE OBRA y PLANILLA DINAC						APROBADA
DIA	LLUVIAS EN LIBRO CENTRAL	REGISTRO DINAC CENTRAL	LLUVIAS EN LIBRO Pte. HAYES	REGISTRO DINAC Pte. HAYES	LLUVIAS EN LIBRO BOQUERON	REGISTRO DINAC BOQUERON	TOTAL
1		T		0,2			
2							
3		17,1		6		7,7	
4	Lluvia	36	Lluvia	15,6		3,6	Lluvia Reg. Dinac
5	Lluvia	8	Lluvia	0,8			Lluvia Reg. Dinac
6							Afectacion
7							Afectacion
8							
9						T	
10			Lluvia				
11							
12							
13						2,2	
14				T	Lluvia		Lluvia Reg. Dinac
15					Lluvia		
16							
17							
18							
19							
20							
21					Lluvia	1,7	
22					Lluvia		
23							
24	Lluvia	T	Lluvia			T	Lluvia Reg. Dinac
25			Lluvia				
26				1,2		T	
27							
28		T					Lluvia Reg. Dinac
29		0,8					Lluvia Reg. Dinac
30	Lluvia		Lluvia			T	Afectacion
31							
							9

Días de lluvia según registro de DINAC: 6 días
Días de Afectación según libro de obra: 3 días
Días en Total: **9 días**

En la planilla diaria se consideraron los días de lluvia del registro perteneciente al Departamento de Central, discriminando los días de lluvia y afectación de las mismas. La ejecución de los trabajos de revoque de mamposterías, colocación de piso de granito, fueron suspendidos en esos días por la humedad en materiales como arena lavada y pisos de granito.

En los libros de obra pertenecientes a dicho departamento no se mencionan los días de lluvia en las fechas desde el 06/06/2020 al 07/06/2020 por omisión del Residente.

Es importante tomar en cuenta que el registro presentado en el cuadro correspondiente a la DINAC, no representa en su totalidad los días de lluvia reales en obra, debido a la lejanía en la que se encuentran los sitios de obra de los establecimientos educativos con respecto al lugar de medición correspondiente a la DINAC. Los sitios de obras se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 3 en Ñemby, 3 en Villeta, 2 en Ypane, 2 en J.A. Saldívar, 3 en Itauguá y 2 en San Antonio. En el caso de Boquerón, el sitio de Medición es Mcal. Estigarribia; solo 1 institución es de la zona, la otra corresponde a Loma Plata. Esto mismo sucede con Pdte. Hayes, donde la medición corresponde a Poso Colorado, y los establecimientos educativos se sitúan en Tte. Irala Fernández y José Falcon.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado la fiscalización APRUEBA la solicitud realizada por parte de la empresa contratista **Ritter Construcciones S.R.L.**

Prorrogas mes de junio		
		Fecha de fin de plazo corrida (solicitada)
Plazo	150 dias	
Fecha de Orden de Serivicio 1	20/11/2019	
Fecha de Inicio de Obras - Orden de Serivicio 2 **(Corresponde al dia 29 del plazo)**	28/02/2020	
Suspension temporal por Resolucion UEPP N° 643/2019	72 dias	28/06/2020
Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 3 Res. UEPP-MEC N° 138/2020	44 dias	11/08/2020
Prorroga por lluvia de marzo (solicitada)	4 dias	15/08/2020
Prorroga por lluvia de mayo (solicitada)	10 dias	25/08/2020
Prorroga por lluvia de Junio (solicitada)	9 dias	03/09/2020

Teniendo en cuenta:

- **72 días** de suspensión por Res. UEPP Nº 643/2019
- **44 días** de prórroga por fuerza mayor **aprobados** por Adenda No. 01 según Res. UEPP-MEC 138/2020
- **4 días** de prorroga solicitados según **Nota UNCA/MEC 88/2020** correspondientes al mes de marzo
- **10 días** de prorroga solicitados según **Nota UNCA/MEC 187/2020** correspondientes al mes de mayo.
- **9 días** de prorroga solicitados en la presente nota.

La fecha de fin de plazos se correría **139 días en total**, siendo la misma el **3 de septiembre de 2020.**

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ
Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Asunción, 06 de Julio de 2.020

NP. UNCA/MEC-185. Lote.3 –18/20

Señor
Ing. Fredy Ramírez
Coordinador general de fiscalización
Universidad Nacional de Caaguazú

REF: Contratación Vía Excepción Nº 02/2019 – " Construcción de Espacios Educativos, 185 Espacios Educativos para Primera Infancia"-Plurianual – ID Nº 356.942
PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL, ALCANCE AMPLIADO.

Nos dirigimos a Usted, y por intermedio a quien corresponda, a modo de solicitar prorroga por lluvias del mes de **Junio** del año 2020, correspondiente a los **Departamentos de Boquerón, Pdte. Hayes y Central del LOTE N°3.**

En el siguiente cuadro, discriminamos los días de lluvias y la afectación de las mismas ya que los trabajos de registros, revoque de mamposterías y colocación de piso de granito fueron paralizados en esos días materiales húmedos como ser ladrillos, arena lavada, piso de granito. También es necesario tomar en cuenta que, con la humedad ambiente, el revoque no se adhiere a la mampostería, retrasando los trabajos.

Es importante tomar en cuenta que las lluvias presentadas en las planillas del registro de precipitaciones de la DINAC, no representa en su totalidad los días de lluvia en el sitio de obra; esto se debe a la lejanía en la que se encuentran las instituciones educativas, respecto al sitio de medición de precipitaciones de la DINAC, la cual se sitúa en la Ciudad de Luque. Las Instituciones se encuentran distribuidas de la siguiente forma: 3 en Ñemby, 3 en Villeta, 2 en Ypane, 2 en J. A. Saldívar, 3 en Itauguá y 2 en San Antonio. En el caso de Boquerón, el sitio de medición es Mcal. Estigarribia; solo 1 institución es de la zona, la otra institución corresponde a Loma Plata. Esto mismo sucede con Pdte. Hayes, donde la medición corresponde a Pozo Colorado, y los Establecimientos Educativos se sitúan en Tte. Irala Fernández y José Falcon. Considerando la ubicación de los sitios de obras, queda sentada las distancias lejanas en las que se encuentran las Instituciones Educativas de los puntos de Registro de Precipitación de la DINAC. La Falta de representación de algunos días de lluvia en los libros de obra, se da omisión de su registro por parte de los residentes.

Por lo descrito anteriormente se presenta el siguiente cuadro:

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Hugo Katrip

San Juan N° 2.270 e/ Tte. Julio Trifón Flores y FF. CC. Carlos A. López – ritter.co@ritter.com.py – (595 21) 281.496 / 292.988

MES DE JUNIO DE 2020							
	DIMAC	AFECTACION - LIBRO DE OBRA	DIMAC	AFECTACION - LIBRO DE OBRA	DIMAC	AFECTACION - LIBRO DE OBRA	TOTAL
DIA	CENTRAL		PTE. HAYES		BOQUERON		
1	T		0,2				
2							
3	17,1		6		7,7		
4	36	Lluvia	15,6	Lluvia	3,6		Lluvia
5	8	Lluvia	0,8	Lluvia			Lluvia
6							Afectacion
7							Afectacion
8							
9					T		
10				Lluvia			
11							
12							
13					2,2		
14			T			Lluvia	Lluvia
15						Lluvia	
16							
17							
18							
19							
20							
21					17	Lluvia	
22						Lluvia	
23							
24	T	Lluvia		Lluvia	T		Lluvia
25				Lluvia			
26			1,2		T		
27							
28	T						Lluvia
29	0,8						Lluvia
30		Lluvia		Lluvia	T		Afectacion
31							
						TOTAL DIAS:	9

Los plazos serán los siguientes:

Inicio Orden de Servicio N°1: 20/11/2019
Finalización sin prorrogas (150 días): 17/04/2020
Suspensión Resolución UEPP N°643/2019 (72 días): 28/06/2020
Nueva fecha con Lluvias de Marzo (4 días): 02/07/2020
Prorroga por COVID-19 (44 días): 15/08/2020
Nueva fecha con Lluvias de mayo (10 días): 25/08/2020
Nueva fecha con Lluvias de junio (9 días): 03/09/2020

Sin otro particular nos despedimos atentamente

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
Central – Pte. Hayes– Boquerón		**LPN N° 02/2019 / LOTE 3 –Central-Pte. Hayes-Boquerón**	**Del 01-Junio-2020 a 30 – Junio -2020**	**Nº 03 (junio-2020)**

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 01

FECHA: 30/06/2020 (Periodo de medición: 01-Junio-2020 al 30 -Junio-2020).

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	Central – Pte. Hayes – Boquerón	
LPN Nº	02/2019	
Contratista:	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	
Contrato Nº.	18/2019	
Objeto del Contrato:	CVE "Construcción de Espacios Educativos , 185 Espacios Educativos para Primera Infancia en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI-" ID N° **356 942-** Plurianual	
Fiscalizadores:	**UNCA (Convenio Específico c/Univers. Nac. Caaguazú)**	
Fecha de suscripción del Contrato:	14-Octubre -2019	
Monto Total del Contrato en Gs.:	**5.162.795.735** Gs.	**Plazo Contrato(Días):** Hasta la recepción definitiva de la obra
Monto de Proyecto Ejecutivo en Gs:	**5.159.565.100**	**Plazo de Obra (Días):** 100 días
Fecha de Entrega del anticipo:	04- NOVIEMBRE - 2019	**Monto del anticipo (20%):** Proyecto N° 185: **Gs.** 1.032.559.147
Fecha de Orden de Servicio No.1:	20/11/2019	
Fecha de Orden de Servicio No.2:	28/02/2020 (corresponde al dia 29 de plazo)	
Ampliación de contrato (Ley 2051/2003)	SI **X** NO	**Plazos por Suspension, Lluvia y Fuerza Mayor: 139 dias**
Fecha límite de ampliación Adenda Nº01 /2020 al Contrato Nº 18/2020, incluida las lluvias + humedad y otros eventos.	Suspension de plazos según Res. UEPP No. 643/2019	72 dias — 28/06/2020
	Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 3 Res. UEPP-MEC N° 138/2020	44 días — 11/08/2020
	Prorroga por lluvia de marzo	4 días — 15/08/2020
	Prorroga por lluvia de mayo (solicitada)	10 días — 25/08/2020
	Prorroga por lluvia Junio (solicitada)	9 dias — 03/09/2020

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario **(Del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020)**	30
b.	Suspensión de plazos según Res. UEPP No. 643/2019	72
c.	Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 3 Res. UEPP-MEC N° 138/2020 **(Del 21 de marzo de 2020 al 3 de mayo de 2020)**	44
d.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 28 de febrero de 2020 al 20 de marzo de 2020)**	4
e.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 4 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020)**	10
f.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 1 de junio de 2020 al 30 de junio del 2020)**	9
g.	**Días de Ejecución Efectiva de los meses del Certificado 3**	21
h.	Condiciones de accesibilidad:	
i.	Otras Observaciones:	

*Importante: Todos los datos anteriores se refieren a las 20 instituciones del Lote N° 3- **Central – Pte. Hayes – Boquerón.**

b. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual (días): **150** días
OBS: Según PBC – CGC 22.1 *"El inicio de las obras se computa desde la recepción de la orden de servicio N°1."*. Fecha de recepción por parte de la contratista: 20/11/2019

b. **Adenda N°01 del Lote 3 por Resolución UEPP-MEC N° 138/2020 de fecha 28 de mayo de 2020, se establece prorrogar por 44 días, por razones de fuerza mayor, a partir del 21 de marzo del 2020 al 3 de mayo de 2020**

c. Plazo de Ejecución efectiva (días): 85 días
   i. Orden de Servicio No. 1: 28
   ii. Certificado 1 OS 2 (Marzo):18
   iii. Certificado 2 OS 2 (Mayo): 18
   iv. Certificado 3 OS 2 (Junio): 21

d. Plazo Restante (días): 65 días

c. AVANCE FISICO DE OBRAS: 67.5481%

Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

d. AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 67.5481% = Gs. 3.485.189.362-.

Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

e. MULTAS APLICADAS

a. Monto: Gs. 0,00

- **Construcción de 185 Espacios Educativos para la Primera Infancia- Lote 3 MEC:** Corregida por Lluvia + Consecuencias.

  Multa Acumulada: **0.00 Gs** (Guaraníes Cero), desde el certificado N° 1

  Desglose de las Multas Parciales (Calculadas):

  Certificado N° 1: 0.00 Gs.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

b. Multa Acumulada (%): 0.00 %

Para el Proyecto Gral. (Calculada):

- Multa Parcial (%): 0,00 % (con respecto al Monto Total del Contrato).
- Multa Acumulada (%): 0,00 % (con respecto al Monto Total del Contrato).

f. **VIGENCIA DE GARANTIAS**

a. Poliza de Fiel Cumplimiento de Contrato: VIGENTE.
   i. Cubre desde 14/10/2019 hasta 14/02/2021
   ii. Empresa de Seguros: ***Seguros Chaco S.A.***

b. Garantia de Anticipo: VIGENTE.
   i. Cubre desde 14/10/2019 hasta 30/09/2020.
   ii. Empresa de Seguros: ***El Sol del Paraguay.***

c. Seguro contra Resp. Civil: VIGENTE
   i. Cubre desde 13/03/2020 hasta 31/12/2020.
   ii. Empresa de Seguros: ***Seguros Chaco S.A.***

d. Accidentes Personales: VIGENTE
   i. Cubre desde 13/03/2020 hasta 31/12/2020
   ii. Empresa de seguros: **Seguros Chaco S.A.**

e. Todo Riesgo: VIGENTE
   i. Cubre desde 13/03/2020 hasta 30/04/2021
   ii. Empresa de seguros: **Seguros Chaco S.A.**

Coordinador de Fiscalización
Universidad Nacional del Caaguazú

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
POZO COLORADO	23° 29' 51,84"	58° 47' 25,31"	98 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,2						
2						0,0						
3						6,0						
4						15,6						
5						0,8						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						T						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						1,2						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						24						
Máx. 24h						15,6						
Día Máx.						4						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Pte. Hayes

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº358.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras	Nº 0000029

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antoliano Garcete

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada - UNCA -

SUPERVISOR:

DÍA: 4-06-2020 al 06-06-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Tavoque interior y de pilares	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 4-06 al 05-06-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Tavoque interior y de pilares				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

[signature]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 155 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras	Nº 0000031

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antoliano Garcete.

EMPRESA CONTRATISTA: Zitter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada – UNCA –

SUPERVISOR:

DÍA: 10-06-2020 al 13-06-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Techado interior.	
Techado de vigas	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Techado de vigas. Techado interior.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000035

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antoliano Garcete.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: ARQ. ROBERTO ECCALADA - UNCA.-

SUPERVISOR:

DÍA: 23-06-2020 al 25-06-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Contrapiso	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 24-05 al 25-06-2020

HORA	COMIENZO: 7:00	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

Contrapiso

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000037

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antolino Garcete

EMPRESA CONTRATISTA: 12 de Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escobar - UOA -

SUPERVISOR:

DÍA: 29-06-2020 al 01-07-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Rectificación de machetas	
Carpeta p/ baño	
EXCAVACIÓN p/ campo de Infiltración	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 30-06-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Rectificación de machetas. Excavación p/ campo de infiltración				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO DE MCAL. ESTIGARRIBIA	22° 01' 49,94"	60° 37' 08,26"	167 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,0						
2						0,0						
3						7,7 √						
4						3,6 √						
5						0,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						T √						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						2,2 √						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						1,7 √						
22						0,0						
23						0,0						
24						T √						
25						0,0						
26						T √						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						T √						
31												
Total						15						
Máx. 24h						7,7						
Día Máx.						3						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras	Nº 0000023

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc Paz Del Chaco

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN: Arq Roberto Escalada – UNCA-

SUPERVISOR:

DÍA: 04/06/20 AL 05/06/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
	S/ Actividad P/ lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 04/06/20 AL 05/06/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Se suspenden todos los trabajos a causa de las lluvias				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras

Ismael Agüero Figari

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras	Nº 0000024

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. 182 Del Chaco

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escobedo — UOA -

SUPERVISOR:

DÍA: 06/06/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
	S/ actividad p/ lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 06/06/20

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

Sin actividad a causa de las lluvias (olas) motivos saturados

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Figari

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESC. Paz del Chaco

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ARQ. ROBERTO ESCALADA – UNCA.-

SUPERVISOR:

DÍA: 09/06/20 AL 10/06/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
	S/ACTIVIDAD P/ LLUVIA.-

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 09/06/20 AL 10/06/20

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS S/Actividad por causa de lluvia				

INCIDENCIAS

DÍA: TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000031

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Paz Del Chaco

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN: Arq. Rosalto Escalada – UNGA.-

SUPERVISOR:

DÍA: 23/06/20 AL 24/06/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
	S/ Actividad p/ lluvias.-

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 23/06/20 AL 24/06/20

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
S/n actividad por consecuencia de lluvias				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Ismael Agüero Figari

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000032

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Paz Del Chaco

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN: ADA Roberto Escalada — UNCA.-

SUPERVISOR:

DÍA: 25/06/20 AL 26/06/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
	SIN ACTIVIDAD P/ LLUVIAS

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 25/06/20 AL 26/06/20

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Sin actividad por lluvias				

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 165 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°358.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000034

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Paz del Chaco

EMPRESA CONTRATISTA: Rittor Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escobar - UOCA.-

SUPERVISOR:

DÍA: 24/06/20 AL 30/06/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 29/06/20 AL 30/06/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Sin actividades por lluvias				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Central

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°350.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras	Nº 0000024

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N-28 Carlos A. LOPEZ Prof 1.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. ROBERTO ESCALADA - UNCA -

SUPERVISOR:

DÍA: 01-06-2020 al 06-06-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Revoque interior de mampostería	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 04-06 al 05-06-2020

HORA — COMIENZO: 7:00 — FIN: —

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
Revoque interior			

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Firmado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000030

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N-75 Carlos A. Lopez Prof-1

EMPRESA CONTRATISTA: Zitter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada - UNCA

SUPERVISOR:

DÍA: 23-06-2020 al 25-06-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Contrapiso	
Carpeta p/baños	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
24-06 al 25-06-2020				
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Carpeta p/baños				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Ismael Agüero Figari

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						T						
2						0,0						
3						17,1						
4						36,0						
5						8,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						0,0						
24						T						
25						0,0						
26						0,0						
27						0,0						
28						T						
29						0,8						
30						0,0						
31												
Total						62						
Máx. 24h						36						
Día Máx.						4						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000032

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N-25 Carlos A. LOPEZ Prot 1.

EMPRESA CONTRATISTA: Tzitter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Nra. ROBERTO ESCALADA - JUCA.-

SUPERVISOR:

DÍA: 29-06-2020 al 01-07-2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
colocación de piso de granito, según planos.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 30-06-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Coloc. de piso de granito.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Ismael Agüero Figari

Central

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras	Nº 0000028

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 3283 Jardín de Itagua.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones. S.R.L

FISCALIZACIÓN: ARQ. ROBERTO ESCALADA - UNCA.-

SUPERVISOR:

DÍA: 04/06/2020 al 06/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Revoque de mocheta	
- Revoque de viga.	- REVOQUES:
- Contrapiso	
- Guarda obra	- INTERIOR - MOCHETAS
Instalación de	DE VIGAS CUMBRERA Y GALERÍAS
Cañería para agua	
corriente.	- CONTRAPISO CASCOTES
	- CAÑERÍAS Y ACCESORIOS P/
	AGUA CORRIENTE.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 04-06-2020 05-06-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Contrapiso				
Guarda Obra.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000034

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 3283 Jardín de Itagua

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN: ARQ. ROBERTO ESCALADA – UNCA.-

SUPERVISOR:

DÍA: 22-06-2020 al 24-06-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Pulido de piso granito reconstituido. - Cargado de ductos electricos.	- Pulido de piso de granito reconstituido en obra.- - Cableado de ductos electricos.-

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 24-06-2020

HORA	COMIENZO: 7:00	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

- Cargado de ductos electricos.

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000036

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas Nº 3283 Jardin de Itagua.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones. S.R.L

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada – UCA.–

SUPERVISOR:

DÍA: 28-06-2020 al 30-06-2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Colocación de vidrio templado	– Coloc. de vidrio templado en abert.
– Colocación de zocalo	– Coloc. de zócalo gravito previa pulida –
– Primera mano de pintura exterior.	– Juicio de trabajos de pintura en ext. latex –

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 30-06-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 07:00			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Primera mano de pintura.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

TEKOMBO'E HA TEHKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03 Orden de Servicio N°2- RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: RITTER CONSTRUCCIONES S. R. L.

PLANILLA DE RESUMEN GENERAL

IMPORTE CERTIFICADO

	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN DE SERVICIO 1	ORDEN DE SERVICIO 2	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
ECUTADAS											
	100,00%	5.162.795.735	198.507.100	4.961.058.000	5.159.565.100	43,6357%	2.251.413.661	23,9124%	1.233.775.701	67,5481%	3.485.189.362
	100,00%	5.162.795.735	198.507.100	4.961.058.000	5.159.565.100	43,6357%	2.251.413.661	23,9124%	1.233.775.701	67,5481%	3.485.189.362

FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
	100,00%	1.032.559.147		100,00%	1.032.559.147	43,6357%	450.564.874	23,9124%	246.909.645	67,5481%	697.474.319
	100,00%	258.139.787		100,00%	257.978.255	43,6357%	112.570.683	23,9124%	61.688.785	67,5481%	174.259.468
	0,00%	0		0,00%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0
		1.290.698.934			1.290.537.402	43,6357%	563.135.557	23,9124%	308.598.430	67,5481%	871.733.787
											-
EGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)											925.177.271
											0
PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)											925.177.271

es ciento setenta y siete mil doscientos setenta y uno.-

NA-VARIARIACIÓN YA QUE EN EL CERTIFICADO ANTERIOR SE CALCULA SOBRE EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE CALCULA SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS PLANILLAS EJECUTIVAS

CONSTRUCCIONES S.R.L.
Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal UNCA

LOTE Nº: 03 - CONTRATO Nº 18/2019

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 03 Orden de Servicio Nº2 RESUMEN POR ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL LOTE Nº 03

EMPRESA CONTRATISTA: RITTER CONSTRUCCIONES S. R. L. -

03 - OS Nº2	ORDEN DE SERVICIO N°1	ORDEN DE SERVICIO N°2	MONTO TOTAL POR INSTITUCION	PORCENTAJE CERTIFICADO			MONTO CERTIFICADO		
				Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
ho de teja)									
ensores del Chaco"	9.925.355	207.970.085	217.895.440	52,7590%	21,5386%	74,2977%	114.959.537	46.931.698	161.891.235
alter Zacarías Zaracho"	9.925.355	254.067.918	263.993.273	63,4467%	9,8476%	73,2942%	167.494.913	25.996.920	193.491.833
s A. López"	9.925.355	229.929.930	239.855.285	53,2647%	23,0373%	76,3021%	127.758.294	55.256.230	183.014.524
o Juan Martín Robadin Mamet"	9.925.355	252.312.333	262.237.688	46,7726%	11,8182%	58,5907%	122.655.269	30.991.682	153.646.951
y"	9.925.355	256.243.888	266.169.243	46,2297%	25,8827%	72,1124%	123.049.199	68.891.722	191.940.921
teban Medina"	9.925.355	252.354.485	262.279.840	47,3684%	26,2127%	73,5810%	124.237.697	68.750.517	192.988.214
lle Kare"	9.925.355	278.992.996	288.918.351	49,3895%	29,1073%	78,4968%	142.695.229	84.096.368	226.791.597
rdín de Itagua"	9.925.355	246.354.922	256.280.277	45,1800%	31,3885%	76,5686%	115.787.525	80.442.597	196.230.122
aría Adolfina Lugo"	9.925.355	241.072.172	250.997.527	40,8120%	13,5022%	54,3141%	102.437.089	33.890.069	136.327.158
rtaleza 123"	9.925.355	250.886.000	260.811.355	41,7599%	12,2548%	54,0147%	108.914.528	31.961.848	140.876.376
n Blas"	9.925.355	268.366.789	278.292.144	45,4432%	30,1315%	75,5747%	126.464.958	83.853.486	210.318.444
nrique Luzo Pinho"	9.925.355	249.166.175	259.091.530	42,9642%	32,1849%	75,1491%	111.316.616	83.388.345	194.704.961
n Blas"	9.925.355	251.145.244	261.070.599	42,9387%	27,8265%	70,7652%	112.100.362	72.646.830	184.747.192
n Francisco"	9.925.355	247.963.330	257.888.685	44,0036%	21,5987%	65,6023%	113.480.293	55.700.726	169.181.019
oliano Garcete"	9.925.355	253.530.838	263.456.193	38,8664%	21,0517%	59,9181%	102.395.954	55.461.923	157.857.877
otoicha - Nivacle	9.925.355	251.299.363	261.224.718	26,7981%	28,3142%	55,1124%	70.003.329	73.963.767	143.967.096
az del chaco - Enehlt	9.925.355	241.883.638	251.808.993	33,8254%	24,4982%	58,3235%	85.175.355	61.688.550	146.863.905
(techo termoacustico)									
os A. López"	9.925.355	247.470.489	257.395.824	42,3778%	21,9344%	64,3123%	109.078.738	56.458.349	165.537.087
an Blas"	9.925.355	236.764.460	246.689.815	42,6422%	34,6130%	77,2552%	105.193.999	85.386.714	190.580.713
an Miguel"	9.925.355	243.282.965	253.208.320	26,1503%	30,8115%	56,9618%	65.214.777	78.017.360	144.232.137
TOTAL PROYECTO LOTE 3	Gs 198.507.100	Gs 4.961.058.000	Gs 5.159.565.100	43,6357%	23,9124%	67,5481%	2.251.413.661	1.233.775.701	3.485.189.362

DE AVANCE SUFRE UNA VARIARIACIÓN YA QUE EN EL CERTIFICADO ANTERIOR SE CALCULA SOBRE EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE CALCULA SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS PLANILLAS EJECUTIVAS, RESULTADO DEL PRODUCTO 1

CONSTRUCCIONES S.R.L.
Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal UNCA

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

COMUNICADO AL USUARIO

EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO, DE LA DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA – DINAC, COMUNICA QUE ATENDIENDO A LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DEL DECRETO N° 3964/2020 Y LA RESOLUCIÒN Nº 187/2020 DE LA SECRETARÌA DE LA FUNCIÒN PÙBLICA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL CENTRO METEOROLÒGICO NACIONAL ESTARÁN RESTRINGIDAS AL MÀXIMO EN FORMA PRESENCIAL.

POR LO TANTO LAS MEDIDAS A TOMAR A PARTIR DE AHORA SERAN LAS SIGUIENTES:

- ✓ ENVIAR LA SOLICITUD DE DATOS AL CORREO: **lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py**
- ✓ UNA VEZ RECEPCIONADA LA SOLICITUD LE ESTAREMOS ENVIANDO LA PRE FACTURA PARA QUE EL PAGO SE REALICE A TRAVÈS DE UNA TRANSFERENCIA O DEPÒSITO BANCARIO.
- ✓ UNA VEZ ABONADO DEBERÀN ENVIAR AL CORREO ELECTRÒNICO LA CONFIRMACIÒN O BOLETA DE TRANSFERENCIA PARA ASÌ REMITIRLES LOS REGISTROS METEOROLÒGICOS.
- ✓ LAS FACTURAS REMITIREMOS ESCANEADA VIA CORREO ELECTRÒNICO.
- ✓ UNA VEZ LEVANTADA LAS MEDIDAS SANITARIAS PODRAN RETIRAR LAS FACTURAS ORIGINALES EN LAS OFICINAS DEL CENTRO METEOROLOGICO NACIONAL.

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay