40 (cuarenta)

DC

Nota N°: 67/2022
Asunción, 21 de marzo de 2022.-

Señor
Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES •
Presente

Ref.: ***Llamado MOPC Nº 65/2019*** Licitación Pública Internacional para la "Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental. 1ra tanda. – AD Referéndum al PGN 2020. ID 367.387 – CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 – Lote 2

Asunto: Prorroga por imprevisto en excavación.

Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de solicitar 16 (dieciséis) días de prórroga para el Puente N° 9 y 5 (Cinco) días de prórroga para los Puentes N° 7, N° 8, N°10 y N°11 debido a que tanto en el proyecto ni en el estudio de suelo realizado por parte de especialistas en el área geotécnico los resultados no mostraron la presencia de roca en el estribo N° 2 del Puente N° 9, pero al iniciar la excavación se ha encontrado roca a 1,60 metros de la superficie.

En ese sentido, la presencia de roca significo un atraso para toda la obra debido a que no fue previsto en el cronograma y se tuvo que enfocar todo el personal y maquinaria por un periodo en dicha zona descompaginando la logística programada

Atentamente.

Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
Representante Legal
DC INGENIERIA S.A.

Recibido por: Tania Cáceres
DIA | MES | AÑO | HORA
22 | 03 | 2022 | 09:10
Exp. 552/22

Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
REPRESENTANTE LEGAL