1.197 Desmontaje de a.a. tipo split
Este ítem aumentó en las cantidades

1.198 Provisión e instalación de cielorraso liso tipo yeso acartonado. Incluye estructura metálica de soporte.
Este ítem disminuyó en las cantidades

1.199 Piso porcelanato 60x60 masa única
Este ítem aumentó en las cantidades

1.200 Provisión y colocación de Azulejos
Este ítem disminuyó en las cantidades

1.201 Provisión y colocación de zócalo sanitario
Este ítem disminuyó en las cantidades

1.202 Piso tipo epoxi sobre piso existente
Este ítem no se ejecutó, fue remplazado por piso porcelanato.

1.204 Mesada de acero inoxidable de 2,20x0,60 , incluye grifería y desagües
Este ítem no se ejecutó

1.205 Lavatorio de pasillo de acero inoxidable accionamiento a pedal o a codo
Este ítem disminuyó en las cantidades

1.207 Red de distribución
Este ítem aumentó en las cantidades

1.208 Válvula de sectorización
Este ítem aumentó en las cantidades

1.209 Provisión y colocación de pared de yeso tipo durlock.
Este ítem disminuyó en las cantidades

1.210 Pintura de Paredes látex al agua. Color a definir
Este ítem no se ejecutó

1.211 Pintura de Paredes tipo epoxi
Este ítem disminuyó en las cantidades

1.212 Terminación junta a media cana encuentro pared - pared, pared- cielorraso
Este ítem disminuyó en las cantidades

1.213 Pared de ladrillo común de 0,15
Este ítem no se ejecutó

1.214 Provisión y colocación de puertas 2,10 m. x 0,90 m. Incluye marco y terminación con pintura al esmalte sintético. Incluye cerradura.
Este ítem no se ejecutó

1.215 Abertura de vidrio fijo de 8mm
Este ítem disminuyó en las cantidades

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

416
(cuatrocientos dieciséis)

1.216 Reposición y colocación de Mesada de acero inoxidable de 0,60 de ancho con zócalo de 0,10m. Sobre mesada y rebaje en área de bachas
Este ítem no se ejecutó

1.218 Ductos para inyección (60x40cm) y extracción (40x40cm) con MPU
Este ítem aumentó en las cantidades

1.219 Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 45x30cm
Este ítem aumentó en las cantidades

1.221 Caja para filtros (62x62x120cm) y filtros H13 (24x24x12 pulgadas).
Este ítem aumentó en las cantidades

1.224 Variador de velocidad para extractor incluye sensores y automatización para extractor
Este ítem no se ejecutó

1.228 Revestido de ductos exteriores con chapa de 0,30mm
Este ítem disminuyó en las cantidades

1.230 Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termo fusión PN 12,5 Ø 32 mm.
Este ítem aumentó en las cantidades

1.231 Tubería PVC Liviano Ø 40 mm. Bajo Tierra
Este ítem disminuyó en las cantidades

1.232 Rejilla corrida de 0,20m de ancho
Este ítem no se ejecutó

1.233 Nivelación de terreno
Este ítem aumentó en las cantidades

1.234 Pavimento tipo empedrado
Este ítem aumentó en las cantidades

1.235 Cordón de hormigón de 10cm de espesor
Este ítem disminuyó en las cantidades

1.236 Cerco perimetral tipo TEK h = 2,00 m para protección de equipos de AA y cierre perimetral
Este ítem disminuyó en las cantidades

1.237 Empastado
Este ítem aumentó en las cantidades

1.238 Colchón de asiento para alcantarilla.
Este ítem aumentó en las cantidades

1.239 Alcantarilla celular de 80x50x100cm (incluye traslado y montaje)
Este ítem no se ejecutó, fue remplazado por tubos PEAD

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. A. Ruiz
Arquitecto

415
(cuatrocientos quince)

1.240 Platea de H°A° 15 cm.
Este ítem no se ejecutó

1.250 Automatización de electrobombas Nº 5 y Nº 4 con tanques reservorio, instalaciones de boyas y mando, pruebas de funcionamiento.
Este ítem no se ejecutó

1.251 Provisión e instalación de Motobomba Centrifuga de eje de rotación horizontal para presión del sistema de red de agua de 5 HP mínimo.
Este ítem no se ejecutó

1.253 Provisión e instalación de Dosificador de Hipoclorito de 30 L/h a 10 kg/cm²
Este ítem no se ejecutó

2.1 Cama para médicos de 1,20x1,90 tipo somier
Este nuevo ítem fue ejecutado en remplazo del ítem 1.52

2.2 Tubo de PEAD de D=60 cm
Este nuevo ítem fue ejecutado en remplazo del ítem 1.239

2. 3 Provisión y colocación de pared de yeso tipo durlock zona desechos
Este nuevo ítem fue ejecutado en remplazo del ítem 1.57

2.4 Provisión y colocación de revestido de chapa renurada idem existente
Este nuevo ítem fue ejecutado en remplazo del ítem 1.57

2. 5 Pintura de Paredes tipo epoxi zona desechos
Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido del hospital para la terminación de la pared en Durlock

2. 6 Desmonte y colocación de Puerta de aluminio P4 tipo batiente de 1,30x2,15:
Este nuevo ítem fue ejecutado en reemplazo del ítem 1.59, se reutilizaron las puertas del pabellón existente

2. 7 Rejillas en ductos de impulsión circular D=30 cm:

Este nuevo ítem complementa el ítem 1.64, las dimensiones cambian con respecto al ítem original

2. 8 Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 15x15cm:
Este nuevo ítem complementa el ítem 1.64, las dimensiones cambian con respecto al ítem original

2. 9 Rejillas en ductos de impulsión y extracción circular D=30 cm:

Este nuevo ítem complementa el ítem 1.76, las dimensiones cambian con respecto al ítem original

2.10 Rejillas en ductos de extracción de 30x20cm:

Este nuevo ítem complementa el ítem 1.76, las dimensiones cambian con respecto al ítem original

2.11 Rejillas en ductos de extracción de 15x15cm:

12

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

414
(cuatrocientos catorce)

Este nuevo ítem complementa el ítem 1.76, las dimensiones cambian con respecto al ítem original

2.12 Soporte para artefacto de adosar:

Este nuevo ítem fue solicitado por el hospital, no especificaba en las EE.TT.

2.13 Variador de velocidad para extractor incluye sensores y automatización para extractor:

En la planilla se solicitaban variadores de velocidad para que los mismos funcionen con los ventiladores de extracción de 4.100m3/h.

Pero como dichos ventiladores se sustituyeron por ventiladores de mayor caudal y por ende mayor potencia eléctrica, se debieron sustituir los variadores de la planilla por variadores de mayor potencia y tamaño físico.

2.14 Platea de H°A° 30 cm.:

Este nuevo ítem fue ejecutado en reemplazo del ítem 1.240, no era suficiente las dimensiones para un puente de HºAº

2.15 Provisión de mano de obra para el desmontaje de instalación de los alimentadores NYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2:

Este nuevo ítem fue ejecutado en conjunto con el ítem 1.129 que no fue considerado en la planilla inicial.

2.16 Provisión de mano de obra y materiales para excavación con protección mecánica. Lanzamiento de caños rígidos de 4 in :

Este nuevo ítem fue ejecutado en conjunto con el ítem 1.128 que no fue considerado en la planilla inicial estos alimentadores nuevos del ítem anterior

2.17 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable cable NYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que la instalación existente requería de estas conexiones y no estuvo contemplado en la planilla inicial

2.18 Provisión e Instalación de Tablero DIN para 48TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos. (Sector Estar Medico):

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no existía un rubro de tableros para el sector de estar de médicos.

2.19 Provisión e instalación de Tablero DIN para 36TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Pabellón Enfermería):

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no existía un rubro de tableros para el sector de enfermería.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

413
(cuatrocientos trece)

2.20 Provisión e instalación de Tablero DIN para 36TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Médicos):

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no existía un rubro de tableros para el sector de Pabellón de médicos.

2.21 Provisión e instalación de Tablero DIN para 36TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Triaje):

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no existía un rubro de tableros para el sector de Triaje.

2.22 Provisión y montaje de bandejas porta cables de 150x50 mm para instalación Eléctrica – Fuerza:

Este nuevo ítem fue ejecutado en función al ítem 1.145 ya que no figuran bandejas de menor sección

2.23 Provisión y montaje de bandejas porta cables de 100x50 mm para instalación Electrica – Fuerza:

Este nuevo ítem fue ejecutado en función al ítem 1.145 ya que no figuran bandejas de menor sección

2.24 Provisión y montaje de bandejas porta cables de 150x50 mm para Instalación Electrica - Señales débiles:

Este nuevo ítem fue ejecutado en función al ítem 1.146 ya que no figuran bandejas de menor sección

2.25 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 1 - TSE-PABELLON ENFERMERIA):

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del pabellón de enfermería.

2.26 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 2 - TSE- PABELLONS DE MEDICOS:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del pabellón citado.

2.27 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 2 - TSE- PABELLONS DE ESTAR DE MEDICOS:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del pabellón citado.

Arq. Jorge Butierov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

A. Ruiz W

412
(cuatrocientos doce)

2.28 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales- TS-Triaje:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del pabellón citado.

2.29 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 3x95mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia. -TGE UTI:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del pabellón UTI.

2.30 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el TGE UTI - TSUTI 1:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del pabellón UTI.

2.31 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el TGE UTI - TSUTI 2:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del pabellón UTI.

2.32 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el TGE UTI - TSUTI 3:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del pabellón UTI.

2.33 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - B1:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del AA en dicho pabellón.

2.34 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - B2:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del AA en dicho pabellón.

2.35 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - B3:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del AA en dicho pabellón.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

411
(cuatrocientos once)

2.36 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - UTI:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del AA en dicho pabellón.

2.37 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - B4:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del AA en dicho pabellón.

2.38 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - PABELLON MEDICOS 1:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del AA en dicho pabellón.

2.39 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General. TS - AA - PABELLON ENFERMERIA:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación del AA en dicho pabellón.

2.40 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T. Alimentador de bomba de agua:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación de la bomba de agua.

2.41 Reubicación y colocación de lavatorios en desechos pabellón existente:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial

2.42 Rejilla Metálica de 0.15 m.:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial

2.43 Muro de PBC:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la contención del desnivel existente entre los pabellones y el terreno.

2.44 Sellado de Columnas:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para evitar la entrada de agua por los pilares.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

410
(cuatrocientos diez)

2.45 Pintura para piso de hormigón:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial y fue solicitado por el Hospital

2.46 Pintura Perfilería U:

Este nuevo ítem fue ejecutado para la terminación del hospital de los perfiles galvanizados.

2.47 Pintura Cañerías de alimentación:

Este nuevo ítem fue ejecutado para la terminación del hospital de las cañerías de agua

2.48 Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termo fusión PN 12,5 Ø 40 mm.:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación de agua cte. con diámetros menores

2.49 Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termo fusión PN 12,5 Ø 25 mm:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación de agua cte. con diámetros menores

2.50Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termo fusión PN 12,5 Ø 20 mm:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la alimentación de agua cte. con diámetros menores

2.51 Tubería PVC Desagüe Blanco Ø 75 mm.

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para el desagüe cloacal con diámetros menores

2.52 Tubería PVC Desagüe Blanco Ø 200 mm. Bajo Tierra:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para el desagüe cloacal con diámetros mayores

2.53 Canaleta lateral:

Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido del Hospital para evitar la erosión del pasto y que las bajadas de aguas sean canalizadas

2.54 Canaleta embutida :

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial la canalización de agua en los pasillos internos como así también en la unión del pabellón nuevo con el existente

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

409
(cuatrocientos nueve)

2.55 Aislación Piso Pared:

Este nuevo ítem fue ejecutado en reemplazo del ítem 1.30, este incluye cuatro manos de pintura con tela reforzada no contemplado en el rubro inicial.

2.56 Aislación techo sala de procedimientos:

Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido del Hospital ya que era una necesidad por las filtraciones ya existentes en ese sector

2.57 Movilización de estructuras metálicas y chapas termo acústicas:

Este nuevo ítem fue ejecutado para el traslado de estructuras metálicas por pedido del MOPC y del Hospital Nacional de Itauguá.

2.58 Provisión y colocación de TC 100 lts:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la instalación de agua caliente donde se indican en el plano

2.59 Provisión y colocación de TC 80 lts:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial para la instalación de agua caliente donde se indican en el plano

2.60 Cerco para generador:

Este nuevo ítem fue ejecutado para poder completar las cantidades necesarias en obra ya que solamente estaban contemplado la reutilización de lo existente

2.61 Provisión y Colocación de Soportes con cinta metálica perforada.

Este nuevo ítem fue ejecutado en reemplazo al Ítem 1.40 ya que la función era la misma pero de material distinto

2.62 Reubicación de postes de Hormigón:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no estaba contemplada la reubicación de postes existentes dentro del Hospital

2.63 Demolición de azulejos existentes:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que era algo existente dentro del comedor y no fue contemplado en la planilla inicial

2.64 Remoción de tomas, llaves de punto, señalización de salida, ventiladores, reguladores:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que era algo existente dentro del comedor y sala de procedimiento y no fue contemplado en la planilla inicial

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

408
(cuatrocientos ocho)

2.65 Limpieza de escombros:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no se tuvo en cuenta el retiro de la demolición y no fue contemplado en la planilla inicial

2.66 Retiro de cañerías de agua corriente y desagüe cloacal:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que era algo existente dentro de la Sala de procedimiento y no fue contemplado en la planilla inicial

2.67 Retiro de mesada de acero inoxidable y cañerías de conexión

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que era algo existente dentro de la Sala de procedimiento y no fue contemplado en la planilla inicial

2.68 Provisión e instalación de cielorraso desmontable. Incluye estructura metálica de soporte:

Este nuevo ítem complementa el Ítem 1.198 por pedido del Hospital

2.69 Provisión y colocación de zócalo de porcelanato:

Este nuevo ítem fue ejecutado en varios sectores por pedido del Hospital y no fue contemplado en la planilla inicial

2.70 Revoque:

Este nuevo ítem fue ejecutado en la mampostería realizada por pedido del Hospital y no fue contemplado en la planilla inicial

2.71 Mochetas:

Este nuevo ítem fue ejecutado en la mampostería realizada por pedido del Hospital y no fue contemplado en la planilla inicial

2.72 Reparación de pilares:

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que se encontró pilares muy dañados en la estructura existente del comedor.

2.73 Mesada de acero inoxidable de1,85x0,60 , incluye grifería y desagües:

Este nuevo ítem fue ejecutado en sala de procedimiento y comedor por pedido del Hospital y no fue contemplado en la planilla inicial

2.74 Retiro de puerta de madera :

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que era algo existente dentro de la Sala de procedimiento y no fue contemplado en la planilla inicial

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

407
(cuatrocientos siete)

2.75 Colocación de puerta de Madera 2,05 x 1,45:

Este nuevo ítem consistió en la reubicación de la puerta ya que era algo existente dentro del comedor y de la farmacia y no fue contemplado en la planilla inicial

2.76 Colocación de junta de dilatación en pilares:

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona del comedor donde se ejecutó la demolición y no fue contemplado en la planilla inicial

2.77 Junta de Dilatación Sikaflex:

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona de sala de procedimiento y no fue contemplado en la planilla inicial

2.78 Pintura de Paredes latex con enduido.

Este nuevo ítem fue ejecutado en varios sectores por pedido del Hospital y no fue contemplado en la planilla inicial

2.79 Pared de ladrillo común de 0,20:

Este nuevo ítem fue ejecutado en sala de procedimiento en la zona existente que fue dañada anteriormente y no fue contemplado en la planilla inicial

2.80 Reubicación de A.A existentes de 60000 BTU con desagüe:

Este nuevo ítem fue ejecutado en el comedor y no fue contemplado en la planilla inicial

2.81 Perforación de ductos existentes y colocación de rejillas:

Este nuevo ítem fue ejecutado en el comedor y no fue contemplado en la planilla inicial

2.82 Colocación cubierta con paneles aislapanel reciclado:

Este nuevo ítem fue ejecutado en el triaje y en la entrada de ambulancia por pedido del Hospital y no fue contemplado en la planilla inicial

2.83 Lavatorio de pasillo de acero inoxidable accionamiento a pedal o a codo:

Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido adicional del Hospital para triaje y depósito de residuos y no fue contemplado en la planilla inicial.

2.84 Equipamiento de Baños sin ducha:

Este nuevo ítem fue ejecutado es una ampliación del ítem 1.203 ya que en él solo consideraba los baños sin ducha de la sala de procedimiento y no fue contemplado los baños sin ducha dentro de los pabellones y del triaje.

2.85 Reubicación de A.A existentes de 36000 BTU con carga de gas y desagüe:

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butierov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

406
(cuatrocientos seis)

Este nuevo ítem fue ejecutado en el triaje por pedido del Hospital y no fue contemplado en la planilla inicial

2.86 Provisión y colocación de Puerta Batiente con vidrios templados de 8 mm incolor arenado , con bisagras semiautomáticas, estructura de tubo de aluminio 25 x 50:

Este nuevo ítem fue ejecutado dentro de los pabellones de enfermería y médicos ya que se indicaban en el plano pero no estaba contemplado en la planilla inicial

2.87 Provisión y colocación de Paños fijos con vidrios templados de 8 mm incolor arenado, estructura con tubo de aluminio 25 x 50:

Este nuevo ítem fue ejecutado dentro de los pabellones de enfermería y médicos ya que se indicaban en el plano pero no estaba contemplado en la planilla inicial

2.88 Provisión e instalación de Motobomba mancalizada centrifuga de eje de rotación horizontal para presión del sistema de red de agua de 7,5 HP :

Este nuevo ítem fue ejecutado en reemplazo del ítem 1.251 ya que se cotizo en la oferta de 5 HP como pedía las especificaciones pero el Hospital pidió de 7,5 HP

2.89 Provisión e instalación de Dosificador de Hipoclorito de 30 L/h a 10 kg/cm² trifásico:

Este nuevo ítem fue ejecutado en reemplazo del ítem 1.253 ya que se cotizo en la oferta el dosificador monofásico y el Hospital pidió que el equipo sea trifásico

2.90 Provisión de mano de obra y materiales para línea de Media Tensión: colocación de columnas de H°A° y línea aérea de MT. Reutilización de postes de H°A ° existente:

Este nuevo ítem es una ampliación del ítem 1.133 ya que en el no fue considerado la reubicación de los postes para la alineación de la línea de MT como así también la mano de obra del desmontaje de la línea y los accesorios de la media tensión existente

2.91 Desmontaje y Montaje de conductores de 4x35 mm²:

Este nuevo ítem fue ejecutado en zona del nuevo empedrado, no estaba contemplado en la planilla inicial

2.92 Alimentación toma corriente monofásica 1 x 16 A

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que no fue contemplado en la planilla inicial en la planta de tratamiento de diálisis

2.93 Extensión de alimentación de termo calefones con cable TPR 4x4 mm2:

Este nuevo ítem fue ejecutado en reemplazo del ítem 1.182 ya que se utilizaron cables de mayor diámetro

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

405
(cuatrocientos cinco)

2.94 Bloque de Acero inoxidable para desechos:

Este nuevo ítem fue ejecutado en el pabellón de UTI a pedido del Hospital con su válvula de descarga para los desechos.

2.95 Cámara de Inspección 30 x 30 cmts. c/ Tapa de Hormigón:

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.96 Cámara de Inspección 60 x 60 cmts. c/ Tapa de Hormigón:

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.97 Cámara de Inspección 40 x 40 cmts. c/ Tapa de Hormigón :

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.98 Cámara de Inspección 150 x 150 cmts. c/ Tapa de Hormigón:

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.99 Cámara de Inspección 80 x 60 cmts. c/ Tapa de Hormigón:

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.100 Cámara de Inspección 50 x 50 cmts. c/ Tapa de Hormigón:

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.101 Cámara de Inspección 3 x 2,3 mts. c/ Abierto – Pluvia

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.102 Canaleta zona triaje

Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido del Hospital en la zona de triaje ya que no estaba incluido en el contrato inicial

2.103 Babeta de terminación zona triaje

Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido del Hospital en la zona de triaje ya que no estaba incluido en el contrato inicial

2.104 Babeta en farmacia y deposito desarrollo = 0,70 m incluye aislación con membrana e impacril

Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido del Hospital ya que no estaba incluido en el contrato inicial

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

404
(cuatrocientos cuatro)

2.105 Babeta de terminación en pabellón de médicos desarrollo = 1,00 m incluye aislación con membrana e impacril con estructura de refuerzo

Este nuevo ítem fue ejecutado por la necesidad de cubrir el espacio libre entre el alero del techo y la pared a fin de evitar el ingreso del agua en esa zona

2.106 Refuerzo de canaleta embutida interno en pasillos con protección en boquetas

Este nuevo ítem fue ejecutado por la necesidad de asegurar y garantizar la no filtración de agua en los pasillos del hospital.

2.107 Reemplazo de canaleta existente zona perimetral de obra

Este nuevo ítem fue ejecutado en reemplazo del ítem 2.53 ya que se aumentó la sección de las canaletas como así también el reemplazo de las mismas por pedido del Hospital.

2.108 Bajadas pluviales de chapa plegada

Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido de la Dirección del HNI

2.109 Pintura de techo chapas termo acústicas

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que las chapas recicladas utilizadas en la construcción del triaje y la zona ambulancia, se encontraban manchadas, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.110 Desmontaje, montaje y extensión de ducto de puestos de trabajos

Este nuevo ítem fue ejecutado en los pabellones, a pedido del hospital por la colocación de los puestos de trabajo en las mesas adicionales proveídas para cada pabellón, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.111 Provisión y montaje de cajas externas y tapas ciegas para puestos de trabajo

Este nuevo ítem fue ejecutado en los pabellones y en la zona triaje, a pedido del hospital por la colocación los puestos de trabajo, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.112 Desmontaje de ductos de señales débiles y montaje de tomas

Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido del hospital en la zona triaje y no fue contemplado en la planilla inicial.

2.113 Extensión de ductos para puesto de trabajo en triaje

Este nuevo ítem fue ejecutado en el triaje, a pedido del hospital por la colocación los puestos de trabajo, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.114 Desmontaje de placa zona triaje

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

A. Ruiz W.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Este nuevo ítem fue ejecutado por cambio del proyecto en zona triaje, se trata del desmonte de una placa de isopanel colocada inicialmente como divisor en la sala de espera, y no fue contemplado en la planilla inicial

2.115 Mesada de madera de 0,60x1,50

Este nuevo ítem fue ejecutado en el triaje, a pedido del hospital, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.116 Provisión y colocación de portón de 1.54x2.56 p/ registro de salida pluvial

Este nuevo ítem fue ejecutado en la salida del registro pluvial, a pedido del hospital con el fin de evitar la entrada de animales, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.117 Provisión y colocación de rejilla de 1,00x0,30 p/ registro de entrada y salida pluvial

Este nuevo ítem fue ejecutado en la entrada y salida del registro pluvial, a pedido del hospital con el fin de evitar la entrada de animales, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.118 Provisión y colocación de escalera marinera en desarenador de entrada

Este nuevo ítem fue ejecutado en la entrada del registro pluvial, en el desarenador, con el fin de poder realizar la limpieza, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.119 Baranda en zona de puente

Este nuevo ítem fue ejecutado en el puente de conexión entre el asfalto existente y el empedrado, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.120 Demolición de losa de hormigón zona parada de buses con retiro de material
Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona parada de buses, a pedido del hospital, se trata de la demolición del caminero de hormigón existente, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.121 Demolición de puente existente con retiro de material

Este nuevo ítem fue ejecutado en el puente existente, conexión asfalto con estacionamiento, no estaba incluido en el contrato inicial

2.122 Ampliación de puente entrada a zona de contingencia

Este nuevo ítem fue ejecutado en el puente existente, con el fin de aumentar el radio de giro, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.123 Mesada de melamina para enferme

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

402
(cuatrocientos dos)

Este nuevo ítem fue ejecutado dentro de los pabellones, a pedido del hospital, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.124 Cañería PVC 100 mm ranurada para Campo de Infiltración

Este nuevo ítem fue ejecutado en las bajadas del pasillo principal, zona pabellón 1, con el fin de mejorar el campo de infiltración del lugar, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.125 Reutilización de pilares metálicos con provisión de estructura y montaje de chapas termo acústicas de 7,5 cm

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona de Farmacia, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.126 Reutilización de estructura metálica con provisión y montaje de chapas termo acústicas de 7,5 cm

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona de Depósito de Residuos, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.127 Puesta a punto y en funcionamiento de los generadores existentes

Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido del hospital con aceptación del MOPC y no fue contemplado en la planilla inicial.

2.128 Reubicación de sistema de alarma en pasillos, incluye desmontaje y extensión de cañerías

Este nuevo ítem fue ejecutado en los pabellones, ya que se debía reubicar el sistema de alarmas en los pasillos, con el fin de agilizar las tareas de control para el personal de mantenimiento, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.129 Provisión y colocación de Bombas de 3hp de 100 m3/h en vez de que ITEM se H1 23

Este nuevo ítem fue ejecutado ya que lo que se proyectó en las EETT no cumple con las necesidades del Hospital, por lo que se tuvo que comprar las bombas de vacío.

2.130 Pared de ladrillo común de 0,15

Este nuevo ítem fue ejecutado en los siguientes lugares: aumentos de registros eléctricos, parada de buses, conexión entre pabellones, ampliación del puente, canal frente a piedra bruta y la salida del registro, no estaba incluido en el contrato inicial

2.131 Revestimiento de canal con ladrillo común colocado de plano

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona generadores con el fin del completar el canal pluvial de la zona, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.132 Poda de árboles zona generadores, farmacia y depósito

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

401
(cuatrocientos uno)

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona generadores, farmacia y depósito, con el fin de evitar la molestia de las ramas de los árboles, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.133 Puerta metálica apercianada 1,80 x 2,15

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona Depósito de Residuos, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.134 Puerta metálica apercianada 1,30 x 2,15

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona Depósito de Residuos, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.135 Ventana Metálica Tipo Rejilla 3,20 x 0,60

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona Depósito de Residuos, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.136 Ventana Metálica Tipo Rejilla 2,00 x 0,60

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona Depósito de Residuos, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.137 Ventana Metálica Tipo Rejilla 1,50 x 0,60

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona Depósito de Residuos, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.138 Ventana Metálica Tipo Rejilla 40 x 30 caseta de gases

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona Depósito de Residuos, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.139 Adaptación de baranda existente

Este nuevo ítem fue ejecutado en la extensión del puente de entrada a zona contingencia y no fue contemplado en la planilla inicial.

2.140 Caminero de H°A°

Este nuevo ítem fue ejecutado a pedido del hospital, para realizar el traslado de equipos, desde la caseta de oxígenos y la caseta de diálisis, a su vez se encuentra incluido los camineros enfrente al registro pluvial y en la zona de Farmacia, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.141 Tabique de Hormigón

Este nuevo ítem fue ejecutado con el fin de macizar el tubo PEAD pluvial, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.142 Sellado de columnas con sikaflex

Este nuevo no se ejecutó.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbe
Fiscal de Obras
M.C.P.C.

$400
(cuatrocientos)

2.143 Aislación en canaletas

Este nuevo ítem fue ejecutado con el fin evitar la entrada de agua por los bordes de la canaleta, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.144 Aislación techo Comedor

Este nuevo ítem fue ejecutado con el fin evitar la entrada de agua por la unión pared – pared de los paneles, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.145 Escurridor para puertas 1,50 m

Este nuevo ítem fue ejecutado en las puertas de 1,50 m con el fin de evitar la entrada de polvo y agua proveniente del exterior, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.146 Escurridor para puertas 1,30 m

Este nuevo ítem fue ejecutado en las puertas de 1,30 m con el fin de evitar la entrada de polvo y agua proveniente del exterior, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.147 Escurridor para puertas 0,90 m

Este nuevo ítem fue ejecutado en las puertas de 0,90 m con el fin de evitar la entrada de polvo y agua proveniente del exterior, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.148 Vidrios sobrantes por cambios de replanteo en baños

Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido del hospital en los baños de vestuarios, se realizaron reparticiones de tal modo que quedaran los boxes de igual tamaño, este replanteo llevó a un desperdicio de vidrios.

2.149 Registro 1,20 x 0,65

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.150 Puerta de chapa en Pasillo técnico 2,00 x 1,10

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.151 Provisión, montaje y conexionado de conductor NYY 4x16mm2 para alimentador de bloques de Farmacia y depósito

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.152 Provisión, montaje y conexionado de conductor pre ensamblado de 4x25mm2 para alimentador de bloques de Farmacia y depósito

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.153 Provisión, montaje y conexionado de conectores dentados para conductor pre ensamblado

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

A. Ruiz

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

399
(trescientas noventa y nueve)

2.154 Provisión y montaje de poste de H°A° 12/300

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.155 Provisión, montaje y conexionado de tablero de distribución para TS- Farmacia y TS-Depósito con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.156 Provisión, montaje y alimentación de boca de toma común doble con tierra

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.157 Provisión, montaje y alimentación de puesto de trabajo que incluye una toma común, una toma polarizada, cajas y ductos para señales débiles

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.158 Provisión, montaje y alimentación de boca de toma común doble con tierra (Schucko)

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.159 Provisión, montaje y conexionado del TS-Farmacia con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.160 Provisión, montaje y conexionado del TS-Depósito con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.161 Desmontaje de Alumbrado Público

Este nuevo ítem fue ejecutado en zona de Farmacia, con el fin de poder realizar la construcción en la zona y no fue contemplado en la planilla inicial

2.162 Desmonte de Puerta de 1,50 m

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona de Farmacia y no fue contemplado en la planilla inicial

2.163 Provisión y colocación de Puerta metálica de 1,50 x 2,15 m

Este nuevo ítem fue ejecutado en la zona de Farmacia y no fue contemplado en la planilla inicial

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

398
(trescientos noventa y ocho)

2.164 Ploteado vestuarios

Este nuevo ítem fue ejecutado a pedido del hospital en vestuarios de médicos y enfermería, con el fin de evitar la transparencia en las puertas y paneles de vidrio arenado, no fue contemplado en la planilla inicial

2.165 Alimentación de boca de acondicionador de aire con conductor de 4x4mm2 + T en farmacia

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial

2.166 Materiales menores adicionales

Este nuevo ítem se refiere, a los materiales adicionales en parte de instalación eléctrica, que no fueron contemplados en la planilla inicial

2.167 Desmontaje y montaje de caja de llaves, caja de ventilador, cable canal existente

Este nuevo ítem fue ejecutado en zona Farmacia y no fue contemplado en la planilla inicial

2.168 Tubería PVC Desagüe Ø 150 mm. Bajo Tierra Serie R

Este nuevo ítem fue ejecutado en las salidas de cañerías de desagües pluviales y no fue contemplado en la planilla inicial

2.169 Reubicación de cordón de hormigón zona deposito

Este nuevo ítem fue ejecutado con el fin de aumentar el radio de giro vehicular en la zona depósitos, el hospital solicitó modificar o reemplazar la posición de los cordones en el paseo central, no fue contemplado en la planilla inicial.

2.170 Refuerzo en zona de baños de enfermería y médicos en duchas

Este nuevo ítem fue ejecutado en los vestuarios de médicos y enfermería con el fin de que el agua no saliera al exterior y no fue contemplado en la planilla inicial.

2.171 Techo de protección en termo calefones

Este nuevo ítem fue ejecutado con el fin de evitar que la superficie de los termo calefones, que se encuentran a la intemperie, sufran de decoloración o herrumbre, fueron dotados de unos techos de protección, contra lluvias y luz solar directa.

2.172 Demolición y hormigonado rampa en parada de buses y deposito

Este nuevo ítem fue ejecutado en la rampa de Depósito de basuras y en las paradas de buses, por pedido del hospital, se suavizó la pendiente de la rampa existente en Depósito de basuras y se incluyó la rampa en la parada de buses.

2.173 Reposición de arboles dentro del hospital

Este nuevo ítem fue ejecutado según reglamento municipal, que por cada árbol talado en la construcción se reponían 10 plantines, colocados a criterio del hospital, no estaba incluido en el contrato inicial.

2.174 Provisión y colocación de cerco perimetral simil existente

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial ya que el cerco existente no cubría el nuevo metraje del cerco en zona de empedrado por tal motivo se proveyó lo faltante.

2.175 Soporte para monitores un UTI

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial y era necesario para los monitores en sala de uti

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

397
(trescientos noventa y siete)

2.176 Control de condensación Danfoss

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado en la planilla inicial como asi también en las eett para controlar la condensación de los equipos rooftop

2.177 Ampliación de tomas - pabellón 5

Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido del Hospitan Nacional de Itaugua, y se debió trabajar con cuidados pertinentes con pacientes internados, y no fue contemplado en la planilla inicial previendo una futura ampliación de UTI en el pabellón 5

2.178 Modificación pabellón 1 HNI

Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido del hospital a consecuencia de la necesidad y la situación actual para la modificación completa del Pabellón 1 a un pabellón UTI. Se adicionaron tomas especiales por cama, tablero metálico, extensión de cañerías de gases con soportes, conexión y pintura, válvula de sectorización y tomas aparentes de oxígeno y vacío por cama.

2.179 Modificación pabellón 4 HNI

Este nuevo ítem fue ejecutado por pedido del hospital a consecuencia de la necesidad y la situación actual para la modificación completa del Pabellón 4 a un pabellón UTI. Se adicionaron tomas especiales por cama, tablero metálico, extensión de cañerías de gases con soportes, conexión y pintura, válvula de sectorización y tomas aparentes de oxígeno y vacío por cama.

2.180 Sistema de anillado en cañería de gases con válvulas de sectorización.

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado inicialmente para poder garantizar el alto flujo dentro del pabellón sin la caída del sistema de oxigeno

2.181 Regulador de presión de oxígeno para alto flujo

Este nuevo ítem fue ejecutado y no fue contemplado inicialmente para poder garantizar el alto flujo dentro del pabellón sin la caída del sistema de oxigeno

2.182 Fluxómetro de oxígeno de 15 lpm

Este nuevo ítem fue ejecutado como complemento de los fluxómetros instalados por pedido del Hospital previendo requerimiento adicional de oxigeno.

2.183 Fluxómetro de oxígeno de 30 lpm

Este nuevo ítem fue ejecutado como complemento de los fluxómetros instalados por pedido del Hospital para el uso del alto flujo en los pabellones

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

396
(trescientos noventa y seis)

1 DESCRIPCIÓN DE LA VARIACIÓN DE LOS ÍTEMS CONTRACTUALES

A continuación, se detallan los ítems cuyas cantidades fueron modificadas en el presente Convenio Modificatorio Nº1, conforme a las necesidades reales de la obra, ellos son:

Ítem 1.4. Limpieza de terreno:

Descripción	Cantidad
Contractual	3162.08 m2
C. M. Nº1	4234.23 m2
Diferencia	**+1072.15 m2**

Ítem 1.7. Desmonte de terreno:

Descripción	Cantidad
Contractual	854.94 m3
C. M. Nº1	1077.07m3
Diferencia	**+222.13m3**

Ítem 1.8- Relleno y compactación:

Descripción	Cantidad
Contractual	1354.25 m3
C. M. Nº1	1512.24 m3
Diferencia	**+157.99 m3**

Ítem 1.9- Desmonte de columnas de H°A° (se entregarán a la administración del Hospital):

Descripción	Cantidad
Contractual	14.00 un
C. M. Nº1	13.00 un
Diferencia	**-1.00 un**

Ítem 1.10- Demolición de puentes de H°A°:

Descripción	Cantidad
Contractual	2.00 un
C. M. Nº1	3.00 un
Diferencia	**+1.00 un**

Ítem 1.11 - Retiro de cordón de H°:

Descripción	Cantidad
Contractual	178.63 ml
C. M. Nº1	162.80 ml

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

395
(trescientos noventa y cinco)

Diferencia	**-15.83 ml**

Ítem1.12 - Demolición de pavimento asfáltico:

Descripción	Cantidad
Contractual	450.37 m2
C. M. Nº1	427.14 m2
Diferencia	**- 23.23m2**

Ítem1.13 – Vallado de obra:

Descripción	Cantidad
Contractual	246.34 ml
C. M. Nº1	150.86 ml
Diferencia	**- 95.48 ml**

Ítem1.14 – Retiro y recolocación de cerco perimetral:

Descripción	Cantidad
Contractual	80.00 ml
C. M. Nº1	88.25 ml
Diferencia	**+8.25 ml**

Ítem1.15 – Traslado de cerco para generador existente (incluye base para postes):

Descripción	Cantidad
Contractual	42.90 ml
C. M. Nº1	47.40 ml
Diferencia	**+4.50 ml**

Ítem1.17 – Platea de H°A° 15 cm:

Descripción	Cantidad
Contractual	2363.37 m2
C. M. Nº1	2859.12 m2
Diferencia	**+495.75 m2**

Ítem1.18 – Provisión y montaje de estructura metálica y cubierta con paneles aislapanel espesor 7,5 cm:

Descripción	Cantidad
Contractual	2282.40 m2
C. M. Nº1	2287.79 m2

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

394
(trescientos noventa y cuatro)

Diferencia	**+5.39 m2**

Ítem1.19 – Paredes con aislapanel de 7,5cm de espesor:

Descripción	Cantidad
Contractual	2468.57 m2
C. M. Nº1	3066.90 m2
Diferencia	**+598.33 m2**

Ítem1.20 – Puerta de aluminio P1 tipo batiente de 0,95x2,15:

Descripción	Cantidad
Contractual	63.00 un
C. M. Nº1	81.00 un
Diferencia	**+18.00 un**

Ítem1.21 – Puerta de aluminio P3 tipo vaivén de 1,30x2,15:

Descripción	Cantidad
Contractual	5.00 un
C. M. Nº1	6.00un
Diferencia	**+1.00 un**

Ítem 1.22 – Puerta de aluminio P4 tipo batiente de 1,30x2,15:

Descripción	Cantidad
Contractual	10.00 un
C. M. Nº1	23.00 un
Diferencia	**+13.00 un**

Ítem 1.23 – Puerta de aluminio P5 tipo batiente de 1,00x2,15:

Descripción	Cantidad
Contractual	16,00 un
C. M. Nº1	0,00 un
Diferencia	**-16.00 un**

Ítem1.24 – Puerta de aluminio P6 tipo batiente de 1,30x2,15:

Descripción	Cantidad
Contractual	1.00 un
C. M. Nº1	0.00 un
Diferencia	**-1.00 un**

Ítem 1.25 – Puerta de aluminio P7 tipo batiente de 0,60x2,15:

Descripción	Cantidad
Contractual	24.00 un

Arq. Jorge Birklerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

393
(trescientos noventa y tres)

C. M. Nº1	9.00 un
Diferencia	**-15.00 un**

Ítem1.26 – Ventana de cristal templado V1 de 8mm de 0,95x0,60:

Descripción	Cantidad
Contractual	70.00 un
C. M. Nº1	75.00 un
Diferencia	**+5.00 un**

Ítem1.27 – Ventana de cristal templado V2 de 8mm de 0,40x0,60:

Descripción	Cantidad
Contractual	39.00 un
C. M. Nº1	41.00 un
Diferencia	**+2.00 un**

Ítem1.28 – Paño fijo de cristal templado de 8mm VF 0,95x0,90:

Descripción	Cantidad
Contractual	2.00 un
C. M. Nº1	6.00 un
Diferencia	**+4.00 un**

Ítem1.29 – Piso porcelanato 60x60 masa única:

Descripción	Cantidad
Contractual	2363.37 m2
C. M. Nº1	2114.02 m2
Diferencia	**-249.35 m2**

Ítem1.30 – Vedación entre panel pared y panel techo para mejorar estanqueidad, con poliuretano:

Descripción	Cantidad
Contractual	2222.42 ml
C. M. Nº1	51.70 ml
Diferencia	**-2170.72 ml**

Ítem1.31 – Zócalo sanitario:

Descripción	Cantidad
Contractual	847.40 ml
C. M. Nº1	926.68 ml
Diferencia	**+79.28 ml**

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

392
(trescientos noventa y dos)

Ítem1.32 – Lavatorio de pasillo de acero inoxidable accionamiento a pedal o a codo.

Descripción	Cantidad
Contractual	20.00 un
C. M. Nº1	28.00 un
Diferencia	**+8.00 un**

Ítem1.35 – Mesada de acero inoxidable de 2,00x0,60 en lavado, incluye grifería y desagües

Descripción	Cantidad
Contractual	1.00 un
C. M. Nº1	2.00 un
Diferencia	**+1.00 un**

Ítem1.36 – Equipamiento de Baños con ducha

Descripción	Cantidad
Contractual	39.00 un
C. M. Nº1	40.00 un
Diferencia	**+1.00 un**

Ítem1.38 – Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termo fusión PN 12,5 Ø 50 mm:

Descripción	Cantidad
Contractual	206.56 ml
C. M. Nº1	143.20 ml
Diferencia	**-63.36 ml**

Ítem1.39 – Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termo fusión PN 12,5 Ø 32 mm:

Descripción	Cantidad
Contractual	365.05 m
C. M. Nº1	168.90 m
Diferencia	**-196.15 m**

Ítem1.40– Provisión y Colocación de Soportes Metálicos de Planchuelas y Tornillos con Tarugos:

Descripción	Cantidad
Contractual	750.00 un
C. M. Nº1	39.00 un
Diferencia	**-711.00 un**

Ítem1.41 – Tubería PVC Desagüe Blanco Ø 100 mm. Bajo Tierra:

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

391
(trescientos noventa y uno)

Descripción	Cantidad
Contractual	675.08 m
C. M. Nº1	395.98 m
Diferencia	**-297.10 m**

Ítem1.42 – Tubería PVC Liviano Ø 50 mm.de Ventilación:

Descripción	Cantidad
Contractual	75.00m
C. M. Nº1	107.65m
Diferencia	**+32.65 m**

Ítem1.43 – Tubería PVC Liviano Ø 40 mm. Bajo Tierra:

Descripción	Cantidad
Contractual	60.00 m
C. M. Nº1	114.40 m
Diferencia	**+54.40 m**

Ítem1.44 – Provisión y Colocación de Cámaras de Inspección de PVC Tipo Industrial Ø 300 mm., con Tapa de Inspección:

Descripción	Cantidad
Contractual	10.00 un
C. M. Nº1	0.00 un
Diferencia	**-10.00 un**

Ítem1.45 – Cámara de Inspección 80 x 80 cmts. c/ Tapa de Hormigón:

Descripción	Cantidad
Contractual	22.00 un
C. M. Nº1	14.00 un
Diferencia	**-8.00un**

Ítem1.46 – Canaleta pluvial perimetral de hormigón:

Descripción	Cantidad
Contractual	129.60 m2
C. M. Nº1	188.14 m2
Diferencia	**-58.54 un**

Ítem1.47 – Tubería PVC Desagüe Blanco Ø 150 mm. Bajo Tierra:

Descripción	Cantidad
Contractual	214.56 m
C. M. Nº1	140.20 m
Diferencia	**-74.36 m**

Ing. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

A. Ruiz W

390
(trescientos noventa)

Ítem1.48 – DIMENSIONES 30X15 cm, carteles doble faz con orejitas para atornillar por pared:

Descripción	Cantidad
Contractual	28.00 un
C. M. Nº1	24.00 un
Diferencia	**-4.00 un**

Ítem1.49 – DIMENSIONES 20X13 cm, carteles una faz, lisos , con cinta doble faz, para pegar por pared:

Descripción	Cantidad
Contractual	139.00 un
C. M. Nº1	156.00 un
Diferencia	**+17.00 un**

Ítem1.52 – Cama para médicos de 1,20x2,00 tipo somier:

Descripción	Cantidad
Contractual	42.00 un
C. M. Nº1	0.00 un
Diferencia	**-42.00 un**

Ítem1.55 – Mampara para boxes de baño con vidrios corredizos templados de 8 mm incolor, perfilaría estándar color blanco:

Descripción	Cantidad
Contractual	23.00 un
C. M. Nº1	7.00 un
Diferencia	**+7.00 un**

Ítem1.57 – Paredes con aislapanel de 7,5cm de espesor:

Descripción	Cantidad
Contractual	97.42 m2
C. M. Nº1	0.00 m2
Diferencia	**-97.42 m2**

Ítem1.59 – Puerta de aluminio P4 tipo batiente de 1.30x2.15:

Descripción	Cantidad
Contractual	3,00 un
C. M. Nº1	0,00 m2
Diferencia	**-3,00 m2**

Ítem1.61 – Mesada de acero inoxidable de 1,00x0,60 , incluye grifería y desagües:

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

389
(trescientos ochenta y nueve)

Descripción	Cantidad
Contractual	3.00 un
C. M. Nº1	0.00 un
Diferencia	**-3.00 un**

Ítem1.63 – Ductos para inyección(60x40cm) y extracción(40x40cm) con MPU:

Descripción	Cantidad
Contractual	615.96 m
C. M. Nº1	696.71 m
Diferencia	**+80.75 m**

Ítem1.64 – Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 45x30cm
:

Descripción	Cantidad
Contractual	145.00 un
C. M. Nº1	105.00 un
Diferencia	**-40.00 un**

Ítem1.65 – Ventilador de extracción de 4.100 m3/h y 50-60 mmCA:

Descripción	Cantidad
Contractual	10,00 un
C. M. Nº1	0,00 un
Diferencia	**-10,00 un**

Ítem1.66 – Caja para filtros .62x62x120cm. y filtros H13 .24x24x12 pulgadas:

Descripción	Cantidad
Contractual	10,00 un
C. M. Nº1	15,00 un
Diferencia	**+5,00 un**

Ítem1.67 – Caja con dámper para extracción:

Descripción	Cantidad
Contractual	5,00 un
C. M. Nº1	10,00 un
Diferencia	**+5,00 un**

Ítem1.69 – Variador de velocidad para extractor incluye sensores y automatización para extractor:

Descripción	Cantidad
Contractual	10,00 un
C. M. Nº1	0,00 un
Diferencia	**-10,00 un**

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

388
(trescientos ochenta y ocho)

Ítem1.73 – Revestido de ductos exteriores con chapa de 0,30mm:

Descripción	Cantidad
Contractual	2463.84 m
C. M. Nº1	1010.88 m
Diferencia	**-1452.96m**

Ítem1.75 – Ductos para inyección (60x40cm) y extracción (40x40cm) con MPU.:

Descripción	Cantidad
Contractual	279.60 m
C. M. Nº1	224.91 m
Diferencia	**-54.69 m**

Ítem1.76 – Rejillas en ducto de impulsión y extracción de 45x 30 cm:

Descripción	Cantidad
Contractual	68,00 un
C. M. Nº1	14,00 un
Diferencia	**-54,00 un**

Ítem1.77 – Ventilador de extracción de 12.240 m3/h y 50-60 mmCA:

Descripción	Cantidad
Contractual	2,00 un
C. M. Nº1	7,00 un
Diferencia	**+5,00 un**

Ítem1.78 – Caja para filtros (62x62x120cm) y filtros H13 (24x24x12 pulgadas):

Descripción	Cantidad
Contractual	2,00 un
C. M. Nº1	6,00 un
Diferencia	**+ 4,00 un**

Ítem1.79 – Caja con dámper para extracción:

Descripción	Cantidad
Contractual	2,00 un
C. M. Nº1	4,00 un
Diferencia	**+2,00 un**

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

387
(trescientos ochenta y siete)

Ítem1.81 – Variador de velocidad para extractor incluye sensores y automatización para extractor:

Descripción	Cantidad
Contractual	4.00 un
C. M. Nº1	0.00 un
Diferencia	**-4.00 un**

Ítem1.84 – Extracción de baños con filtro F8 en la expulsión:

Descripción	Cantidad
Contractual	23,00 un
C. M. Nº1	40,00 un
Diferencia	**+17,00 un**

Ítem1.85 – Revestido de ductos exteriores con chapa de 0,30mm:

Descripción	Cantidad
Contractual	559.20 m
C. M. Nº1	245.70 m
Diferencia	**-313.50 m**

Ítem1.88 – Caño galvanizado para red subterránea:

Descripción	Cantidad
Contractual	76.00 m
C. M. Nº1	0.00 m
Diferencia	**-76.00 m**

Ítem1.89 – Registro de cañería subterránea:

Descripción	Cantidad
Contractual	3,00 un
C. M. Nº1	0,00 un
Diferencia	**-3,00 un**

Ítem1.94 – Red de distribución:

Descripción	Cantidad
Contractual	1441.00 m
C. M. Nº1	1097.32 m
Diferencia	**-343.68 m**

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

386
(trescientos... ochenta y seis)

Ítem1.99 – Válvula de sectorización:

Descripción	Cantidad
Contractual	18.00 un
C. M. Nº1	22.00 un
Diferencia	**+ 4.00 un**

Ítem1.109 – Detector de humo calor convencional, con elemento térmico:

Descripción	Cantidad
Contractual	50.00 un
C. M. Nº1	47.00 un
Diferencia	**-3.00 un**

Ítem1.110 – Interconexión de zonas:

Descripción	Cantidad
Contractual	4.00 un
C. M. Nº1	22.00 un
Diferencia	**+18.00 un**

Ítem1.112 – Extintores PQS del tipo ABC de 4Kg:

Descripción	Cantidad
Contractual	10.00 un
C. M. Nº1	3.00 un
Diferencia	**-7.00 un**

Ítem1.113 – Extintores PQS del tipo ABC de 6Kg:

Descripción	Cantidad
Contractual	4.00 un
C. M. Nº1	8.00 un
Diferencia	**+4,00 un**

Ítem1.114 – Extintores del tipo Halogenado de 4Kg:

Descripción	Cantidad
Contractual	10.00 un
C. M. Nº1	20.00 un
Diferencia	**+10.00 un**

Ítem1.115 – Baliza de pared, o Canastillo metálico:

Descripción	Cantidad
Contractual	4.00 un
C. M. Nº1	8.00 un
Diferencia	**+4.00 un**

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

385.
(trescientos ochenta y cinco)

Ítem1.116 – Canastillo con Baliza:

Descripción	Cantidad
Contractual	20.00 un
C. M. Nº1	23.00 un
Diferencia	**+3.00 un**

Ítem1.118 – Luz de Emergencia de Led:

Descripción	Cantidad
Contractual	42.00 un
C. M. Nº1	44.00 un
Diferencia	**+ 2.00 un**

Ítem1.123 – Cañería de distribución con Acero al carbono de 2 1/2 pintado en Rojo ANSI SCH10 , extremos ranurados por laminado en frío, con uniones ranuradas rígidas UL FM:

Descripción	Cantidad
Contractual	65,00 m
C. M. Nº1	72.33 m
Diferencia	**+7.33 m**

Ítem1.124 – Cañería de distribución con Acero al carbono de 3 pintado en Rojo ANSI SCH10 , extremos ranurados por laminado en frío, con uniones ranuradas rígidas UL FM:

Descripción	Cantidad
Contractual	28,00 m
C. M. Nº1	28,50 m
Diferencia	**+0.50 m**

Ítem1.125 – Desmonte de cañería existente:

Descripción	Cantidad
Contractual	24,00 m
C. M. Nº1	3.90 m
Diferencia	**-20.10 m**

Ítem1.128 – Provisión de materiales y Mano de Obra para la prolongación de la excavación con protección mecánica, lanzamiento de caños rígidos tipo 4P y construcción de 2 registros eléctricos:

Descripción	Cantidad
Contractual	60,00 m
C. M. Nº1	65.20 m
Diferencia	**+5.20 m**

Ing. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
I.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

384
(trescientos ochenta y cuatro)

Ítem 1.130 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable cable NYY 3x2x(1x185) + 2x(1x185) + 1x50Tcu mm2:

Descripción	Cantidad
Contractual	56,00 m
C. M. Nº1	89.70 m
Diferencia	**+33.70 m**

Ítem1.145 – Provisión y montaje de bandejas porta cables de 200x50 mm para instalación Eléctrica – Fuerza:

Descripción	Cantidad
Contractual	521,00 m
C. M. Nº1	540.30m
Diferencia	**+19.30 m**

Ítem1.146 – Provisión y montaje de bandejas porta cables de 200x50 mm para Instalación de Señales Débiles:

Descripción	Cantidad
Contractual	71,00 m
C. M. Nº1	78.14 m
Diferencia	**+7.14 m**

Ítem1.147 – Provisión de materiales y Mano de Obra para la excavación con protección mecánica, lanzamiento de caños rígidos tipo 4P y construcción de 5 registros eléctricos para conducción de alimentadores principales:

Descripción	Cantidad
Contractual	50,00 m
C. M. Nº1	218.45 m
Diferencia	**+168.45 m**

Ítem1.149 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cableNYY cable NYY 3x2x(1x240) + 2x(1x240) + 1x95Tcu mm2Tcu mm2:

Descripción	Cantidad
Contractual	4,00 m
C. M. Nº1	2.50 m
Diferencia	**-1.50 m**

Ítem1.152 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 1 - TSE-B1:

Descripción	Cantidad
Contractual	37.00 m
C. M. Nº1	7.50 m

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

333
(trescientos ochenta y tres)

Diferencia	**-29.50 m**

Ítem1.153 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 2 - TSE-B2:

Descripción	Cantidad
Contractual	39.00 m
C. M. Nº1	26.45 m
Diferencia	**-12.55 m**

Ítem1.154 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia:

Descripción	Cantidad
Contractual	49.00 m
C. M. Nº1	12.10 m
Diferencia	**-36.90 m**

Ítem1.155 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia:

Descripción	Cantidad
Contractual	51.00 m
C. M. Nº1	0.00 m
Diferencia	**-51.00 m**

Ítem1.156 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia:

Descripción	Cantidad
Contractual	52.00 m
C. M. Nº1	0.00 m
Diferencia	**-52.00 m**

Ítem1.157 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia 3 Bloque 4 - TSE-B4:

Descripción	Cantidad
Contractual	58,00 m
C. M. Nº1	0,00 m
Diferencia	**- 58,00 m**

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

382
(trescientos ochenta y dos)

Ítem1.158 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia:

Descripción	Cantidad
Contractual	59,00 m
C. M. Nº1	0,00 m
Diferencia	**- 59,00 m**

Ítem1.159 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia:

Descripción	Cantidad
Contractual	39.00 m
C. M. Nº1	31.80 m
Diferencia	**- 7.20 m**

Ítem1.160 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x25mm2+10T, con sus correspondientes terminales:

Descripción	Cantidad
Contractual	84.00 m
C. M. Nº1	95.60 m
Diferencia	**+11.60 m**

Ítem1.161 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General:

Descripción	Cantidad
Contractual	63.00 m
C. M. Nº1	0,00 un
Diferencia	**- 63.00 m**

Ítem1.162 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Aire Acondicionado B2 - TS-AA-B2:

Descripción	Cantidad
Contractual	73.00 m
C. M. Nº1	0.00 m
Diferencia	**-73.00 m**

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Jorge Butlerow Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

.381
(trescientos ochenta y uno)

Ítem1.163 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Aire Acondicionado B3 - TS-AA-B3:

Descripción	Cantidad
Contractual	63,00 m
C. M. Nº1	0,00 m
Diferencia	**-63,00 m**

Ítem1.164 –
1.164 Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Aire Acondicionado B4 - TS-AA-B4:

Descripción	Cantidad
Contractual	73.00 m
C. M. Nº1	0.00 m
Diferencia	**-73.00 m**

Ítem1.165 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales:

Descripción	Cantidad
Contractual	64.00 m
C. M. Nº1	0,00 m
Diferencia	**-64.00 m**

Ítem 1.166 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales:

Descripción	Cantidad
Contractual	68.00 m
C. M. Nº1	0,00 m
Diferencia	**-68.00 m**

Ítem 1.167 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales:

Descripción	Cantidad
Contractual	58.00 m
C. M. Nº1	0,00 m
Diferencia	**-58.00 m**

Ítem 1.168 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales:

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

380
(trescientos ochenta)

Descripción	Cantidad
Contractual	44.00 m
C. M. Nº1	0,00 m
Diferencia	**-44.00 m**

Ítem 1.169 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales:

Descripción	Cantidad
Contractual	73.00 m
C. M. Nº1	83.90 m
Diferencia	**+10.90 m**

Ítem 1.170 – Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+6T, con sus correspondientes terminales:

Descripción	Cantidad
Contractual	113.00 m
C. M. Nº1	75.70 m
Diferencia	**-37.30 m**

Ítem 1.171– Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x16mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General Emergencia:

Descripción	Cantidad
Contractual	134.00 m
C. M. Nº1	133.80 m
Diferencia	**-0.20 m**

Ítem 1.173– BOCA ILUMINACIÓN:

Descripción	Cantidad
Contractual	309.00 un
C. M. Nº1	354.00 un
Diferencia	**+ 45.00 un**

Ítem 1.174– ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LED 60x60 (PROVISIÓN E INSTALACIÓN):

Descripción	Cantidad
Contractual	309.00 un
C. M. Nº1	354.00 un
Diferencia	**+ 45.00 un**

Ítem 1.175– BOCA DE TOMA COMÚN:

Descripción	Cantidad

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

379
(trescientos setenta y nueve)

Contractual	12.00 un
C. M. Nº1	4.00 un
Diferencia	**-8.00 un**

Ítem 1.176– BOCA DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA:

Descripción	Cantidad
Contractual	154.00 un
C. M. Nº1	164.00 un
Diferencia	**+10.00 un**

Ítem 1.177– BOCA DE TOMA ESPECIAL:

Descripción	Cantidad
Contractual	341.00 un
C. M. Nº1	349.00 un
Diferencia	**+8.00 un**

Ítem 1.178– BOCA DE TOMA COMUN DOBLE:

Descripción	Cantidad
Contractual	26.00 un
C. M. Nº1	28.00 un
Diferencia	**+2.00 un**

Ítem 1.179– PUESTO DE TRABAJO (1 TOMA CORRIENTE COMÚN+1 TOMA CON TIERRA + DATOS(SÓLO DUCTOS)+TELEFÓNIA (SÓLO DUCTOS)):

Descripción	Cantidad
Contractual	14.00 un
C. M. Nº1	27.00 un
Diferencia	**+13.00 un**

Ítem 1.180– BOCA DE EXTRACTOR:

Descripción	Cantidad
Contractual	20.00 un
C. M. Nº1	10.00 un
Diferencia	**-10.00 un**

Ítem 1.181– ALIMENTACIÓN TERMOCALEFÓN-DUCHA ELÉCTRICA:

Descripción	Cantidad
Contractual	10.00 un
C. M. Nº1	15.00 un
Diferencia	**+5.00 un**

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

378
(trescientos setenta y ocho)

Ítem 1.182– ALIMENTACIÓN TERMOCALEFÓN (3x4 mm2) DESDE TGE (2 Unidades):

Descripción	Cantidad
Contractual	724.00 m
C. M. Nº1	0.00 m
Diferencia	**-724.00 m**

Ítem 1.183– ALIMENTACIÓN A.A. TRIFÁSICO 36.000 BTU:

Descripción	Cantidad
Contractual	6.00 un
C. M. Nº1	1.00 un
Diferencia	**-5.00 un**

Ítem 1.184– ALIMENTACIÓN TOMA CORRIENTE TRIFÁSICA 3x 32A:

Descripción	Cantidad
Contractual	2.00 un
C. M. Nº1	1.00 un
Diferencia	**-1.00 un**

Ítem 1.185– BOCA DE EXTRACTOR:

Descripción	Cantidad
Contractual	24.00 un
C. M. Nº1	12.00 un
Diferencia	**-12.00 un**

Ítem 1.186– Entrada para señales débiles desde vereda hasta caja principal de distribución SD ubicado en Nivel Planta baja con pvc 4p 2:

Descripción	Cantidad
Contractual	60.00 m
C. M. Nº1	6.00m
Diferencia	**-54.00 m**

Ítem 1.191– Demolición de pisos existentes:

Descripción	Cantidad
Contractual	128.00 m2
C. M. Nº1	237.77m2
Diferencia	**+109.77m2**

Ítem 1.192– Desmontaje de zócalo existente:

Descripción	Cantidad

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.C.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

377
(trescientos setenta y siete)

Contractual	48.00 m
C. M. Nº1	126.00 m
Diferencia	**+78.00 m**

Ítem 1.193– Desmontaje de paredes tipo durlock:

Descripción	Cantidad
Contractual	48.00 m2
C. M. Nº1	61.11 m2
Diferencia	**+13.11m2**

Ítem 1.194– Demolición de mampostería de ladrillo común:

Descripción	Cantidad
Contractual	3.00 m2
C. M. Nº1	30.05 m2
Diferencia	**+27.05 m2**

Ítem 1.195– Remoción de artefactos eléctricos. Artefactos de luces y ventiladores:

Descripción	Cantidad
Contractual	21.00 un
C. M. Nº1	36.00 un
Diferencia	**+15.00 un**

Ítem 1.196– Desmontaje de cielorraso metálico:

Descripción	Cantidad
Contractual	128.00 m2
C. M. Nº1	122.57 m2
Diferencia	**-5.43 m2**

Ítem 1.197– Desmontaje de a.a. tipo split:

Descripción	Cantidad
Contractual	2.00 un
C. M. Nº1	4.00 un
Diferencia	**+2.00 un**

Ítem 1.198– Provisión e instalación de cielorraso liso tipo yeso acartonado. Incluye estructura metálica de soporte:

Descripción	Cantidad
Contractual	128.00 m2
C. M. Nº1	42.93 m2
Diferencia	**-85.07 m2**

Ítem 1.199– Piso porcelanato 60x60 masa única:

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

376
(trescientos setenta y seis)

Descripción	Cantidad
Contractual	128.00 m2
C. M. Nº1	237.77 m2
Diferencia	**+109.77m2**

Ítem 1.200– Provisión y colocación de Azulejos:

Descripción	Cantidad
Contractual	93.00 m2
C. M. Nº1	41.95 m2
Diferencia	**-51.05 m2**

Ítem 1.201– Provisión y colocación de zócalo sanitario:

Descripción	Cantidad
Contractual	84.37 m
C. M. Nº1	54.00 m
Diferencia	**-30.37 m**

Ítem 1.202– Piso tipo epoxi sobre piso existente:

Descripción	Cantidad
Contractual	130.00 m2
C. M. Nº1	8.00 m2
Diferencia	**-122.00m2**

Ítem 1.204– Mesada de acero inoxidable de 2,20x0,60 , incluye grifería y desagües:

Descripción	Cantidad
Contractual	2.00 un
C. M. Nº1	0.00 un
Diferencia	**-2.00 un**

Ítem 1.205– Lavatorio de pasillo de acero inoxidable accionamiento a pedal o a codo:

Descripción	Cantidad
Contractual	7.00 un
C. M. Nº1	6.00 un
Diferencia	**-1.00 un**

Ítem 1.207– Red de distribución:

Descripción	Cantidad
Contractual	50.00 m
C. M. Nº1	56.79 m
Diferencia	**+6.79 m**

Ítem 1.208– Válvula de sectorización:

Descripción	Cantidad

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Jaime A. Ruiz W.

375
(trescientos setenta y cinco)

Contractual	1.00 un
C. M. Nº1	2.00 un
Diferencia	**+1.00 un**

Ítem 1.209– Provisión y colocación de pared de yeso tipo durlock:

Descripción	Cantidad
Contractual	216.00 m2
C. M. Nº1	189.93 m2
Diferencia	**-26.07 m2**

Ítem 1.210– Pintura de Paredes látex al agua. Color a definir:

Descripción	Cantidad
Contractual	551.00 m2
C. M. Nº1	0.00 m2
Diferencia	**-551.00m2**

Ítem 1.211– Pintura de Paredes tipo epoxi:

Descripción	Cantidad
Contractual	90.00 m2
C. M. Nº1	69.43 m2
Diferencia	**-20.57 m2**

Ítem 1.212– Terminación junta a media cana encuentro pared - pared, pared- cielorraso:

Descripción	Cantidad
Contractual	48.00 m
C. M. Nº1	31.33 m
Diferencia	**-16.67 m**

Ítem 1.213– Pared de ladrillo común de 0,15:

Descripción	Cantidad
Contractual	10.00 m2
C. M. Nº1	0.00 m2
Diferencia	**-10.00 m2**

Ítem 1.214– Provisión y colocación de puertas 2,10 m. x 0,90 m. Incluye marco y terminación con pintura al esmalte sintético. Incluye cerradura:

Descripción	Cantidad
Contractual	9.00 un
C. M. Nº1	0.00 un
Diferencia	**-9.00 un**

Ítem 1.215– Abertura de vidrio fijo de 8mm:

Arq. Jorge Butierov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

374
(trescientos setenta y cuatro)

Descripción	Cantidad
Contractual	2.00 m
C. M. Nº1	8.22 m
Diferencia	**+6.22 m**

Ítem 1.216– Reposición y colocación de Mesada de acero inoxidable de 0,60 de ancho con zócalo de 0,10m. Sobre mesada y rebaje en área de bachas:

Descripción	Cantidad
Contractual	6.00 m
C. M. Nº1	0.00 m
Diferencia	**-6.00 m**

Ítem 1.218– Ductos para inyección (60x40cm) y extracción (40x40cm) con MPU:

Descripción	Cantidad
Contractual	61.52 m
C. M. Nº1	63.36 m
Diferencia	**+1.84 m**

Ítem 1.219– Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 45x30cm:

Descripción	Cantidad
Contractual	12.00 un
C. M. Nº1	28.00 un
Diferencia	**+16.00 un**

Ítem 1.221– Caja para filtros (62x62x120cm) y filtros H13 (24x24x12 pulgadas):

Descripción	Cantidad
Contractual	1.00 un
C. M. Nº1	2.00 un
Diferencia	**+1.00 un**

Ítem 1.224– Variador de velocidad para extractor incluye sensores y automatización para extractor:

Descripción	Cantidad
Contractual	2.00 un
C. M. Nº1	0.00 un
Diferencia	**-2.00 un**

Ítem 1.228– Revestido de ductos exteriores con chapa de 0,30mm:

Descripción	Cantidad
Ccntractual	123.04 m
C. M. Nº1	29.14 m
Diferencia	**-93.90 m**

Ítem 1.230– Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termo fusión PN 12,5 Ø 32 mm:

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
I.P.V. y D.C.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

373
(trescientos setenta y tres)