CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

RESOL.MINISTERIAL Nº: 454
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.577.211.650
MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.570.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

M.O.P.C.

Fiscalización

CERTIFICADO Nº 6

MES Y AÑO : febrero-19

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	8,52 %	25,62 %
% Avance Teorico	5,95 %	34,36 %
% Avance ejecutado:	4,40 %	24,93 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM Nº 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO											
MOVIMIENTO DE SUELOS											
1	Desbosque, desbroce y despeje	Ha	14,20	12,70	9,65	–	9,65	6.575.950	63.457.918	–	63.457.918
2	Excavación no clasificada	m³	5.000,00	5.000,00	1.919,20	–	1.919,20	21.830	41.896.136	–	41.896.136
3	Excavación de bolsones	m³	8.200,00	8.200,00	7.788,48	411,52	8.200,00	37.850	294.793.968	15.576.032	310.370.000
4	Terraplén	m³	58.485,00	65.704,00	41.170,88	14.968,47	56.139,35	35.520	1.462.389.658	531.680.054	1.994.069.712
PAVIMENTO											
5	Base de macadám hidráulico e=35 cm	m³	21.655,00	26.451,00	–	–	–	106.040	–	–	–
6	Riego de Imprimación	lt	85.910,00	82.460,00	–	–	–	7.980	–	–	–
7	Riego de Liga	m²	49.700,00	78.981,00	–	–	–	3.310	–	–	–
8	Carpeta de Cº Aº	m³	2.982,00	3.789,00	–	–	–	1.121.870	–	–	–
9	Tratamiento superficial doble en banquina	m²	28.400,00	1.300,00	–	–	–	17.050	–	–	–
10	Banquina de suelo seleccionado	m³	5.680,00		–	–	–	39.820	–	–	–
ALCANTARILLAS TUBULARES										–	–
11	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Doble de D=1,00m	m	18,00		–	–	–	4.885.330	–	–	–
12	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Simple de D=0,80m	m	108,00	50,00	–	–	–	1.886.760	–	–	–
ALCANTARILLAS CELULARES											
13	Alcantarilla celular de Hº Aº Doble de 1,50m x 1,50m	m	24,00	14,00	14,00	–	14,00	7.527.230	105.381.220	–	105.381.220
	Alcantarilla celular de Hº Aº Simple de 2,00m x 2,00m	m	24,00		–	–	–	6.810.130	–	–	–
	Alcantarilla celular de Hº Aº Simple de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	7.893.790	–	–	–
	Alcantarilla celular de Hº Aº Doble de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	12.671.350	–	–	–
17	Alcantarilla celular de Hº Aº Triple de 3,00m x 3,00m	m	14,00		–	–	–	16.303.740	–	–	–
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
18	Barandas metálicas de defensa	m	2.080,00	240,00	–	–	–	272.870	–	–	–
19	Cordón cuneta de Hº	m	1.700,00	317,00	–	–	–	177.310	–	–	–
20	Canal de piedra bruta	m³	880,00	288,00	–	–	–	423.220	–		
21	Cuneta revestida de Hº	m	2.580,00	2.441,00	–	–	–	208.010	–	–	–
22	Revestimiento vegetal con tepes	m²	16.300,00	20.917,00	–	–	–	7.590	–	–	–
23	Dren transversal en banquina	m	1.635,30		–	–	–	40.000	–	–	–
24	Señalización vertical	m²	75,00	77,00	–	–	–	1.011.020	–	–	–
25	Señalización horizontal	m²	2.840,00	2.536,00	–	–	–	84.050	–	–	–
26	Tachas reflectivas	un	2.343,00	2.293,00	–	–	–	23.510	–	–	–
27	Tachones reflectivos	un	235,00	410,00	–	–	–	104.730	–	–	–
28	Pórticos de señalización	un	2,00	3,00	–	–	–	49.902.990	–	–	–
29	Losa de Hº Aº C21 (acceso a propiedades privadas)	m³	80,00	71,00	–	–	–	1.964.990	–	–	–

00126 (ciento veinte y seis)

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Dominguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018

M.O.P.C.

Fiscalización

CERTIFICADO Nº 6

MES Y AÑO : febrero-19

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484

FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018

MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650

MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017

ORDEN DE INICIO: 22.08.2018

PLAZO ORIGINAL: 10 MESES

FECHA DE TERMINACION: 21-06-2018

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	8,52 %	25,62 %
% Avance Teorico	5,95 %	34,36 %
% Avance ejecutado:	4,40 %	24,93 %

MOVILIZACIÓN											
30	Movilización	gl	1,00	1,00	1,00	–	1,00	436.360.180	436.360.180	–	436.360.180
31	Instalaciones y servicios especializados	mes	10,00	10,00	4,00	1,00	5,00	47.231.430	188.925.720	47.231.430	236.157.150
ITEMS NUEVOS											
32	Demolición y retiro de cabeceras	m3		64,00	63,13	–	63,13	388.280	24.512.117	–	24.512.117
33	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ф=0,80	m		18,00	18,00	–	18,00	519.850	9.357.300	–	9.357.300
34	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ф=1,00	m		24,00	24,00	–	24,00	892.680	21.424.320	–	21.424.320
34,1	Demolición y retiro de cunetas de hormigón	m		24,00	24,00	–	24,00	81.540	1.956.960	–	1.956.960
35	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Simple de D=1,00m	m		69,00	69,00	–	69,00	2.758.560	190.340.640	–	190.340.640
36	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,00m x 1,00m	m		22,00	–	16,00	16,00	3.229.300	–	51.668.800	51.668.800
37	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,50m x 1,50m	m		28,00	16,00	–	16,00	4.296.490	68.743.840	–	68.743.840
38	Excavación de zanjas de drenaje	m3		825,00	825,00	–	825,00	37.850	31.226.250	–	31.226.250
39	Traslado de columnas de electricidad	un		13,00	13,00	–	13,00	3.499.100	45.488.300	–	45.488.300
40	Traslado de alambrados	m		734,00	734,00	–	734,00	37.040	27.187.360	–	27.187.360
42	Base granular CBR > o = 100	m3		1.174,00	–	–	–	278.330	–	–	–
44	Artefacto de iluminación AP400w	un		25,00	–	–	–	9.233.240	–	–	–
45	PD 63 kva para iluminación	un		1,00	–	–	–	40.150.090	–	–	–
			14.677.211.650	14.670.570.805				TOTAL	3.013.441.887	646.156.316	3.659.598.203

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00013 (trece)

00127 (ciento veinte y siete)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018	M.O.P.C. **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CERTIFICADO N° 6 MES Y AÑO : febrero-19
	RESOL.MINISTERIAL N°: 484 FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650 MONTO C/M N° 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805 FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017 ORDEN DE INICIO: 22.08.2018 PLAZO ORIGINAL: 10 MESES FECHA DE TERMINACION: 21-06-2018	AVANCES (%) — Del mes — Acumulado % Avance proyectado: 8,52 % — 25,62 % % Avance Teorico 5,95 % — 34,36 % % Avance ejecutado: 4,40 % — 24,93 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	3.659.598.203
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	3.013.441.887
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	646.156.316
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	646.156.316
	Son Guaraníes Seiscientos Cuarenta y Seis Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Diez y Seis	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		646.156.316
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(646.156.316 + 0) =	646.156.316
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(646.156.316 x 10%) =	(64.615.632)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(646.156.316 x 5%) =	(32.307.816)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		--
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		581.540.684
	Son Guaraníes Quinientos Ochenta y Un Millones Quinientos Cuarenta Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro		

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00014 (catorce)
00128 (ciento veinte y ocho)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018	**M.O.P.C.** **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CERTIFICADO N° 6 MES Y AÑO : febrero-19
	RESOL.MINISTERIAL N°: 484 — FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017 FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018 — ORDEN DE INICIO: 22.08.2018 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650 — PLAZO ORIGINAL: 10 MESES MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805 — FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	8,52 %	25,62 %
% Avance Teorico	5,95 %	34,36 %
% Avance ejecutado:	4,40 %	24,93 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	1.467.721.165
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(301.344.189)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(64.615.632)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(365.959.821)
5	SALDO DEL ANTICIPO	1.101.761.344
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	32.307.816
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	150.672.095
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	182.979.911
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACIÓN DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	3.013.441.887
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	646.156.316
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	3.659.598.203
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	1.101.761.344
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(182.979.911)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	4.578.379.636

00015 (quince)

00129 (ciento veinte y nueve)

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 18498/2019

RECURRENTE:
CCC SCI

NOMBRE Y APELLIDO:
LADISLAO ACOSTA
TELEFONO:
0983716115
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N°7 FACTURA N°056 POR GS. 800.198.779 MES DE MARZO/2019

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
RJARA 15/04/2019 12:30:29

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

Nota N° 7

Asunción, 5 de abril de 2019

Econ. Carlino Samuel Velásquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica del Acceso al Aeropuerto de Coronel Oviedo.
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra N° 7.

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO N° 7, correspondiente al mes de MARZO/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. Incluido es de **Gs. 800.198.779**

Son Guaraníes Ochocientos Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Setenta y Nueve (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra N° 7
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
CONTRATISTA	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
CONTRATO ORIGINAL	14.677.211.650 Gs. IVA incluido
CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	14.670.570.805 Gs. IVA incluido
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO DEL MES	6,06%
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO	30,99%
FECHA DE CONTRATO	04/06/2018
CONTRATO N°	135/2018
RESOLUCION MINISTERIAL	484
PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	10 meses
ORDEN DE INICIO	22/08/2018
FECHA DE TERMINACION	21/06/2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00002 **(dos)**

00131 **(ciento treinta y uno)**

CCCSA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12917235
Válido desde el 14-08-2018
hasta el 31-08-2019
RUC. 80001918 - 0
F A C T U R A

001-002 Nº 0002056

Fecha de Emisión: 12 de Abril del 2019

Condición de Ventas: Contado ☐ *Crédito* ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección* Oliva esq. Alberdi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION		Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.G. Ministro Nro 135/2018					
	"Pavimentación Asfáltica del Acceso al					
	Aeropuerto de Coronel Oviedo"					
	Certificado Nro. 7					
	Mes: MARZO 2019-Fondo Local Gs.					
	Certif del mes (Iva incluido)	889.109.755				
	Monto de Ajustes	0				
	Devolución de Anticipo	88.910.976				
	Importe de Factura	**800.198.779**				800.198.779
	Retención de Garantía 5%	44.455.488				
SUBTOTALES				0	0	800.198.779
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Ochocientos millones ciento noventa y ocho mil setecientos setenta y nueve					800.198.779

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 0 **(10%)** 72.745.344 **TOTAL** 72.745.344

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 696429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 5 Blocks.: 50 x 3 - 1901 al 2150 - Químico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

00010 (diez)

00132 (ciento treinta y dos)

Certificado de Obra Normal

00011 **(once)**

00133 **(ciento treinta y tres)**

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Dominguez N° 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

RESOL.MINISTERIAL N°: 484
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650
MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

M.O.P.C.

Fiscalización

CERTIFICADO N° 7

MES Y AÑO : marzo-19

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	9,59 %	35,21 %
% Avance Teorico	10,85 %	45,21 %
% Avance ejecutado:	6,06 %	30,99 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM N° 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO											
MOVIMIENTO DE SUELOS											
1	Desbosque, desbroce y despeje	Ha	14,20	12,70	9,65	–	9,65	6.575.950	63.457.918	–	63.457.918
2	Excavación no clasificada	m³	5.000,00	5.000,00	1.919,20	–	1.919,20	21.830	41.896.136	–	41.896.136
3	Excavación de bolsones	m³	8.200,00	8.200,00	8.200,00	–	8.200,00	37.850	310.370.000	–	310.370.000
4	Terraplén	m³	58.485,00	65.704,00	56.139,35	7.662,74	63.802,09	35.520	1.994.069.712	272.180.525	2.266.250.237
PAVIMENTO											
5	Base de macadám hidráulico e=35 cm	m³	21.655,00	26.451,00	–	3.895,00	3.895,00	106.040	–	413.025.800	413.025.800
6	Riego de Imprimación	lt	85.910,00	82.480,00	–	12.540,00	12.540,00	7.980	–	100.069.200	100.069.200
7	Riego de Liga	m²	49.700,00	78.981,00	–	–	–	3.310	–	–	–
8	Carpeta de C° A°	m³	2.982,00	3.789,00	–	–	–	1.121.870	–	–	–
9	Tratamiento superficial doble en banquina	m²	28.400,00	1.300,00	–	–	–	17.050	–	–	–
10	Banquina de suelo seleccionado	m³	5.680,00		–	–	–	39.820	–	–	–
ALCANTARILLAS TUBULARES										–	–
11	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Doble de D=1,00m	m	18,00		–	–	–	4.885.330	–	–	–
12	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Simple de D=0,80m	m	108,00	50,00	–	30,00	30,00	1.886.760	–	56.602.800	56.602.800
ALCANTARILLAS CELULARES											
13	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 1,50m x 1,50m	m	24,00	14,00	14,00	–	14,00	7.527.230	105.381.220	–	105.381.220
14	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,00m x 2,00m	m	24,00		–	–	–	6.810.130	–	–	–
15	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	7.893.790	–	–	–
16	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	12.671.350	–	–	–
17	Alcantarilla celular de H° A° Triple de 3,00m x 3,00m	m	14,00		–	–	–	16.303.740	–	–	–
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
18	Barandas metálicas de defensa	m	2.080,00	240,00	–	–	–	272.870	–	–	–
19	Cordón cuneta de H°	m	1.700,00	317,00	–	–	–	177.310	–	–	–
20	Canal de piedra bruta	m³	880,00	288,00	–	–	–	423.220	–		
21	Cuneta revestida de H°	m	2.580,00	2.441,00	–	–	–	208.010	–	–	–
22	Revestimiento vegetal con tepes	m²	16.300,00	20.917,00	–	–	–	7.590	–	–	–
23	Dren transversal en banquina	m	1.635,30		–	–	–	40.000	–	–	–
24	Señalización vertical	m²	75,00	77,00	–	–	–	1.011.020	–	–	–
25	Señalización horizontal	m²	2.840,00	2.536,00	–	–	–	84.050	–	–	–
26	Tachas reflectivas	un	2.343,00	2.293,00	–	–	–	23.510	–	–	–
27	Tachones reflectivos	un	235,00	410,00	–	–	–	104.730	–	–	–
28	Pórticos de señalización	un	2,00	3,00	–	–	–	49.902.990	–	–	–
29	Losa de H° A° C21 (acceso a propiedades privadas)	m³	80,00	71,00	–	–	–	1.964.990	–	–	–

00134 (ciento treinta y cuatro)

00612 (doce)

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO Nº 7

MES Y AÑO : marzo-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484

FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018

MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650

MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017

ORDEN DE INICIO: 22.08.2018

PLAZO ORIGINAL: 10 MESES

FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	9,59 %	35,21 %
% Avance Teorico	10,85 %	45,21 %
% Avance ejecutado:	6,06 %	30,99 %

MOVILIZACIÓN											
30	Movilización	gl	1,00	1,00	1,00	–	1,00	436.360.180	436.360.180	–	436.360.180
31	Instalaciones y servicios especializados	mes	10,00	10,00	5,00	1,00	6,00	47.231.430	236.157.150	47.231.430	283.388.580
ITEMS NUEVOS											
32	Demolición y retiro de cabeceras	m3		64,00	63,13	–	63,13	388.280	24.512.117	–	24.512.117
33	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=0,80	m		18,00	18,00	–	18,00	519.850	9.357.300	–	9.357.300
34	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=1,00	m		24,00	24,00	–	24,00	892.680	21.424.320	–	21.424.320
34,1	Demolición y retiro de cunetas de hormigón	m		24,00	24,00	–	24,00	81.540	1.956.960	–	1.956.960
35	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Simple de D=1,00m	m		69,00	69,00	–	69,00	2.758.560	190.340.640	–	190.340.640
36	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,00m x 1,00m	m		22,00	16,00	–	16,00	3.229.300	51.668.800	–	51.668.800
37	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,50m x 1,50m	m		28,00	16,00	–	16,00	4.296.490	68.743.840	–	68.743.840
38	Excavación de zanjas de drenaje	m3		825,00	825,00	–	825,00	37.850	31.226.250	–	31.226.250
39	Traslado de columnas de electricidad	un		13,00	13,00	–	13,00	3.499.100	45.488.300	–	45.488.300
40	Traslado de alambrados	m		734,00	734,00	–	734,00	37.040	27.187.360	–	27.187.360
42	Base granular CBR > o = 100	m3		1.174,00	–	–	–	278.330	–	–	–
44	Artefacto de iluminación AP400w	un		25,00	–	–	–	9.233.240	–	–	–
45	PD 63 kva para iluminación	un		1,00	–	–	–	40.150.090	–	–	–
			14.677.211.650	14.670.570.805				TOTAL	3.659.598.203	889.109.755	4.548.707.958

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00013 (trece)

00135 (ciento treinta y cinco)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018	M.O.P.C. **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CERTIFICADO Nº 7 MES Y AÑO : marzo-19
	RESOL.MINISTERIAL Nº: 484 FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650 MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.570.570.805 FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017 ORDEN DE INICIO: 22.06.2018 PLAZO ORIGINAL: 10 MESES FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	9,59 %	35,21 %
% Avance Teorico	10,85 %	45,21 %
% Avance ejecutado:	6,06 %	30,99 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	4.548.707.958
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	3.659.598.203
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	889.109.755
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	889.109.755
	Son Guaraníes Ochocientos Ochenta y Nueve Millones Ciento Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Cinco	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		889.109.755
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(889.109.755 + 0) =	889.109.755
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(889.109.755 x 10%) =	(88.910.976)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(889.109.755 x 5%) =	(44.455.488)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		800.198.779
	Son Guaraníes Ochocientos Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Setenta y Nueve		

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00014 (catorce)
00136 (ciento treinta y seis)

CONTRATISTA		M.O.P.C.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL	**Fiscalización**
Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018	CERTIFICADO Nº 7
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	MES Y AÑO : marzo-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018	ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650	PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805	FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	9,59 %	35,21 %
% Avance Teorico	10,85 %	45,21 %
% Avance ejecutado:	6,06 %	30,99 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	1.467.721.165
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(365.959.821)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(88.910.976)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(454.870.797)
5	SALDO DEL ANTICIPO	1.012.850.368
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	44.455.488
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	182.979.911
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	227.435.399
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	3.659.598.203
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	889.109.755
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	4.548.707.958
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	1.012.850.368
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(227.435.399)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	5.334.122.927

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00015 (quince)

00137 (ciento treinta y siete)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 23263/2019

RECURRENTE:
CCC SA

NOMBRE Y APELLIDO:
LADISLAO. ACOSTA

TELEFONO:
0983 716115

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 8 FACT. N° 2073 EN GS. 566.180.635.- CON I.V.A.- (ING. GABRIEL ECHAURI FLOR - FISCAL DE OBRA MOPC).-

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CBORDON 16/05/2019 12:49:12

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

Nota Nº 8

Asunción, 6 de mayo de 2019

Econ. Carlino Samuel Velásquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica del Acceso al Aeropuerto de Coronel Oviedo.
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra Nº 8 .

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 8, correspondiente al mes de ABRIL/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 566.180.635**

Son Guaraníes Quinientos Sesenta y Seis Millones Ciento Ochenta Mil Seiscientos Treinta y Cinco (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra Nº 8
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
CONTRATO ORIGINAL	14.677.211.650 Gs. IVA incluido
CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1	14.670.570.805 Gs. IVA incluido
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO DEL MES	4,29%
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO	35,28%
FECHA DE CONTRATO	04/06/2018
CONTRATO Nº	135/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	484
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	10 meses
ORDEN DE INICIO	22/08/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	21/06/2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00002 (dos)
00139 (ciento treinta y nueve)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12917235
Válido desde el 14-08-2018
hasta el 31-08-2019
RUC. 80001918 - 0

F A C T U R A

001-002 N° 0002073

Fecha de Emisión: 07 de Mayo del 2019 | *Condición de Ventas:* Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección* Oliva esq. Alberdi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION		Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.G. Ministro Nro 135/2018					
	"Pavimentación Asfáltica del Acceso al					
	Aeropuerto de Coronel Oviedo"					
	Certificado Nro. 8					
	Mes: Abril 2019-Fondo Local Ga.					
	Certif del mes (Iva Incluido)	629.089.594				
	Monto de Ajustes	0				
	Devolución de Anticipo	62.908.959				
	Importe de Factura	**566.180.635**				566.180.635
	Retención de Garantía 5%	31.454.480				
SUBTOTALES				0	0	566.180.635
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Quinientos sesenta y seis millones ciento ochenta mil seiscientos treinta y cinco					566.180.635

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 0 **(10%)** 51.470.967 **TOTAL** 51.470.967

Gráfica Ibarola - de José D. Ibarola R. - RUC: 696429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí - TELEFAX: (595 - 21) 446 478 - 453 102
Hab. N° 2099 - 5 Blocks.: 50 x 3 - 1901 al 2150 - Quimico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

00010 (diez)

00140 (ciento cuarenta)

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

RESOL.MINISTERIAL N°: 484

FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018

MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.577.211.550

MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017

ORDEN DE INICIO: 22.08.2018

PLAZO ORIGINAL: 10 MESES

FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

M.O.P.C.

Fiscalización

CERTIFICADO N° 8

MES Y AÑO : abril-19

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	21,18 %	56,39 %
% Avance Teorico	13,91 %	59,12 %
% Avance ejecutado:	4,29 %	35,28 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM N° 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO											
MOVIMIENTO DE SUELOS											
1	Desbosque, desbroce y despeje	Ha	14,20	12,70	9,65	–	9,65	6.575.950	63.457.918	–	63.457.918
2	Excavación no clasificada	m³	5.000,00	5.000,00	1.919,20	–	1.919,20	21.830	41.896.136	–	41.896.136
3	Excavación de bolsones	m³	8.200,00	8.200,00	8.200,00	–	8.200,00	37.850	310.370.000	–	310.370.000
4	Terraplén	m³	58.485,00	65.704,00	63.802,09	843,70	64.645,79	35.520	2.266.250.237	29.968.224	2.296.218.461
PAVIMENTO											
5	Base de macadám hidráulico e=35 cm	m³	21.855,00	26.451,00	3.895,00	4.100,00	7.995,00	106.040	413.025.800	434.764.000	847.789.800
6	Riego de Imprimación	lt	85.910,00	82.460,00	12.540,00	13.200,00	25.740,00	7.980	100.069.200	105.336.000	205.405.200
7	Riego de Liga	m²	49.700,00	78.981,00	–	–	–	3.310	–	–	–
8	Carpeta de C° A°	m³	2.982,00	3.769,00	–	–	–	1.121.870	–	–	–
9	Tratamiento superficial doble en banquina	m²	28.400,00	1.300,00	–	–	–	17.050	–	–	–
10	Banquina de suelo seleccionado	m³	5.680,00		–	–	–	39.820	–	–	–
ALCANTARILLAS TUBULARES										–	–
11	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Doble de D=1,00m	m	18,00		–	–	–	4.885.330	–	–	–
12	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Simple de D=0,80m	m	108,00	50,00	30,00	–	30,00	1.886.760	56.602.800	–	56.602.800
ALCANTARILLAS CELULARES											
13	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 1,50m x 1,50m	m	24,00	14,00	14,00	–	14,00	7.527.230	105.381.220	–	105.381.220
14	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,00m x 2,00m	m	24,00		–	–	–	6.810.130	–	–	–
15	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	7.893.790	–	–	–
16	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	12.671.350	–	–	–
17	Alcantarilla celular de H° A° Triple de 3,00m x 3,00m	m	14,00		–	–	–	16.303.740	–	–	–
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
18	Barandas metálicas de defensa	m	2.080,00	240,00	–	–	–	272.870	–	–	–
19	Cordón cuneta de H°	m	1.700,00	317,00	–	–	–	177.310	–	–	–
20	Canal de piedra bruta	m³	880,00	288,00	–	–	–	423.220	–		
21	Cuneta revestida de H°	m	2.580,00	2.441,00	–	–	–	208.010	–	–	–
22	Revestimiento vegetal con tepes	m²	16.300,00	20.917,00	–	–	–	7.590	–	–	–
23	Dren transversal en banquina	m	1.635,30		–	–	–	40.000	–	–	–
24	Señalización vertical	m²	75,00	77,00	–	–	–	1.011.020	–	–	–
25	Señalización horizontal	m²	2.840,00	2.536,00	–	–	–	84.050	–	–	–
26	Tachas reflectivas	un	2.343,00	2.293,00	–	–	–	23.510	–	–	–
27	Tachones reflectivos	un	235,00	410,00	–	–	–	104.730	–	–	–
28	Pórticos de señalización	un	2,00	3,00	–	–	–	49.902.990	–	–	–
29	Losa de H° A° C21 (acceso a propiedades privadas)	m³	80,00	71,00	–	6,00	6,00	1.964.990	–	11.789.940	11.789.940

00142 (ciento cuarenta y dos)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL	M.O.P.C.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018	**Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CERTIFICADO Nº 8 — MES Y AÑO : abril-19
Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	RESOL.MINISTERIAL Nº: 484 — FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017 FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018 — ORDEN DE INICIO: 22.08.2018 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650 — PLAZO ORIGINAL: 10 MESES MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805 — FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	21,18 %	56,39 %
% Avance Teorico	13,91 %	59,12 %
% Avance ejecutado:	4,29 %	35,28 %

MOVILIZACIÓN											
30	Movilización	gl	1,00	1,00	1,00	–	1,00	436.360.180	436.360.180	–	436.360.180
31	Instalaciones y servicios especializados	mes	10,00	10,00	6,00	1,00	7,00	47.231.430	283.388.580	47.231.430	330.620.010
ITEMS NUEVOS											
32	Demolición y retiro de cabeceras	m3		64,00	63,13	–	63,13	388.280	24.512.117	–	24.512.117
33	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=0,80	m		18,00	18,00	–	18,00	519.850	9.357.300	–	9.357.300
34	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=1,00	m		24,00	24,00	–	24,00	892.680	21.424.320	–	21.424.320
34,1	Demolición y retiro de cunetas de hormigón	m		24,00	24,00	–	24,00	81.540	1.956.960	–	1.956.960
35	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Simple de D=1,00m	m		69,00	69,00	–	69,00	2.758.560	190.340.640	–	190.340.640
36	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,00m x 1,00m	m		22,00	16,00	–	16,00	3.229.300	51.668.800	–	51.668.800
37	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,50m x 1,50m	m		28,00	16,00	–	16,00	4.296.490	68.743.840	–	68.743.840
38	Excavación de zanjas de drenaje	m3		825,00	825,00	–	825,00	37.850	31.226.250	–	31.226.250
39	Traslado de columnas de electricidad	un		13,00	13,00	–	13,00	3.499.100	45.488.300	–	45.488.300
40	Traslado de alambrados	m		734,00	734,00	–	734,00	37.040	27.187.360	–	27.187.360
42	Base granular CBR > o = 100	m3		1.174,00	–	–	–	278.330	–	–	–
44	Artefacto de iluminación AP400w	un		25,00	–	–	–	9.233.240	–	–	–
45	PD 63 kva para iluminación	un		1,00	–	–	–	40.150.090	–	–	–
			14.677.211.650	14.670.570.805				TOTAL	4.548.707.958	629.089.594	5.177.797.552

Ing. Gabino Ruiz Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00013 (trece)
00143 (ciento cuarenta y tres)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018	M.O.P.C. **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CERTIFICADO Nº 8 MES Y AÑO : abril-19
	RESOL. MINISTERIAL Nº: 484 FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650 MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805 FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017 ORDEN DE INICIO: 22.08.2018 PLAZO ORIGINAL: 10 MESES FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	21,18 %	56,39 %
% Avance Teorico	13,91 %	59,12 %
% Avance ejecutado:	4,29 %	35,28 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	5.177.797.552
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	4.548.707.958
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	629.089.594
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	629.089.594
	Son Guaraníes Seiscientos Veinte y Nueve Millones Ochenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		629.089.594
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(629.089.594 + 0) =	629.089.594
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(629.089.594 x 10%) =	(62.908.959)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(629.089.594 x 5%) =	(31.454.480)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		--
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		566.180.635
	Son Guaraníes Quinientos Sesenta y Seis Millones Ciento Ochenta Mil Seiscientos Treinta y Cinco		

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00014 (catorce)

00144 (ciento cuarenta y cuatro)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Construyendo el Futuro hoy CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018 CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	**M.O.P.C.** **Fiscalización** CERTIFICADO N° 8 MES Y AÑO : abril-19
	RESOL.MINISTERIAL N°: 484 FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650 MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017 ORDEN DE INICIO: 22.08.2018 PLAZO ORIGINAL: 10 MESES FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	21,18 %	56,39 %
% Avance Teorico	13,91 %	59,12 %
% Avance ejecutado:	4,29 %	35,28 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	1.467.721.165
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(454.870.797)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(62.908.959)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(517.779.756)
5	SALDO DEL ANTICIPO	949.941.409
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	31.454.480
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	227.435.399
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	258.889.879
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	4.548.707.958
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	629.089.594
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	5.177.797.552
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	949.941.409
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(258.889.879)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	5.868.849.082

00015 (quince)
00145 (ciento cuarenta y cinco)

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 29478/2019

RECURRENTE:
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
LADISLAO ACOSTA

TELEFONO:
0983 716116

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 9, FACTURA Nº 2106 GS. 423.705.036 IVA INCLUIDO - FONDO LOCAL - LLAMADA MOPC Nº 163/2017

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 18/06/2019 14:43:32

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

Nota N° 9

Asunción, 6 de junio de 2019

Econ. Carlino Samuel Velásquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica del Acceso al Aeropuerto de Coronel Oviedo.
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra N° 9 .

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO N° 9, correspondiente al mes de MAYO/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 423.705.036**

Son Guaraníes Cuatrocientos Veinte y Tres Millones Setecientos Cinco Mil Treinta y Seis (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra N° 9
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
CONTRATISTA	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
CONTRATO ORIGINAL	14.677.211.650 Gs. IVA incluido
CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	14.670.570.805 Gs. IVA incluido
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO DEL MES	3,21%
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO	38,49%
FECHA DE CONTRATO	04/06/2018
CONTRATO N°	135/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	484
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	10 meses
ORDEN DE INICIO	22/08/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	21/06/2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00002 (dos)
00147 **(ciento cuarenta y siete)**

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12917235
Válido desde el 14-08-2018
hasta el 31-08-2019
RUC. 80001918 - 0

F A C T U R A

001-002 N° 0002106

Fecha de Emisión: 13 de Junio del 2019 | *Condición de Ventas:* Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección* Oliva esq. Alberdi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION		Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.G. Ministro Nro 135/2018					
	"Pavimentación Asfáltica del Acceso al					
	Aeropuerto de Coronel Oviedo"					
	Certificado Nro. 9					
	Mes: Mayo 2018-Fondo Local Gs.					
	Certif del mes (Iva Incluido)	470.783.373				
	Monto de Ajustes	0				
	Devolución de Anticipo	47.078.337				
	Importe de Factura	423.705.036				423.705.036
	Retención de Garantía 5%	23.539.169				
SUBTOTALES				0	0	423.705.036
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Cuatrocientos veintitres millones setecientos cinco mil treinta y seis					423.705.036

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 0 **(10%)** 38.518.640 **TOTAL** 38.518.640

Gráfica Ybanola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 698429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejui - TELEFAX: (595 - 21) 448 476 - 453 102
Hab. N° 2099 - 5 Blocks.: 50 x 3 - 1901 al 2150 - Quimico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

(010) Dict.

00148 **(ciento cuarenta y ocho)**

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO N° 9

MES Y AÑO : mayo-19

RESOL.MINISTERIAL N°: 484

FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018

MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650

MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.679.570.505

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017

ORDEN DE INICIO: 22.06.2018

PLAZO ORIGINAL: 10 MESES

FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	20,16 %	76,55 %
% Avance Teorico	19,70 %	78,83 %
% Avance ejecutado:	3,21 %	38,49 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM N° 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO											
MOVIMIENTO DE SUELOS											
1	Desbosque, desbroce y despeje	Ha	14,20	12,70	9,65	–	9,65	6.575.950	63.457.918	–	63.457.918
2	Excavación no clasificada	m³	5.000,00	5.000,00	1.919,20	–	1.919,20	21.830	41.896.136	–	41.896.136
3	Excavación de bolsones	m³	8.200,00	8.200,00	8.200,00	–	8.200,00	37.850	310.370.000	–	310.370.000
4	Terraplén	m³	58.485,00	65.704,00	64.645,79	–	64.645,79	35.520	2.296.218.461	–	2.296.218.461
PAVIMENTO											
5	Base de macadám hidráulico e=35 cm	m³	21.655,00	26.451,00	7.995,00	3.280,00	11.275,00	106.040	847.789.800	347.811.200	1.195.601.000
6	Riego de Imprimación	lt	85.910,00	82.460,00	25.740,00	10.560,00	36.300,00	7.980	205.405.200	84.268.800	289.674.000
7	Riego de Liga	m²	49.700,00	78.981,00	–	–	–	3.310	–	–	–
8	Carpeta de C° A°	m³	2.982,00	3.789,00	–	–	–	1.121.870	–	–	–
9	Tratamiento superficial doble en banquina	m²	28.400,00	1.300,00	–	–	–	17.050	–	–	–
10	Banquina de suelo seleccionado	m³	5.680,00		–	–	–	39.820	–	–	–
ALCANTARILLAS TUBULARES										–	–
11	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Doble de D=1,00m	m	18,00		–	–	–	4.885.330	–	–	–
12	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Simple de D=0,80m	m	108,00	50,00	30,00	–	30,00	1.886.760	56.602.800	–	56.602.800
ALCANTARILLAS CELULARES											
13	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 1,50m x 1,50m	m	24,00	14,00	14,00	–	14,00	7.527.230	105.381.220	–	105.381.220
14	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,00m x 2,00m	m	24,00		–	–	–	6.810.130	–	–	–
15	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	7.893.790	–	–	–
16	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	12.671.350	–	–	–
17	Alcantarilla celular de H° A° Triple de 3,00m x 3,00m	m	14,00		–	–	–	16.303.740	–	–	–
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
18	Barandas metálicas de defensa	m	2.080,00	240,00	–	–	–	272.870	–	–	–
19	Cordón cuneta de H°	m	1.700,00	317,00	–	–	–	177.310	–	–	–
20	Canal de piedra brute	m³	880,00	288,00	–	–	–	420.220	–		
21	Cuneta revestida de H°	m	2.580,00	2.441,00	–	–	–	208.010	–	–	–
22	Revestimiento vegetal con tepes	m²	16.300,00	20.917,00	–	–	–	7.590	–	–	–
23	Dren transversal en banquina	m	1.635,30		–	–	–	40.000	–	–	–
24	Señalización vertical	m²	75,00	77,00	–	–	–	1.011.020	–	–	–
25	Señalización horizontal	m²	2.840,00	2.536,00	–	–	–	84.050	–	–	–
26	Tachas reflectivas	un	2.343,00	2.293,00	–	–	–	23.510	–	–	–
27	Tachones reflectivos	un	235,00	410,00	–	–	–	104.730	–	–	–
28	Pórticos de señalización	un	2,00	3,00	–	–	–	49.902.990	–	–	–
29	Losa de H° A° C21 (acceso a propiedades privadas)	m³	80,00	71,00	6,00	(4,34)	1,66	1.964.990	11.789.940	(8.528.057)	3.261.883

00150 (ciento cincuenta)

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

RESOL. MINISTERIAL N°: 484

FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018

MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650

MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017

ORDEN DE INICIO: 22.08.2018

PLAZO ORIGINAL: 10 MESES

FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

CERTIFICADO N° 9

MES Y AÑO : mayo-19

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	20,16 %	76,55 %
% Avance Teorico	19,70 %	78,83 %
% Avance ejecutado:	3,21 %	38,49 %

MOVILIZACIÓN											
30	Movilización	gl	1,00	1,00	1,00	--	1,00	436.360.180	436.360.180	--	436.360.180
31	Instalaciones y servicios especializados	mes	10,00	10,00	7,00	1,00	8,00	47.231.430	330.620.010	47.231.430	377.851.440
ITEMS NUEVOS											
32	Demolición y retiro de cabeceras	m3		64,00	63,13	--	63,13	388.280	24.512.117	--	24.512.117
33	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=0,80	m		18,00	18,00	--	18,00	519.850	9.357.300	--	9.357.300
34	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=1,00	m		24,00	24,00	--	24,00	892.680	21.424.320	--	21.424.320
34,1	Demolición y retiro de cunetas de hormigón	m		24,00	24,00	--	24,00	81.540	1.956.960	--	1.956.960
35	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Simple de D=1,00m	m		69,00	69,00	--	69,00	2.758.560	190.340.640	--	190.340.640
36	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,00m x 1,00m	m		22,00	16,00	--	16,00	3.229.300	51.668.800	--	51.668.800
37	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,50m x 1,50m	m		28,00	16,00	--	16,00	4.296.490	68.743.840	--	68.743.840
38	Excavación de zanjas de drenaje	m3		825,00	825,00	--	825,00	37.850	31.226.250	--	31.226.250
39	Traslado de columnas de electricidad	un		13,00	13,00	--	13,00	3.499.100	45.488.300	--	45.488.300
40	Traslado de alambrados	m		734,00	734,00	--	734,00	37.040	27.187.360	--	27.187.360
42	Base granular CBR > o = 100	m3		1.174,00	--	--	--	278.330	--	--	--
44	Artefacto de iluminación AP400w	un		25,00	--	--	--	9.233.240	--	--	--
45	PD 63 kva para iluminación	un		1,00	--	--	--	40.150.090	--	--	--
			14.677.211.650	14.670.570.805				TOTAL	5.177.797.552	470.783.373	5.648.580.925

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00013 (trece)

00151 (ciento cincuenta y uno)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018	M.O.P.C. **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CERTIFICADO Nº 9 MES Y AÑO : mayo-19
	RESOL.MINISTERIAL Nº: 484 FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650 MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805 FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017 ORDEN DE INICIO: 22.08.2018 PLAZO ORIGINAL: 10 MESES FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	20,16 %	76,55 %
% Avance Teorico	19,70 %	78,83 %
% Avance ejecutado:	3,21 %	38,49 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	5.648.580.925
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	5.177.797.552
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	470.783.373
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	470.783.373
	Son Guaraníes Cuatrocientos Setenta Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Tres	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		470.783.373
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(470.783.373 + 0) =	470.783.373
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(470.783.373 x 10%) =	(47.078.337)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(470.783.373 x 5%) =	(23.539.169)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		--
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		423.705.036
	Son Guaraníes Cuatrocientos Veinte y Tres Millones Setecientos Cinco Mil Treinta y Seis		

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00014 (catorce)

00152 (ciento cincuenta y dos)

CONTRATISTA		M.O.P.C.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL	**Fiscalización**
Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018	CERTIFICADO Nº 9
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORÓNEL OVIEDO	MES Y AÑO : mayo-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018	ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650	PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805	FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	20,16 %	76,55 %
% Avance Teórico	19,70 %	78,83 %
% Avance ejecutado:	3,21 %	38,49 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	1.467.721.165
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(517.779.756)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(47.078.337)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(564.858.093)
5	SALDO DEL ANTICIPO	902.863.072
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS -	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	23.539.169
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	258.889.879
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	282.429.048
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	5.177.797.552
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	470.783.373
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	5.648.580.925
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	902.863.072
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(282.429.048)
9	PENALIZACIÓN ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	6.269.014.949

00015 (quince)

00153 (ciento cincuenta y tres)

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 34819/2019

RECURRENTE:
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
LADISLAO ACOSTA

TELEFONO:
0983716115

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 10 FACTURA Nº 2132 GS. 1.706.669.019 IVA INCLUIDO - FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 163/17

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 16/07/2019 15:07:41

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

Nota Nº 10

Asunción, 5 de julio de 2019

Econ. Carlino Samuel Velásquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica del Acceso al Aeropuerto de Coronel Oviedo.
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra Nº 10.

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 10, correspondiente al mes de JUNIO/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 1.706.669.019**

Son Guaraníes Un Mil Setecientos Seis Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Diez y Nueve (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra Nº 10
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
CONTRATO ORIGINAL	14.677.211.650 Gs. IVA incluido
CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1	14.670.570.805 Gs. IVA incluido
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL MES	12,92%
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO	51,41%
FECHA DE CONTRATO	04/06/2018
CONTRATO Nº	135/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	484
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	10 meses
ORDEN DE INICIO	22/08/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	21/06/2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12917235
Válido desde el 14-08-2018
hasta el 31-08-2019
RUC. 80001918 - 0

F A C T U R A

001-002 N° 0002132

Fecha de Emisión: 09/07/2019 | Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5. Dirección Olva esq. Alberdi —

Nombre o Razón Social MOPC. —

Teléfono _____ Nota de Remisión N°. _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
1	Contrato Nº S.G. Ministro Nº 135/2018. "Pavimentación Asfaltica del Acceso al Aeropuerto de Coronel Oviedo.				
	Certificado Nº 10.				
	Mes: Junio 2019 - Fondo Local				
	Certif del Mes: 1896.298.910				
	Monto de Ajustes. — 0 —				
	Dev. de Anticipo. 189.629.891				
	Importe de Factura. 1.706.669.019				
	Retenc de Garantia 5%. 94.814.946				1706.669.019
	SUBTOTALES				1706.669.019
	TOTAL A PAGAR (en letras) Son Guaranies: Mil setecientos seis millones seis -				1706.669.019
	Ciento sesenta y nueve mil. diecinueve.				

LIQUIDACION DEL IVA (5%) —— (10%) 155.151.729 TOTAL 155.151.729 —.

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejui - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 5 Blocks.: 50 x 3 - 1901 al 2150 - Quimico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

00010 (diez)

00156 (ciento cincuenta y seis)

Certificado de Obra Normal

00011 **(once)**
00157 **(ciento cincuenta y siete)**

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913

Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO N° 10

MES Y AÑO : junio-19

RESOL.MINISTERIAL N°: 484

FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018

MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.577.211.650

MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.570.570.885

FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTA: 15/12/2017

ORDEN DE INICIO: 22.08.2018

PLAZO ORIGINAL: 10 MESES

FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	23,40 %	99,95 %
% Avance Teorico	17,18 %	96,00 %
% Avance ejecutado:	12,92 %	51,41 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM N° 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO											
MOVIMIENTO DE SUELOS											
1	Desbosque, desbroce y despeje	Ha	14,20	12,70	9,65	–	9,65	6.575.950	63.457.918	–	63.457.918
2	Excavación no clasificada	m³	5.000,00	5.000,00	1.919,20	–	1.919,20	21.830	41.896.136	–	41.896.136
3	Excavación de bolsones	m³	8.200,00	8.200,00	8.200,00	–	8.200,00	37.850	310.370.000	–	310.370.000
4	Terraplén	m³	58.485,00	65.704,00	64.645,79	–	64.645,79	35.520	2.296.218.461	–	2.296.218.461
PAVIMENTO											
5	Base de macadám hidráulico e=35 cm	m³	21.655,00	26.451,00	11.275,00	4.100,00	15.375,00	106.040	1.195.601.000	434.764.000	1.630.365.000
6	Riego de Imprimación	lt	85.910,00	82.460,00	36.300,00	13.200,00	49.500,00	7.980	289.674.000	105.336.000	395.010.000
7	Riego de Liga	m²	49.700,00	78.981,00	–	22.000,00	22.000,00	3.310	–	72.820.000	72.820.000
8	Carpeta de C° A°	m³	2.982,00	3.789,00	–	1.080,00	1.080,00	1.121.870	–	1.211.619.600	1.211.619.600
9	Tratamiento superficial doble en banquina	m²	28.400,00	1.300,00	–	–	–	17.050	–	–	–
10	Banquina de suelo seleccionado	m³	5.680,00		–	–	–	39.820	–	–	–
ALCANTARILLAS TUBULARES										–	–
11	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Doble de D=1,00m	m	18,00		–	–	–	4.885.330	–	–	–
12	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Simple de D=0,80m	m	108,00	50,00	30,00	13,00	43,00	1.886.760	56.602.800	24.527.880	81.130.680
ALCANTARILLAS CELULARES											
13	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 1,50m x 1,50m	m	24,00	14,00	14,00	–	14,00	7.527.230	105.381.220	–	105.381.220
14	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,00m x 2,00m	m	24,00		–	–	–	6.810.130	–	–	–
15	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	7.893.790	–	–	–
16	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	12.671.350	–	–	–
17	Alcantarilla celular de H° A° Triple de 3,00m x 3,00m	m	14,00		–	–	–	16.303.740	–	–	–
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
18	Barandas metálicas de defensa	m	2.080,00	240,00	–	–	–	272.870	–	–	–
19	Cordón cuneta de H°	m	1.700,00	317,00	–	–	–	177.310	–	–	–
20	Canal de piedra bruta	m³	880,00	288,00	–	–	–	423.220	–		
21	Cuneta revestida de H°	m	2.580,00	2.441,00	–	–	–	208.010	–	–	–
22	Revestimiento vegetal con tepes	m²	16.300,00	20.917,00	–	–	–	7.590	–	–	–
23	Dren transversal en banquina	m	1.635,30		–	–	–	40.000	–	–	–
24	Señalización vertical	m²	75,00	77,00	–	–	–	1.011.020	–	–	–
25	Señalización horizontal	m²	2.840,00	2.536,00	–	–	–	84.050	–	–	–
26	Tachas reflectivas	un	2.343,00	2.293,00	–	–	–	23.510	–	–	–
27	Tachones reflectivos	un	235,00	410,00	–	–	–	104.730	–	–	–
28	Pórticos de señalización	un	2,00	3,00	–	–	–	49.902.990	–	–	–
29	Losa de H° A° C21 (acceso a propiedades privadas)	m³	80,00	71,00	1,66		1,66	1.964.990	3.261.883	–	3.261.883

00158 (ciento cincuenta y ocho)

00127 (ciento

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO N° 10

MES Y AÑO : junio-19

RESOL.MINISTERIAL N°: 484
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650
MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	23,40 %	99,95 %
% Avance Teorico	17,18 %	96,00 %
% Avance ejecutado:	12,92 %	51,41 %

MOVILIZACIÓN											
30	Movilización	gl	1,00	1,00	1,00	–	1,00	436.360.180	436.360.180	–	436.360.180
31	Instalaciones y servicios especializados	mes	10,00	10,00	8,00	1,00	9,00	47.231.430	377.851.440	47.231.430	425.082.870
ITEMS NUEVOS											
32	Demolición y retiro de cabeceras	m3		64,00	63,13	–	63,13	388.280	24.512.117	–	24.512.117
33	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=0,80	m		18,00	18,00	–	18,00	519.850	9.357.300	–	9.357.300
34	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=1,00	m		24,00	24,00	–	24,00	892.680	21.424.320	–	21.424.320
34,1	Demolición y retiro de cunetas de hormigón	m		24,00	24,00	–	24,00	81.540	1.956.960	–	1.956.960
35	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Simple de D=1,00m	m		69,00	69,00	–	69,00	2.758.560	190.340.640	–	190.340.640
36	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,00m x 1,00m	m		22,00	16,00	–	16,00	3.229.300	51.668.800	–	51.668.800
37	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,50m x 1,50m	m		28,00	16,00	–	16,00	4.296.490	68.743.840	–	68.743.840
38	Excavación de zanjas de drenaje	m3		825,00	825,00	–	825,00	37.850	31.226.250	–	31.226.250
39	Traslado de columnas de electricidad	un		13,00	13,00	–	13,00	3.499.100	45.488.300	–	45.488.300
40	Traslado de alambrados	m		734,00	734,00	–	734,00	37.040	27.187.360	–	27.187.360
42	Base granular CBR > o = 100	m3		1.174,00	–	–	–	278.330	–	–	–
44	Artefacto de iluminación AP400w	un		25,00	–	–	–	9.233.240	–	–	–
45	PD 63 kva para iluminación	un		1,00	–	–	–	40.150.090	–	–	–
			14.677.211.650	14.670.570.805				TOTAL	5.648.580.925	1.896.298.910	7.544.879.835

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00013 (trece)

00159 (ciento cincuenta y nueve)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018	M.O.P.C. **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CERTIFICADO Nº 10 MES Y AÑO : junio-19
	RESOL.MINISTERIAL Nº: 484 — FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017 FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018 — ORDEN DE INICIO: 22.08.2018 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650 — PLAZO ORIGINAL: 10 MESES MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805 — FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	23,40 %	99,95 %
% Avance Teorico	17,18 %	96,00 %
% Avance ejecutado:	12,92 %	51,41 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	7.544.879.835
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	5.648.580.925
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.896.298.910
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	1.896.298.910
	Son Guaraníes Un Mil Ochocientos Noventa y Seis Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Diez	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.896.298.910
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.896.298.910 + 0) =	1.896.298.910
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(1.896.298.910 x 10%) =	(189.629.891)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.896.298.910 x 5%) =	(94.814.946)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.706.669.019
	Son Guaraníes Un Mil Setecientos Seis Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Diez y Nueve		

Ing. Gabino Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00014 (catorce)
00160 (ciento sesenta)

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO Nº 10

MES Y AÑO : junio-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 484

FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018

MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650

MONTO CM Nº 1 (c/IVA): Gs. 14.570.570.805

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017

ORDEN DE INICIO: 22.08.2018

PLAZO ORIGINAL: 10 MESES

FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	23,40 %	99,95 %
% Avance Teorico	17,18 %	96,00 %
% Avance ejecutado:	12,92 %	51,41 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	1.467.721.165
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(564.858.093)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(189.629.891)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(754.487.984)
5	SALDO DEL ANTICIPO	713.233.181
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	94.814.946
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	282.429.048
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	377.243.994
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	5.648.580.925
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	1.896.298.910
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	7.544.879.835
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	713.233.181
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(377.243.994)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	7.880.869.022

Ing. Galano Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00015 (quince)

00161 (ciento sesenta y uno)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 40599/2019

RECURRENTE:
CCCSCA

NOMBRE Y APELLIDO:
LADISLAO ACOSTA
TELEFONO:
0983716115
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N°11 FONDO LOCAL FACTURA N°2151 GS.940.961.879 IVA INCLUIDO

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
MCORONEL 13/08/2019 11:03:46

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

Nota N° 11

Asunción, 6 de agosto de 2019

Econ. Carlino Samuel Velásquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica del Acceso al Aeropuerto de Coronel Oviedo.
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra N° 11 .

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO N° 11, correspondiente al mes de JULIO/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 940.961.879**
Son Guaraníes Novecientos Cuarenta Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Nueve (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra N° 11
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
CONTRATISTA	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
CONTRATO ORIGINAL	14.677.211.650 Gs. IVA incluido
CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	14.670.570.805 Gs. IVA incluido
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO DEL MES	7,12%
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO	58,53%
FECHA DE CONTRATO	04/06/2018
CONTRATO N°	135/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	484
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	10 meses
ORDEN DE INICIO	22/08/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	21/06/2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00002 **(dos)**

00163 **(ciento sesenta y tres)**

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13478788
Válido desde el 24-06-2019
hasta el 30-06-2020
RUC. 80001918 - 0

F A C T U R A

001-002 N° 0002151

Fecha de Emisión: 07 de Agosto del 2019 | *Condición de Ventas:* Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección* Oliva esq. Alberdi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION		Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.G. Ministro Nro 135/2018					
	"Pavimentación Asfáltica del Acceso al					
	Aeropuerto de Coronel Oviedo"					
	Certificado Nro. 11					
	Mes: Julio 2019-Fondo Local Gs.					
	Certif del mes (Iva Incluido)	1.045.513.188				
	Monto de Ajustes	0				
	Devolución de Anticipo	104.551.320				
	Importe de Factura	**940.961.879**				940.961.879
	Retención de Garantía 5%	52.275.660				
SUBTOTALES				0	0	940.961.879
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Novecientos cuarenta millones novecientos sesenta y un mil ochocientos setenta y nueve					940.961.879

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 0 **(10%)** 85.641.989 **TOTAL** 85.641.989

Gráfica Ibarrola • de José D. Ibarrola R. • RUC: 895429 - 4 • Haedo 983 e/ Colón y Montevideo • TEL.: (595.- 21) 449 476
Hab. N° 2099 - 7 Blocks.: 50 x 3 - 0002151 al 2500 - Químico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

00010 **(diez)**

Certificado de Obra Normal

00011 **(once)**

00165 **(ciento sesenta y cinco)**

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

M.O.P.C.

Fiscalización

CERTIFICADO N° 11

MES Y AÑO : julio-19

RESOL.MINISTERIAL N°: 484	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017
FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018	ORDEN DE INICIO: 22.08.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.050	PLAZO ORIGINAL: 10 MESES
MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.570.570.805	FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:		99,95 %
% Avance Teorico	7,12 %	103,13 %
% Avance ejecutado:	7,12 %	58,53 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM N° 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO											
MOVIMIENTO DE SUELOS											
1	Desbosque, desbroce y despeje	Ha	14,20	12,70	9,65	–	9,65	6.575.950	63.457.918	–	63.457.918
2	Excavación no clasificada	m³	5.000,00	5.000,00	1.919,20	–	1.919,20	21.830	41.896.136	–	41.896.136
3	Excavación de bolsones	m³	8.200,00	8.200,00	8.200,00	–	8.200,00	37.850	310.370.000	–	310.370.000
4	Terraplén	m³	58.495,00	65.704,00	64.645,79	–	64.645,79	35.520	2.296.218.461	–	2.296.218.461
PAVIMENTO											
5	Base de macadám hidráulico e=35 cm	m³	21.655,00	26.451,00	15.375,00	2.670,00	18.045,00	106.040	1.630.365.000	283.126.800	1.913.491.800
6	Riego de imprimación	lt	85.910,00	82.460,00	49.500,00	9.240,00	58.740,00	7.980	395.010.000	73.735.200	468.745.200
7	Riego de Liga	m²	49.700,00	78.981,00	22.000,00	9.900,00	31.900,00	3.310	72.820.000	32.769.000	105.589.000
8	Carpeta de C° A°	m³	2.982,00	3.789,00	1.080,00	378,00	1.458,00	1.121.870	1.211.619.600	424.066.860	1.635.686.460
9	Tratamiento superficial doble en banquina	m²	28.400,00	1.300,00	–	–	–	17.050	–	–	–
10	Banquina de suelo seleccionado	m³	5.680,00		–	–	–	39.820	–	–	–
ALCANTARILLAS TUBULARES										–	–
11	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Doble de D=1,00m	m	18,00		–	–	–	4.885.330	–	–	–
12	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H° A° Simple de D=0,80m	m	108,00	50,00	43,00	–	43,00	1.886.760	81.130.680	–	81.130.680
ALCANTARILLAS CELULARES											
13	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 1,50m x 1,50m	m	24,00	14,00	14,00	–	14,00	7.527.230	105.381.220	–	105.381.220
14	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,00m x 2,00m	m	24,00		–	–	–	6.610.130	–	–	–
15	Alcantarilla celular de H° A° Simple de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	7.893.790	–	–	–
16	Alcantarilla celular de H° A° Doble de 2,50m x 2,50m	m	24,00		–	–	–	12.671.350	–	–	–
17	Alcantarilla celular de H° A° Triple de 3,00m x 3,00m	m	14,00		–	–	–	16.303.740	–	–	–
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
18	Barandas metálicas de defensa	m	2.080,00	240,00	–	–	–	272.870	–	–	–
19	Cordón cuneta de H°	m	1.700,00	317,00	–	–	–	177.310	–	–	–
20	Canal de piedra bruta	m³	880,00	288,00	–	–	–	423.220	–		
21	Cuneta revestida de H°	m	2.580,00	2.441,00	–	660,00	660,00	208.010	–	137.286.600	137.286.600
22	Revestimiento vegetal con tepes	m²	16.300,00	20.917,00	–	–	–	7.590	–	–	–
23	Dren transversal en banquina	m	1.635,30		–	–	–	40.000	–	–	–
24	Señalización vertical	m²	75,00	77,00	–	–	–	1.011.020	–	–	–
25	Señalización horizontal	m²	2.840,00	2.536,00	–	–	–	84.050	–	–	–
26	Tachas reflectivas	un	2.343,00	2.293,00	–	–	–	23.510	–	–	–
27	Tachones reflectivos	un	235,00	410,00	–	–	–	104.730	–	–	–
28	Pórticos de señalización	un	2,00	3,00	–	–	–	49.902.990	–	–	–
29	Losa de H° A° C21 (acceso a propiedades privadas)	m³	80,00	71,00	1,66	24,07	25,73	1.964.990	3.261.883	47.297.309	50.559.192

00166 (ciento sesenta y seis)

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 135/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

CERTIFICADO N° 11

MES Y AÑO : Julio-19

RESOL.MINISTERIAL N°: 484 — FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 15/12/2017

FECHA DE CONTRATO : 04.06.2018 — ORDEN DE INICIO: 22.08.2018

MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 14.677.211.650 — PLAZO ORIGINAL: 10 MESES

MONTO CM N° 1 (c/IVA): Gs. 14.670.570.805 — FECHA DE TERMINACION: 21-06-2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:		99,95 %
% Avance Teorico	7,12 %	108,13 %
% Avance ejecutado:	7,12 %	58,53 %

MOVILIZACIÓN											
30	Movilización	gl	1,00	1,00	1,00	–	1,00	436.360.180	436.360.180	–	436.360.180
31	Instalaciones y servicios especializados	mes	10,00	10,00	9,00	1,00	10,00	47.231.430	425.082.870	47.231.430	472.314.300
ITEMS NUEVOS											
32	Demolición y retiro de cabeceras	m3		64,00	63,13	–	63,13	388.280	24.512.117	–	24.512.117
33	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=0,80	m		18,00	18,00	–	18,00	519.850	9.357.300	–	9.357.300
34	Demolición y retiro de alcantarillas tubulares ϕ=1,00	m		24,00	24,00	–	24,00	892.680	21.424.320	–	21.424.320
34,1	Demolición y retiro de cunetas de hormigón	m		24,00	24,00	–	24,00	81.540	1.956.960	–	1.956.960
35	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de Hº Aº Simple de D=1,00m	m		69,00	69,00	–	69,00	2.758.560	190.340.640	–	190.340.640
36	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,00m x 1,00m	m		22,00	16,00	–	16,00	3.229.300	51.668.800	–	51.668.800
37	Alcantarilla celular Simple de Hº Aº [] = 1,50m x 1,50m	m		28,00	16,00	–	16,00	4.296.490	68.743.840	–	68.743.840
38	Excavación de zanjas de drenaje	m3		825,00	825,00	–	825,00	37.850	31.226.250	–	31.226.250
39	Traslado de columnas de electricidad	un		13,00	13,00	–	13,00	3.499.100	45.488.300	–	45.488.300
40	Traslado de alambrados	m		734,00	734,00	–	734,00	37.040	27.187.360	–	27.187.360
42	Base granular CBR > o = 100	m3		1.174,00	–	–	–	278.330	–	–	–
44	Artefacto de iluminación AP400w	un		25,00	–	–	–	9.233.240	–	–	–
45	PD 63 kva para iluminación	un		1,00	–	–	–	40.150.090	–	–	–
			14.677.211.650	14.670.570.805				TOTAL	7.544.879.835	1.045.513.199	8.590.393.034

Ing. Gabriel Luis Campuzano
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00167 (ciento sesenta y siete)

00013 (trece)