Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

Misión: "*Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-*

San Lorenzo, 10 de noviembre de 2.024

Señor:
Lic. José Trebastoni
Dirección General de Contrataciones Públicas
PRESENTE

REF: Contrato de Obras Nº 05/2023 de fecha 21 de abril de 2023 y Adenda Nº 01/2024 de fecha 8 de abril de 2024 para "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº11/2022 PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM"-ID Nº 420.284.

Me dirijo a Usted con relación al llamado OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM ID Nº 420.284 – Adenda Nº 01/2024 adjudicada a la firma VILLSER COMERCIAL, con el fin de remitir los antecedentes de la solicitud de prórrogas por lluvias del contrato de la obra de referencia.

Sin otro particular, atentamente.

Arq. Giannina Molinas
Administradora de Contratos
Municipalidad de San Lorenzo

Arq. Giannina Molinas

Administradora de Contrato de Obras

Laura Viltamil
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo
28.11.2024

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RECONOCIMIENTO DE PRORROGAS DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

1) DATOS GENERALES

ID	420.284		
LLAMADO	OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.		
CONTRATISTA	VILLSER COMERCIAL S.A.		
LOTE / ITEM	LOTE 3 – PLAZA SANTO TOMAS		
RUC	2082221-9		
CONTRATO Nº	05/2024	**FECHA**	21 /04/2023
ADENDA Nº	01/2024	**FECHA**	08/04/2024
TIPO DE PRORROGA	LLUVIAS		
DOCUMENTOS/ANTECEDENTES	• Solicitud presentada por Contratista • Informe de Fiscal de Obras		
FECHA DE ORDEN DE REINICIO	02/09/2024		
PLAZO DE EJECUCION – CONTRACTUAL	33 DIAS HABILES	**FECHA DE FINALIZACION**	16/10/2024
PLAZO DE EJECUCION -ADENDA	30 DIAS	**FECHA DE FINALIZACION**	15/11/2024
PLAZOS DE PRORROGAS	10 DIAS CORRIDOS	**FECHA DE FINALIZACION**	25/11/2024

2) MARCO LEGAL

Artículo 97, del Decreto Reglamentario N° 2992/19, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", dispone: "...Prórroga. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas..."

Artículo 2° de la Resolución DNCP N° 1807/2022, establece: "...Modificación. El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables

Condiciones Generales del Contrato (CGC) – Contratación de Obras – establece: "...C. PLAZOS. 23. Prórroga de los plazos de ejecución 23.1. Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas. 23.2 De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas".

VILLSER COMERCIAL
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC: 2082221-9 | Villeta - Paraguay

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

3) INFORME DEL FISCAL DE OBRAS:

PERIODO COMPRENDIDO	01/10/2024 AL 24/10/2024
PLAZOS	
Lluvias	5
Consecuencias	5
Trazas/Precipitaciones no medibles	0
TOTAL DIAS DE PRORROGA	10
FECHA DE INFORME DEL FISCAL	05/11/2024

4) RECONOCIMIENTO:

Conforme a lo expuesto, con base a las documentaciones presentadas, se efectúa el reconocimiento de prórroga de plazos de ejecución contractual de acuerdo a lo recomendado por la Fiscalización de Obra, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

San Lorenzo, 08 de noviembre de 2024.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA
República del Paraguay

Lic. Felipe Salomón Casola.
Intendente

RECIBIDO POR:

VILLSER COMERCIAL
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MEDOZA
RUC: 2082221-9 | Villeta - Paraguay

Contratista

C.I. Nº: 2.082.221

Fecha: 08/11/2024

Hora: 11:00

DICTAMEN TECNICO

UOC Convocante	Municipalidad de San Lorenzo
Funcionario o Técnico Responsable	Ing. Carlos Tillner
Dependencia y Cargo que Desempeña	Fiscalización externa – Fiscal de obras
Lugar y Fecha	San Lorenzo, 5 de noviembre de 2024

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

Antecedentes Datos Generales
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO AD REFERENDUM.

Contratista Villser Comercial

PLAZA SANTO TOMAS

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo octubre del corriente.

Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser Alisada cementicia, rampa peatonal, cordones de hormigón requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los mismos por ende imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.
Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Publico

Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488

8423 08/11 8:00
Leticia Fernández
Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Al Dpto. de Admin. de Contratos
A sus efectos

Karina Verdaguer Ramírez
Directora General - DGAF
Municipalidad de San Lorenzo

ING. CARLOS TILLNER
Dirección y Fiscalización de Obras

Licitación 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.

AÑO	MES	DIAS																													TOTAL	REFERENCIAS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS	LL	C	T
		M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J				
2024	OCTUBRE							C	LL	C	LL	C			LL	C	C	LL	LL														31	5	5	0
TOTALES																																	**5**	**5**	**0**

LL	LLUVIAS	5
C	CONSECUENCIAS	5
T	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBLE	0
	TOTAL DIAS	10

Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DE PARAGUAY — PARAGUAY RENACE

DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09.09"	57° 30' 53.09"	93 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0.0		
2										0.0		
3										0.0		
4										0.0		
5										T		
6										18.0		
7										0.0		
8										32.3		
9										0.3		
10										24.4		
11										0.0		
12										0.0		
13										0.0		
14										23.5		
15										0.0		
16										0.0		
17										2.9		
18										0.5		
19										0.0		
20										0.0		
21										0.0		
22										0.0		
23										0.0		
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total										101.9		
Máx. 24h										32.3		
Día Máx.										8		

Referencias: 0.0 sin precipitación, T precipitación no medible (Trazas), - sin datos de precipitación

Diego Duarte
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH / DINAC

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381102
Asunción

Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488

ING. CARLOS A. TILLNER S.
Ingeniero Civil
Registro N° 5488

San Lorenzo, 05 de noviembre de 2024

Señor:
Lic. Felipe Sebastián Salomón Casola
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo
Presente

Referencia: Licitación 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.

El que suscribe Ing. Martin David Cáceres se dirige a Usted en relación al Llamado de Referencia como Fiscal Externo de Obras a fin de solicitar Prorroga por precipitaciones diarias y consecuencias por el periodo de octubre del corriente para las Empresa designadas bajo mi fiscalización.

- Contratista Villser Comercial Plaza Santo Tomas.

Adjunto los registros de precipitación diaria de la DINAC y el resumen de planilla de precipitaciones, lluvias y consecuencias. Totalizando la misma en: 10 días

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488
Ing. Carlos Tillner

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
RECIBIDO
08 NOV 2024
Leticia Fernández
Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Al Dpto. de Admin. de Contratos
A sus efectos
Karina Valdovinos Ramírez
Directora General - DGAF
Municipalidad de San Lorenzo

ING. CARLOS TILLNER
Dirección y Fiscalización de Obras

Licitación 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.

AÑO	MES	DIAS																													TOTAL	REFERENCIAS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS	LL	C	T
		M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J				
2024	OCTUBRE							C	LL	C	LL	C			LL	C	C	LL	LL														31	5	5	0
		TOTALES																															5	5	0

LL	LLUVIAS	5
C	CONSECUENCIAS	5
T	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBL	0
	TOTAL DIAS	10

Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevacion
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09.9"	57° 30' 53.0"	93 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0.0		
2										0.0		
3										0.0		
4										0.6		
5										T		
6										18.0		
7										0.0		
8										32.3		
9										0.3		
10										24.4		
11										0.0		
12										0.0		
13										0.0		
14										23.5		
15										0.0		
16										0.0		
17										2.9		
18										0.5		
19										0.0		
20										0.0		
21										0.0		
22										0.0		
23										0.0		
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total										101.9		
Máx. 24h										32.3		
Día Máx.										8		

Referencias: 0.0 sin precipitación, T precipitación inmedible (Trazas), - sin datos de precipitación

Diego Duarte
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción

Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488

VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email.: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

Villeta, 4 de noviembre de 2024

Señor
Lic Felipe Salomon Casola
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ref: Contrato 05/2023 ID 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por vuestro intermedio a quien corresponda para remitirel el informe de precipitaciones de la DINAC de los días de lluvia para el periodo de octubre por lo cual solicitamos se tenga a consideración si corresponde prorroga por lluvia y consecuencia para el contrato 05/2023 y Adenda Nro 1 Plaza Santo Tomas.

Sin otro particular, lo saludo atentamente

VILLSER COMERCIAL

Carlos Marcelino Chavez Mendoza

Representante Legal

Entrada Nº 2317 Fecha 04/11 - 8:10

Al Dpto. de Admin. de Contratos
A sus efectos

Karina Valdovinos Ramirez
Directora General - DGAF
Municipalidad de San Lorenzo

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil — GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09.99"	57° 30' 53.08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0		
2										0,0		
3										0,0		
4										0,0		
5										T		
6										18,0		
7										0,0		
8										32,3		
9										0,3		
10										24,4		
11										0,0		
12										0,0		
13										0,0		
14										23,5		
15										0,0		
16										0,0		
17										2,9		
18										0,5		
19										0,0		
20										0,0		
21										0,0		
22										0,0		
23										0,0		
24										-		
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total										101,9		
Máx. 24h										32,3		
Día Máx.										8		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diego Duarte
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción

VILLSER COMERCIAL

VILLSER COMERCIAL

LIBRO DIARIO DE OBRAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ID: 420284 **CONTRATO:** 05/2023

UBICACIÓN: LOTE 3 PLAZA SANTO TOMAS

ENCARGADO DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA): VILLSER COMERCIAL

FISCALIZACION DE OBRAS: CARLOS TILLNER

	FECHA	
07	10	2024
	TIEMPO	
BUENO	NUBLADO	LLUVIA
	X	

TRABAJOS REALIZADOS:

SIN ACTIVIDAD POR CONSECUENCIA DE LLUVIA DEL DIA ANTERIOR

OBSERVACIONES:

LOS DIAS 05 Y 06 DE OCTUBRE NO SE ELABORARON TRABAJOS EN OBRA POR SER DIAS INHABILES

FISCAL:
Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488

ENCARGADO EMPRESA CONSTRUCTORA:

VILLSER COMERCIAL
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC: 2082221-9 | Villeta - Paraguay

VILLSER COMERCIAL

LIBRO DIARIO DE OBRAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ID: 420284 **CONTRATO:** 05/2023

UBICACIÓN: LOTE 3 PLAZA SANTO TOMAS

ENCARGADO DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA): VILLSER COMERCIAL

FISCALIZACION DE OBRAS: CARLOS TILLNER

	FECHA	
08	10	2024
	TIEMPO	
BUENO	NUBLADO	LLUVIA
		X

TRABAJOS REALIZADOS:

SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

OBSERVACIONES:

FISCAL: **Ing. Carlos Tillner**
Reg. Prof. N° 5488

ENCARGADO EMPRESA CONSTRUCTORA:

VILLSER COMERCIAL
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
[illegible] | Villeta - Paraguay

VILLSER COMERCIAL

LIBRO DIARIO DE OBRAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ID: 420284 CONTRATO: 05/2023

UBICACIÓN: LOTE 3 PLAZA SANTO TOMAS

ENCARGADO DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA): VILLSER COMERCIAL

FISCALIZACION DE OBRAS: CARLOS TILLNER

	FECHA	
09	10	2024
	TIEMPO	
BUENO	NUBLADO	LLUVIA
	X	

TRABAJOS REALIZADOS:

SIN ACTIVIDAD POR CONSECUENCIA DE LLUVIA DEL DIA ANTERIOR

OBSERVACIONES:

FISCAL: Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488

ENCARGADO EMPRESA CONSTRUCTORA:

VILLSER COMERCIAL
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC: 2082221-9 | Villeta - Paraguay

VILLSER COMERCIAL

LIBRO DIARIO DE OBRAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ID: 420284 CONTRATO: 05/2023

UBICACIÓN: LOTE 3 PLAZA SANTO TOMAS

ENCARGADO DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA): VILLSER COMERCIAL

FISCALIZACION DE OBRAS: CARLOS TILLNER

	FECHA	
10	10	2024
	TIEMPO	
BUENO	NUBLADO	LLUVIA
		X

TRABAJOS REALIZADOS:

SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

OBSERVACIONES:

FISCAL: Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5485

ENCARGADO EMPRESA CONSTRUCTORA:

VILLSER COMERCIAL

VILLSER COMERCIAL

LIBRO DIARIO DE OBRAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ID: 420284 CONTRATO: 05/2023

UBICACIÓN: LOTE 3 PLAZA SANTO TOMAS

ENCARGADO DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA): VILLSER COMERCIAL

FISCALIZACION DE OBRAS: CARLOS TILLNER

	FECHA	
11	10	2024
	TIEMPO	
BUENO	NUBLADO	LLUVIA
	X	

TRABAJOS REALIZADOS:

SIN ACTIVIDAD POR CONSECUENCIA DE LLUVIA DEL DIA ANTERIOR

OBSERVACIONES:

FISCAL: **Ing. Carlos Tillner**
Reg. Prof. N° 5488

ENCARGADO EMPRESA CONSTRUCTORA:

VILLSER COMERCIAL
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MUÑOZ
RUC: 2082221-9 | Villeta - Paraguay

VILLSER COMERCIAL

LIBRO DIARIO DE OBRAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ID: 420284 CONTRATO: 05/2023

UBICACIÓN: LOTE 3 PLAZA SANTO TOMAS

ENCARGADO DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA): VILLSER COMERCIAL

FISCALIZACION DE OBRAS: CARLOS TILLNER

	FECHA	
14	10	2024
	TIEMPO	
BUENO	NUBLADO	LLUVIA
		X

TRABAJOS REALIZADOS:

SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

OBSERVACIONES:

LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE NO SE ELABORARON TRABAJOS EN OBRA POR SER DIAS INHABILES

FISCAL: Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488

ENCARGADO EMPRESA CONSTRUCTORA:

VILLSER COMERCIAL
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC: 208[illegible] Villeta - Paraguay

VILLSER COMERCIAL

LIBRO DIARIO DE OBRAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ID: 420284 CONTRATO: 05/2023

UBICACIÓN: LOTE 3 PLAZA SANTO TOMAS

ENCARGADO DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA): VILLSER COMERCIAL

FISCALIZACION DE OBRAS: CARLOS TILLNER

	FECHA	
15	10	2024
	TIEMPO	
BUENO	NUBLADO	LLUVIA
	X	

TRABAJOS REALIZADOS:

SIN ACTIVIDAD POR CONSECUENCIA DE LLUVIA DEL DIA ANTERIOR

OBSERVACIONES:

FISCAL: Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488

ENCARGADO EMPRESA CONSTRUCTORA: VILLSER COMERCIAL
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC: 2082221-9 | Villeta - Paraguay

VILLSER COMERCIAL

LIBRO DIARIO DE OBRAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ID: 420284 CONTRATO: 05/2023

UBICACIÓN: LOTE 3 PLAZA SANTO TOMAS

ENCARGADO DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA): VILLSER COMERCIAL

FISCALIZACION DE OBRAS: CARLOS TILLNER

	FECHA	
16	10	2024
	TIEMPO	
BUENO	NUBLADO	LLUVIA
	X	

TRABAJOS REALIZADOS:

SIN ACTIVIDAD POR CONSECUENCIA DE LLUVIA DEL DIA ANTERIOR

OBSERVACIONES:

FISCAL: Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5488

ENCARGADO EMPRESA CONSTRUCTORA:

VILLSER COMERCIAL
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC: 2082221-9 | Villeta - Paraguay

VILLSER COMERCIAL

LIBRO DIARIO DE OBRAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ID: 420284 CONTRATO: 05/2023

UBICACIÓN: LOTE 3 PLAZA SANTO TOMAS

ENCARGADO DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA): VILLSER COMERCIAL

FISCALIZACION DE OBRAS: CARLOS TILLNER

	FECHA	
17	10	2024
	TIEMPO	
BUENO	NUBLADO	LLUVIA
		X

TRABAJOS REALIZADOS:

SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

OBSERVACIONES:

FISCAL: Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. Nº 5488

ENCARGADO EMPRESA CONSTRUCTORA:

VILLSER COMERCIAL
CARLOS GABRIELINO CHAVES MUNOZ
RUC: 2082221-8 | Villeta - Paraguay

VILLSER COMERCIAL

LIBRO DIARIO DE OBRAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ID: 420284 CONTRATO: 05/2023

UBICACIÓN: LOTE 3 PLAZA SANTO TOMAS

ENCARGADO DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA): VILLSER COMERCIAL

FISCALIZACION DE OBRAS: CARLOS TILLNER

	FECHA	
18	10	2024
	TIEMPO	
BUENO	NUBLADO	LLUVIA
		X

TRABAJOS REALIZADOS:

SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

OBSERVACIONES:

FISCAL: Ing. Carlos Tillner
Reg. Prof. N° 5485

ENCARGADO EMPRESA CONSTRUCTORA:

VILLSER COMERCIAL
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MEDINA
RUC: 2082221-9 | Villeta - Paraguay