RECONOCIMIENTO DE PRORROGAS DE PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL 02 -

1) DATOS GENERALES

ID			420284
LLAMADO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM" POR LPN Nº 11/2022		
CONTRATISTA			CONSTRUTEX S.A
RUC			80094073-3
CONTRATO N°	03/2023	**FECHA**	03/10/2023
LOTE / ITEM	**LOTE / ITEM**	**FECHE ORDE DE INICIO**	**PLAZO DE EJECUCION**
	• Lote2-Plaza Villaverde	16/11/2023	60 días hábiles
	• Lote2-Plaza La Fortuna 2	10/10/2023	52 días hábiles
	• Lote 2– Plaza Porvenir	10/10/2023	37 días hábiles
	• Lote 2 - Plaza San Blas	16/11/2024	39 días hábiles
TIPO DE PRORROGA			LLUVIAS
DOCUMENTOS/ANTECEDENTES	• Solicitud presentada por Contratista • Informe de Fiscal de Obra		

2) MARCO LEGAL

Artículo 97, del Decreto Reglamentario N° 2992/19, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", dispone: *"...Prórroga. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas..."*

Artículo 2° de la Resolución DNCP N° 1807/2022, establece: *"...Modificación. El inciso l) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "l) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables*

Condiciones Generales del Contrato (CGC) – Contratación de Obras – establece: *"...C. PLAZOS. 23. Prórroga de los plazos de ejecución 23.1. Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas. 23.2 De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazo de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas".*

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

3) INFORME DEL FISCAL DE OBRAS:

PERIODO COMPRENDIDO	01/02/2024 al 28/02/2024
PLAZOS	
Lluvias	5
Consecuencias	3
Trazas/Precipitaciones no medibles	2
TOTAL DIAS DE PRORROGA	10
FECHA DE INFORME DEL FISCAL	28/02/2024

4) RECONOCIMIENTO:

Conforme a lo expuesto, con base a las documentaciones presentadas, se efectúa el reconocimiento de prórroga de plazos de ejecución contractual de acuerdo a lo recomendado por la Fiscalización de Obra, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

San Lorenzo, 28 de febrero de 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO - INTENDENCIA - República del Paraguay

Lic. Felipe Salomón Casola
Intendente

RECIBIDO POR:

Contratista

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

C.I. Nº: 5.611.556

Fecha: 28-02-2024

Hora: 10:30

UOC

DICTAMEN TECNICO

UOC Convocante	Municipalidad de San Lorenzo
Funcionario o Técnico Responsable	Ing. Martin David Cáceres
Dependencia y Cargo que Desempeña	Fiscalización externa - Fiscal de obras

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

Antecedentes Datos Generales
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO AD REFERENDUM. ID N°420284

Lote 2 y Lote 4: Contratista Construtex SA

- Plaza La Fortuna 2
- Plaza Villa Verde
- Plaza Porvenir
- Plaza San Blas

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo Febrero del corriente.

Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser Contrapiso de hormigón de cascotes, alisada de cemento requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los mismos por ende imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.
Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Publico

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

ING. MARTIN CACERES
Dirección y Fiscalización de Obras

San Lorenzo 28 de febrero de 2024

Señor:
Lic. Felipe Sebastián Salomón Casola
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo
Presente

Referencia: Licitación 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.

El que suscribe Ing. Martin David Cáceres se dirige a Usted en relación al Llamado de Referencia como Fiscal Externo de Obras a fin de solicitar Prorroga por precipitaciones diarias y consecuencias para las Empresa designada bajo mi fiscalización.

- Contratista Construtex S.A. – Plaza Villa Verde
- Contratista Construtex S.A. – Plaza Fortuna 2
- Contratista Construtex S.A. – Plaza Porvenir
- Contratista Construtex S.A. – Plaza San Blas

Adjunto el registro de precipitación diaria de la DINAC y el resumen de planilla de precipitaciones, lluvias y consecuencias. Totalizando la misma en: 10 días

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
RECIBIDO
FECHA: 28 FEB 2024
12:30
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ing. Martin David Cáceres
Fiscal de Obras

Ing. Martin David Cáceres

ING. MARTIN CACERES
Dirección y Fiscalización de Obras

Licitación 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA CRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.

AÑO	MES	DIAS																													TOTAL DIAS	REFERENCIAS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		C		
2024	FEBRERO															C													C	C			29	5	3	2
TOTALES																																		5	3	2

	LLUVIAS	5
C	CONSECUENCIAS	3
	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBL	2
	TOTAL DIAS	10

Ing. Martin David Cáceres
Fiscal de Obras

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		1,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		15,4										
14		T										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		2,6										
24		0,0										
25		11,4										
26		3,4										
27		T										
28		57,4										
29		0,0										
30												
31												
Total		91,2										
Máx. 24h		57,4										
Día Máx.		28										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Mario David Cáceres
Fiscal de Obras

CONSTRUTEX

Asunción, 28 de febrero del 2024

Señor
Felipe Salomon Casola
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo
Presente

Ref: **CONTRATO DE OBRA N° 05/2023. OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM. LPN N° 11/2023 – ID N° 420.284**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por vuestro intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia para expresarle cuanto sigue:

- Teniendo en cuenta lo expuesto en la nota con expediente N°1670, también los días de lluvia en los días de febrero registrado en libro de obras y según informe de la DINAC, solicitamos la ampliación de los plazos para poder continuar con los trabajos e ítems pendientes que fueron afectados por dichos puntos
-

A la espera de una respuesta favorable aprovecho para saludarle atentamente.

ING STEVEN CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTEX S.A.

Al Admin del Contrato

Dirección General de Administración y Finanzas
Entrada N° 1793 Fecha 29.02 Hora 14:00
Leticia Fernández
Recibido por: Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Karina Valdovinos Ramírez
Directora General - DGAF
Municipalidad de San Lorenzo