10 (Diez)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

COPIA

Asunción, 31 de julio de 2024

DCV N° 1598/2024

Señores
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Tel: 574482
secretaria@acaray.com.py
Presente

Ref. LLAMADO MOPC 129/2021 ID 405.351 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO RUTA 10(CAPIIBARY) – STO. DOMINGO – ESC. AGRICOLA – SIDEPAR – RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU)", LOTE 2: PROG 17+600 – 27+127, LONG 9.520 KM. RUTA 13 RAMAL A PRIMERA LINEA, LONG 5.90 KM. Contrato S.G. Ministro N° 18/2023.
Aprobación del Cronograma de Avance Físico-Financiero

Me dirijo a Ustedes, en respuesta a vuestra nota de fecha 30 de julio de 2024, en la cual solicita prorroga de la fecha de terminación de las obras por días de lluvias y sus consecuencias, en el periodo comprendido a partir de la fecha de Orden de inicio 01/06/2023 al 30/06/2024. Considerando las verificaciones realizadas por el Supervisor, en Memorándum de fecha 30 de julio de 2024, y teniendo en cuenta lo establecido en los Aspectos Generales para la Contratación de Obras - Clausula C. 11 Inclemencias Climáticas, corresponde una prórroga de 87 (ochenta y siete) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo mencionado precedentemente.

En atención a dichas documentaciones, ésta dirección aprueba la prorroga solicitada, y otorga 87 (ochenta y siete) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo junio/2023 a junio/2024, a contar a partir de la fecha de finalización del plazo de ejecución, quedando la nueva fecha de terminación de obras el 27 de enero de 2025.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos.

MOP y C – DIRECCION DE CAMINOS VECINALES – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

ING. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Miguel Arias
07/08/2024

DCV/FL/PC