T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13514394
Fecha Inicio Vigencia: 10/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 **Nº** 0001814

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 10 de octubre de 2019 — Cond. de Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) — RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC Nº 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE Nº 01 - ID Nº: 342.874 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 309/2018				
	SALDO CERTIFICADO Nº: 09 (NUEVE) correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de AGOSTO 2019				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 4.979.544.368				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 4.979.544.368				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 0				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 4.979.544.368				
	Devolución Anticipo (10%): 0				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA: 4.979.544.368				4.979.544.368
	IVA = [(4.979.544.368) / 1,10] x 0,10: 452.685.852				
			0	0	4.979.544.368

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

SUBTOTAL 4.979.544.368

TOTAL A PAGAR Guaraníes Cuatro Mil Novecientos Setenta y Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Ocho.-

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 452.685.852 TOTAL IVA: Gs 452.685.852

Servicio de Impresión MOROCHA de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 504 383 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 c/ Mómpox - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0001.776 / 0002.025 - Julio / 2019.

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 974
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOS
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 124 (Ciento VeintiCuatro)

DETALLE DEL PEDIDO DEL SALDO DEL CERTIFICADO DE OBRA

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

29 Luque

Folio Nº: 004 (Cuatro)

Folio Nº: 125 (Ciento VeintiCinco)

Descripción de la Obra:	LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018-- Contrato S.G. Ministro N° 309/2018

Empresa Contratista:	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)

DETALLE

PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO Nº: 09

(AGOSTO 2019)

CARGO FONDO LOCAL

ANTECEDENTES:

ETAPA 1.- REFACTURACIÓN MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO Nº: 09 (AGOSTO 2019 -- CARGO FONDO LOCAL)

MEU	FECHA		MONTO (Gs)	OBSERVACIÓN
50544/2019	27/09/2019	FACTURA Nº: 1796	12.660.264.931	Factura emitida en el ejercicio 2019, correspondiente al monto total del certificado Nº: 09 AGOSTO 2019 F. LOCAL
	30/09/2019	NOTA CRÉDITO Nº: 0349 (ANULACIÓN PARCIAL)	-4.979.544.474	Anulación Parcial, a pedido del M.O.P.C., debido a insuficiencia de fondos para el pago total de la Factura Nº: 01796.
MONTO FINAL DE LA FACTURA 01796:			7.680.720.457	PENDIENTE DE PAGO, QUEDA ADEMÁS PENDIENTE LA DEVOLUCIÓN DE FONDO DE REPARO

OBS: SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO (COPIA DE FACTURAS y SUS NOTAS DE CRÉDITO), RECIBO DE PAGO, EXTRACTO BANCARIO (ACREDITACIÓN DEL PAGO), COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS; PEDIDOS DE PAGOS CON MEU Y ANEXO 001B, COPIA CERTIFICADO DE OBRA, ETC.

RESUMEN DE LO SOLICITADO:

SALDO DEL CERTIFICADO Nº: 09

(AGOSTO 2019, CARGO FONDO LOCAL)

SALDO PENDIENTE DE PAGO

DESCRIPCIÓN	MONTO (GS)
Monto Total correspondiente al Certificado Nº: 09 AGO/19	12.660.264.931
Monto Retenido correspondiente al Certificado Nº: 09 AGO/19	- 636.213.877
Monto a Pagar	- 7.044.506.686
SALDO PENDIENTE DE PAGO del Certificado Nº: 09/AGO/19-- F.LOC.	4.979.544.368
MONTO SOLICITADO: GS. 4.979.544.368 (Son Guaraníes cuatro mil novecientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho).-	

OBS.: EL MONTO SOLICITADO, CORRESPONDE AL MONTO DE LA NOTA DE CREDITO Nº: 0349 (Gs.4.979.544.368) QUE FUERA EMITIDA POR INSUFICIENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº: 01796.-

ING. JULIO R. LESME VACHE
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Ramírez Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 574
Padre D'Parma Nº 134 - Teléfono: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Jefe de Obra
M.O.P.C.

38 [illegible]

Folio Nº: 005 (Cinco)

Folio Nº: 126 (Ciento VeintiSeis)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 50544/2019

RECURRENTE:
T&C SA

NOMBRE Y APELLIDO:
VICTOR ALARCON

TELEFONO:
0991 926 446

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº9 FC Nº1786 GS 12.660.264.931 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL, LLAMADO MOPC Nº53/18

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
SARDIAN 27/09/2019 15:50:19

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barros Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

37 treintaysiete

Folio Nº: 127 (Ciento VeintiSiete)

CIA S.A
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Señor:
Arnoldo Wiens Dursken
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Asunción, 27 de septiembre de 2019

Nota N°: 23/19
Referencia:
Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018 EJECUCIÓN DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I- EMBOCADURA-SAN ANTONIO-RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 1779/2018– ID Nº 342.874

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 9 - agosto/2019. T&C S.A

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Normal Nº 9, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de agosto/2019, presentado por la Contratista T&C S.A

El monto a ser pagado correspondiente al Fondo Local es de Gs. 12.024.051.054 (Doce Mil Veinticuatro Millones Cincuenta y Un Mil Cincuenta y Cuatro Guaranies), I.V.A. Incluido.-

(*) El monto de la Factura correspondiente al Fondo Local es de Gs. 12.660.264.931 (Doce Mil Seiscientos Sesenta Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Un Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	T&C S.A
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	N° 1.779/18
ID DEL CONTRATO:	ID N° 342.874. Contrato: S.G. MINISTRO Nº 309/2018
FECHA DE CONTRATO:	26/10/2018
ORDEN DE INICIO:	21/12/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I- EMBOCADURA-SAN ANTONIO
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	118,69%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
MONTO DE CONTRATO	Gs. 64.657.500.000.- I.V.A. incluido.
(*) MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 12.660.264.931.- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato, Convenio Modificatorio N° 01 y Convenio Modificatorio N° 02 (aprobado por Resolución N° 2.321), firmados entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

(*) El contratista ha presentado la factura del presente certificado de conformidad a la Circular N° 12/2011.

El presente Certificado tiene carácter provisorio, cualquier error u omisión podrá ser subsanado en las siguientes certificaciones.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas citadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barros Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre O'Farrell Nº 308 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Ing. Miguel Ángel Torres
Fiscalización
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos, Telefax: (595 21) 602 926. / E-mail: info@cia.com.py Asunción-Paraguay

36

Folio Nº: 128 (Ciento VeintiOcho)

DECLARACIÓN

Referencia: Documento adjunto al Certificado Nº 9 - agosto/2019.

Empresa T&C S.A , Contratista para la Ampliación y Profundización del Canal de Toma de Aguas del Río Pilcomayo, Limpieza e Interconexión de Cañadas para la Conducción de las Aguas que ingresan al Territorio Nacional. Lote I: Embocadura-San Antonio.

Conforme a lo estipulado en la Sección 5. Términos de Referencia, "Funciones y Obligaciones", punto 14, para la Fiscalización de las Obras de Ampliación y Profundización del Canal de Toma de Aguas del Río Pilcomayo, Limpieza e Interconexión de Cañadas para la Conducción de las Aguas que ingresan al Territorio Nacional, Lote I: Embocadura-San Antonio; Lote II: San Antonio-Gral. Díaz; Lote III: Gral. Díaz-Estero Patiño", la Fiscalización certifica cuanto sigue:

a-) Que existe un Cronograma y Plan de Trabajo, actualizado y vigente, preparado por el Contratista y aprobado por la CNRP-MOPC, el cual permitirá cumplir satisfactoriamente con el Plazo contractual de terminación de obras.

b-) En el presente período, el avance parcial del mes es de 19,68%, superior al avance parcial previsto en el Avance Programado para ese mes que es de 14,71%, así mismo, el avance acumulado ejecutado de 118,69% es superior al avance acumulado programado que es de 66,92%, por lo que el mismo viene siendo cumplido hasta el mes correspondiente al presente certificado, circunstancia reflejada en el certificado de obras respectivo.

c-) Que el equipo y personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del certificado de trabajo, cumple satisfactoriamente lo comprometido en el Cronograma y Plan de Trabajo vigente.

d.) Que el Contratista ha presentado el documento que acredite el pago de las cargas sociales del personal.

e-) Que las medidas de mitigación de los impactos ambientales directos establecidos en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) que son parte integrante de los Pliegos de Bases y Condiciones, así como las Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales indirectos incluidas en el Plan de Gestión Ambiental Genérico (PGAG) correspondiente al establecido por la Secretaría del Ambiente (SEAM) mediante Resolución SEAM 88/2015; son cumplidas parcialmente por el Contratista de acuerdo a los Cronogramas correspondientes vigentes y aprobados por la Supervisión de la Dirección de Gestión Socio Ambiental-DGSA/MOPC.

Ing. Miguel Angel Torres
Fiscalización
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 374
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 129 (Ciento VeintiNueve)

Obra: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO – CONTRATO S.G. MINISTRO 309/2018

Contratista: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES – COMISIÓN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO.

Certificado Nº: 9 (NUEVE) -Periodo AGOSTO 2019

INFORME DE LA SUPERVISIÓN

De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 2660/11 de fecha 22 de diciembre de 2011, referente al alcance de las funciones, esta Supervisión eleva la siguiente Constancia de Avance de Obras.

1- Plazo de Obra:
El Plazo contractual es de 12 meses conforme el Contrato S.G. Ministro N° 309/2018

2- Avances de la Obra:
De conformidad con el Cronograma Físico - Financiero Contractual, se tiene un Avance Programado Acumulado del 66,92% y la Obra presenta un Avance Ejecutado Acumulado del 118,69%.

3- Programa de Ejecución de los Trabajos:
Los trabajos previstos en el Cronograma de Avance para este mes, se desarrollaron sin inconvenientes, certificándose efectivamente los siguientes ítems:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	M³	346.121
2.1	Alteo de Terraplén	M³	33.329
2.2	Alcantarilla tubular de D=1m	M	76
4.2	Mejoramiento de muro de protección	M³	101.701

4 - Condiciones climáticas:
En el presente mes no se han registrado días de lluvia por lo no afectaron el desarrollo normal de los trabajos.

5 - Conclusión:
En vista a los trabajos desarrollados y verificados por esta Supervisión, corresponde el pago del presente certificado.

POR LA SUPERVISIÓN
Ing. Blás Cristaldo
M.O.P.C.

Ing. Julio C. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 574
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°	2	Mes/Año: AGOSTO 2019	% Avance Físico: 144,88%
Descripción de la Obra:	LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación N°: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro N° 209/2018		
Empresa Contratista:	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)		
Monto Solicitado:	Gs. 12.660.264.931	Son Guaraníes: Doce mil seiscientos sesenta Millones doscientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta y uno	
Fuente de Financiamiento:	Fondo Local (Gs)		

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1	ANEXO 001-A (Nota de la Fiscalización de Obra al MOPC, indicando el pago del Certificado de Obra.)	X			Folio N° 001
2	ANEXO 001-B (Listado de Documentos presentados)	X			Folio N° 002
3	Nota del Contratista a la Fiscalización de Obra solicitando el pago del Certificado.	X			Folio N° 003
4	Factura Crédito - Fondo Local (Numerada)	X			Folio N° 004
5	Informe de la Fiscalización sobre Avance de la Obra	X			Folios N° 005 al 006
6	Certificado de Obra Normal	X			Folios N° 007 al 010
7	Acta de Medición por ítems de Obra	X			Folios N° 011 al 012
8	Planilla de Medición, Cómputos y Hojas de Cálculos	X			Folios N° 013 al 016
8	Cronograma Físico Financiero - Avance Real	X			Folios N° 017 al 019
10	Resumen de Facturas, Cantidades y Montos certificados	X			Folios N° 020 al 023
11	Cronograma Físico Financiero - Vigente	X			Folios N° 024 al 025
12	Copia de la Nota de Presentación Informe Ambiental	X			Folios N° 026 al 028
13	Copia de Pólizas vigentes	X			Folios N° 029 al 031
14	Certificado de Cumplimiento Tributario, emitido por la S.E.T.	X			Folios N° 032 al 033
15	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social	X			Folios N° 034 al 035

Observaciones Generales:

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal
T.R.C. S.A.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

32 [illegible]

FOLIO NO: 031 (treinta y uno)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

T&C

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, 28 de SEPTIEMBRE de 2019

Señores
Ing. Miguel Torres
Representante Legal de la Fiscalización de Obra
Compañía de Ingenieros Asociados S.A. – CIA S.A.
Presente:

REF.: LLAMADO MOPC N° 53/2018 "EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE 1 - EMBOCADURA - SAN ANTONIO – Resolución de Adjudicación N°: 1779/2018 – Contrato S.G. Ministro N° 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra N°: 09 (NUEVE) – AGOSTO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado **N°: 09 (NUEVE), correspondiente al periodo: AGOSTO 2019**.

El monto a ser pagado con **Fondos Locales**, es de **Gs. 12.660.264.931 (Guaraníes doce mil seiscientos sesenta millones doscientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta y uno)** I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Certificado de Obra N°: 09 () – AGOSTO 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE 1 - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - LOTE 1
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C
MONTO:	Gs. 12.660.264.931 (Guaraníes doce mil seiscientos sesenta millones doscientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta y uno) I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución N°: 1779 / 2018 del 8/10/18
FECHA DE CONTRATO:	20/10/18 – (SG Ministro N°: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	113,89%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 84.667.500.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Contreras Sánchez
Escribano Público
Notario
Reg. N° 574
Padre D'Parma N° 114 - Telefax: 521-954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

32

Folio Nº: 132 (Ciento Treinta y Dos)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13514394
Fecha Inicio Vigencia: 10/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 Nº 0001796

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 26 de setiembre de 2019 — **Cond. de Venta: Contado:** ☐ **Crédito:** X

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) — **RUC:** 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — **Teléfono:** 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC Nº 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE Nº 01 - ID Nº: 342.874 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 309/2018				
	CERTIFICADO Nº: 09 (NUEVE) correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de AGOSTO 2019				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 12.724.277.531				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 12.724.277.531				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 0				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 12.724.277.531				
	Devolución Anticipo (10%): -64.012.600				
	Penalizaciones: 0				12.660.264.931
	IVA = [(12.660.264.931) / 1,10] x 0,10 1.150.933.176				
	RETENCIÓN FONDO DE REPARO 5% 636.213.877				
SUBTOTAL			0	0	**12.660.264.931**

TOTAL A PAGAR Guaraníes Doce Mil Seiscientos Sesenta Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Uno.- **12.660.264.931**

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 1.150.933.176 — **TOTAL IVA:** Gs 1.150.933.176

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Servicio de Impresión MOROCHA de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 504 383 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mariscal - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0001.776 / 0002.025 - Julio / 2019.

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Ramírez Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 574
Padre D'Perna Nº 1[illegible] - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio Nº: 133 (Ciento Treinta y Tres)

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

30 treinta

Folio Nº: 134 (Ciento Treinta y Cuatro)

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

2a vertiente

Folio Nº: 135 (Ciento Treinta y Cinco)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. **Avda. Santa Teresa 541** **021 6671 005** **80018457-2**	**MOPC** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO**	**MOPC - CNRP** **FISCALIZACIÓN** **CIA S.A.**

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 9 - AGOSTO 2019

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 19,68%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	21/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 66,92%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 118,69%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA) 124,29%

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs) IVA INCLUIDO	MONTOS		
			CONTRACTUAL	CMN° 01	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	[illegible]										
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	m³	1,00	1,00	3.322.216,13	346.121,00	3.668.337,13	17.800	59.135.447.114	6.160.953.800	65.296.400.914
2.1	Alteo de Terraplén	m³	1,00	1,00	113.143,01	33.329,00	146.472,01	39.319	4.446.670.010	1.310.462.951	5.759.132.961
2.2	Alcantarilla tubular de D=1m (L=10m)	m	—	1,00	—	76,00	76,00	6.506.242	—	494.474.392	494.474.392
3.1	Mejoramiento Muro de Protección - San Agustín	m³	1,00	1,00	3.760,00	—	3.760,00	46.788	175.922.880	—	175.922.880
4.2	Mejoramiento Muro de Protección - Pozo Hondo	m³	1,00	1,00	5.500,00	101.701,00	107.201,00	46.788	257.334.000	4.758.386.388	5.015.720.388
								TOTAL - IVA incluido	64.017.374.004	12.724.277.531	76.741.651.535

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. DOY FE.-
Gracielita Gamarra Zarate
Notario Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parmo Nº 114 - Teléfono: 021 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio Nº: 136 (Ciento Treinta y Seis)

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.

ING. BLÁS CRISTALDO
M.O.P.C.
Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 9 - AGOSTO 2019

LLAMADO N°: 53/2016	FECHA DEL CONTRATO 26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	19,68%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO 21/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	66,92%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL 12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	118,69%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO 0	d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	124,29%

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	0	76.741.651.535	76.741.651.535
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	0	64.017.374.004	64.017.374.004
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	0	12.724.277.531	12.724.277.531
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACION - IVA INCLUIDO	0	0	0
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	0	0	0
6	CERTIFICADO DEL MES	0	12.724.277.531	12.724.277.531

DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

B	DETALLE DE LA FACTURA	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	0	12.724.277.531	12.724.277.531
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	0	0	0
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	0	12.724.277.531	12.724.277.531
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	0	64.012.600	64.012.600
5	RETENCION DE GARANTIA (5%)	0	636.213.877	636.213.877
6	PENALIZACION	0	0	0
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	0	12.660.264.931	12.660.264.931

DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE CONSTE A LA VISTA.-
Gracielita Giménez Stanchek
Notario y Escribano Público
Matrícula Nº 114 - Registro Nº 674
Pedro D'Perna 621 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Supervisor de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 137 (Ciento Treinta y Siete)

ING. JULIO R. LESME V.	ING. MIGUEL TORRES	ING. BLÁS CRISTALDO
REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	M.O.P.C.
T&C S.A.	CIA S.A.	Ing. Blas Cristaldo Supervisor de Obras M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 9 - AGOSTO 2019

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 19,68%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	21/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 66,92%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 118,69%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO	0	d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA) 124,29%

A	DESCRIPCION DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
	I. ANTICIPO			
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	0	6.465.750.000	6.465.750.000
2	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	0	6.401.737.400	6.401.737.400
3	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL MES	0	64.012.600	64.012.600
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	0	6.465.750.000	6.465.750.000
5	SALDO DEL ANTICIPO	0	0	0
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS			
1	MONTO DEL MES	0	0	0
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	0	0	0
3	MONTO ACUMULADO	0	0	0
	III. RETENCIONES			
1	RETENCIONES DEL MES	0	636.213.877	636.213.877
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	0	3.200.868.700	3.200.868.700
3	RETENCIONES ACUMULADAS	0	3.837.082.577	3.837.082.577
	IV. AJUSTES			
1	AJUSTES DEL MES	0	0	0
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	AJUSTES ACUMULADOS	0	0	0
	V. PENALIZACION			
1	PENALIZACION DEL MES	0	0	0
2	PENALIZACION ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	PENALIZACION ACUMULADA	0	0	0
	VI. RESUMEN			
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	64.017.374.004	64.017.374.004
1.1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	0	12.724.277.531	12.724.277.531
1.2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	0	76.741.651.535	76.741.651.535
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACION	0	0	0
3	ACOPIO DE MATERIAL	0	0	0
4	SALDO DEL ANTICIPO	0	0	0
5	AJUSTES ACUMULADOS	0	0	0
6	RETENCIONES ACUMULADAS	0	3.837.082.577	3.837.082.577
7	PENALIZACION ACUMULADAS	0	0	0
8	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	0	72.904.568.958	72.904.568.958

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.-
Gregorio Ramírez Fleitas
Notario Público
Ecuatiano
Reg. Nº 674
Padre Patria Nº 114 - Teléfono: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio Nº: 138 (Ciento Treinta y Ocho)

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.

ING. BLÁS CRISTALDO
M.O.P.C.
Ing. Blás Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 63822/2019

RECURRENTE:
T & C S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR CABALLERO

TELEFONO:
021671005

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 10 FACTURA Nº 1867 GS. 847.348.466 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 53/2015.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 28/11/2019 11:23:08

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 574
Padre D'Perna Nº 114 Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 139 (Ciento Treinta y Nueve)

acusc

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 26 de noviembre de 2019

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 39/19

Referencia: Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018 EJECUCIÓN DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I- EMBOCADURA-SAN ANTONIO- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº 1779/2018- ID Nº 342.874

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 10 - septiembre/2019. T&C S.A

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Normal Nº 10, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de septiembre/2019, presentado por la Contratista T&C S.A

El monto a ser pagado correspondiente al Fondo Local es de Gs. 804.981.042 (Ochocientos Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Cuarenta y Dos Guaranies), I.V.A. Incluido.-

(*) El monto de la Factura correspondiente al Fondo Local es de Gs. 847.348.465 (Ochocientos Cuarenta y Siete Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	T&C S.A
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	N° 1.779/18
ID DEL CONTRATO:	ID N° 342.874. Contrato: S.G. MINISTRO N° 309/2018
FECHA DE CONTRATO:	26/10/2018
ORDEN DE INICIO:	21/12/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I- EMBOCADURA-SAN ANTONIO
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	120,00%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
MONTO DE CONTRATO original (máximo)	Gs. 64.657.500.000.- I.V.A. Incluido.
MONTO DE CONTRATO modificado (C.M 02)	Gs. 77.589.000.000.- I.V.A. Incluido.
(*) MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 847.348.465.- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato, Convenio Modificatorio N° 01 y Convenio Modificatorio N° 02, firmados entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

(*) El contratista ha presentado la factura del presente certificado de conformidad a la Circular Nº 12/2011.

El presente Certificado tiene carácter provisorio, cualquier error u omisión podrá ser subsanado en las siguientes certificaciones.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas citadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Ponia Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora | Paraguay

Ing. Miguel Ángel Torres
Fiscalización
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos Telefax: (595 21) 602 926. / E-mail: info@cia.com.py Asunción-Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS ARTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 140 (Ciento Cuarenta)

DECLARACIÓN

Referencia: Documento adjunto al Certificado Nº 10 - septiembre/2019.

Empresa T&C S.A , Contratista para la Ampliación y Profundización del Canal de Toma de Aguas del Río Pilcomayo, Limpieza e Interconexión de Cañadas para la Conducción de las Aguas que ingresan al Territorio Nacional. Lote I: Embocadura-San Antonio.

Conforme a lo estipulado en la Sección 5. Términos de Referencia, "Funciones y Obligaciones", punto 14, para la Fiscalización de las Obras de Ampliación y Profundización del Canal de Toma de Aguas del Río Pilcomayo, Limpieza e Interconexión de Cañadas para la Conducción de las Aguas que ingresan al Territorio Nacional, Lote I: Embocadura-San Antonio; Lote II: San Antonio-Gral. Díaz; Lote III: Gral. Díaz-Estero Patiño", la Fiscalización certifica cuanto sigue:

a-) Que existe un Cronograma y Plan de Trabajo, actualizado y vigente, preparado por el Contratista y aprobado por la CNRP-MOPC, el cual permitirá cumplir satisfactoriamente con el Plazo contractual de terminación de obras.

b-) En el presente periodo, el avance parcial del mes es de 1,31%, inferior al avance parcial previsto en el Avance Programado para ese mes que es de 14,71%, no obstante, el avance acumulado ejecutado de 120,00% es superior al avance acumulado programado que es de 81,62%, por lo que el mismo viene siendo cumplido hasta el mes correspondiente al presente certificado, circunstancia reflejada en el certificado de obras respectivo.

c-) Que el equipo y personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del certificado de trabajo, cumple satisfactoriamente lo comprometido en el Cronograma y Plan de Trabajo vigente.

d.) Que el Contratista ha presentado el documento que acredite el pago de las cargas sociales del personal.

e-) Que las medidas de mitigación de los impactos ambientales directos establecidos en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) que son parte integrante de los Pliegos de Bases y Condiciones, así como las Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales indirectos incluidas en el Plan de Gestión Ambiental Genérico (PGAG) correspondiente al establecido por la Secretaría del Ambiente (SEAM) mediante Resolución SEAM 88/2015; son cumplidas parcialmente por el Contratista de acuerdo a los Cronogramas correspondientes vigentes y aprobados por la Supervisión de la Dirección de Gestión Socio Ambiental-DGSA/MOPC.

Ing. Miguel Ángel Torres
Fiscalización
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 054
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 141 (Ciento Cuarenta y Uno)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 63822/2019

RECURRENTE:
T & C S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR CABALLERO

TELEFONO:
021671005

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 10 FACTURA Nº 1867 GS. 847.348.466 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 53/2018.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 28/11/2019 11:23:08

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Porna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

22 veintidos.

Folio Nº: 142 (Ciento Cuarenta y Dos)

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 26 de noviembre de 2019

Señor:
Arnoldo Wiens Durksen
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota N°: 39/19

Referencia: Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018 EJECUCIÓN DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I- EMBOCADURA-SAN ANTONIO- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 1779/2018– ID Nº 342.874

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 10 - septiembre/2019. T&C S.A

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Normal Nº 10, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de septiembre/2019, presentado por la Contratista T&C S.A

El monto a ser pagado correspondiente al Fondo Local es de Gs. 804.981.042 (Ochocientos Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Cuarenta y Dos Guaranies), I.V.A. Incluido.-

(*) El monto de la Factura correspondiente al Fondo Local es de Gs. 847.348.465 (Ochocientos Cuarenta y Siete Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
CONTRATISTA:	T&C S.A
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	N° 1.779/18
ID DEL CONTRATO:	ID N° 342.874. Contrato: S.G. MINISTRO Nº 309/2018
FECHA DE CONTRATO:	26/10/2018
ORDEN DE INICIO:	21/12/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I- EMBOCADURA-SAN ANTONIO
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	120,00%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
MONTO DE CONTRATO original (máximo)	Gs. 64.657.500.000.- I.V.A. Incluido.
MONTO DE CONTRATO modificado (C.M 02)	Gs. 77.589.000.000.- I.V.A. Incluido.
(*) MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 847.348.465.- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato, Convenio Modificatorio N° 01 y Convenio Modificatorio N° 02, firmados entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

(*) El contratista ha presentado la factura del presente certificado de conformidad a la Circular Nº 12/2011.

El presente Certificado tiene carácter provisorio, cualquier error u omisión podrá ser subsanado en las siguientes certificaciones.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas citadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Miguel Ángel Torres
Fiscalización
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos. Telefax: (595 21) 602 926. / E-mail: info@cia.com.py Asunción-Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 143 (Ciento Cuarenta y Tres)

DECLARACIÓN

Referencia: Documento adjunto al Certificado Nº 10 - septiembre/2019.

Empresa T&C S.A , Contratista para la Ampliación y Profundización del Canal de Toma de Aguas del Río Pilcomayo, Limpieza e Interconexión de Cañadas para la Conducción de las Aguas que ingresan al Territorio Nacional. Lote I: Embocadura-San Antonio.

Conforme a lo estipulado en la Sección 5. Términos de Referencia, "Funciones y Obligaciones", punto 14, para la Fiscalización de las Obras de Ampliación y Profundización del Canal de Toma de Aguas del Río Pilcomayo, Limpieza e Interconexión de Cañadas para la Conducción de las Aguas que ingresan al Territorio Nacional, Lote I: Embocadura-San Antonio; Lote II: San Antonio-Gral. Díaz; Lote III: Gral. Díaz-Estero Patiño", la Fiscalización certifica cuanto sigue:

a-) Que existe un Cronograma y Plan de Trabajo, actualizado y vigente, preparado por el Contratista y aprobado por la CNRP-MOPC, el cual permitirá cumplir satisfactoriamente con el Plazo contractual de terminación de obras.

b-) En el presente periodo, el avance parcial del mes es de 1,31%, inferior al avance parcial previsto en el Avance Programado para ese mes que es de 14,71%, no obstante, el avance acumulado ejecutado de 120,00% es superior al avance acumulado programado que es de 81,62%, por lo que el mismo viene siendo cumplido hasta el mes correspondiente al presente certificado, circunstancia reflejada en el certificado de obras respectivo.

c-) Que el equipo y personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del certificado de trabajo, cumple satisfactoriamente lo comprometido en el Cronograma y Plan de Trabajo vigente.

d.) Que el Contratista ha presentado el documento que acredite el pago de las cargas sociales del personal.

e-) Que las medidas de mitigación de los impactos ambientales directos establecidos en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) que son parte integrante de los Pliegos de Bases y Condiciones, así como las Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales indirectos incluidas en el Plan de Gestión Ambiental Genérico (PGAG) correspondiente al establecido por la Secretaría del Ambiente (SEAM) mediante Resolución SEAM 88/2015; son cumplidas parcialmente por el Contratista de acuerdo a los Cronogramas correspondientes vigentes y aprobados por la Supervisión de la Dirección de Gestión Socio Ambiental-DGSA/MOPC.

Ing. Miguel Ángel Torres
Fiscalización
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Garay Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 374
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 950
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

20 veinte

Folio Nº: 144 (Ciento Cuarenta y Cuatro)

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°	[redacted]	Mes/Año: [redacted]	% Avance Físico: [redacted]
Descripción de la Obra:	**LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación N°: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro N° 309/2018**		
Empresa Contratista:	**INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)**		
Monto Solicitado:	**Gs.**	**847.348.465**	**Son Guaraníes: Ochocientos cuarenta y siete Millones trecientos cuarenta y ocho Mil cuatrocientos sesenta y cinto**
Fuente de Financiamiento:	**Fondo Local (Gs)**		

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1	ANEXO 001-A (Nota de la Fiscalización de Obra al MOPC, solicitando el pago del Certificado de Obra.)	X			Folio N° 001
2	ANEXO 001-B (Listado de Documentos presentados)	X			Folio N° 002
3	Nota del Contratista a la Fiscalización de Obra solicitando el pago del Certificado.	X			Folio N° 003
4	Factura Crédito - Fondo Local (Numerada)	X			Folio N° 004
5	Informe de la Fiscalización sobre Avance de la Obra	X			Folios N° 005 al 006
6	Certificado de Obra Normal	X			Folios N° 007 al 010
7	Acta de Medición por Items de Obra	X			Folios N° 011 al 012
8	Planilla de Medición, Cómputos y Hojas de Cálculos	X			Folios N° 013 al 105
8	Cronograma Físico Financiero - Avance Real	X			Folios N° 106 al 108
10	Resumen de Facturas, Cantidades y Montos certificados	X			Folios N° 109 al 112
11	Cronograma Físico Financiero - Vigente	X			Folios N° 113 al 114
12	Copia de la Nota de Presentación Informe Ambiental	X			Folios N° 115 al 117
13	Copia de Pólizas vigentes	X			Folios N° 118 al 120
14	Certificado de Cumplimiento Tributario, emitido por la S.E.T.	X			Folios N° 121 al 122
15	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social	X			Folios N° 123 al 124

Observaciones Generales:

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal
T&C S.A.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barros Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 | Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio N°: 002 (dos)

Folio Nº: 145 (Ciento Cuarenta y Cinco)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

T&C

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, 20 de NOVIEMBRE de 2019

Señores
Ing. Miguel Torres
Representante Legal de la Fiscalización de Obra
Compañía de Ingenieros Asociados S.A. – CIA S.A.
Presente:

REF.: LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 10 (DIEZ) – SEPTIEMBRE 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 10 (DIEZ), correspondiente al periodo: SEPTIEMBRE 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 847.348.465 (Guaraníes ochocientos cuarenta y siete millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Certificado de Obra Nº: 10 (DIEZ) – SEPTIEMRE 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRAS P/**AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO** - LOTE 1
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C.
MONTO:	**Gs. 847.348.465 (Guaraníes ochocientos cuarenta y siete millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco)** I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Nº: 1779 / 2018 del 8/10/18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro Nº: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	120,00%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 64.657.500.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y CONSTE.-
Graciela Beatriz Fernández
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 111
Padre D'Perna Nº 114 - Teléf.
Fndo. de la Mora - Pte.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SO
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

FOLIO Nº 0047
Folio Nº: 346

Cuarenta y
Seis)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13514394
Fecha Inicio Vigencia: 10/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 **Nº** 0001857

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2019 — **Cond. de Venta: Contado:** ☐ **Crédito:** ☒

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) — **RUC:** 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — **Teléfono:** 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 53/2018, SBE EJECUCION DE OBRAS P/ AMPLIACION Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NAC: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO **RESOLUCIÓN N°: 1779/2018** **CERTIFICADO DE OBRA Nº: 10 (DIEZ),** correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **SETIEMBRE- 2019** **Factura Gs - Cargo Fondo Local** **Monto de Trabajos del mes c/IVA:** 847.348.465 **Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %):** 847.348.465 **Total Certificado + Reajuste (c/IVA):** 847.348.465 **Devolución Anticipo (20%):** 0 **Penalizaciones:** 0 **Monto de la Factura con IVA :** 847.348.465 **IVA = [(847.348.465) / 1,10] x 0,10:** 77.031.679 **RETENCION FONDO DE REPARO 5%** 42.367.423				847.348.465
SUBTOTAL			0	0	847.348.465

TOTAL A PAGAR Guaranies Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Cuatrocientos Sesenta y Cinco.- **847.348.465**

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 77.031.679 **TOTAL IVA:** Gs 77.031.679

*Servicio de Impresión **MOROCHA** de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 504 383 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mómpox - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0001.776 / 0002.025 - Julio / 2019.

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Ing. Elías Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

S. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 574
Padre D'Perna Nº 114 Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio Nº: 147 (Ciento Cuarenta y Siete)



ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 148 (Ciento Cuarenta y Ocho)

Obra: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO – CONTRATO S.G. MINISTRO 309/2018

Contratista: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES – COMISIÓN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO.

Certificado N°: 10 **(DIEZ)** -Periodo SEPTIEMBRE **2019**

INFORME DE LA SUPERVISIÓN

De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 2660/11 de fecha 22 de diciembre de 2011, referente al alcance de las funciones, esta Supervisión eleva la siguiente Constancia de Avance de Obras.

1- Plazo de Obra:
El Plazo contractual es de 12 meses conforme el Contrato S.G. Ministro N° 309/2018

2- Avances de la Obra:
De conformidad con el Cronograma Físico - Financiero Contractual, se tiene un Avance Programado Acumulado del 81,62% y la Obra presenta un Avance Ejecutado Acumulado del 120,00%.

3- Programa de Ejecución de los Trabajos:
Los trabajos previstos en el Cronograma de Avance para este mes, se desarrollaron sin inconvenientes, certificándose efectivamente los siguientes ítems:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	Alteo de Terraplén	M^3	22.227
4.2	Mejoramiento de muro de protección	M^3	40.028,91

4 - Condiciones climáticas:
En el presente mes no se han registrado días de lluvia por lo no afectaron el desarrollo normal de los trabajos.

5 - Conclusión:
En vista a los trabajos desarrollados y verificados por esta Supervisión, corresponde el pago del presente certificado.

.....
POR LA SUPERVISIÓN
Ing. Blás Cristaldo
M.O.P.C.

ING. BLAS CRISTALDO BOS
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 574
Padre D'Paris Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

CERTIFICADO BASICO MENSUAL DE OBRA

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Hcabora

Folio Nº: 007 (Siete)
Folio Nº: 150 (Ciento Cincuenta)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO Nº: 10 - SEPTIEMBRE

LLAMADO Nº: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 1,31%
CONTRATO Nº: 309/2018	FECHA DE INICIO	21/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 81,62%
RESOLUCIÓN Nº: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 120,00%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA) 125,60%

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs) IVA INCLUIDO	MONTOS		
			CONTRACTUAL	CMN° 01	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	[illegible]										
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	m³	1,00	1,00	3.668.337,13	-106.711,67	3.561.625,46	17.800	65.296.400.914	-1.899.467.726	63.396.933.188
2.1	Alteo de Terraplén	m³	1,00	1,00	146.472,01	22.227,00	168.699,01	39.319	5.759.132.961	873.943.413	6.633.076.374
2.2	Alcantarilla tubular de D=1m (L=10m)	m	—	1,00	76,00	—	76,00	6.506.242	494.474.392	—	494.474.392
3.1	Mejoramiento Muro de Protección - San Agustín	m²	1,00	1,00	3.760,00	—	3.760,00	46.788	175.922.880	—	175.922.880
4.2	Mejoramiento Muro de Protección - Pozo Hondo	m³	1,00	1,00	107.201,00	40.028,9129	147.229,91	46.788	5.015.720.388	1.872.872.778	6.888.593.166
								TOTAL - IVA Incluido	76.741.651.535	847.348.465	77.589.000.000

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra

Folio Nº: 998 (Novecientos Cincuenta y Uno)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. DOY FE.-
Graciela Beatriz Fernández
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 674
Padre D'Parria N° 114 - Teléfono: 520
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.

ING. BLÁS CRISTALDO
M.O.P.C.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 10 - SEPTIEMBRE

LLAMADO N°: 53/2018
CONTRATO N°: 309/2018
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000

FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018
FECHA DE INICIO	21/12/2018
PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES
PLAZO MODIFICADO	0

a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	1,31%
b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	81,62%
c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	120,00%
d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	125,60%

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	0	77.589.000.000	77.589.000.000
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	0	76.741.651.535	76.741.651.535
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	0	847.348.465	847.348.465
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACION - IVA INCLUIDO	0	0	0
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	0	0	0
6	CERTIFICADO DEL MES	0	847.348.465	847.348.465

OCHOCIENTOS CUARENTA y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

B	DETALLE DE LA FACTURA	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	0	847.348.465	847.348.465
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	0	0	0
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	0	847.348.465	847.348.465
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	0	0	0
5	RETENCION DE GARANTIA (5%)	0	42.367.423	42.367.423
6	PENALIZACION	0	0	0
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	0	847.348.465	847.348.465

OCHOCIENTOS CUARENTA y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y CONSTE.-
Ignacio Gonzalez Sanchez
Notario, Escribano Público
Reg. N° 674
Padre D'Perna N° 175 - Teléfono: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO
Inspector de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 009 (Nueve)
Folio Nº: 152 (Ciento Cincuenta y Dos)

12 dire

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.

ING. BLÁS CRISTALDO
M.O.P.C.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISION
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 10 - SEPTIEMBRE

LLAMADO N°: 53/2018
CONTRATO N°: 309/2018
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000

FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018
FECHA DE INICIO	21/12/2018
PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES
PLAZO MODIFICADO	0

a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	1,31%
b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	81,62%
c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	120,00%
d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	125,60%

A	DESCRIPCION DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
	I. ANTICIPO	0	6.465.750.000	6.465.750.000
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	0	6.465.750.000	6.465.750.000
2	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL MES	0	6.465.750.000	6.465.750.000
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	0	0	0
5	SALDO DEL ANTICIPO			
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	0	0	0
1	MONTO DEL MES	0	0	0
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	0	0	0
3	MONTO ACUMULADO			
	III. RETENCIONES	0	42.367.423	42.367.423
1	RETENCIONES DEL MES	0	3.837.082.577	3.837.082.577
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	0	3.879.450.000	3.879.450.000
3	RETENCIONES ACUMULADAS			
	IV. AJUSTES	0	0	0
1	AJUSTES DEL MES	0	0	0
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	AJUSTES ACUMULADOS			
	V. PENALIZACION	0	0	0
1	PENALIZACION DEL MES	0	0	0
2	PENALIZACION ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	PENALIZACION ACUMULADA			
	VI. RESUMEN	0	76.741.651.535	76.741.651.535
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	847.348.465	847.348.465
1.1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	0	77.589.000.000	77.589.000.000
1.2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	0	0	0
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACION	0	0	0
3	ACOPIO DE MATERIAL	0	0	0
4	SALDO DEL ANTICIPO	0	0	0
5	AJUSTES ACUMULADOS	0	3.879.450.000	3.879.450.000
6	RETENCIONES ACUMULADAS	0	0	0
7	PENALIZACION ACUMULADAS	0	73.709.550.000	73.709.550.000
8	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA			

ESCRIBANO PÚBLICO
Graciela Ramírez Flandes
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Teléfax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.- DOY FE.-

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 010 (Diez)
Folio Nº: 153 (Ciento Cincuenta Y Tres)

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.

ING. BLÁS CRISTALDO
M.O.P.C.

INFORME MENSUAL DEL CONSULTOR AMBIENTAL

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 543 c. Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

T&C

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

T&CSA-PILCO2\36\19

Asunción, 05 de Noviembre del 2019

SEÑORES
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS (CIA S.A.)
ING. ANTONIO N. PANGRAZIO R.
WALDINO R. LOVERA 540 C/RCE CNEL. MONGELOS

PRESENTE

Ref. :	**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA – PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO ID Nº 342.874 CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 309/2018 ORDEN DE INICIO C.N.R.P. Nº398 - 21/12/2018**
[illegible]	**PRESENTACIÓN: INFORME AMBIENTAL MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE [illegible] CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA**
Adj.:	**[illegible] COPIAS ORIGINALES INFORME AMBIENTAL OCTUBRE 2019 [illegible] ORIGINAL DE LA DECLARACIÓN ESPECIALISTA AMBIENTAL [illegible] DO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL [illegible] COPIA DIGITAL CD [illegible] AMBIENTAL OCTUBRE 2019**
C[illegible]	**[illegible] COPIA COMISIÓN N[illegible] APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE [illegible] CUENCA DEL RÍO [illegible] ING. ARTUR NEIDHAMMER [illegible] DIRECTOR**

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar el INFORME AMBIENTAL MENSUAL del mes de OCTUBRE de 2019; correspondiente al Certificado de Obra, conforme a lo establecido en la resolución N° 708/16 de fecha 9 de Junio de 2016 y la Circular DGSA/002/2016, relativo a los documentos que deben presentarse para los pagos de certificados de obras, para su estudio y consideración

Sin otro particular hacemos propicia la ocasión para saludarles atentamente.

.....
Ing. Máximo Espinoza
Reg. SEAM CTCA I-1117
Dpto. Ambiental T&C S.A.

.....
Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal

Recibido por: Blanca Fernandez
DIA 06 MES 11 AÑO 2019 15:25

COPIA

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

ING. BLAS CRISTALDO
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 027 (VeintiSiete)

Folio Nº: 155 (Ciento Cincuenta y Cinco)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 59116/2019

RECURRENTE:
TYC INGENIERIA DE TOPOGRAFIA

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR CABALLERO

TELEFONO:
021 671 006

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
REF CONTRATO Nº 309/18, REMITE COPIA DEL INFORME AMBIENTAL MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE/2019

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
EAYALA 08/11/2019 14:49:26

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 028
Folio Nº: 156 (Ciento Cincuenta y Seis)

(VeintiOcho)

COPIAS DE PÓLIZAS DE SEGUROS VIGENTES

ING. BLAS ERIC ALDO SOSA
Fiscalizador de Obra
M.O.P.C.

Martes, 4 de Febrero de 2020 a las 14:22

A- PARA PAGO DE ANTICIPO

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 53/2018 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 309/2018

Descripcion de la obra:	EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUA DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I
Empresa contratista:	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C S.A.)
Dependencia responsable:	COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**SI**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑIA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			07.1503.08380.	18/04/2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

Ing. Juan R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

รูปที่

CERTIFICADO TRIBUTARIO

DE OBRA

ING. BLAS GONZALEDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Lote 4009428536 , Cons.: 1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN **NÚMERO** **42794729152**

FECHA **18/02/2020**

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80018457	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 19/03/2020 NÚMERO DE CONTROL : 893A0886

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180018457893A0886

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Escribano Público

Tte. Nández Nº [illegible] c/ Gral. Santos

Tel.: 490.698 / 223.438

3 días

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 483280 NRO. CERTIFICADO: 247286

FECHA EMISION: 15-01-2020 VENCIMIENTO: 14-02-2020

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80018457 Nro. Certificado: 247286

Razon Social: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)

Actividad(es): INGENIERIA Y TOPOGRAFIA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

Fecha de Inscripcion: 01-08-1986 Cantidad de Asegurados: 494

Nro. Patronal(es): 0001-82-0091 - 0563-82-0042 -

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.