Constructora Acaray S.A.

Piedra Triturada, Arena de Piedra, Hormigón Elaborado, Prefabricados
Construcciones Civiles y Viales

Asunción, 23 de agosto del 2023.

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - MOPC
At. Ing. Hugo Agustín Arce Palma. — Residente de Fiscalización.
Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No.206/2021 "ACCESOS AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO – FOZ DE IGUAZU. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE". LLAMADO MOPC No.109/2020. ID No.388.869
Tema: Solicitud de prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas.
Nota No.: 04

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el fin de solicitar prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas, conforme lo establecido en el numeral **16 – Plazo de ejecución**, de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, desde noviembre 2022, hasta el mes de junio del corriente año inclusive; y de acuerdo al siguiente detalle:

Mes	Año	Días de inclemencia climáticas	Días de inclemencia previsibles	Días de prórrogas
Noviembre	2022	6,00	8,00	0,00
Diciembre	2022	5,00	8,00	0,00
Enero	2023	13,00	0,00	13,00
Febrero	2023	13,00	0,00	13,00
Marzo	2023	12,00	0,00	12,00
Abril	2023	14,00	0,00	14,00
Mayo	2023	14,00	0,00	14,00
Junio	2023	14,00	0,00	14,00
Total, de días de prórroga por lluvias y consecuencias				**80,00**

Total, de días de prórroga solicitados desde el mes de noviembre del año 2022 hasta el mes de junio del presente año, inclusive: **80 días**.

Adjuntamos planilla de días de lluvias y sus consecuencias firmadas, y tal como fue presentada con el certificado de obras nro. 19 del mes de junio del corriente año; además se adjunta la anterior solicitud de prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas presentada hasta el mes de octubre 2022.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Ing. Laura Acevedo
Asistente Fiscal: Zona
Recibido 8/24/2023

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Representante

Oficina Central: Avda. Artigas Nº 1.921 - 4to. Piso
Telefax: 021 299 585 / 7 Cel.: 0981 597 886
Asunción - Paraguay

Ventas: Super Carretera a Itaipú
Tel.: 061 574 482 / 4 Fax 061 570 245 Cel.: 0983 608 088
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Constructora Acaray S.A.
Piedra Triturada, Arena de Piedra, Hormigón Elaborado, Prefabricados
Construcciones Civiles y Viales

Asunción, 22 de noviembre de 2022

Señores:
CONSORCIO INCONPAR – INGSER
At. Ing. Salvador Oscar Gulino Alfieri. – Director del Proyecto.
Presente

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 206/2021. LLAMADO MOPC LPI N° 109/2020. "ACCESOS AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE". ID N° 388.869.-

Asunto: Nota INC-ING 020/2022.
Solicitud de prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el fin de solicitar prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas, conforme lo establecido en el numeral **16 – Plazo de ejecución**, de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, desde mayo 2022, hasta el mes de octubre del corriente año inclusive; y de acuerdo al siguiente detalle:

Mes	Año	Días de inclemencia climáticas	Días de inclemencia previsibles	Días de prórrogas
Mayo	2022	10,00	8,00	2,00
Junio	2022	12,00	8,00	4,00
Julio	2022	8,00	8,00	0,00
Agosto	2022	9,00	8,00	1,00
Septiembre	2022	13,00	8,00	5,00
Octubre	2022	16,00	8,00	8,00
Total de días de prórroga por lluvias y consecuencias				**20,00**

Total de días de prórroga solicitados desde el mes de mayo hasta octubre del presente año, inclusive: **20 días**.

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Constructora Acaray S.A.
RUC 80006730-1

Oficina Central: Avda. Artigas N° 1.921 - 4to. Piso
Telefax: 021 299 585 / 7 Cel.: 0981 597 886
Asunción - Paraguay

Ventas: Super Carretera a Itaipú
Tel.: 061 574 482 / 4 Fax 061 570 245 Cel.: 0983 608 088
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Constructora Acaray S.A.
Piedra Triturada, Arena de Piedra, Hormigón Elaborado, Prefabricados
Construcciones Civiles y Viales

Adjuntamos planilla de días de lluvias y sus consecuencias firmadas, y tal como fue presentada con el certificado de obras nro. 11 del mes de octubre del corriente año; además se adjunta la anterior solicitud de prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas presentada hasta el mes de abril 2022.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Representante

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Constructora Acaray S.A.
RUC 80006730-4

Oficina Central: Avda. Artigas Nº 1.921 - 4to. Piso
Telefax: 021 299 585 / 7 Cel.: 0981 597 886
Asunción - Paraguay

Ventas: Super Carretera a Itaipú
Tel.: 061 574 482 / 4 Fax 061 570 245 Cel.: 0983 608 088
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONTRATO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL PARANA ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZU.

Certificado de Trabajo Nº: 11 - Octubre/2022

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Dic										B	B	B 2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B 2	B	1	0	1	21

Folio Nº: 024 (Veinticuatro)

ING. JORGE RAMÓN VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. CARLOS AYALA FRANCO
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. MARIO DANIEL SILVA OVIEDO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Constructora Acaray S.A.
RUC 80006730-4

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B/3	18	-	B	B	B	B/1	B/2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B/1	15	-	25	-	B	B	B	5	3	8	23
	Feb	B	B	B	B	30	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B/6				2.5	0	2.5	25.5
	Mar	B	22	-	B	B	B	B	B	10	55	20	-	B	B	B	B	B	35	-	B	B	35	180	52	-	-	B	B	B	B/3	B	8.5	5	13.5	17.5
	Abr	B	B	B	80	-	B	5	1	-	50	82	45	-	B	B	B	B	B	B	B	40	90	-	B	B	B	B	B	1	20		10	4	14	16
	May	80	60	10	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	80	10	10	5	B	8	2	10	21
	Jun	75	10	B/1	B	B	12	B	B	5	B/1	B	B	B	B	B	B	20	B	B	B	6	6	4	1	2	1	B	B	B	B			12	0	12	18
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	2	8	4	6	1	B	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B		8	0	8	23
	Ago	B	B	B	20	20	60	30	-	5	B	B	B	B	B	B	12	72	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		7	2	9	22
	Sep	B	15	B	B	5	3	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	B	45	-	10	B	B	B	45	5	10	120	5	40			12	1	13	17
	Oct	B	B	B	B	3	70	-	B	1	60	5	12	5	B	B	1	3	B	40	45	-	B	B	B	B	B	B	B	20	25	5		14	2	16	15
	Nov																																	0	0	0	0
	Dic																																	0	0	0	0

Folio Nº: 023 (Veintitres)

ING. JORGE RAMÓN VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. CARLOS AYALA FRANCO
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. MARIO DANIEL SILVA OVIEDO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. Arturo Eudes de Oliveira
Constructora Acaray S.A.

05 tres

Constructora Acaray

Piedra triturada - Hormigón elaborado - Construcciones Civiles y Viales

Oficina Central: Avda. Artigas 1.921 - 4º Piso
Teléfono: 595 21 281245 – 289208
Asunción - Paraguay

Cantera: Super Carretera a Itaipú
Tel. y Fax : 061 570 245 - 061 574 482 / 4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Asunción, 06 de junio de 2022

Señores
CONSORCIO INCONPAR – INGSER
Mauricio Cardozo Ocampo No. 1388 - Asunción
Presente:

COPIA

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No.206/2021 "ACCESOS AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO – FOZ DE IGUAZU. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE". LLAMADO MOPC No.109/2020. ID No.388.869

Tema: Solicitud de prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas.

Nota No.: 15-2022

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el fin de solicitar prórroga del plazo de terminación de las obras de habilitación por inclemencias climáticas, conforme lo establecido en el numeral **16 – Plazo de ejecución**, de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, desde el inicio del contrato, hasta el mes de abril del corriente año inclusive; y de acuerdo al siguiente detalle:

Mes	Año	Días de inclemencia climáticas	Días de inclemencia previsibles	Días de prórrogas
Diciembre	2021	1,00	8,00	0,00
Enero	2022	8,00	8,00	0,00
Febrero	2022	2,50	8,00	0,00
Marzo	2022	13,50	8,00	5,50
Abril	2022	14,00	8,00	6,00
Total de días de prórroga por lluvias y consecuencias				**11,50**

Total de días de prórroga solicitados desde el inicio del contrato hasta el mes abril del presente año, inclusive: **11,50 días**.

Adjuntamos planilla de días de lluvias y sus consecuencias firmadas, y tal como fue presentada con el certificado de obras nro. 05 del mes de abril del corriente año.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

CONSTRUCTORA ACARAY
Lic. Rubén D. Bogarín Canale
Representante Legal

CONSORCIO INCONPAR INGSER
RECIBIDO
Nombre: Diego Manuel
Fecha: 08/06/22 **Hora:** 09:30

Ing. Antonio Eulés de Oliveira
Constructora Acaray S.A.
RUC 80016730-4

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONTRATO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL PARANA ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZU.

Certificado de Trabajo Nº: 5 - Abril/2022

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Dic										B	B	B/2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B/2	B	1	0	1	21

ING. JORGE RAMÓN VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. HECTOR AQUINO BÁEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. MARIO DANIEL SILVA OVIEDO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Constructora Acaray S.A.
RUC [illegible]

Folio Nº: 185 (ciento ochenta y cinco)

02 COS

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B/3	18		B	B	B	B/1	B/2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B/1	15		25		B	B	B	5	3	8	23
	Feb	B	B	B	B	30	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B/6				2.5	0	2.5	25.5
	Mar	B	22		B	B	B	B	B	10	55	20		B	B	B	B	B	B	35		B	B	35	280	52			B	B	B	B/5	B	8.5	5	13.5	17.5
	Abr	B	B	B	80		B	5	1		50	82	45		B	B	B	B	B	B	B	B	40	90		B	B	B	B	B	1	20		10	4	14	16
	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING. JORGE RAMÓN VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. HECTOR AQUINO BÁEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. MARIO DANIEL SILVA OVIEDO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 184 (Ciento Ochenta y Cuatro)

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONTRATO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL PARANA ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZU.

Certificado de Trabajo Nº: 19 - junio/2023

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Dic										B	B	B/2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B/2	B	1	0	1	21

Folio Nº: 025 (Veinticinco)

ING. JORGE RAMÓN VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. HUGO AGUSTIN ARCE PALMA
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
MOPC

ING. MARIO DANIEL SILVA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. Antonio Eudes de Oliveir
Gerente General
Constructora Acaray S.A.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B/3	18	H	B	B	B	B/1	B/2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B/1	15	H	25	H	B	B	B	5	3	8	23
	Feb	B	B	B	B	30	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B/6				2.5	0	2.5	25.5
	Mar	B	22	H	B	B	B	B	B	10	55	20	H	B	B	B	B	B	35	H	B	B	35	180	52	H	H	B	B	B	B/5	B	8.5	5	13.5	17.5
	Abr	B	B	B	80	H	B	5	1	H	50	82	45	H	B	B	B	B	B	B	B	40	90	H	B	B	B	B	B	1	20		10	4	14	16
	May	80	60	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	80	10	10	5	B	8	2	10	21
	Jun	75	10	B/1	B	B	12	B	B	5	B/1	B	B	B	B	B	B	20	B	B	B	6	6	4	1	2	1	B	B	B	B			12	0	12	18
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	2	8	4	6	1	B	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	8	0	8	23
	Ago	B	B	B	20	20	60	30	H	5	B	B	B	B	B	B	12	72	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	2	9	22
	Sep	B	15	B	B	5	3	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	B	45	H	10	B	B	B	45	5	10	120	5	40			12	1	13	17
	Oct	B	B	B	B	3	70	H	B	1	60	5	12	5	B	B	1	3	B	40	45	H	B	B	B	B	B	B	B	B	20	25	5	14	2	16	15
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	B	30	12	H	B	B	B	B	B	B	23	1	B	B	B	B	B	B	B	B	B		5	1	6	24
	Dic	B	15	3	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	B	20	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	1	5	26

Folio Nº: 024 (Veinticuatro)

ING. JORGE RAMÓN VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. HUGO AGUSTIN ARCE PALMA
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
MOPC

ING. MARIO DANIEL SILVA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Gerente General
Constructora Acaray S.A.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	B	40	55	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	40	10	H	B	30	5	B	B	B	B	B	40	25	45	25	11	2	13	18
	Feb	B	65	25	25	H	B	B	B	B	B	B	B	B	80	5	15	H	B	B	15	H	B	45	H	B	5	B	B				9	4	13	15
	Mar	B	B	95	H	B	B	B	5	B	B	B	B	20	15	15	H	20	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	7	5	12	19
	Abr	B	B	B	B	B	25	H	H	B	B	B	B	20	H	H	35	15	H	H	B	B	B	B	45	70	H	H	B	B	B		6	8	14	16
	May	B	60	15	H	H	H	25	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	5	H	B	B	B	90	H	H	B	B	6	8	14	17
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	15	15	10	5	H	H	B	B	5	35	15	H	H	H	B	B	B	B		8	6	14	16
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0

Folio Nº: 023 (Veintitrés)

ING. JORGE RAMÓN VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. HUGO AGUSTIN ARCE PALMA
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
MOPC

ING. MARIO DANIEL SILVA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Gerente General
Constructora Acaray S.A.