Asunción, 28 de marzo de 2025

NOTA DCV N° 528/2025

Señores
CONCRET MIX S.A.
Asunción, Paraguay
Presente

Ref. CONTRATO S.G. MINISTRO 540/2022. LLAMADO MOPC N° 129/2021. "CONSTRUCCION DEL TRAMO RUTA 10 (CAPI'IBARY) - STO. DOMINGO - ESC. AGRICOLA - SIDEPAR - RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU)". LOTE 1. ID Nº 405.351.

Objeto: Respuesta a solicitud de prórroga por inclemencias climáticas. (Exp. MEU N° 12983/2025)

Me dirijo a ustedes, en el marco del contrato de la referencia, y con relación al expediente ingresado con MEU N° 12983/2025 en fecha 19 de marzo del 2025, por medio del cual la Fiscalización presenta la solicitud de prórroga de la Contratista y recomienda su aprobación.

Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por la Contratista a través de la Nota N° 08-2025, y en base a los informes de la Fiscalización (Nota 2G R10 MOPC N° 237 2025 de fecha 19 de marzo de 2025) y de la Supervisión de obras (Memorándum de fecha 27 de marzo de 2025), en los que recomiendan otorgar la prórroga a la Contratista, y luego de la verificación y el análisis de la documentación que respalda dicha solicitud, se considera que la misma se adecua a los establecido en el ítem 16. Plazo de ejecución de las Condiciones Contractuales del PBC; por tanto, se **APRUEBA** la prórroga de **29 (veintinueve) días calendarios** por inclemencias climáticas registradas en el periodo desde el 1 de diciembre del 2024 al 28 de febrero del 2025, fijándose la nueva fecha de terminación de la ejecución de la obra el **03 de junio de 2025**.

En consecuencia, se solicita la presentación del **cronograma y de la curva de avance físico-financiero ajustados** según la incidencia de los días de inclemencias climáticas consideradas, en un **plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles** a partir de la recepción de la presente nota.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente.

Recibido 01/04/2025

ING. GUIDO BENÍTEZ VILLATE, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Recibí 31/03/25 Contratista

CC: Fiscalización CONSORCIO 2G.

Ing. Alfredo García
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

Ing. Matias Flores