11 (once)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 26 de mayo de 2023

D.C.V. Nº 1268/2023

Señores:

CONSORCIO RIO TEMBEY

Dirección: Avda. Defensores del Chaco N°524 casi Arturo Alsina, Asunción

Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N.º 188/2019. Obras de Pavimentación tipo Asfáltico de tramos de Caminos Vecinales en los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Paraguarí y Ñeembucú. -- Ad Referéndum al PGN 2020. ID 373116. Lote: 3.

Contrato SG Ministro Nº 112/2020

Asunto: Aprobación Prórroga por lluvia y sus consecuencias

Me dirijo a ustedes, a fin de informarles que en respuesta a su nota con MEU EXPEDIENTE N° 23344/2023 de fecha 19 de mayo de 2023, a través de la cual solicitaron prórroga de la fecha de terminación de las obras por días de lluvias y sus consecuencias, en el periodo comprendido entre el 1 y el 17 de mayo 2023.

Considerando las verificaciones realizadas por el Supervisor, en Memorándum de fecha 22 de mayo de 2023, y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC Clausula Nº 22.1 (Inclemencias Climáticas) Sección I – Datos de la Licitación, corresponde una prórroga de 8 (ocho) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo mencionado.

En atención a dicho informe, ésta dirección aprueba la prórroga por lluvias, y otorga 8 (ocho) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo ya mencionado, a contar a partir de la última fecha de finalización de plazo de ejecución aprobada (02/06/2023) mediante Nota DCV N° 1189/2023, por lo cual la nueva fecha de terminación queda establecida **el 10 de Junio de 2023**.

Se adjunta el cronograma y curva de avance aprobados.

Atentamente.

Recibido
Miguel Escurra
29/05/2023

MOP y C DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. César Núñez Yeger
Director
Dirección de Caminos Vecinales