MEMORANDUM DCV Nº 549/2023

A: **Dra. Ethel Diaz de Martinez, Directora**
Unidad Operativa de Contratación

DE: **Ing. César Nuñez Yeger, Director**
Dirección de Caminos Vecinales

REF.: **Retención de comunicación de la Prórroga.**
Contrato S.G. Ministro N° 425/2021 – Llamado MOPC N° 69/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2da TANDA. – ID 400.854 – Lote N° 2

FECHA: 18 de abril de 2023

En atención al Memorándum UOC Nº 888/2023 por el cual remiten la nota DNC Nº 2053/2023 por la cual la DNCP realiza observaciones al Convenio de prórroga suscrito con la contratista SOTEC S.A., en el marco del Llamado MOPC 69/2021 "**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2da TANDA".**

Al respecto, esta Unidad Ejecutora manifiesta el siguiente descargo:

1- Se solicita a la contratante, el cumplimiento de inc. b) del Art. 7 de la resolución DNCP N° 1807/22, teniendo en cuenta que, el dictamen técnico y legal firmado por el jefe UEP CAF FONPLATA no desglosa los motivos, fundamentos y justificaciones de la prórroga de referencia, o en su defecto, adjuntar los documentos antecedentes mencionados en el mismo.

Respuesta: En la siguiente tabla se presenta todo lo precedente a la aprobación de la prórroga:

Evento	Nota/Memorándum	Fecha de Nota	
Propuesta de cambio de implantación del puente 14	S 0823/22.04	23/08/2022	Contratista a fiscalización
Presenta Informe Hidrológico del Puente N° 17	S 0830/22.03	30/08/2022	Contratista a fiscalización
Remisión de Estudios Hidrológicos del puente N° 17	CCG MOPC N°123 2022	07/10/2022	Fiscalización a DCV-MOPC
Remisión de Estudios Hidrológicos del puente N° 18	CCG MOPC N°124 2022	07/10/2022	Fiscalización a DCV-MOPC
Solicitud de Verificación de Estudios Hidrológicos e Hidráulicos	memorándum DCV N° 1604/2022	11/10/2022	

Respuesta a Memo DCV N° 1604/2022	Memorándum DATD N° 102/2022	17/10/2022	
Remisión de la propuesta de modificación de implantación de puente N° 14	CCG MOPC N°164 2022	23/11/2022	Fiscalización a DCV-MOPC
Remisión de Observaciones expuestas en Memorandum DATD N° 102/2022	DCV N°3459/2022	25/10/2022	DCV-MOPC a Fiscalización
Aprobación de nueva implantación	DCV N° 3889/2022	28/11/2022	DCV-MOPC a fiscalización
Remite copia de nota DCV N° 3889/2022	CCG SOT N°030 2022	01/12/2022	Fiscalización a contratista
Remite Estudios Hidrológicos complementarios	CCG MOPC N° 204 2023	21/02/2023	Fiscalización a DCV-MOPC
Aprobación de Estudios Hidrológicos de los puentes N° 17 y 18	498/2023	28/02/2023	DCV-MOPC a Fiscalización

Se puede observar que pasaron 100 días para la comunicación de la aprobación de la implantación para el puente N° 14 por parte de la fiscalización a la contratista, asimismo, ha transcurrido 182 días para la aprobación de los Estudios Hidrológicos correspondientes a los puentes N° 17 y 18 a partir del inicio de las gestiones.
Por todo lo expuesto, teniendo el Visto Bueno de la fiscalización y Supervisión de la Obra, se le ha concedido una prorroga de 5 meses.
Se hace mención que todas las notas mencionadas se encuentran entre los documentos adjuntos.

2- La nota de aprobación por parte del administrador de contrato no se encuentra dirigida al contratista, ni cuenta con el acuse de recibido por parte del mismo. Se solicita el cumplimiento del inc. d) del Art. 7 de la Resolución DNCP N° 1807/22.

Respuesta: Se hace mención que la nota de aprobación es dirigida al consorcio encargado de la fiscalización de la ejecución de la obra correspondiente al lote 2 del llamado MOPC N°69/2021. Se adjunta nota con el acuse de recibido por porte de la fiscalización.

Atentamente.