MEMORANDUM AC N° 23 /2024

A : **Lic. JOSE TREBASTONI, Director General**
Dirección General de Contrataciones Públicas.

DE : **C.P. JOSÉ ZELAYA, Administrador**
Administración de Contratos - DGAF

ASUNTO : **Remitir informe.**

FECHA : **07/03/2024**

Me dirijo a Usted a fin con relación a la **Nota DNCP/DNC N° 318/2024** referente al pedido de informe en el marco de la ejecución de la Contratación por Vía de la Excepción para la **OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL – PLURIANUAL ID 416728.**

Conforme a la nota referida se informa lo siguiente:

Se solicita a la contratante remitir el documento respaldatorio por el cual se acredite el plazo de ejecución de la obra originalmente pactado, teniendo en cuenta que el mismo no se visualiza en el PBC ni tampoco en la orden de inicio.

De acuerdo a las documentaciones halladas en los archivos, que guardan relación al proceso de referencia se expone el siguiente cuadro:

Documento	Plazo (días corridos)
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN elaborado por la Dirección de Vialidad	180
Prorroga por lluvias Resolución N° 511/23	59
Prorroga por lluvias Resolución N° 795/23	27
Prorroga por lluvias Resolución N° 944/23	11
TOTAL	277
Resumen	
Fecha de inicio de ejecución.	24/10/2022
Total días (contractuales + prorrogas)	277
Fecha final de ejecución	28/7/2023

Se remiten las documentaciones referidas.

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Se observa en las documentaciones adjuntas, que la contratante refiere al otorgamiento de prorroga y/o ampliación de plazo, no comunicadas en el SICP, solicitamos dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 2051/03 y la Res. DNCP N° 1807/2022, remitiendo las documentaciones correspondientes a través del módulo según la modificación pretendida.

Se remiten copias de las notificaciones de prórroga a las contratistas.

De acuerdo al Dictamen DGAII N° 9B/2023 de fecha 20/07/2023 y las documentaciones adjuntas en la Sección correspondiente al Análisis Técnico - Financiero, teniendo en cuenta las compensaciones a ser realizadas por cantidades no ejecutadas existe un saldo no ejecutado a ser deducido en cada contrato, es decir que el valor del contrato sufrirá una disminución, sin embargo, en la clausula tercera de la adenda remitida se establece realizar las compensaciones correspondientes sin implicar la modificación del monto total contractual. Por lo expuesto, solicitamos a la contratante realizar los ajustes correspondientes acorde al monto total a ser ejecutado y proceder a la disminución del contrato considerando el saldo existente.

Conforme a los archivos hallados, los antecedentes relativos a las modificaciones de contratos, no contemplan la disminución del saldo existente.

Atentamente.

San Lorenzo 10 de abril de 2023

Señor:
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)- Contratista
RUC: 80059472-0
Domicilio: Mexico 1672 c/ 5ta Avenida
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 15/2022 de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 511/23** de fecha **10/04/2023** "**POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE 11EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-**"

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

INGETEP®
INGENIERÍA TÉCNICA PARAGUAYA S.R.L.

San Lorenzo 19 de junio de 2023

Señor:
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)- Contratista
RUC: 80059472-0
Domicilio: Mexico 1672 c/ 5ta Avenida
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 15/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 795/23** de fecha **19/06/2023** "**POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-**"

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

INGETEP®
INGENIERÍA TÉCNICA PARAGUAYA S.R.L.

Avda. España y San Lorenzo
Teléfonos: 0961.333.331 – 0961.333.335.
San Lorenzo - Paraguay

San Lorenzo 18 de julio de 2023

Señor:
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)- Contratista
RUC: 80059472-0
Domicilio: Mexico 1672 c/ 5ta Avenida
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 15/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 944/23** de fecha **18/07/2023** **"POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-"**

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

INGETEP®
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA S.R.L.

San Lorenzo 18 de julio de 2023

Señor:
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA- Contratista
RUC: 80022538-4
Domicilio: J. F. Kennedy N° 960 entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 17/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: ***"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 944/23** de fecha **18/07/2023** **"POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-"**

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Armando V
18/06/023

San Lorenzo 19 de junio de 2023

Señor:
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA- Contratista
RUC: 80022538-4
Domicilio: J. F. Kennedy N° 960 entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 17/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 795/23** de fecha **19/06/2023** "**POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-**"

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

APONTE LATORRE
CONSTRUCT

Armando V 19/06/023

San Lorenzo 10 de abril de 2023

Señor:
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA- Contratista
RUC: 80022538-4
Domicilio: J. F. Kennedy N° 960 entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 17/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 511/23** de fecha **10/04/2023** "**POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE 11EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-**"

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Armando Valenzuela
Recibido 10 de Abril

San Lorenzo 19 de junio de 2023

Señor:
INTEC INGENIERIA S.A.E- Contratista
RUC: 80004396-0
Domicilio: Paz del Chaco N 658 entre San Marcos y San Lucas.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 13/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 795/23** de fecha **19/06/2023** "**POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-**"

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

19-06-23
Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal
INTEC INGENIERIA S.A.E.

San Lorenzo 18 de julio de 2023

Señor:
INTEC INGENIERIA S.A.E- Contratista
RUC: 80004396-0
Domicilio: Paz del Chaco N 658 entre San Marcos y San Lucas.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras Nº 13/2022 de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 944/23** de fecha **18/07/2023** "**POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-**"

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

18-07-23
Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal
INTEC
INGENIERIA S.A.E.

San Lorenzo 10 de abril de 2023

Señor:
INTEC INGENIERIA S.A.E- Contratista
RUC: 80004396-0
Domicilio: Paz del Chaco N 658 entre San Marcos y San Lucas.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 13/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 511/23** de fecha **10/04/2023** **"POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE 11EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-"**

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dpto. Administrativo

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

10-04-23
Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal
INTEC
INGENIERIA S.A.E.

San Lorenzo 18 de julio de 2023

Señor:
OSCAR MOREL OSES- Contratista
RUC: 738525-0
Domicilio: GENARO ROMERO 360 C/RIO AQUIDABAN.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 16/2022 de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 944/23** de fecha **18/07/2023** "**POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-**"

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

Recibido
18/07/23

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

San Lorenzo 10 de abril de 2023

Señor:
OSCAR MOREL OSES- Contratista
RUC: 738525-0
Domicilio: GENARO ROMERO 360 C/RIO AQUIDABAN.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 16/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 511/23** de fecha **10/04/2023** "**POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE 11EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-**"

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Gral. Admin. y Rec.

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

10/04/23
RECIBIDO

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

San Lorenzo 19 de junio de 2023

Señor:
OSCAR MOREL OSES- Contratista
RUC: 738525-0
Domicilio: GENARO ROMERO 360 C/RIO AQUIDABAN.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 16/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: ***"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 795/23** de fecha **19/06/2023** **"POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-"**

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

Recibido 19/06/23

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

San Lorenzo 18 de julio de 2023

Señor:
HUGO RUBEN MEZA BOGADO – HM CONSTRUCCIONES GENERALES- Contratista
RUC: 1341169-1
Domicilio: PROCERES DE MAYO ESQ. JUAN XXIII.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 18/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: ***"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 944/23** de fecha **18/07/2023** **"POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-"**

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

18/07/2023
H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
de Hugo Meza
RUC: 1.341.169-1

San Lorenzo 10 de abril de 2023

Señor:
HUGO RUBEN MEZA BOGADO – HM CONSTRUCCIONES GENERALES- Contratista
RUC: 1341169-1
Domicilio: PROCERES DE MAYO ESQ. JUAN XXIII.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 18/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 511/23** de fecha **10/04/2023** "**POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE 11EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-**"

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

10 DE ABRIL 2023
H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
de Hugo Meza
RUC: 1.341.169-1

San Lorenzo 19 de junio de 2023

Señor:
HUGO RUBEN MEZA BOGADO – HM CONSTRUCCIONES GENERALES- Contratista
RUC: 1341169-1
Domicilio: PROCERES DE MAYO ESQ. JUAN XXIII.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 18/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 795/23** de fecha **19/06/2023** "**POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-**"

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

19/06/2023
H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
de Hugo Meza
RUC: 1.341.169-1

San Lorenzo 10 de abril de 2023

Señor:
VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA- Contratista
RUC: 2082221-9
Domicilio: BAZAN DE PEDRAZA C/14 DE MAYO Nº 547.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras Nº 14/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 511/23** de fecha **10/04/2023** **"POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE 11EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-"**

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

10-04-2023

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

San Lorenzo 18 de julio de 2023

Señor:
VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA- Contratista
RUC: 2082221-9
Domicilio: BAZAN DE PEDRAZA C/14 DE MAYO N° 547.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 14/2022 de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 944/23** de fecha **18/07/2023** "**POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-**"

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

18-07-2023
VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

San Lorenzo 19 de junio de 2023

Señor:
VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA- Contratista
RUC: 2082221-9
Domicilio: BAZAN DE PEDRAZA C/14 DE MAYO Nº 547.
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras Nº 14/2022 de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: ***"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 795/23** de fecha **19/06/2023** **"POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-"**

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

19-06-2023

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

San Lorenzo 18 de julio de 2023

Señor:
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L- Contratista
RUC: 80008416-0
Domicilio: VICTOR CACERES 409 CASI PINDO
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 12/2022 de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 944/23** de fecha **18/07/2023** **"POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-"**

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

18/07/23

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

San Lorenzo 19 de junio de 2023

Señor:
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L- Contratista
RUC: 80008416-0
Domicilio: VICTOR CACERES 409 CASI PINDO
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 12/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728***.

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 795/23** de fecha **19/06/2023** "**POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-**"

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

19/06/23

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Dirección Administrativa

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

San Lorenzo 10 de abril de 2023

Señor:
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L- Contratista
RUC: 80008416-0
Domicilio: VICTOR CACERES 409 CASI PINDO
PRESENTE

REF: *Contrato de Obras N° 12/**2022** de fecha 26 de setiembre de 2022, para* ***"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande para la ejecución de la obra: "***CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL ID 416728.***

En tal sentido se remite la Resolución **R.I.M.S.L. N° 511/23** de fecha **10/04/2023** **"POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FASE 11EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL CE N° 04/2022. ID N° 416.728.-"**

Es importante mencionar que dicha prórroga por lluvias no constituye una modificación del plazo de ejecución establecida en el contrato, sino solo el desplazamiento del cronograma establecido, por tanto el plazo de ejecución permanece invariable.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Econ. LUCIANO FLECHA
Administrador de Contratos

10/04/23

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.