CONSORCIO INCONPAR - INGSER
Mariscal Cardozo Ocampos Nº 1380 c/ Carlos Miguel Giménez, Asunción Paraguay Telef.:611 089

11

CIIM 186 23 C7

Asunción, 23 de Enero de 2023.-

Señor
Ing. Víctor Olmedo, Director
Dirección de Vialidad (DV)
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro Nº 246/2021. Llamado MOPC Nº 110/2020 Licitación Pública Internacional para la Contratación de los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de Construcción del acceso al segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná – Presidente Franco / Foz de Iguazú. ID: 388.868.

Objeto: Informar sobre solicitud de prórroga del plazo de terminación de las obras presentada por Contratista ACARAY S.A.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para poner a consideración del MOPC la solicitud de ampliación del plazo contractual vigente del Contratista de la Obra de referencia, por motivos de fuerza mayor. Recordando que a través de la Orden de Ejecución Nº 7 el plazo de terminación de obra concluye en fecha 12 de febrero de 2023, se solicita al presente una ampliación de 6 meses por no contar con la totalidad de liberación de franja de dominio, según detalle expuesto en la Nota del Contratista **ING-ING 02/2023** (que se adjunta), situación que no permite al mismo ejecutar los trabajos de manera sostenida en algunos tramos, ni habilitar nuevos frentes de trabajo.

Agradeciendo su atención y sin otro particular, nos despedimos saludándoles atentamente.

Ing. Salvador Gulino
Director de Proyecto
CONSORCIO INCONPAR INGSER

C.c.:
- *Ing. Gustavo Robadin – UEP CAF – MOPC*
  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES