M E M O R A N D U M S.O.P.T. Nº 667/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

318.

Fecha: Martes, 11 de Junio de 2024

A: ***Abg. Eligio Méndez***	***Cargo:*** *Jefe UFC*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Unidad de Fiscalización de Contratos*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *L.C.O. N° 27/2023: "Construcción de Tinglado para Salón Multiuso en la Escuela Básica N° 3.272 – Fernando de la Mora - Distrito de San Rafael del Paraná"- Plurianual – I.D. N° 435.633 – Contrato N° 49/2023 – RUBEN DARIO NÚÑEZ – METALURGICA NÚÑEZ*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Expediente N° 3855/2024, presentado por la ***Sr. Rubén Darío Núñez,*** *representante de la Empresa contratista* ***METALÚRGICA NÚÑEZ,*** *respecto a su obra adjudicada denominada L.C.O. N° 27/2023: "Construcción de Tinglado para Salón Multiuso en la Escuela Básica N° 3.272 – Fernando de la Mora - Distrito de San Rafael del Paraná"- Plurianual – I.D. N° 435.633 – Contrato N° 49/2023, en relación al pedido de prórroga de plazo.*

En relación a la obra se adjunta el Informe Técnico del Fiscal de Obras asignado, Arq. Edgar Fernández, donde se expresa que, desde durante los meses de diciembre/2023 y de enero a mayo del presente año, se han registrado precipitaciones que han afectado a la obra en cuestión, verificables en Planillas de la DINAC y registrados en su respectivo Libro de Obra, y han retrasado el avance normal de la construcción de la obra debido a que se encuentra en predio de suelo arcilloso que absorbe bastante humedad cuando llueve, que dificulta el traslado, acarreo de materiales y presencia del personal de obras.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Contratos
11/06/24
14:59 hs

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Se discriminan los días de lluvia y afectaciones:

- ***Diciembre/2023:*** *6 días*
- ***Enero/2024:*** *6 días*
- ***Febrero/2024:*** *17 días*
- ***Marzo/2024:*** *13 días*
- ***Abril/2024:*** *10 días*
- ***Mayo/2024:*** *6 días*

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de ***prórroga de plazo por un total de 58 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa