28 (veintiocho)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM

A: **ING. OSVALDO LÓPEZ, Jefe**
Departamento de Ejecución

DE: **ING. PEDRO CANTERO, Supervisor de Obra.**

REF.: **Ampliación de plazo por Lluvias y sus Consecuencias**
Llamado MOPC N° 188/2019. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ. ID: 373.116
Contrato SG Ministro N° 115/2020

Empresa Contratista: TOCSA S.A.

FECHA: 16 de mayo de 2022

Me dirijo a usted en relación a la Nota de fecha 10 de mayo, remitida por la empresa TOCSA S.A., referente a la solicitud de prórroga por lluvia y sus consecuencias del contrato de la referencia.

Al respecto del pedido de prórroga solicitado, se presenta el Registro de lluvias y humedad excesiva, ocurridos en el periodo comprendido entre los meses de Mayo 2020 a Abril 2022 y en base a éstos solicita una prórroga adicional de 53 (cincuenta y tres) días a partir del último plazo aprobado.

Esta Supervisión luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC clausula N° 22.1 Sección I – Datos de la Licitación, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 53 (cincuenta y tres) por lluvias y humedad excesiva.

Lluvias Ocurridas

Mes	Cantidad de días de lluvia y sus consecuencias	Prórroga por mes
Mayo/2020	2	0
Junio/2020	9	1
Julio/2020	8	0
Agosto/2020	4	0
Setiembre/2020	6	0
Octubre/2020	11	3
Noviembre/2020	10	2

27 (veintisiete)

Diciembre/2020	9	1
Enero/2021	18	10
Febrero/2021	7	0
Marzo/2021	14	6
Abril/2021	15	7
Mayo/2021	9	1
Junio/2021	11	3
Julio/2021	1	0
Agosto/2021	9	1
Setiembre/2021	9	1
Octubre/2021	12	4
Noviembre/2021	17	9
Diciembre/2021	6	0
Enero/2022	6	0
Febrero/2022	4	0
Marzo/2022	11	3
Abril/2022	9	1
Total, días de prórroga		**53 días**

En atención a lo señalado más arriba, esta fiscalización sugiere otorgar prórroga por 53 (cincuenta y tres) días a partir del 18/05/2022, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra es **el 10 de Julio de 2022**.

Atentamente.

ING. PEDRO CANTERO
Fiscal de Obra - MOPC