MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py -- seguinos en

Periodo 2015-2020

AMPLIACION
DEL
DICTAMEN 003/2020

A CARLOS JORGE AFARA ROJAS Intendente
Municipalidad de San Ignacio Guazú Misiones

DE: Lic. Carlos Cabral, Auditor Interno

C.C. LIC. YOLANDA SERVIN AGÜERO, Directora de U.O.C.

Fecha : 09 de marzo de 2.020

Objeto **Emitir dictamen sobre pedido de adenda de prorroga de plazo contractual a efectuar al CONTRATO 44/2019, ID NRO. 366.699, de la Firma LAP CONSTRUCCIONES, LCO Nro. 03/2.019.**

ANTECEDENTES

El Fiscal de Obras ha presentado un informe sobre el relevamiento de datos que ha efectuado a partir de la solicitud presentada por el Contratista por la cual solicitan una ampliación del plazo de ejecución por razones de lluvias, presentando el Informe técnico de la DINAC, según el Fiscal de Obras y analizando el Informe presentado por el mismo le corresponde por derecho y según lo establece el Contrato suscripto entre las partes, la ampliación recomendada por el Fiscal de Obras (Arq. Diego Valdez), que esta Auditoría Interna refrenda el Dictamen del Fiscal de Obras y esta se encuentra enmarcado dentro de lo establecido en el Art. 62 Convenios modificatorios en Obras Publicas, la prórroga del plazo de ejecución será de (dieciséis) días laborales a ser contabilizados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de ejecución establecido en el contrato Original.

Lic. Carlos Cabral F.
AUDITOR
RUC: 950179-7

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py -- seguinos en

Periodo 2015-2020

RECOMENDACION

EN BASE AL EXPEDIENTE ANALIZADO, LA AUDITORÍA INTERNA SUGIERE AL EJECUTIVO MUNICIPAL:

a) AUTORIZAR la ADENDA de prorroga de plazo contractual. ----
b) Previo al mismo se deberá formalizar la ampliación del plazo de la "Póliza de Seguros" relacionado al cumplimiento de contrato, salvo que la póliza en vigencia aún dispone de plazo suficiente para cubrir la ejecución de la planilla de la adenda. ----------
c) Remitir a la U.O.C. para regularizar el proceso de la formalización de la Adenda modificatoria solicitada e informar a la DNCP. -------
d) Agregar todos los antecedentes al expediente y remitir a la Secretaria de Hacienda para su archivo correspondiente. ----------

Es mi dictamen

AUDITOR
RUC: 850179-7

San Ignacio Misiones, 09 de Marzo de 2020.-

Señor:

CARLOS JORGE AFARA
Intendente de San Ignacio Guazú, Misiones

Presente:

REF: Contrato Nº: 44/2019 CONSTRUCCION DE SSHH PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE SAN IGNACIO- ID Nº: 366.699.-

Me dirijo a usted en mi carácter de Fiscal de Obras, con el objetivo de **INFORMAR,** que en fecha 06 de Marzo de 2020, la Fiscalización recibió una nota por parte de la Contratista de la obra de referencia, donde la misma solicita una prorroga de PLAZOS debido a suspensión de plazos, los días de lluvia en los cuales no se ha podido efectuar ningún tipo de actividad y feriados.-

Atendiendo a esto tenemos el INFORME DE LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA y Libro de Obra:

FECHA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO EFECTIVA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019 (DEBIDO A LA SUSUPENCION DE PLAZOS)
FECHA DE CULMINACION (según plazo de ejecución): 11 DE MARZO de 2020.-
DIAS DE PRORROGA DE PLAZOS: 16 DIAS CORRIDOS.-
FECHA DE CULMINACION DE LA OBRA (con prorroga): 27 de MARZO de 2020.-

**Para conceder prorroga la Fiscalización tuvo en cuenta lo estipulado en el contrato.-*

FUNDAMENTOS:

Prórroga de los Plazos de Ejecución:

- Limite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:

	x < 10mm	no afecta a la obra
10mm <	x < 40mm	1 (un) dia afectado
40mm <	x < 100mm	2 (dos) dias afectados
	x > 100	3 (tres) dias afectados

Siendo x la cantidad de lluvia caida en el dia, en milimetros.

Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC.

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

DIAS DE LLUVIAS REGISTRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE:
10mm <40mm: 3dias (4, 12, 16)
40mm<100mm: 1 día (20)
DIAS DE LLUVIAS REGISTRADAS EN EL MES DE ENERO:
10mm <40mm: 3dias (6, 12,13)
40mm<100mm: 1 día (16)
DIAS DE LLUVIAS REGISTRADAS EN EL MES DE FEBRERO:
10mm <40mm: 3dias (9, 12,15)
FERIADOS:
3dias

RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto más arriba y considerando, la Fiscalización ***recomienda la PRORROGA DE PLAZOS*** de dicho contrato, salvo mejor parecer.-

Sin otro particular me despido cordialmente.-
Anexo1: Nota de solicitud de la empresa contratista.-
Anexo 2: Registro de la DINAC, LIBRO DE OBRAS.-

OBS.: Se tuvo en cuanta lo estipulado en el contrato; ***DÍAS CALENDARIOS CORRIDOS.***

ARQ. DIEGO VALDEZ
FISCAL DE OBRAS
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

ANEXO1

San Juan Bautista Misiones , 06 de marzo de 2020
Arquitecto :
Diego Valdez
Fiscal de obras
Municipalidad de San Ignacio Guazu Misiones
Presente.

Como representante legal de la firma LAP Construcciones , me dirijo a usted, a los efectos de solicitarles la prórroga de plazo de ejecución de la obra, con relación al contrato de adjudicación N°: 44/2019 , ID N°: 366699 que guarda relación con la construcción de SSHH para el Hospital Distrital de San Ignacio Guazu Misiones. Por los siguientes motivos:

1- Suspensión de plazo para fecha de inicio
2- Feriado nacionales
3- Días de lluvias

Todos los motivos respaldados por documentos adjuntados a esta nota de pedido.

Sin otro motivo en particular, y a la espera de una repuesta favorable, me despido respetuosamente.

LAP Construcciones
Lucio C. Amarilla
LAP Construcciones

Diego A. Valdez A
Arquitecto
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	26° 40' 13.00"	57° 08' 02,90"	131 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.0	0,0										
2	0.0	0.0										
3	0.0	0.0										
4	1.0	0.0										
5	0.0	1,5										
6	25,7	0.0										
7	0.0	0.0										
8	0,0	6.5										
9	0.0	20,5										
10	2,8	0,0										
11	0.0	0.0										
12	20,8	25.2										
13	29,2	0,0										
14	10,0	0,0										
15	0,9	25.2										
16	85,9	2,0										
17	0,0	0,0										
18	0.0	0,0										
19	0.0	0,0										
20	0,0	0,0										
21	4,2	0,0										
22	0,0	0,0										
23	0.0	0,0										
24	0.0	-										
25	0,0	-										
26	0,0	-										
27	0,0	-										
28	1,3	-										
29	0,0	-										
30	0,0											
31	0,0											
Total	182	81										
Máx. 24h	85,9	25,2										
Día Máx.	16	12										

Lourdes Aveiro G.
Jefa Dpto. Meteorología para Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
juhan.almedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

ANEXO 2

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2019

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	26° 40' 13.00"	57° 05' 02.90"	131 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												0,0
3												0,0
4												25,4
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												26,0
13												0,0
14												0,0
15												3,0
16												20,0
17												0,0
18												0,0
19												0,0
20												50,4
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												0,0
26												0,0
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												0,0
Total												125
Máx. 24h												50,4
Día Máx.												20

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa de Servicios Meteorológicos
DNAC - DIHAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitacion

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email. lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.elmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

Diego A. Valdez A
Arquitecto