# DICTAMEN TÉCNICO Y LEGAL Nº10 /2023

**"OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO; CNEL OVIEDO-CAAZAPA; ACCESO A YATAYTY; CIRCUNVALACION DE ÑUMI; CIRCUNVALACION DE MBOCAYATY; MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL Nº 7. PROGRAMA DE REHABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA Nº PAR-22/2016, APROBADO POR LEY Nº 6024/2018". CONTRATISTA CONSORCIO CONCIV. Contrato S.G. MINISTRO Nº454/2019.**

Asunción, 17 de abril de 2023

El Supervisor de la Obra sugiere, mediante informe de fecha 12 de abril de 2023, otorgar la prórroga solicitada por la contratista CONSORCIO CONCIV, Contrato S.G. MNISTRO Nº 454/2019, en el marco del **LLAMADO MOPC Nº 53/2019. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-22/2016, APROBADOS POR LEY Nº 6024/2018. Tramos Viales: Cnel. Oviedo-Carayao (32 km) ; Cnel. Oviedo-Caazapá (93,1 km) ; Acceso a Yatayty (3,6 km) ; Circunvalación de Ñumi (3,9 km) ; Circunvalación de Mbocayaty (2,15 km) ; Mbocayaty-Troche-Ruta Nacional Nº7 (38,1 km),** correspondiente al plazo de ejecución de las Obras Extraordinarias N°2 (CM N°2) "Duplicación de la Ruta PY08 entre la Rotonda de Coronel Oviedo y el Estadio Ovetenses Unidos".

El Consorcio CIALPA-CONCREMAT CREMA, encargado de la fiscalización, mediante Expediente MEU Nº 17.050/2023, presenta todas las documentaciones correspondientes a las inclemencias climática (lluvias), ocurridas entre los meses de mayo de 2022 y febrero 2023, en base a las cuales el Contratista, el Consorcio CONCIV, solicita un total de 53 días de prórroga del plazo de ejecución de las Obras de "Duplicación de la Ruta PY08 entre la Rotonda de Coronel Oviedo y el Estadio Ovetenses Unidos" a partir del último plazo aprobado (11 de mayo de 2023).

La fiscalización menciona en su Nota MOPC.584.2019.OC.DM.23.531 que ha verificado la solicitud realizada por el Consorcio CONCIV y entiende que la misma se adecua a lo indicado en los apartados 22 de las C.G.C.

La supervisión declara encontrar respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 53 días por inclemencias climáticas (lluvias) ocurridas en el periodo mencionado, según lo establecido en los ítems 22 y 23 de las C.G.C.

Se detalla en la planilla siguiente el resumen de los días de lluvias ocurridas durante el periodo implicado.

Lluvias Ocurridas

| Año | Mes | Total de días de lluvias y sus consecuencias | Días perdidos considerados como normal en el mes según CEC | Días de prórrogas |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Mayo | 11 | 6 | 5 |
| 2022 | Junio | 9 | 8 | 1 |
| 2022 | Julio | 9 | 8 | 1 |
| 2022 | Agosto | 10 | 8 | 2 |
| 2022 | Septiembre | 22 | 8 | 14 |
| 2022 | Octubre | 21 | 8 | 13 |
| 2022 | Noviembre | 13 | 8 | 5 |
| 2022 | Diciembre | 6 | 8 | 0 |

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Enero | 10 | 8 | 2 |
| 2023 | Febrero | 18 | 8 | 10 |
| | | | TOTAL | 53 |

En base a la sugerencia del Supervisor de la obra, y el visto bueno de la Fiscalización, es parecer de esta Unidad Administradora de Contrato, que corresponde otorgar 53 días de prórroga por lluvias y sus consecuencias, de conformidad a la cláusula Nº 22.1 de la sección VI, establecidas en las Condiciones Especiales del Contrato, por lo que se recomienda a la Dirección de Vialidad proseguir con los trámites de aprobación de la prórroga por 53 días, siendo el nuevo Plazo de Finalización de las Obras de Duplicación de la Ruta PY08 entre la Rotonda de Coronel Oviedo y el Estadio Ovetenses Unidos el 03 de julio de 2023.

Ing. Gustavo Robadín
Coordinador - UEP CAF-DV