# CONSORCIO CEP

CALDETEC S.R.L. – EDIVI S.A. – PUNTAL CONSTRUCCIONES

Asunción, 15 de abril de 2024

CEP-ANNP-080-2024

Señores:
**CONSORCIO INTEGRACION**

**At. Arq. María Cristina Herreros**

**Presente:**

**Referencia: ID N° 402.399 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PTE FRANCO" CONTRATO Nro 15/2022**

Nos dirigimos a Uds., en el marco del contrato de Referencia, a fin de solicitar prórroga del plazo de terminación de la obra por inclemencias climáticas, conforme a lo establecido en el numeral 16-Plazo de ejecución, de las condiciones contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, desde el 14 de diciembre del año2023 hasta el 31 de marzo del año 2024, de acuerdo con el siguiente detalle:

| MES | AÑO | DIAS DE INCLEMENCIA CLIMATICAS | DIAS DE INCLEMENCIAS PREVISIBLES | DIAS DE PRORROGAS |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre del 14 al 31 | 2023 | 12 | | 12 |
| Enero | 2024 | 16 | | 16 |
| Febrero | 2024 | 8 | | 8 |
| Marzo | 2024 | 7 | | 7 |
| **TOTAL, DE DIAS DE PRORROGA POR LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS** | | | | **43** |

Total, días de prorroga solicitados desde el 14 de diciembre del año 2023, hasta el 31 de marzo del año 2024: **43 días.**

Adjuntamos planilla de días de lluvias y sus consecuencias firmadas, y tal como fue presentada con el certificado de obras nro. 13 del mes de marzo del 2024; además se adjunta la anterior solicitud de prórroga del plazo de terminación de la obra por inclemencias climáticas presentada hasta el 13 de diciembre del 2023.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

**Ing., LUÍS RODRIGO BÓVEDA SAMANIEGO**
Representante Legal
CONSORCIO CEP

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Laura Arévalo
Supervisora de Obra
MOPC