NOTA UNCA / MEC N° 187/2020 / LOTE 3

Coronel Oviedo, 8 de junio de 2020

Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Presente:

Ref.: **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA – PLURIANUAL ID N° 356.942" Convocado por el MEC en el marco del programa de expansión de la atención educativa para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance ampliado.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista **Ritter Construcciones S.R.L.**, dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS DE 10 DÍAS** según **NP.UNCA/MEC.185.Lote.3-15/20** presentado en fecha **06 de junio 2020** correspondiente al **Lote 3**, debido a lluvias y sus consecuencias del mes de mayo del corriente. -

El pedido fue verificado por la fiscalización, teniendo en cuenta los registros de precipitación diaria del mes de mayo emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Se consideraron los días de lluvia a partir del 04 de mayo de 2020, ya que en la Adenda N°01 del Lote 3 por Resolución UEPP-MEC N° 138/2020 de fecha 28 de mayo de 2020, se establece prorrogar por 44 días, por razones de fuerza mayor, el cronograma de ejecución de obra a partir del 21 de marzo de 2020.

Se adjuntan a la nota;

- Nota de pedido por parte de la contratista.
- Registro de lluvias de la DINAC.
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias del mes de mayo del 01/05/2020 al 31/05/2020
- Libros de Obras.
- Adenda N°01 del Lote 3 por Resolución UEPP-MEC N° 138/2020

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. N°: 416
Recibido por: Alisson Alonzo

DIA	MES	AÑO	HORA
08	06	2020	10:30

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

MES DE MAYO - DESDE 4 DE MAYO							
	LIBRO DE OBRA y PLANILLA DINAC						APROBADA
DIA	LLUVIAS EN LIBRO CENTRAL	REGISTRO DINAC CENTRAL	LLUVIAS EN LIBRO Pte. HAYES	REGISTRO DINAC Pte. HAYES	LLUVIAS EN LIBRO BOQUERON	REGISTRO DINAC BOQUERON	TOTAL
1		33,5					
2							
3							
4							
5	Lluvia	0,8	Lluvia	25,6	Lluvia	7,8	Lluvia Reg. Dinac
6	Afectacion		Afectacion				Afectacion
7							
8							
9							
10							
11	Lluvia	4,9	Lluvia	3,6	Lluvia		Lluvia Reg. Dinac
12	Lluvia	2,5	Lluvia		Lluvia		Lluvia Reg. Dinac
13	Lluvia	T			Lluvia		Lluvia Reg. Dinac
14	Afectacion						Afectacion
15							
16							
17							
18					Lluvia		
19					LLuvia		
20		T					
21	Lluvia	34,2	Lluvia	0,9	Lluvia	10,2	Lluvia Reg. Dinac
22	Lluvia		Lluvia	0,3	Lluvia		Lluvia Reg. Dinac
23	Afectacion		Afectacion				Afectacion
24	Afectacion		Afectacion				Afectacion
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
							10

Días de lluvia según registro de DINAC: 6 días
Días de Afectación según libro de obra: 4 días
Días en Total: **10 días**

Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CALCULOS - PROYECTOS

Asunción, 06 de Junio de 2.020

NP. UNCA/MEC-185. Lote.3 –15/20

Señor
Ing. Fredy Ramírez
Coordinador general de fiscalización
Universidad Nacional de Caaguazú

REF: Contratación Vía Excepción Nº 02/2019 – " Construcción de Espacios Educativos, 185 Espacios Educativos para Primera Infancia"-Plurianual – ID Nº 356.942
PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL, ALCANCE AMPLIADO.

Nos dirigimos a Usted, y por intermedio a quien corresponda, a modo de solicitar prorroga por lluvias del mes de **mayo** del año 2020, correspondiente a los **Departamentos de Boquerón, Pdte. Hayes y Central del LOTE N°3.**

En el siguiente cuadro, discriminamos los días de lluvias y la afectación de las mismas ya que los trabajos de mampostería de elevación y techo cerámico fueron paralizados en esos días por la humedad del suelo y de los materiales, impidiendo la cohesión de los ladrillos con el mortero y la manipulación del material cerámico mojado.

Es importante tomar en cuenta que las lluvias presentadas en las planillas del registro de precipitaciones de la DINAC, no representa en su totalidad los días de lluvia en el sitio de obra; esto se debe a la lejanía en la que se encuentran las instituciones educativas, respecto al sitio de medición de precipitaciones de la DINAC, la cual se sitúa en la Ciudad de Luque. Las Instituciones se encuentran distribuidas de la siguiente forma: 3 en Ñemby, 3 en Villeta, 2 en Ypane, 2 en J. A. Saldívar, 3 en Itauguá y 2 en San Antonio. En el caso de Boquerón, el sitio de medición es Mcal. Estigarribia; solo 1 institución es de la zona, la otra institución corresponde a Loma Plata. Esto mismo sucede con Pdte. Hayes, donde la medición corresponde a Pozo Colorado, y los Establecimientos Educativos se sitúan en Tte. Irala Fernández y José Falcon. Considerando la ubicación de los sitios de obras, queda sentada las distancias lejanas en las que se encuentran las Instituciones Educativas de los puntos de Registro de Precipitación de la DINAC. La Falta de representación de algunos días de lluvia en los libros de obra, se da omisión de su registro por parte de los residentes.

Por lo descrito anteriormente se presenta el siguiente cuadro:

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Hugo Kathie

MES DE MAYO - DESDE 4 DE MAYO DE 2020							
	DINAC	AFECTACION - LIBRO DE OBRA	DINAC	AFECTACION - LIBRO DE OBRA	DINAC	AFECTACION - LIBRO DE OBRA	TOTAL
DIA	CENTRAL		PTE. HAYES		BOQUERON		
1	33,5						
2							
3							
4							
5	0,8	Lluvia	25,6	Lluvia	7,8	Lluvia	Lluvia
6		Afectacion		Afectacion			Afectacion
7							
8							
9							
10							
11	4,9	Lluvia	3,6	Lluvia		Lluvia	Lluvia
12	2,5	Lluvia		Lluvia		Lluvia	Lluvia
13	T	Lluvia				Lluvia	Lluvia
14		Afectacion					Afectacion
15							
16							
17							
18						Lluvia	
19						Lluvia	
20	T						
21	34,2	Lluvia	0,9	Lluvia	10,2	Lluvia	Lluvia
22		Lluvia	0,3	Lluvia		Lluvia	Lluvia
23		Afectacion		Afectacion			Afectacion
24		Afectacion		Afectacion			Afectacion
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
						TOTAL DIAS:	10

Los plazos serán los siguientes:
Inicio Orden de Servicio N°1: 20/11/2019
Finalización sin prorrogas (150 días): 17/04/2020
Suspensión Resolución UEPP N°643/2019 (72 días): 28/06/2020
Nueva fecha con Lluvias de Marzo (4 días): 02/07/2020
Prorroga por COVID-19 (44 días): 15/08/2020
Nueva fecha con Lluvias de mayo (10 días): 25/08/2020

Sin otro particular nos despedimos atentamente

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
Central – Pte. Hayes– Boquerón		**LPN N° 02/2019 / LOTE 3 –Central-Pte. Hayes-Boquerón**	**Del 04-mayo-2020 a 31 – Mayo -2020**	**Nº 02 (mayo-2020)**

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 01

FECHA: 31/05/2020 (Periodo de medición: 04-mayo-2020 al 31 -Mayo-2020).

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	Central – Pte. Hayes – Boquerón			
LPN Nº	02/2019			
Contratista:	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			
Contrato Nº.	18/2019			
Objeto del Contrato:	CVE "Construcción de Espacios Educativos , 185 Espacios Educativos para Primera Infancia en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI-" ID N° **356 942-** Plurianual			
Fiscalizadores:	**UNCA (Convenio Especifico c/Univers. Nac. Caaguazú)**			
Fecha de suscripción del Contrato:	14-Octubre -2019			
Monto Total del Contrato en Gs.:	**5.162.795.735** Gs.	**Plazo Contrato(Días):** Hasta la recepción definitiva de la obra		
Monto de Proyecto Ejecutivo en Gs:	**5.159.565.100**	**Plazo de Obra (Días):** 100 días		
Fecha de Entrega del anticipo:	04- NOVIEMBRE - 2019	**Monto del anticipo (20%):** Proyecto N° 185: **Gs.** 1.032.559.147		
Fecha de Orden de Servicio No.1:	20/11/2019			
Fecha de Orden de Servicio No.2:	28/02/2020 (corresponde al dia 29 de plazo)			
Ampliación de contrato (Ley 2051/2003)	SI	X	NO	**Plazos por suspensión, Lluvia y Fuerza Mayor: 130 días**
Fecha límite de ampliación Adenda Nº01 /2020 al Contrato Nº 18/2020, incluida las lluvias + humedad y otros eventos.	Suspensión de plazos según Res. UEPP No. 643/2019	72 días	28/06/2020	
	Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 3 Res. UEPP-MEC N° 138/2020	44 días	11/08/2020	
	Prorroga por lluvia de marzo	4 días	15/08/2020	
	Prorroga por lluvia de mayo (solicitada)	10 días	25/08/2020	

Se consideraron los días de lluvia a partir del 04 de mayo de 2020, ya que en la Adenda N°01 del Lote 3 por Resolución UEPP-MEC N° 138/2020 de fecha 28 de mayo de 2020, se establece prorrogar por 44 días, por razones de fuerza mayor, el cronograma de ejecución de obra a partir del 21 de marzo de 2020.

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario **(Del 4 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020)**	28
b.	Suspensión de plazos según Res. UEPP No. 643/2019	72
c.	Prorroga por Fuerza mayor Adenda No.01 Lote 3 Res. UEPP-MEC N° 138/2020 **(Del 21 de marzo de 2020 al 3 de mayo de 2020)**	44
d.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 28 de febrero de 2020 al 20 de marzo de 2020)**	4
e.	Cantidad de días de lluvias registradas /Regist. DINAC y Libros de Obra **(Del 4 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020)**	10
f.	**Días de Ejecución Efectiva de los meses del Certificado 2**	18
g.	Condiciones de accesibilidad:	
h.	Otras Observaciones:	

*Importante: Todos los datos anteriores se refieren a las 20 instituciones del Lote N° 3- **Central – Pte. Hayes – Boquerón.**

b. **CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS**

a. Plazo Contractual (días): **150** días
OBS: Según PBC – CGC 22.1 *"El inicio de las obras se computa desde la recepción de la orden de servicio N°1."*. Fecha de recepción por parte de la contratista: 20/11/2019

b. **Adenda N°01 del Lote 3 por Resolución UEPP-MEC N° 138/2020 de fecha 28 de mayo de 2020, se establece prorrogar por 44 días, por razones de fuerza mayor, a partir del 21 de marzo del 2020 al 3 de mayo de 2020.**

c. Plazo de Ejecución efectiva (días): 64 días
   i. Orden de servicio No. 1: 28
   ii. Certificado 1 OS 2 (marzo):18
   iii. Certificado 2 OS 2 (mayo): 18

d. Plazo Restante (días): 86 días

c. **AVANCE FISICO DE OBRAS: 43.6357 %**
Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

d. **AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 43.6357 % = Gs. 2.251.413.661-.**
Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

e. **MULTAS APLICADAS**

a. Monto: Gs. 0,00
- **Construcción de 185 Espacios Educativos para la Primera Infancia- Lote 3 MEC:** Corregida por Lluvia + Consecuencias.
  Multa Acumulada: **0.00 Gs** (Guaraníes Cero), desde el certificado N° 1
  Desglose de las Multas Parciales (Calculadas):
  Certificado N° 1: 0.00 Gs.

b. Multa Acumulada (%): 0.00 %
Para el Proyecto Gral. (Calculada):
- Multa Parcial (%): 0,00 % (con respecto al Monto Total del Contrato).
- Multa Acumulada (%): 0,00 % (con respecto al Monto Total del Contrato).

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización

b. **VIGENCIA DE GARANTIAS**

a. Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato: VIGENTE.
   i. Cubre desde 14/10/2019 hasta 14/02/2021
   ii. Empresa de Seguros: ***Seguros Chaco S.A.***

b. Garantía de Anticipo: VIGENTE.
   i. Cubre desde 14/10/2019 hasta 30/09/2020.
   ii. Empresa de Seguros: ***El Sol del Paraguay.***

c. Seguro contra Resp. Civil: VIGENTE
   i. Cubre desde 13/03/2020 hasta 31/12/2020.
   ii. Empresa de Seguros: ***Seguros Chaco S.A.***

d. Accidentes Personales: VIGENTE
   i. Cubre desde 13/03/2020 hasta 31/12/2020
   ii. Empresa de seguros: **Seguros Chaco S.A.**

e. Todo Riesgo: VIGENTE
   i. Cubre desde 13/03/2020 hasta 30/04/2021
   ii. Empresa de seguros: **Seguros Chaco S.A.**

Coordinador de Fiscalización
Universidad Nacional del Caaguazú

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
POZO COLORADO	23° 29' 51,84"	58° 47' 25,31"	98 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					25,6							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					3,6							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,9							
22					0,3							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					30							

Lic. Maria Gourdes Aveiro G.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
POZO COLORADO	23° 29' 51,84"	58° 47' 25,31"	98 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					25,6							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					3,6							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,9							
22					0,3							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					30							
Máx. 24h					25,6							
Día Máx.					5							

Lic. María Lourdes Avero G.
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Tolion - Pr. Hayes

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 165 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antoliano Garcete.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada - UNCA -

SUPERVISOR:

DÍA: 5-05-2020 al 07-05-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Cargado de hormigon p/ pilares de galería	- VERIFICACIÓN DE ARMADURAS Y ENCOFRADO HECHO
- Armado de varillas para vigas cumbrera y galería	- PILARES DE GALERÍA
	- VIGA CUMBRERA Y DE GALERÍA

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 5-05-2020

HORA — COMIENZO: 7:00 — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
Cargado de hormigon p/ pilares de galería			

INCIDENCIAS

DÍA: 06-05-2020

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
- Cargado de H.A. p/ pilares de galería.			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Talón - Dir. Mayo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 165 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°358.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000021

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antoliano Garcete

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada - UCA -

SUPERVISOR:

DÍA: 11-05-2020 al 13-05-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Construcción de cámara Séptica	
Mampostería con ladrillo común p/ recogida de techo	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 11-05 al 12-05-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Mampostería p/ recogida de techo.				
Construcción de cámara Séptica				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Falcón - Dia 22-05

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 155 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000024

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antoliano Garcete

EMPRESA CONTRATISTA: Tz-tec Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada - UNCA -

SUPERVISOR:

DÍA: 20-05-2020 al 22-05-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Coloc de Tejuelones y tejas	
- Revoque exterior	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
DÍA: 21-05 al 22-05-2020				
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
- Coloc de Tejuelones y Tejas				
- Revoque exterior				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Ruben Pigari

Escalada

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras Nº 0000025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antoliano Garcete

EMPRESA CONTRATISTA: Z-Ltda Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada – UUCA –

SUPERVISOR:

DÍA: 23-05-2020 al 25-05-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Coloc. de tejelonas y tejas	
Revoque exterior.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

INCIDENCIAS

DÍA: 23-05 al 24-05	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS – colocación de tejelonas y tejas.			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Ismael Agüero Figari
Ingeniero Civil

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO DE MCAL. ESTIGARRIBIA	22° 01' 49,94"	60° 37' 08,26"	167 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					7,8							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					10,2							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					18							

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO DE MCAL. ESTIGARRIBIA	22° 01' 49,94"	60° 37' 08,26"	167 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					7,8							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					10,2							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					18							
Máx. 24h					10,2							
Día Máx.					21							

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Unica

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000012

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Rogelio Paz Del Chaco

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada

SUPERVISOR: Arq. ROBERTO ESCALADA – UNCA.

DÍA: 05/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
	S/ ACTIVIDAD P/ LLUVIA.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05/05/20 AL 06/05/20

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

Se suspendieron todas las actividades a consecuencia de las lluvias caídas

INCIDENCIAS

DÍA: 06-05-2020

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
- Sin Actividad.			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Chaco

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº359.042. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000015

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Paz del Chaco

EMPRESA CONTRATISTA: Riber Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada – UNCA –

SUPERVISOR:

DÍA: 11/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
	S/ Acopiamiento en obra
	P/ lluvias –

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 11/05/20 al 12/05/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

Trabajos suspendidos a causa de las lluvias y sus consecuencias

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Escalada

Chaco

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras	Nº 0000018

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Paz del Chaco

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada – UUCA.–

SUPERVISOR:

DÍA: 19/05/20 al 21/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Continúan los trabajos de mamp. de ladrillos - Inicia armado de viga para galería	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 21-05-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS - Armadura de viga p/galería				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Ismael Agüero Figari

Escalada

Chaco

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 105 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Paz Del Chaco

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN: Adj. Proyecto Escolarida - UNCA.-

SUPERVISOR:

DÍA: 22/05/20 al 28/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Ejecución los trabajos	
del mampost. visto y común	
- Almacén de ladrillos	
para la vaya de la galería	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 22-05-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS Mampost. Común y Vista.				

INCIDENCIAS

DÍA: 23-05-2020.	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS - Mampost. Común y Vista.			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Ismael Agüero Figari

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					33,5							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					0,8							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					4,9							
12					2,5							
13					T							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					T							
21					34,2							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					76							
Máx. 24h					34,2							

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					33,5							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					0,8							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					4,9							
12					2,5							
13					T							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					T							
21					34,2							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					76							
Máx. 24h					34,2							
Día Máx.					21							

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Nombre- cantidad.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000014

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 25 Carlos A. López Prot. 1.

EMPRESA CONTRATISTA: Ritto Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada - UUCA.

SUPERVISOR:

DÍA: 05-05-2020 al 7-05-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Mampost. con ladrillo común para recogido de techo	- Recogim. p/ techo = HD colocu p/ recubr.
Armado y verificación de viga galería.	- Verif. Armadurex y encofrado, viga de galería p/ hormigonado
Cargado de viga galería	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05-05-2020

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO: 7:00			
	FIN: —			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

Armado y verificación de viga galería.

INCIDENCIAS

DÍA: 06-05-2020.

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
Armado y verificación de viga galería.			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Ismael Agüero Figari
Ingeniero Civil

Tomas - Central

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000016

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N- 25 Carlos A. Lopez Prof 1.

EMPRESA CONTRATISTA: Eitto construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada - UNCA. -

SUPERVISOR:

DÍA: 11-05-2020 al 13-05-2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Revestimiento de pilares en galería	
Excavación y construcción de pozo ciego	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 11-05 al 12-05-2020

HORA — COMIENZO: 1:00 — FIN: —

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
- Revestimiento de pilares en galería			
- Excavación y construcción de pozo ciego.			

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Ismael Aguero Figari

Tronky Central

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL.- ID N°356,942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N-25 Carlos A. LOPEZ Prof 1

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. ROBERTO ESCALADA – UNCA.-

SUPERVISOR:

DÍA: 20-05-2020 al 22-05-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Revoque exterior de mampostería	
Ducteado de Inst. electrica exterior.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 21-05 al 22-05-2020

HORA — COMIENZO: 7:00 — FIN: —

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
Revoque exterior.			

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Zonal - Central.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2010 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 100 ESPACIOS EDUCATIVOS VIDA PRIMERA INFANCIA" ID LICITANUAL: ID Nº 388.949. Programa de expansión de la atención educativa inicial para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance simplificado.

Libro de Obras

Nº 0000020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 25 Carlos A. LÓPEZ PICÓ

EMPRESA CONTRATISTA: E.M.C. Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada - UCCA -

SUPERVISIÓN:

DÍA: 23-05-2010 al 25-05-2010

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS
Ducteado electrico interior	
Revoque exterior de mampost.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

INCIDENCIAS

DÍA: 23-05 al 24-05

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
- Ducteado electrico interior			
- Revoque exterior de mampost.			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Ismael Arturo Figari

Vuela - Central

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000018

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Ayay

EMPRESA CONTRATISTA: Litter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Espinoza - UNCA.-

SUPERVISOR:

DÍA: 5-05-2020 al 7-05-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Mampostería de ladrillo comun para recogida.	- Ruben Lorenzo Colón P/ Prolongación de Tirante
Armado de varillas para viga cumbrera	P/ Renato Cruz Nuñez Pardo.
	- Verif. Armaduras viga cumbrera

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05-05-2020

HORA — COMIENZO: 7:00 — FIN: —

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
- Mampostería de ladrillo comun para recogida			

INCIDENCIAS

DÍA: 06-05-2020

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
- Mampostería de ladrillo comun P/ recogida.			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Villeta - Central -

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº 350.942, Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Ayay

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L.

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escamon - Ulca -

SUPERVISOR:

DÍA: 11-05-2020 al 12-05-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Verificación de armadura y posterior cargado viga galena	Verificación de armaduras en viga, no cumple, no encontrado y posterior cargado.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 11-05-2020 al 12-05-2020

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO: 7:00			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

Verificación de armadura y posterior cargado

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Viñeta - Central

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000023

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Aray

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN: Arq. Rodrigo Escalada – Luca.-

SUPERVISOR:

DÍA: 20-05-2020 al 22-05-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Colocación de tejulones y tejas	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 21-05-2020 22-05-2020

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
COMIENZO:	7:00			
FIN:				

TRABAJOS SUSPENDIDOS

- Colocación de tejulones y tejas

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Vilela - Carral

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000024

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Aray

EMPRESA CONTRATISTA: Ritter Construcciones S.R.L

FISCALIZACIÓN: ARQ. ROBERTO ESCALADA – UNCA. –

SUPERVISOR:

DÍA: 23-05-2020 al 25-05-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
– Colocación de tejuelones y teja – Aislación de pintura asfáltica.	TECHO: – Colocación tejuelones alineados, niveladas – Tejas bien uniformes y con pint. asfáltica p/ canales –

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

INCIDENCIAS

DÍA: 23-05 al 24-05

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
– colocación de tejuelones y teja.			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

3-B. Supervisar Contrat

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000018

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 3452 San Blas.

EMPRESA CONTRATISTA: TZ Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada - CNCA -

SUPERVISOR:

DÍA: 05-05-2020 al 07-05-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
Verificación y cargado de viga cumbrera y viga de gatera.	— Verificación Arena - Piedras y encofrado de vigas de gatera y cumbrera p/ habilitación. — Carga de Hormigón F'c: 250 Kg/cm² — Se solicita probetas de Hormigón p/ ensayos. -

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05-05-2020

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO: 7:00			
	FIN: —			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

Cargado y Verificación de Vigas.

INCIDENCIAS

DÍA: 06-05-2020

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
- Cargado y Verificación de Vigas.			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Ismael Agüero Figari
Ingeniero Civil

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 82/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL- ID Nº356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 3452 San BLAS.

EMPRESA CONTRATISTA: Taller Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN:

SUPERVISOR:

DÍA: 11-05-2020 al 13-05-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Revoque exterior de mampostería.	- Revoques c/ mad. cancha
	- Nivelación de tirantes 2"x6" 140 A°
	- Pint. de techos c/ asfalto líquido p/ canales.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 11-05 al 12-05-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:00			
	FIN: —			
TRABAJOS SUSPENDIDOS - Revoque exterior				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

J.A. Eugenio - Cerro

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/ 2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" -PLURIANUAL.- ID N°356.942. Programa de expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional, alcance ampliado.

Libro de Obras

Nº 0000023

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 3452 San Blas.

EMPRESA CONTRATISTA: R-Her Construcciones SRL

FISCALIZACIÓN: Arq. Roberto Escalada - UNCA -

SUPERVISOR:

DÍA: 20-05-2020 al 22-05-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS:
- Ductos eléctricos	
- Revoque exterior.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 21-05 al 22-05-2020

HORA — COMIENZO: 7:00 — FIN: —

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
Revoque exterior.			

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Ismael Aguero Figari

Recibido

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Libro de Obras

Nº 0000024

NOMBRE DEL PROYECTO: [illegible]

EMPRESA CONTRATISTA: [illegible]

REPRESENTANTE: [illegible]

SUPERVISOR: [illegible]

DÍA: 23 DE [illegible] DE 2006

CONDICIONES METEOROLÓGICAS: [illegible]

TRABAJOS REALIZADOS: [illegible]

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA	COMIENZO	REALIZADO	NO REALIZADO	CAUSA
	FIN			

TRABAJOS ESPECIALES

INCIDENCIAS

DÍA: [illegible] DE 2006

TRABAJOS ESPECIALES	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
- [illegible]			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMBIOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MINISTERIO DE EDUCACIÓN y CIENCIAS · TETÃ REKUÁI · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02 Orden de Servicio Nº2- RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: RITTER CONSTRUCCIONES S. R. L.

PLANILLA DE RESUMEN GENERAL

IMPORTE CERTIFICADO

O	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN DE SERVICIO 1	ORDEN DE SERVICIO 2	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
EJECUTADAS											
	100,00%	5.162.795.735	198.507.100	4.961.058.000	5.159.565.100	24,4873%	1.263.439.004	19,1484%	987.974.657	43,6357%	2.251.413.661
	100,00%	5.162.795.735	198.507.100	4.961.058.000	5.159.565.100	24,4873%	1.263.439.004	19,1484%	987.974.657	43,6357%	2.251.413.661
LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
	100,00%	1.032.559.147		100,00%	1.032.559.147	24,4849%	252.821.161	19,1508%	197.743.513	43,6357%	450.564.674
	100,00%	258.139.787		100,00%	257.978.255	24,4873%	63.171.950	19,1484%	49.398.732	43,6357%	112.570.683
	0,00%	0		0,00%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0
		1.290.698.934			1.290.537.402	24,4854%	315.993.111	19,1503%	247.142.245	43,6357%	563.135.357
SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)											740.832.412
											0
JN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)											740.832.412
ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos doce.-											

UNA VARIARIACIÓN YA QUE EN EL CERTIFICADO ANTERIOR SE CALCULA SOBRE EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE CALCULA SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS PLANILLAS EJECUTIVAS

CONSTRUCCIONES S.R.L.
Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal UNCA

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LOTE Nº: 03 - CONTRATO Nº 18/2019

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02 Orden de Servicio Nº2 - RESUMEN POR ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL LOTE Nº 03

EMPRESA CONTRATISTA: RITTER CONSTRUCCIONES S. R. L. -

Nº 02 - OS N°2	ORDEN DE SERVICIO N°1	ORDEN DE SERVICIO N°2	MONTO TOTAL POR INSTITUCIÓN	PORCENTAJE CERTIFICADO			MONTO CERTIFICADO		
				Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
echo de teja)									
Defensores del Chaco"	9.925.355	207.970.085	217.895.440	29,0814%	23,6776%	52,7590%	63.367.084	51.592.453	114.959.537
Walter Zacarías Zaracho"	9.925.355	254.067.918	263.993.273	39,0297%	24,4170%	63,4467%	103.035.679	64.459.234	167.494.913
rlos A. López"	9.925.355	229.929.930	239.855.285	29,6187%	23,6460%	53,2647%	71.042.076	56.716.218	127.758.294
lejo Juan Martín Robadin Mamet"	9.925.355	252.312.333	262.237.688	27,3047%	19,4678%	46,7726%	71.603.302	51.051.967	122.655.269
vay"	9.925.355	256.243.888	266.169.243	26,3505%	19,8792%	46,2297%	70.136.912	52.912.287	123.049.199
Esteban Medina"	9.925.355	252.354.485	262.279.840	28,6597%	18,7087%	47,3684%	75.168.563	49.069.134	124.237.697
Valle Kare"	9.925.355	278.992.996	288.918.351	17,6812%	31,7083%	49,3895%	51.084.165	91.611.064	142.695.229
Jardín de Itagua"	9.925.355	246.354.922	256.280.277	25,6797%	19,5003%	45,1800%	65.812.080	49.975.445	115.787.525
María Adolfina Lugo"	9.925.355	241.072.172	250.997.527	25,8597%	14,9522%	40,8120%	64.907.320	37.529.769	102.437.089
Fortaleza 123"	9.925.355	250.886.000	260.811.355	27,1782%	14,5817%	41,7599%	70.883.731	38.030.797	108.914.528
San Blas"	9.925.355	268.366.789	278.292.144	21,0072%	24,4361%	45,4432%	58.461.250	68.003.708	126.464.958
Enrique Luzo Pinho"	9.925.355	249.166.175	259.091.530	21,8635%	21,3007%	42,9642%	56.128.196	55.188.420	111.316.616
San Blas"	9.925.355	251.145.244	261.070.599	22,3947%	20,5440%	42,9387%	58.465.968	53.634.394	112.100.362
San Francisco"	9.925.355	247.963.330	257.888.685	27,1739%	16,8297%	44,0036%	70.078.440	43.401.853	113.480.293
ntoliano Garcete"	9.925.355	253.530.838	263.456.193	25,9347%	12,9317%	38,8664%	68.326.647	34.069.307	102.395.954
Jotoicha - Nivacle	9.925.355	251.299.363	261.224.718	18,1251%	8,6730%	26,7981%	47.347.249	22.656.080	70.003.329
Paz del chaco - Enehlt	9.925.355	241.883.638	251.808.993	18,9861%	14,8393%	33,8254%	47.808.669	37.366.686	85.175.355
(techo termoacustico)									
los A. López"	9.925.355	247.470.469	257.395.824	21,6672%	20,7107%	42,3778%	55.770.367	53.308.371	109.078.738
an Blas"	9.925.355	236.764.460	246.689.815	27,6688%	14,9735%	42,6422%	68.255.997	36.938.002	105.193.999
an Miguel"	9.925.355	243.282.965	253.208.320	10,1716%	15,9787%	26,1503%	25.755.309	40.459.468	66.214.777
TOTAL PROYECTO LOTE 3	Gs 198.507.100	Gs 4.961.058.000	Gs 5.159.565.100	24,4873%	19,1484%	43,6357%	1.263.439.004	987.974.657	2.251.413.661

DE AVANCE SUFRE UNA VARIARIACIÓN YA QUE EN EL CERTIFICADO ANTERIOR SE CALCULA SOBRE EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE CALCULA SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS PLANILLAS EJECUTIVAS, RESULTADO DEL PRODUCTO 1

TTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal UNCA

DINAC | DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

COMUNICADO AL USUARIO

EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO, DE LA DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA – DINAC, COMUNICA QUE ATENDIENDO A LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DEL DECRETO N° 3964/2020 Y LA RESOLUCIÒN Nº 187/2020 DE LA SECRETARÌA DE LA FUNCIÒN PÙBLICA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL CENTRO METEOROLÒGICO NACIONAL ESTARÁN RESTRINGIDAS AL MÀXIMO EN FORMA PRESENCIAL.

POR LO TANTO LAS MEDIDAS A TOMAR A PARTIR DE AHORA SERAN LAS SIGUIENTES:

- ✓ ENVIAR LA SOLICITUD DE DATOS AL CORREO: **lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py**
- ✓ UNA VEZ RECEPCIONADA LA SOLICITUD LE ESTAREMOS ENVIANDO LA PRE FACTURA PARA QUE EL PAGO SE REALICE A TRAVÈS DE UNA TRANSFERENCIA O DEPÒSITO BANCARIO.
- ✓ UNA VEZ ABONADO DEBERÀN ENVIAR AL CORREO ELECTRÒNICO LA CONFIRMACIÒN O BOLETA DE TRANSFERENCIA PARA ASÌ REMITIRLES LOS REGISTROS METEOROLÒGICOS.
- ✓ LAS FACTURAS REMITIREMOS ESCANEADA VIA CORREO ELECTRÒNICO.
- ✓ UNA VEZ LEVANTADA LAS MEDIDAS SANITARIAS PODRAN RETIRAR LAS FACTURAS ORIGINALES EN LAS OFICINAS DEL CENTRO METEOROLOGICO NACIONAL.

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay