MEMORANDUM 255/2024

A: **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC**

De: **DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL.**

Objeto: **REMISION DE INFORME AMPLIATORIO - resumen de los días de lluvia que han afectado la ejecución del Contrato Nº 32/2023, para la "PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ENCARNACION – I.D. N° 422752".**

Fecha: **27 DE FEBRERO DEL 2024.**

DICTAMEN AMPLIATORIO

Quien suscribe se dirige a Usted en su carácter de responsable de la Dirección de Desarrollo Urbano y territorial, con el objeto de responder a lo solicitado por Nota DNC Nº 1037/2024, de remitir el dictamen ampliatorio por el cual se expongan los fundamentos y se realice un resumen de los días de lluvia que han afectado la ejecución del Contrato Nº 32/2023, para la "PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ENCARNACION – I.D. N° 422752" del cual se solicitó prórroga de plazo, manifestando cuanto sigue:

Que, mi persona en carácter de administrador del mencionado contrato, he emitido mi parecer favorable a la solicitud realizada por la empresa contratista, en lo que respecta a la cantidad de días solicitados como prorroga al tiempo de duración de su contrato. Es importante mencionar que esta solicitud se debe a los días de lluvia en el periodo de ejecución de la obra comprendido del mes de setiembre de 2023 al mes de noviembre de 2023, que ocasionó la suspensión temporal de los trabajos de dicha construcción.

Que, el Decreto N° 2992/19 de la ley 2051/03, en su Art. 97 establece: *"Prórroga: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas".*

Que, el Contrato N° 32/2023, para la "PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ENCARNACION", en su Clausula 5. Vigencia del Contrato, establece que: *"El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras ".*

Que, el Pliego de Bases y Condiciones, en el Anexo "Suministros Requeridos — Especificaciones Técnicas", en el apartado: Periodo de construcción, lugar y otros, establece que: *"La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: El plazo de ejecución máximo de la OBRAS es de 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la emisión del Acta de Inicio. El Acta de Inicio deberá expedirse a más tardar 10 (diez) días corridos contados a partir del cobro del anticipo financiero....* Por lo que se recomienda *una prorroga del plazo de ejecución por un periodo de **40 (cuarenta)** días corridos.*

Que, la Resolución DNCP N° 1807/22, la presente resolución modifica y amplía el artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, y reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual de los contratos suscriptos en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 2051/2003. En su Art. 2, establece: *El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo*

de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.".

El pedido de prórroga de plazo de contrato se halla debidamente fundado, explicitándose las razones que llevan a solicitar la prórroga de plazo del Contrato N°32/2023, para la "PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ENCARNACION", con la **EMPRESA SAN PABLO METALURGICA CONSTRUCCIONES** del Señor **MIGUEL ANGEL GOLASIK.**

Hallándose reunidos los requisitos legales exigidos puede en consecuencia, a nuestro criterio, procederse a la prórroga de plazo de ejecución del Contrato N°32/2023, para la "PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ENCARNACION", con la **EMPRESA SAN PABLO METALURGICA CONSTRUCCIONES** del Señor **MIGUEL ANGEL GOLASIK.**

RESUMEN DE LUVIAS	
Cantidad de Lluvias	Afectación
Hasta 5 mm	Solo el día de evento
De 5 a 10 mm	El día del evento más 1 día de afectación
De 10 mm a 20 mm	El día del evento más 2 día de afectación
De 20 mm a 30 mm	El día del evento más 3 día de afectación

SEPTIEMBRE 2023		
Fecha	mm	Afectación
1	155,4	4 1
2	8,0	1
3	11,4	3 1
4	13,2	3
7	28,8	4
8	16,0	3
11	6,4	2
12	43,1	4
13	5,0	1
18	12,5	3
19	17,5	3
TOTAL		**31**

OCTUBRE 2023		
Fecha	Mm	Afectación
3	48,7	4
6	56,0	4
7	4,4	1
11	28,6	4
16	13,4	3
17	11,8	3
18	13,1	3
19	89,2	4
23	45,3	4
24	3,0	1
27	93,8	4
28	32,1	4
29	49,7	4
30	11,0	3
TOTAL		**46**

NOVIEMBRE 2023		
Fecha	Mm	Afectación
1	11,8	2
2	39,2	4
3	0,6	1
8	59,0	4
9	20,2	4
12	31,5	4
13	40,0	4
14	31,0	4
15	22,0	4
16	17,8	3
17	4,0	1
18	12,5	3
22	7,3	2
26	3,0	1
27	36,0	4
28	2,5	1
TOTAL		**46**

Totalizando 123 días de afectación por días de lluvias. Se anexa Registro de Precipitaciones de la DINAC.

Salvo mejor parecer.

DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL · ENCARNACIÓN · GOBIERNO MUNICIPAL

Juan Angel Aguilera
Director de Desarrollo
Urbano y Territorial
Encarnación
Gobierno Municipal

JAA/DDUyT

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									155,4	✓		
2									8,0	✓		
3									11,4	✓		
4									13,2	✓		
5									0,0			
6									0,0			
7									28,8	✓		
8									16,0	✓		
9									0,0			
10									0,0			
11									6,4	✓		
12									43,1	✓		
13									5,0	✓		
14									0,0			
15									0,0			
16									0,0			
17									0,0			
18									12,5	✓		
19									17,5	✓		
20									0,0			
21									0,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									T			
27									T			
28									0,0			
29									0,0			
30									0,0			
31												
Total									317			
Máx. 24h									155,4			
Día Máx.									1			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0		
2										0,0		
3										48,7	✓	
4										0,0		
5										0,0		
6										56,0	✓	
7										4,4	✓	
8										0,0		
9										0,0		
10										0,0		
11										28,6	✓	
12										T		
13										0,0		
14										0,0		
15										0,0		
16										13,4	✓	
17										11,8	✓	
18										13,1	✓	
19										89,2	✓	
20										0,0		
21										0,0		
22										0,0		
23										45,3	✓	
24										3,0	✓	
25										0,0		
26										T		
27										93,8	✓	
28										32,1	✓	
29										49,7	✓	
30										11,0	✓	
31										0,0		
Total										500		
Máx. 24h										93,8		
Día Máx.										27		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Mario Noelia Amarilla
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											11,8	✓
2											39,2	✓
3											0,6	✓
4											0,0	
5											0,0	
6											0,0	
7											0,0	
8											59,0	✓
9											20,2	✓
10											0,0	
11											0,0	
12											31,5	✓
13											40,0	✓
14											31,0	✓
15											22,0	✓
16											17,8	✓
17											4,0	✓
18											12,5	✓
19											0,0	
20											0,0	
21											0,0	
22											7,3	✓
23											0,0	
24											0,0	
25											0,0	
26											3,0	✓
27											36,0	✓
28											2,5	✓
29											0,0	
30											0,0	
31												
Total											338	
Máx. 24h											59	
Día Máx.											8	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Dra. Magda Noelia Amarilla
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC