4(cuatro)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

Asunción, 14 de julio de 2025

Señores
Consorcio 2G
Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal
Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No. 18/2023; LLAMADO MOPC No. 129/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) – STO. DOMINGO – ESC. AGRICOLA – SIDEPAR – RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU)", LOTE 2: PROG. 17+600 – 27+127, LONG. 9,520 KM. RUTA 13 RAMAL A PRIMERA LÍNEA, LONG. 5,90 KM. ID No. 405.351.

Tema: Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas.

Nota No.: 23-2025

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución de la obra por inclemencias climáticas acontecidas entre los meses de mayo a junio 2025 inclusive, y de conformidad a lo establecido en el numeral 16. Plazo de ejecución, apartado ii) de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones y conforme al siguiente cuadro:

Mes	Año	Días de lluvia	Días con exceso de humedad	Días de lluvias y sus consec.	Límite de inclemencias	Días de prorroga
Mayo	2025	5	14	19	0	**19**
Junio	2025	10	16	26	0	**26**
Total día de prórroga hasta junio 2025 inclusive						**45**

Total de días de prórroga solicitados desde mayo a junio de 2025: **45 días**. Anexo planillas de lluvias y sus consecuencias firmadas por Contratista, Fiscalización y Supervisión de Obras.

Sin otro particular nos despedimos de Uds. muy atentamente

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Ing. Sebastian Adorno
Ingeniero Residente

MESA DE ENTRADA

Proyecto: San Lo Domingo - Dpto.
Registro Nº: 9207 Fecha: 16.07.2025
Firma: Hora: 08:04
Enviado por: Fax ☐ Original ☑ Copia ☐ E-mail ☐
Anexo: Planilla lluvias Total pags.: