GOBERNACION DEL
DEPARTAMENTO DE MISIONES
PERIODO CONSTITUCIONAL 2013 - 2018

MEMORANDO

A : **Abg. Derlis Maidana – Gobernador**

PARA : **Abg. José Ayala – Responsable de UOC**

C.C. : **Sr. Roque González – Secretario de Obras Publicas**

DE : **Abg. Osmar Sarabia –Asesor Jurídico.-**

FECHA : 20 / 09 /**2017.-**

OBJETO : **Elevar Dictamen.-**

Abg. Osmar A. Sarabia
ASESOR JURIDICO
GOBERNACION DE MISIONES

CONSULTA

En fecha 20 de setiembre de 2017, la Asesoría Jurídica recibe Dictamen de los Fiscalizadores sobre la SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL de la ejecución de las Obra del Contrato Nº 53/2016 solicitada por el Ing. MARIO LLANO VANNI, en representación de la Empresa MLLV CONSTRUCTORA.----------

ANÁLISIS

Los Fiscalizadores de obras, en su dictamen han considerado la solicitud de suspensión temporal presentada por la empresa MLLV CONSTRUCTORA, en relación al Contrato Nº 53/2016 "Construcción de Mataderia Municipal para el Distrito de San Juan Bautista, Misiones", atendiendo que, la municipalidad local al inicio de la obra ha entregado en forma parcial el sitio dificultando el desarrollo pleno de la obra e impidiendo realizar todos los rubros previstos en el contrato. También destacar que el matadero actual sigue en funcionamiento y se ha acordado el retiro de los animales con los responsables del sitio, así como la suspensión del servicio de manera a permitir la continuidad de la nueva obra hechos no concretados a la fecha.----------

Que, lo solicitado se halla avalado por informaciones técnicas pertinentes, los Fiscales de Obras consideran recomendable la suspensión temporal del plazo de ejecución de las obras, hasta desaparecer todos los inconvenientes y exista posibilidad real para la continuidad normal de los trabajos.----------

CONCLUSIONES

En atención a lo expuesto precedentemente, está Asesoría **recomienda**; salvo mejor parecer del Ejecutivo Departamental. ----------

1- Suspender temporalmente el plazo de ejecución de la obra del Contrato Nº 53/2016, desde la fecha de la solicitud (20/09/2017), hasta que las condiciones permita continuar con la ejecución de las obras.----------

----------*****--------

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones