CONTRATISTA : PROEL INGENIERIA

OBRA: "CONSTRUCCION DE PASARELAS PEATONALES, ILUMINACION, PORTICOS Y REFIGIOS PARA PASADAS DE TRANSPORTES PUBLICO" - LLAMADO MOPC N° 85/2017

CALCULO DE INTERESES POR MORA DEBIDO AL RETRASO EN LOS PAGOS DE LOS CERTFICADOS DE BRAS

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
N°	CERT.	MEU N°		FECHA INGRESO MOPC	plazo p/pago fact.	Fecha p/pago de factura (oblig.)	FACTURA N°	FACTURA MONTO	MONTO DEL IVA	Monto de la fact.s/iva	Ret. Cauc. 5 %	MONTO TOTAL SIN I.V.A. Y RETENCIONES	Fecha de acreditación	Dias de mora imput. al contrat.	Dias de mora imput. al contratista	Dias p/pago de intereses	Mes ant. a la obligación	INTERES MORATORIO TASA BCP	INTERES MORATORIO TOTAL A PAGAR
						= (e) + (f)			= (i) / 11	= (i) - (j)		= (k) - (l)		= (n) - (g)		= (ñ) - (o)	= (g) - 30		= (m)*(p)*(r)/100/365
1	noviembre	54460/17 5161/18	17/ 18	22/12/2017	45	5-feb-18	2210/ 2294	1.308.059.211	118.914.474	1.189.144.737	65.402.961	1.123.741.776	2/4/2018	56	0	56	ene-18	25,18	43.412.762
2	Diciembre	7491/18	18	16/2/2018	45	2-abr-18	2269	2.007.014.817	182.455.892	1.824.558.925	100.350.741	1.724.208.184	4/5/2018	32	0	32	mar-18	24,61	37.201.327
3	enero	12752/18	18	21/3/2018	45	5-may-18	2306	4.361.727.819	396.520.711	3.965.207.108	218.086.391	3.747.120.717	17/5/2018	12	0	12	abr-18		0
4	febrero	15979/18	18	7/4/2018	45	22-may-18	2342	1.029.196.380	93.563.307	935.633.073	51.459.819	884.173.254	7/6/2018	16	0	16	abr-18	26,26	10.177.924
5	marzo	15980/18	18	17/4/2018	45	1-jun-18	2346	1.827.903.155	166.173.014	1.661.730.141	91.395.158	1.570.334.983	7/6/2018	6	0	6	may-18	25,90	6.685.755
6	abril	22277/18	18	29/5/2018	45	13-jul-18	2342	1.037.057.632	94.277.967	942.779.665	51.852.882	890.926.783	12/7/2018	-1	0	-1	jun-18		0
9	julio	35311/18	18	22/8/2018	45	6-oct-18	2346	2.616.999.950	237.909.086	2.379.090.864	206.036.019	2.173.054.845	2/10/2018	-4	0	-4	sept-18		0
Saldo	saldo	37290/18 1257/19	18/19	6/9/2018	45	21-oct-18	608	1.503.720.422	136.701.857	1.367.018.565		1.367.018.565	5/9/2019	319	0	319	sept-18	24,23	289.484.720

SUBTOTAL	386.962.488
IVA	38.696.249
TOTAL GS.	425.658.737

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortallado Narváez

Gs. (cuarenta y cuatro)