DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO -
VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC

TIMBRADO Nº 93357465
Válido hasta 31/12/2011
RUC: 80007313-4

COMPROBANTE DE RETENCION
001-003-0042327

Fecha: 10/05/2011 RUC o Cedula de Ident. Nº 80018457-2

Nombre/Razón Social: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0001357 - 1359 - 1377.

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 394.434.846

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	30%	2%
Importe retenido:	10.084.982	6.723.321

Importe total de retención: 16.808.303

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES * REPUBLICA DEL PARAGUAY * DPTO. DE EGRESOS

Original: cliente
Copia:archivo

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Pedro D'Perna Nº 114 - Teletax: 521 95-
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio Nº: 018 (DieciOcho)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS
T&C Ingeniería en Topografía y Caminos S. A.	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO	Nº 19
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.	RUC Nº: 80004239-5	MODULO AVDA. COSTANERA NORTE	MES ENERO AÑO: 2011
RUC Nº: 80018457-1	MODULO AVENIDA COSTANERA NORTE - TRAMO: PUERTO DE ASUNCIÓN - AVDA. GRAL. SANTOS	U.P.E. - M.O.P.C.	AVANCES DE LA OBRA
Avda. Santa Teresa 541 - Fdo. de la Mora	PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN, BAÑADO NORTE, 1ª ETAPA		Ejecutado: en el Mes: 0,48% / Acumulado: 17,40%
Teléfono: 671005 Fax: 671006			Corregido por Lluvias: Acumulados: 17,40%
DATOS DEL CONTRATO	FECHAS	PLAZOS	Previsto: en el Mes: 2,99% / Acumulados: 14,22%
Resolución de Adjudicación Nº: 902/10 del 10/05/10.-	Monto Original con I.V.A.: Gs. 101.061.163.234	Inicio Plazo de Ejecución: 22/05/10	Plazo de Entrega de la Obra: 18 Meses:
Contrato: SG MINISTRO Nº: 108/2010 del 11/05/2010.-		Fecha de Entrega de la Obra: 22/12/11	

ITEM PAGO	ESP. TÉC.	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES CERTIFICADAS ANTERIOR	CANTIDADES CERTIFICADAS PRESENTE	CANTIDADES CERTIFICADAS ACUMULADO	PRECIO UNITARIO GUARANÍES	MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES ANTERIOR	MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES PRESENTE	MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES ACUMULADO
RELLENOS Y DEFENSAS FLUVIALES											
		RELLENOS Y DEFENSAS FLUVIALES									
1.1	203D	Terraplén por Refulado	M3	2.243.343,49	649.635,0495	0,0000	849.635,05	14.882	9.667.868.807	0	9.667.868.807
1.2	203F	Refuerzo Geotextil Bajo Terraplén por Refulado	M2	334.284,00	0,00	0,00	0,00	8.577	0	0	0
1.3	203H	Drenes Verticales Bajo Terraplén	M3	10.887,00	0,00	0,00	0,00	406.641	0	0	0
1.4	629	Empastado con Tepes	M2	108.500,00	0,00	0,00	0,00	6.940	0	0	0
1.5	629A	Empastado, Plantación con semilla sobre Suelo Orgánico	M2	36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.915	0	0	0
1.6	635	Protección Permanente Colchón Reno	M2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	89.827	0	0	0
1.7	203G	Instrumentación y Control Geotécnico-Acentímetro	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	4.833.997	0	0	0
1.8	203G	Instrumentación y Control Geotécnico-Piezometro de Tubo Abierto	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	5.258.031	0	0	0
1.9	203G	Instrumentación y Control Geotécnico-Medidores de Presión de Poros	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	6.523.600	0	0	0
1.10	635	Protección Permanente con Gaviones del Pie de Talud	M3	186,00	0,00	0,00	0,00	361.171	0	0	0
PASEO COSTANERO Y VIAS CONECTORAS											
		MOVIMIENTO DE SUELO									
		LIMPIEZA DE TERRENO	HA	4,00	0,00	1,98	1,98	11.049.370	0	21.877.753	21.877.753
2.1	201	Desbosque, Desple y Limpieza									
		EXCAVACIONES	M3	500,00	500,00	0,00	500,00	17.431	8.715.444	0	8.715.444
2.2	203	Excavación No Clasificada	M3	2.700,00	391,72	0,00	391,72	25.497	9.987.675	0	9.987.675
2.3	203A	Excavación De Bolsones	M3	2.438,00	0,00	0,00	0,00	18.922	0	0	0
2.4	203B	Excavación De Zanjas de Drenaje									
		TERRAPLÉN	M3	38.736,00	11.591,58	0,00	11.591,58	64.550	748.236.534	0	748.236.534
2.5	203C	Terraplén con Suelo Seleccionado									
		PAVIMENTO									
		PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	945.509	0	0	0
3.1	403B	Carpeta de Concreto Asfáltico	M3	3.300,00	0,00	0,00	0,00	945.509	0	0	0
3.2	403A	Base de Concreto Asfáltico	M3	11.000,00	0,00	0,00	0,00	198.962	0	0	0
3.3	304	Base de Suelo Agregado	M3	12.300,00	0,00	0,00	0,00	198.962	0	0	0
3.4	304	Sub Base de Suelo Agregado	LTS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	8.045	0	0	0
3.5	407	Imprimación Asfáltica	LTS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	4.197	0	0	0
3.6	408	Riego de Liga									
		REGULARIZACIÓN DE CALZADA EXISTENTE CON CONCRETO ASFALTICO	TN	210,00	0,00	0,00	0,00	384.648	0	0	0
3.7	403C	Regularización de Calzada Existente con Concreto Asfáltico - Gral. Santos	TN	140,00	0,00	0,00	0,00	384.648	0	0	0
3.8	403C	Regularización de Calzada Existente con Concreto Asfáltico - Colón	TN	70,00	0,00	0,00	0,00	384.648	0	0	0
3.9	403C	Regularización de Calzada Existente con Concreto Asfáltico - Montevideo	LTS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.197	0	0	0
3.11	408	Riego de Liga									
		DRENAJE									
		OBRAS DE DRENAJE	UN	30,00	0,00	0,00	0,00	5.447.255	0	0	0
4.1	622D	Sumideros simples con Descarga	ML	603,00	0,00	0,00	0,00	2.141.290	0	0	0
4.2	603A	Alcantarilla Tubular Doble de HºAº D= 1,00 m	ML	160,00	0,00	0,00	0,00	3.211.911	0	0	0
4.3	603A	Alcantarilla Tubular Triple de HºAº D= 1,00 m	ML	126,00	0,00	0,00	0,00	5.590.163	0	0	0
4.4	603B	Alcantarilla Celular Simple de HºAº de 2,5 x 2,5 m	M3	49,00	0,00	0,00	0,00	1.621.159	0	0	0
4.5	603B	Cabeceras para Alcantarillas Celulares	M3	65,00	0,00	0,00	0,00	1.142.242	0	0	0
4.6	603A	Cabeceras para Alcantarillas Tubulares	ML	110,00	0,00	0,00	0,00	1.118.686	0	0	0
4.7	603A	Cañeria Tubular Simple de HºAº D= 0,60 m									
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO, LAS MERCEDES, PERU Y ANTEQUERA	ML	2.659,00	207,20	217,00	424,20	1.359.021	287.805.151	301.417.557	589.222.708
5.1	600A	Pilotes Perforados para Pilas y Estribos	M3	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.027.080	0	0	0
5.2	601	Hormigón 20 Mpa	M3	905,00	0,00	0,00	0,00	1.172.560	0	0	0
5.3	601	Hormigón 25 Mpa	TN	411,00	0,00	0,00	0,00	8.119.601	0	0	0
5.4	602	Acero para Armaduras de Refuerzos	GLB	1,00	0,00	0,00	0,00	3.133.911.703	0	0	0
5.5	605	Tierra Armada - Cabecera de los Puentes									
		CUNETAS DE PROTECCION	ML	7.483,00	0,00	0,00	0,00	121.095	0	0	0
6.1	622A	Cordón Cuneta de Hormigón	ML	6.740,00	0,00	0,00	0,00	53.552	0	0	0
6.2	609,00	Cordón de Hormigón	ML	2.566,00	0,00	0,00	0,00	405.933	0	0	0
6.3	630A	Cuneta de Hormigón con Micros Cabezales de Piedra al Pie del Terraplén	ML	1.110,00	0,00	0,00	0,00	170.766	0	0	0
6.4	622C	Cuneta de Hormigón, escalonada en el Talud del Terraplén - Bajada de Agua									

ING. LUIS M. GONZÁLEZ ALONSO
SUPERINTENDENTE - CONTRATISTA
T&C S.A.

ING. JUAN ANTONIO MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE - FISCALIZACIÓN
U.E.P - M.O.P.C.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.- CONSTE.-

Graciela Beatriz Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

FOLIO 0017 (DIEZ Y SIETE)

Folio Nº: 019 (Diecinueve)

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. RUC Nº: 80018457-2 Avda. Santa Teresa 541 - Fdo. de la Mora Teléfono: 671005 Fax: 671006	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 MODULO AVENIDA COSTANERA NORTE - TRAMO: PUERTO DE ASUNCIÓN - AVDA. GRAL. SANTOS PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN, BAÑADO NORTE, 1ª ETAPA	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MODULO AVDA. COSTANERA NORTE U.P.E. - M.O.P.C.	MES ENERO ANO: 2011

DATOS DEL CONTRATO		FECHAS	PLAZOS	AVANCES DE LA OBRA	
Resolución de Adjudicación Nº: 902/10 del 10/05/10.-	Monto Original con I.V.A.:	Inicio Plazo de Ejecución: 22/06/10	Plazo de Entrega de la Obra: 18 Meses:	Ejecutado:	en el Mes: 9,49%
Contrato: SG MINISTRO Nº: 108/2010 del 11/05/2010.-	Gs. 101.061.163.234	Fecha de Entrega de la Obra: 22/12/11			Acumulados: 17,40%
				Corregido por Lluvias:	Acumulados: 17,40%
				Previsto:	en el Mes: 2,99%
					Acumulados: 14,22%

ITEM PAGO	ESP. TÉC.	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES CERTIFICADAS ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	PRECIO UNITARIO GUARANÍES	MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
OBRAS COMPLEMENTARIAS		OBRAS COMPLEMENTARIAS									
7.1	621B	Señalización Vertical	M2	520,00	0,00	0,00	0,00	1.043.776	0	0	0
7.2	623C	Pórtico para Señalización	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	41.640.000	0	0	0
7.3	633	Señalización Horizontal	M2	72.000,00	0,00	0,00	0,00	28.294	0	0	0
7.4	629B	Suelo Orgánico	M3	26.759,00	0,00	0,00	0,00	28.169	0	0	0
FRANJA DE DOMINIO											
8.1		FRANJA DE DOMINIO									
8.1	650	Liberación de la Franja de Dominio	GLB	1,00	0,82421	0,00801	0,83222	3.000.000.000	2.472.630.000	24.030.000	2.496.660.000
8.2	650	Costos Administrativos de la Liberación de la Franja de Dominio	GLB	1,00	0,82421	0,00801	0,83222	150.000.000	123.631.500	1.201.500	124.833.000
AMBIENTAL											
9.1		AMBIENTAL									
9.1	201A	Limpieza de Cauce de Arroyos, cauce Las Mercedes	ML	355,00	355,00	0,00	355,00	95.321	33.838.955	0	33.838.955
9.2	201A	Limpieza del Cauce Perú	ML	371,00	0,00	0,00	0,00	95.321	0	0	0
9.3	201A	Limpieza del Cauce Antequera	ML	808,00	0,00	0,00	0,00	95.321	0	0	0
9.4	201A	Limpieza del Cauce Nuestra Señora	ML	205,00	0,00	0,00	0,00	95.321	0	0	0
9.5	201A	Limpieza del Cauce Yegros	ML	148,00	0,00	0,00	0,00	95.321	0	0	0
9.6	201A	Limpieza del Cauce Iturbe	ML	287,00	0,00	0,00	0,00	95.321	0	0	0
9.7	201A	Limpieza del Cauce Mexico	ML	378,00	0,00	0,00	0,00	95.321	0	0	0
9.8	201B	Distribución, Ubicación y Retiro de Contenedores con Residuos Sólidos	CONTXDIA	3.650,00	1.562,00	310,00	1.872,00	170.347	266.082.014	52.807.570	318.889.584
9.9	201B	Disposición Final de Residuos Sólidos	TN	2.550,00	303,07	68,57	371,64	76.340	23.138.384	5.234.634	28.370.998
9.10	651	Educación Ambiental. Talleres	UN	10,00	4,00	0,00	4,00	4.233.400	16.933.600	0	16.933.600
9.11	651	Educación Ambiental, Folletería, Impresión y Distribución	UN	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.319	5.276.000	0	5.276.000
SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL											
10.1		CAUCES DE ARROYOS									
10.1	635	Protección del Cauce Las Mercedes	M2	5.846,00	0,00	0,00	0,00	89.827	0	0	0
10.2	635	Protección del Cauce Perú	M2	3.167,00	0,00	0,00	0,00	89.827	0	0	0
10.3	635	Protección del Cauce Antequera	M2	3.573,00	0,00	0,00	0,00	89.827	0	0	0
10.4	203B	Excavación de Canal Cauce Las Mercedes	M3	12.555,00	0,00	0,00	0,00	20.327	0	0	0
10.5	203B	Excavación de Canal Cauce Perú	M3	6.988,00	0,00	0,00	0,00	20.327	0	0	0
10.6	203B	Excavación de Canal Cauce Antequera	M3	10.530,00	0,00	0,00	0,00	20.327	0	0	0
10.7	203B	Excavación de Canal para 14 de Mayo	M3	651,00	0,00	0,00	0,00	40.633	0	0	0
10.8	203B	Excavación del Canal Gral. Santos	M3	891,00	255,00	0,00	255,00	40.633	10.361.415	0	10.361.415
OTROS											
11.1		OTROS									
11.1	611	Vallado Metálico - 3,00 m de Alto	M2	398,00	0,00	0,00	0,00	374.447	0	0	0
11.2	202	Remoción de Estructuras Existentes	M2	7.500,00	1.655,92	443,95	2.101,87	125.810	208.331.295	56.104.970	264.436.265
11.3	613	Vereda	M2	34.500,00	0,00	0,00	0,00	64.670	0	0	0
11.4	660	Movilización	GLB	1,00	1,00	0,00	1,00	3.021.705.105	3.021.705.105	0	3.021.705.105
11.5	637	Instalaciones y Servicios Especializados	GLB	1,00	0,35	0,06	0,40	548.652.307	189.506.133	30.369.573	219.875.706
11.6	204	Pedraplén "Zona de Muelle del Puerto de Asunción"	GLB	1,00	0,00	0,00	0,00	405.968.400	0	0	0
								MONTOS con I.V.A.:	17.094.045.992	493.043.557	17.587.089.549
ST1		SUBTOTALES 1:									

								MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS - PAGO POR INVENTARIO DE MATERIALES (Según Cláusula 11.3 de las C.E.C.)										
	Cemento Portland	BOLSA		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
							MONTOS con I.V.A.:	0	0	0
ST2	SUBTOTALES 2:									
T	TOTALES:		con I.V.A.			T = ST1 + ST2		17.094.045.992	493.043.557	17.587.089.549
							TRANSPORTE A LA HOJA Nº 2 DE 3:	17.094.045.992	493.043.557	17.587.089.549

HOJA 2 DE 4

ING. LUIS GONZALEZ ALONSO
SUPERINTENDENTE CONTRATISTA
T&C S.A.

ING. JUAN ANTONIO MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE - FISCALIZACIÓN
U.E.P - M.O.P.C.

Folio Nº: 020 (Veinte)

FOLIO 0018 (DIEZ Y OCHO)

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Edgardis Sánchez
Notario y Escribano Publico
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 921 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS Nº 4
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. RUC Nº: 80018457-2 Avda. Santa Teresa 541 - Fdo. de la Mora Teléfono: 671005 Fax: 671006	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 MODULO AVENIDA COSTANERA NORTE - TRAMO: PUERTO DE ASUNCIÓN - AVDA. GRAL. SANTOS PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN, BAÑADO NORTE, 1ª ETAPA	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MODULO AVDA. COSTANERA NORTE U.P.E. - M.O.P.C.	MES ENERO AÑO : 2011

DATOS DEL CONTRATO		FECHAS	PLAZOS	AVANCES DE LA OBRA	
Resolución de Adjudicación Nº: 902/10 del 10/05/10.-	Monto Original con I.V.A.:	Inicio Plazo de Ejecución: 22/06/10	Plazo de Entrega de la Obra: 18 Meses:	Ejecutado:	en el Mes: 0,49%
Contrato: SG MINISTRO Nº: 108/2010 del 11/05/2010.-	Gs. 101.061.183.234	Fecha de Entrega de la Obra: 22/12/11			Acumulados: 17,45%
				Corregido por Lluvias:	Acumulados: 17,40%
				Previsto:	en el Mes: 2,99%
					Acumulados: 14,22%

A	CERTIFICADOS			CARGO FONDO LOCAL Guaraníes
A.1	Monto total certificado a la fecha del presente certificado	con I.V.A.	A.1 = T2	17.587.089.549
A.2	Monto total certificados anteriores	con I.V.A.	A.2 = A.1 del Certificado Anterior	17.094.045.992
A.3	**Monto de los trabajos del presente certificado**	con I.V.A.	A.3 = A.1 - A.2	493.043.557
Son Guaraníes:	Cuatrocientos noventa y tres millones, cuarenta y tres mil, quinientos cincuenta y siete.			

B	AJUSTES (Cláusula 10.4.3 de las C.E.C)			CARGO FONDO LOCAL Guaraníes
B.1	Monto de ajustes correspondiente al presente certificado	con I.V.A.	B.1 =	0
B.2	Otros ajustes (Regularización de Ajustes)	con I.V.A.	B.2 =	0
B.3	**Monto total de ajustes del presente certificado**	con I.V.A.	B.3= B.1 + B.2	0
B.4	Monto de ajustes hasta el certificado anterior	con I.V.A.	B.4= B.5 del certificado anterior	0
B.5	Monto total de ajustes a la fecha del presente certificado	con I.V.A.	B.5= B.3 + B.4	0
Son Guaraníes:				

C	PENALIDADES, BONIFICACIONES Y RETENCIONES (Cláusulas 20.1 y 20.3 de las C.E.C.)			CARGO FONDO LOCAL Guaraníes
C.1	Tipo de Penalización: atraso >5 % c/relac. a la curva avance F-F acumulada corregida x lluvias y sus consecuencias	con I.V.A.	C.1= 0,0005 x 101.061.183.234 (Monto Contrato c/IVA)	0
C.2	Tipo de Penalización: atraso >5 % c/relac. avance previsto en el mes x incumpl. cronograma incorporación equipos	con I.V.A.	C.2= 0,0005 x 101.061.183.234 (Monto Contrato c/IVA)	0
C.3	Tipo de Penalización: por incumplimientos varios, previa notificación del Contratante	con I.V.A.	C.3= 0,0005 x 101.061.183.234 (Monto Contrato c/IVA)	0
C.4	Tipo de Penalización: por incumplimiento del Plazo Contractual x día calendario de atraso	con I.V.A.	C.4= 0,0005 x 101.061.183.234 (Monto Contrato c/IVA) x Días de Retraso.	0
C.5	**Monto total de las penalizaciones del presente certificado**	con I.V.A.	C.5= C.1 + C.2 + C.3 + C.4	0
C.5	Bonificación por Entrega Anticipada de Obras	con I.V.A.	C.5= 0,0003 x 101.061.183.234 (Monto Contrato c/IVA) x Días de Anticipo.	0
C.6	Monto de las Penalizaciones hasta el certificado anterior	con I.V.A.	C.7= C.5 del certificado anterior	0
C.7	**Monto total de las penalizaciones a la fecha del presente certificado**	con I.V.A.	C.9= C.5 + C.7	0
Son Guaraníes:				

D	DETALLE DE FACTURAS					CARGO FONDO LOCAL Guaraníes
D.1	Monto de los trabajos del presente certificado		con I.V.A.		D.1 = A.3	493.043.557
D.2	Monto total de ajustes del presente certificado		con I.V.A.		D.2 = B.3	0
D.3	**SUB TOTAL**		con I.V.A.		D.3 = D.1 + D.2	493.043.557
D.4	Retención de Garantía (Fondo de Reparo)	Cláusula 6.2.1 de las C.G.C.	con I.V.A.	5%	D.4 = - 0,05 x D3	-24.652.178
D.5	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 11.4 de las C.E.C	con I.V.A.	20%	D.5 = - 0,20 x D1	-98.608.711
D.6	Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones	Cláusula 20.1 y 20.3 de las C.E.C.	con I.V.A.		D.6 = - C.5	0
D.7	Monto líquido de factura del presente certificado		con I.V.A.		D.7 = D3 + D4 + D5 + D6	369.782.668
Son Guaraníes:	Trescientos sesenta y nueve millones, setecientos ochenta y dos mil, setecientos sesenta y ocho.					

HOJA 3 DE 4

ING. LUIS M. GONZALEZ ALCONCO.
SUPERINTENDENTE - CONTRATISTA
T&C S.A.

ING. JUAN ANTONIO MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE - FISCALIZACIÓN
U.E.P - M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 021 (VeintiUno)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Beatriz Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

FOLIO 0019 (DIEZ Y NUEVE)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. RUC Nº: 80018457-2 Avda. Santa Teresa 541 - Fdo. de la Mora Teléfono: 671005 Fax: 671006	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004230-3 MODULO AVENIDA COSTANERA NORTE - TRAMO: PUERTO DE ASUNCIÓN - AVDA. GRAL. SANTOS PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN, BAÑADO NORTE, 1ª ETAPA	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MODULO AVDA. COSTANERA NORTE U.P.E. - M.O.P.C.	MES ENERO ANO: 2011

DATOS DEL CONTRATO		FECHAS	PLAZOS	AVANCES DE LA OBRA	
Resolución de Adjudicación Nº: 903/10 del 10/05/10.- Contrato: SG MINISTRO Nº: 103/2010 del 11/03/2010.-	Monto Original con I.V.A.: Gs. 101.091.183.234	Inicio Plazo de Ejecución: 22/06/10 Fecha de Entrega de la Obra: 22/12/11	Plazo de Entrega de la Obra: 18 Meses:	Ejecutado:	en el Mes: 0,49% Acumulados: 17,15%
				Corregido por Lluvias:	Acumulados: 17,40%
				Previsto:	en el Mes: 2,99% Acumulados: 14,22%

	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADÍSTICOS			CARGO FONDO LOCAL
E	ANTICIPO (Cláusula 11.4 de las C.E.C.)			Guaraníes
E.1	Anticipo 20 % Monto Total Obra (Factura Nº: 001-001-0001149 - MEU Nº:	CON I.V.A.	E.1.	20.212.232.647
E.2	Devolución Anticipo del mes	CON I.V.A.	E.2 = D.5	-98.608.711
E.3	Devolución Anticipo acumulado hasta el mes Anterior	CON I.V.A.	E.3 = E.4 del certificado anterior	-3.418.809.198
E.4	Devolución Anticipo acumulado hasta el Presente Mes	CON I.V.A.	E.4 = E.2 + E.3	-3.517.417.909
E.5	SALDO DEL ANTICIPO	CON I.V.A.	E.5 = E.1 - E.4	16.694.814.738

F	AJUSTES DE COSTOS			Guaraníes
F.1	Ajustes del Presente Certificado	CON I.V.A.	F.1 = B.3	0
F.2	Ajustes acumulados hasta el Mes Anterior	CON I.V.A.	F.2 = B.4	0
F.3	AJUSTES ACUMULADOS	CON I.V.A.	F.3 = F.1 + F.2	0

G	RETENCIONES			Guaraníes
G.1	Retenciones del Presente Certificado	CON I.V.A.	G.1 = D.4	-24.652.178
G.2	Retenciones acumuladas hasta el Mes Anterior	CON I.V.A.	G.2 = G.5 del certificado anterior	-854.702.300
G.3	Total Retenciones hasta el presente Certificado	CON I.V.A.	G.3 = G1 + G2	-879.354.478
G.4	Devolución de Retenciones	CON I.V.A.	G.4 G.4 del Certificado anterior	0
G.5	RETENCIONES ACUMULADAS	CON I.V.A.	G.5 = G3 + G4	-879.354.478

H	RESUMEN			Guaraníes
H.1	Estimación total de los trabajos ejecutados hasta el Presente Certificado	CON I.V.A.	H.1 = A.1	17.587.089.549
H.2	Saldo Anticipo	CON I.V.A.	H.2 = E.5	16.694.814.738
H.3	Ajustes Acumulados	CON I.V.A.	H.3 = F.3	0
H.4	Retenciones Acumuladas	CON I.V.A.	H.4 = G.5	-879.354.478
H.5	Penalizaciones Acumuladas	CON I.V.A.	H.5 = C.4	0
H.6	Bonificaciones	CON I.V.A.	H.6 = C.5	0
H.5	MONTO TOTAL DEVENGADO A LA FECHA	CON I.V.A.	H.7 = H.1 + H.2 + H.3 + H.4 - H.5 + H.6	33.402.549.809

Son Guaraníes: Treinta y tres mil millones, cuatrocientos dos millones, quinientos cuarenta y nueve mil, ochocientos nueve.

ING. LUIS M. GONZÁLEZ BLANCO
SUPERINTENDENTE - CONTRATISTA
T&C S.A.

ING. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ
INGENIERO RESIDENTE - FISCALIZACIÓN
U.E.P - M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

FOLIO 0020 (VEINTE)

Folio Nº: 022 (VeintiDos)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y CONSTE.-

Graciela Ramírez Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 574
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 921 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 023 (VeintiTres)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 67a
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 054
Fndo. de la Mora - Paraguay

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	ABRIL 2011							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	13,62	14,58	6,36	6,53	20,89	22,99	13,15	13,83
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	18,87	20,59	8,71	8,94	27,15	30,52	12,62	13,24
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO (*)	11,59	11,92	5,95	6,04	18,85	19,74	–	–
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	12,18	12,40	9,41	9,49	12,70	12,92	–	–
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	19,49	21,36	9,96	10,26	27,39	30,12	13,08	13,59
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	23,82	26,76	9,29	9,48	27,60	31,19	14,18	14,45
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	36,66	43,34	–	–	36,20	42,89	–	–
PROMEDIO SIMPLE TASAS ACTIVAS	19,46	21,56	8,28	8,46	24,40	27,20	13,26	13,78
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,57	0,57	0,21	0,21	0,59	0,59	0,20	0,20
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	7,41	7,62	2,33	2,35	5,45	5,56	3,80	3,86
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	9,51	9,79	4,06	4,10	7,60	7,79	3,15	3,18
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	12,72	13,16	6,24	6,32	11,82	12,25	6,03	6,12
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	7,87	8,16	-	-	--	--	–	–

(*) Descripción de Préstamos de Desarrollo

Préstamos destinados al SECTOR AGRÍCOLA, SECTOR PECUARIO, SECTOR PEQUEÑA INDUSTRIA, ARTESANÍA, TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS

Asunción, 28 de Febrero del 2.011

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Viceministro de Administracióny Finanzas
Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones
Economista Juan Félix Bogado Tatter
Oliva 411 esq Alberdi
Presente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Burrips Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ref. :	Llamado M.O.P.C Nº: 39/2010. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN, BAÑADO NORTE, PRIMERA ETAPA. MODULO AVENIDA COSTANERA NORTE DEL CENTRO HISTORICO (Tramo: Puerto de Asunción – Avda. Gral. Santos). Resolución Nº: 902/2010 del 10 de Mayo del 2010 – Contrato: SG Ministro Nº: 108/2010 del 11/05/2010

Nos dirigimos a Usted., a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 10 (DIEZ)** correspondiente al mes de FEBRERO del **2.011**, presentado por la Empresa **Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)**, Contratista de la Obra de la referencia.

El monto a ser pagado con **Fondos Locales**, es de **Gs. 2.173.755.600 (Dos mil millones, ciento setenta y tres millones, setecientos cincuenta y cinco mil, seiscientos).** I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO:	**Pedido de Pago.**
DECRIPCION DE LA OBRA:	**Obra: Modulo Avda. Costanera Norte, Tramo: Puerto de Asunción – Avda. Gral. Santos.**
CONTRATISTA:	**Ingeniería de Topografía y Caminos S.A.**
MONTO:	**Total de la Factura: Gs. 2.173.755.600 (IVA incluido)**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**20,27%**
FECHA DE CONTRATO:	**11/05/2010 – (SG Ministro Nº: 108/20108)**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**Resolución Nº: 902/10 del 10/05/2010**
PLAZO DE EJECUCIÓN :	**18 meses (Terminación Obra: 22/06/2011)**
ORDEN DE INICIO :	**22 de Junio 2010 (GVMOPC Nº: 470/10)**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan a la presenta la Factura Original Nº: 001-001-01359 correspondiente.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Luis María González Alonso
Representante Técnico
T&C S.A.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

MEU Nº 6634/11
STR 29576/11

FOLIO 0003 (TRES)

Folio Nº: 024 (VeintiCuatro)

10

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA
Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES
INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Av. Sta. Teresa Nº 541 c/ Julio César Franco
Tel.: 671 005/6 - Fax: 671 006
Fndo. de la Mora - Paraguay
Ytororo Nº 969 - Itapúa - Paraguay
KM. 26 RUTA IX Carlos A. López - Villa Hayes
Pdte. Hayes - Paraguay

TIMBRADO Nº 19406718
Válida hasta 31/octubre/2011
RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 Nº 01359

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, **28 de FEBRERO** del 2011 | Cond. De Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 39/2010, Licitación Pública Internacional de Firmas Constructoras. Precalificadas para la Construcción de las Obras del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción, Bañado Norte, Primera Etapa, Modulo Avenida Costanera Norte del Centro Histórico - **Tramo: Puerto de Asunción - Avda. Gral. Santos** **Resolución Nº: 902/10** del 10/05/10 **Contrato: SG Ministro Nº: 108/2010** del 11/05/2010 **CERTIFICADO DE OBRA Nº: 10 (DIEZ)** Correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes del **FEBRERO 2011.-** **Factura Gs - Cargo Fondo Local**				
	Monto Trabajos del mes con IVA: 2.898.340.800 Monto Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 2.898.340.800 Monto los Reajustes F.Loc.c/IVA: 0 **Total Certificado + Reajustes (C/IVA): 2.898.340.800** **Retención Fondo de Reparo (-5 %): -144.917.040** **Devolución Anticipo (20 %): -579.668.160** **Penalizaciones: 0** **Monto de la Factura con IVA : 2.173.755.600** IVA = [(2.173.755.600) / 1,10] x 0,10: 197.614.145				2.173.755.600
	SUBTOTAL		0	0	2.173.755.600

TOTAL A PAGAR Guaraníes Dos Mil Ciento Setenta y Tres Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil, Seiscientos.- 2.173.755.600

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs. 197.614.145 TOTAL IVA: Gs. 197.614.145

Gráfica Continua
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 - Teléfono: 615 522 - 227 224
5 block 50x3 1301 / 1550 - 10/2010

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

0 = 10545
02/05/2011
Neu → 6634
$ 2.318.672.640
Certif. 10
SM → 29576 (2472)

Ing. JULIO R. LESME V.
Representante Legal

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio Nº: 025 (VeintiCinco)

T&C
Ingeniería de Topografía y Caminos S.A.

TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES
INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS
Av. Sta. Teresa Nº 541 c/ Julio César Franco
Tel.: 671 005/6 - Fax: 671 006
Fndo. de la Mora - Paraguay
KM. 26 RUTA IX Carlos A. López - Villa Hayes
Pdte. Hayes - Paraguay

RUC: 80018457 - 2

RECIBO DE DINERO

Nº 02101

Fdo. de la Mora, 11 de MAYO de 20 11.=

Recibí(mos) de: M.O.P.C.- *RUC:* 80004239-5

la cantidad de Guaraníes Tres mil/novecientos sesenta y un millones, ciento dieciocho mil, ciento sesenta y cuatro.

en concepto de: Cancelación de las Facturas Créditos Nos: 001-001-01357; 001-001-01359 y 001-001-01377 corresp. Certificados de Obra Nº: 09, 10 y 11 resp. Obra: Franja Costera de Asu. Modulo Av. Costanera Norte (Llamado Nº: 39/2010) acreditado en CTA. CTE en fecha 11 de MAYO 2011.

GS. 3.961.118.164.=

T&C
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Ing. JULIO R. LESME V.
Representante Legal
Firma
CIC Nº: 4179771

Edit. Gráf. Continua S.A. - Hab. Nº 1380 - RUC 80012713 - 7
José Berges 274 - Telefax: 227 224 / 615 522 - 5 TAL. 50x3 del 2001 al 2250 - 10/20

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO AMARILLO: Arch. Tributario
TRIPLICADO VERDE: Contabilidad

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DPTO. DE EGRESOS

Caelia Flores 26/05/11

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO - VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC

TIMBRADO Nº 93357465
Válido hasta 31/12/2011
RUC: 80007313-4

COMPROBANTE DE RETENCION
001-003-0042326

Fecha: 10/05/2011 RUC o Cedula de Ident. Nº 80018457-2

Nombre/Razón Social: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0001359

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 2.318.672.640

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	30%	2%
Importe retenido:	59.284.244	39.522.829

Importe total de retención: 98.807.073

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES * DPTO. DE EGRESOS * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Original: cliente
Copia:archivo

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. RUC Nº: 80018457-2 Avda. Santa Teresa 541 - Fdo. de la Mora Teléfono: 671005 Fax: 671006	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 MODULO AVENIDA COSTANERA NORTE - TRAMO: PUERTO DE ASUNCIÓN - AVDA. GRAL. SANTOS PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN, BAÑADO NORTE, 1ª ETAPA	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MODULO AVDA. COSTANERA NORTE U.P.E. - M.O.P.C.	Nº 10 (DIEZ) MES FEBRERO AÑO - 2011

DATOS DEL CONTRATO		FECHAS	PLAZOS	AVANCES DE LA OBRA	
Resolución de Adjudicación Nº: 902/10 del 10/05/10.-	Monto Original con I.V.A.: Gs. 101.061.163.234	Inicio Plazo de Ejecución: 22/06/10	Plazo de Entrega de la Obra: 18 Meses:	Ejecutado:	en el Mes: 2,87%
Contrato: SG MINISTRO Nº: 108/2010 del 11/05/2010.-		Fecha de Entrega de la Obra: 22/12/11			Acumulados: 20,31%
				Corregido por Lluvias:	Acumulados: 20,31%
				Previsto:	en el Mes: 2,34%
					Acumulados: 11,82%

ITEM PAGO	ESP. TÉC.	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD O.M Nº: 01	CANTIDADES CERTIFICADAS ANTERIOR	CANTIDADES CERTIFICADAS PRESENTE	CANTIDADES CERTIFICADAS ACUMULADO	PRECIO UNITARIO GUARANÍES	MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES ANTERIOR	MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES PRESENTE	MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES ACUMULADO
RELLENOS Y DEFENSAS FLUVIALES												
SUB-TOTAL		RELLENOS Y DEFENSAS FLUVIALES:	M3	2.243.343,49	2.243.343,49	649.635,0495	0,0000	649.635,05	14.882	9.667.868.807	0	9.667.868.807
1.1	203D	Terraplén por Relleno	ML		300.000,00	0,00	45.723,49	45.723,49	20.500	0	937.331.545	937.331.545
1.3.1		Drenes verticales prefabricados	M2	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	6.940	0	0	0
1.4	623	Empastado con Tepes	M2	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.915	0	0	0
1.5	629A	Empastado, Plantación con semilla sobre Suelo Orgánico	M2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	89.827	0	0	0
1.6	635	Protección Permanente Colchón Reno	UN	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	4.833.997	0	0	0
1.7	203G	Instrumentación y Control Geotécnico-Acentímetro	UN		50,00	0,00	24,00	24,00	4.784.412	0	114.825.888	114.825.888
1.7.2		Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro placa inferior	UN		6,00	0,00	0,00	0,00	5.258.031	0	0	0
1.8	203G	Instrumentación y Control Geotécnico-Piezometro de Tubo Abierto	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	20.792.472	0	0	0
1.9.1		Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros eléctricos	UN		6,00	0,00	0,00	0,00	9.196.671	0	0	0
1.9.2		Instrumentación y control geotécnico - Inclinometros de pie de talud, eléctricos	UN		43,00	0,00	0,00	0,00	45.582.677	0	0	0
1.9.3		Equipo de Piezocono con kit de reparo	MES		18,00	0,00	3,00	3,00	47.547.001	0	142.641.003	142.641.003
1.9.4		Controles geotecnicos, seguimiento a pie de obra	MES		18,00	0,00	0,00	0,00	351.171	0	0	0
1.10	635	Protección Permanente con Gaviones del Pie de Talud	M3	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
PAREO COSTANERO Y VIAS CONECTORAS												
SUB-TOTAL		MOVIMIENTO DE SUELO	HA	4,00	4,00	1,98	0,00	1,98	11.049.370	21.877.753	0	21.877.753
2.1	201	Desbosque, Despeje y Limpieza	M3	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	17.431	8.715.444	0	8.715.444
2.2	203	Excavación No Clasificada	M3	2.700,00	2.700,00	391,72	0,00	391,72	25.497	9.987.675	0	9.987.675
2.3	203A	Excavación De Bolsones	M3	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	18.922	0	0	0
2.4	203B	Excavación De Zanjas de Drenaje	M3	38.736,00	30.327,68	11.591,58	0,00	11.591,58	64.550	748.236.534	0	748.236.534
2.5	203C	Terraplén con Suelo Seleccionado										
SUB-TOTAL		PAVIMENTO	M3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	945.509	0	0	0
3.1	403B	Carpeta de Concreto Asfáltico	M3	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	945.509	0	0	0
3.2	403A	Base de Concreto Asfáltico	M3	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	196.962	0	0	0
3.3	304	Base de Suelo Agregado	M3	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	196.962	0	0	0
3.4	304	Sub Base de Suelo Agregado	LTS	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	8.045	0	0	0
3.5	407	Imprimación Asfáltica	LTS	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	4.187	0	0	0
3.6	408	Riego de Liga	TN	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	384.648	0	0	0
3.7	403C	Regularización de Calzada Existente con Concreto Asfáltico - Gral. Santos	TN	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	384.648	0	0	0
3.8	403C	Regularización de Calzada Existente con Concreto Asfáltico - Colón	TN	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	384.648	0	0	0
3.9	403C	Regularización de Calzada Existente con Concreto Asfáltico - Montevideo	LTS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.187	0	0	0
3.11	408	Riego de Liga										
SUB-TOTAL		DRENAJE	UN	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	5.447.255	0	0	0
4.1	522D	Sumideros simples con Descarga	ML	803,00	659,00	0,00	19,00	19,00	2.141.290	0	40.684.510	40.684.510
4.2	603A	Alcantarilla Tubular Doble de H°A° D= 1,00 m	ML	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	5.590.163	0	0	0
4.4	603B	Alcantarilla Celular Simple de H°A° de 2,5 x 2,5 m	M3	49,00	94,68	0,00	0,00	0,00	1.621.159	0	0	0
4.5	603B	Cabeceras para Alcantarillas Celulares	M3	65,00	65,00	0,00	7,51	7,51	1.142.242	0	8.581.664	8.581.664
4.6	603A	Cabeceras para Alcantarillas Tubulares	ML	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	1.118.886	0	0	0
4.7	603A	Cañeria Tubular Simple de H°A° D= 0,80 m	ML		364,00	0,00	0,00	0,00	3.431.397	0	0	0
4.9		Alcantarilla celular simple de H°A° de 1,5x1,5 m, sobre Losa de H°A° de 2,5x0,12	ML		26,00	0,00	25,50	25,50	2.025.364	0	51.648.782	51.648.782
4.11		Losa de H°A° sobre canal lateral, de 1,0 m - Gral Santos	ML		24,00	0,00	23,50	23,50	2.249.464	0	52.882.404	52.882.404
4.12		Losa de H°A° sobre canal lateral, de 1,5 m - Gral Santos	UN		12,00	0,00	0,00	0,00	97.602	0	0	0
4.13		Caños de 100 mm con geotextil para drenaje - Gral Santos										
SUB-TOTAL		PUENTE DE HORMIGON ARMADO, LAS MERCEDES, PERU Y ANTEQUERA:	ML	2.858,00	1.908,00	424,20	67,50	492,00	1.389.021	589.222.708	94.175.624	683.398.332
5.1	600A	Pilotes Perforados para Pilas y Estribos	M3	1.906,00	1.079,54	0,00	0,00	0,00	1.027.080	0	0	0
5.2	601	Hormigón 20 Mpa	M3	909,00	774,16	0,00	31,2606	31,26	1.172.560	0	36.654.929	36.654.929
5.3	601	Hormigón 25 Mpa	TN	411,00	432,60	0,00	6,6552	6,66	8.119.001	0	54.033.575	54.033.575
5.4	602	Acero para Armaduras de Refuerzos	ML		792,00	0,00	284,20	284,20	1.389.021	0	394.759.768	394.759.768
5.6		Pilotes perforados de H°A° para alas	M3		154,08	0,00	32,2784	32,28	1.027.080	0	33.152.499	33.152.499
5.7		Hormigón para Viga Puntal	M3		205,14	0,00	23,1110	23,11	1.027.080	0	23.738.900	23.738.900
5.8		Hormigón para Losetas Prefabricadas - Alas	M3		299,27	0,00	37,0944	37,09	1.027.080	0	38.098.918	38.098.918
5.9		Hormigón para Losetas Prefabricadas - Estribos	M3		519,04	0,00	0,0000	0,00	1.027.080	0	0	0
5.10		Hormigón para Pantallas, Vigas Cabezales y Tensores, 20 Mpa - Ala										
SUB-TOTAL		APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA SOLUCION ESTRUCTURAL - CONSTR	unPuente		3,00	0,00	0,00	0,00	494.154.289	0	0	0
5.11		Sistema de bombeo, sobrebo, accesos de equipos pesados para monajes, barandas,	unPuente		3,00	0,00	0,00	0,00	844.335.322	0	0	0
5.12		Apoyo logistico para fabricación y colocación de estructuras prefabricadas, grues, sistemas de l										

ING. LUIS M. GONZALEZ ALONSO
SUPERINTENDENTE - CONTRATISTA
T&C S.A.

ING. JUAN ANTONIO [illegible]
INGENIERO RESIDENTE - FISCALIZACION
U.E.P. M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

FOLIO 0020 (VEINTE)

Folio Nº: 028 (VeintiOcho)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y CONSTE.-

Graciela Beatriz Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Pena Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION	CERTIFICADO MENSUAL DE AVANCE
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. RUC Nº: 80018457-2 Avda. Santa Teresa 541 - Fdo. de la Mora Teléfono: 671005 Fax: 671006	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 MODULO AVENIDA COSTANERA NORTE - TRAMO: PUERTO DE ASUNCIÓN - AVDA. GRAL. SANTOS PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN, BAÑADO NORTE, 1ª ETAPA	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MODULO AVDA. COSTANERA NORTE U.P.E. - M.O.P.C.	MES FEBRERO AÑO : 2011

DATOS DEL CONTRATO		FECHAS	PLAZOS	AVANCES DE LA OBRA	
Resolución de Adjudicación Nº: 302/10 del 13/05/10.-	Monto Original con I.V.A.: Gs. 101.061.163.234	Inicio Plazo de Ejecución: 22/06/10	Plazo de Entrega de la Obra: 18 Meses:	Ejecutado:	en el Mes: 2,87% / Acumulados: 20,27%
Contrato: SG MINISTRO Nº: 108/2010 del 11/05/2010.-		Fecha de Entrega de la Obra: 22/12/11		Corregido por Lluvias:	Acumulados: 20,27%
				Previsto:	en el Mes: 2,14% / Acumulados: 11,83%

ITEM PAGO	ESP. TÉC.	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD O.M Nº: 01	CANTIDADES CERTIFICADAS ANTERIOR	CANTIDADES CERTIFICADAS PRESENTE	CANTIDADES CERTIFICADAS ACUMULADO	PRECIO UNITARIO GUARANÍES	MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES ANTERIOR	MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES PRESENTE	MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES ACUMULADO
CUNETAS		CUNETAS DE PROTECCIÓN										
6.1	622A	Cordón Cuneta de Hormigón	ML	7.483,00	7.483,00	0,00	0,00	0,00	121.095	0	0	0
6.2	609,00	Cordón de Hormigón	ML	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	53.552	0	0	0
6.3	630A	Cuneta de Hormigón con Muros Laterales de Piedra al Pie del Terraplén	ML	2.566,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	405.933	0	0	0
6.4	622C	Cuneta de Hormigón escalonada en el Talud del Terraplén - Bajada de Agua	ML	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	170.766	0	0	0
6.5	622C	Cuneta de hormigón con muros laterales de piedra al pie del terraplén h=0,65 - Gral Santos	ML		490,00	0,00	490,00	490,00	604.275	0	296.094.750	296.094.750
OBRAS COMPLEMENTARIAS		OBRAS COMPLEMENTARIAS										
7.1	623B	Señalización Vertical	M2	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	1.043.776	0	0	0
7.2	623C	Pórtico para Señalización	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	41.640.000	0	0	0
7.3	633	Señalización Horizontal	M2	72.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	28.294	0	0	0
7.4	629B	Suelo Orgánico	M3	26.759,00	26.759,00	0,00	0,00	0,00	26.189	0	0	0
FRANJA DOMINIO		FRANJA DOMINIO										
8.0		FRANJA DE DOMINIO	GLB	1,00	1,00	0,24122	0,03939	0,28061	10.250.000.000	2.498.660.000	407.670.000	2.904.330.000
8.1	650	Liberación de la Franja de Dominio	GLB	1,00	1,00	0,24122	0,03939	0,28061	517.500.000	124.833.000	20.383.500	145.216.500
8.2	650	Costos Administrativos de la Liberación de la Franja de Dominio	GLB	1,00	1,00	0,24122	0,03939	0,28061				
AMBIENTAL		AMBIENTAL										
9.1	201A	Limpieza de Cauce de Arroyos, cauce Las Mercedes	ML	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	95.321	33.838.955	0	33.838.955
9.2	201A	Limpieza del Cauce Perú	ML	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	95.321	0	0	0
9.3	201A	Limpieza del Cauce Arasquara	ML	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	95.321	0	0	0
9.4	201A	Limpieza del Cauce Nuestra Señora	ML	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	95.321	0	0	0
9.5	201A	Limpieza del Cauce Yegros	ML	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	95.321	0	0	0
9.6	201A	Limpieza del Cauce Itaro	ML	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	95.321	0	0	0
9.7	201A	Limpieza del Cauce Mexico	ML	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	95.321	0	0	0
9.8	201B	Distribución, Ubicación y Provisión de Contenedores con Residuos Sólidos	CONTxDIA	3.650,00	3.650,00	1.872,00	280,00	2.152,00	170.347	318.869.584	47.716.744	366.586.744
9.9	201B	Disposición Final de Residuos Sólidos	TN	2.550,00	2.550,00	371,64	51,60	423,24	76.340	28.370.995	3.939.147	32.310.142
9.10	651	Educación Ambiental, Talleres	UN	10,00	10,00	4,00	1,00	5,00	4.233.400	16.933.600	4.233.400	21.167.000
9.11	651	Educación Ambiental, Folletería, Impresión y Distribución	UN	10.000,00	10.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.319	5.276.000	1.319.000	6.595.000
SISTEMA DRENAJE PLUVIAL		CAUCES DE ARROYOS										
10.1	635	Protección del Cauce Las Mercedes	M2	5.846,00	5.846,00	0,00	0,00	0,00	89.827	0	0	0
10.2	635	Protección del Cauce Perú	M2	3.167,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00	89.827	0	0	0
10.3	635	Protección del Cauce Arasquara	M2	3.573,00	3.573,00	0,00	0,00	0,00	89.827	0	0	0
10.4	203B	Excavación de Canal Cauce Las Mercedes	M3	12.555,00	12.555,00	0,00	0,00	0,00	20.327	0	0	0
10.5	203B	Excavación de Canal Cauce Perú	M3	6.986,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	20.327	0	0	0
10.6	203B	Excavación de Canal Cauce Arasquara	M3	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	20.327	0	0	0
10.7	203B	Excavación de Canal para 14 de Mayo	M3	300,00	651,00	0,00	0,00	0,00	40.633	0	0	0
10.8	203B	Excavación del Canal Gral. Santos	M3	255,00	891,00	255,00	490,73	745,73	40.633	10.361.415	19.939.632	30.301.247
OTROS		OTROS										
11.1	611	Vallado Metálico - 3,00 m de Alto	M2	202,30	398,00	0,00	0,00	0,00	374.447	0	0	0
11.2	202	Remoción de Estructuras Existentes	M2	7.500,00	7.500,00	2.101,87	343,81	2.447,68	125.810	264.436.265	43.506.434	307.942.699
11.3	613	Veredа	M2	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	64.870	0	0	0
11.4	660	Movilización	GLB	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3.021.705.105	3.021.705.105	0	3.021.705.105
11.5	637	Instalaciones y Servicios Especializados	GLB	1,00	1,00	0,40	0,06	0,46	546.652.307	219.875.708	30.369.573	250.245.278
LLEGADA AL PUERTO		LLEGADA AL PUERTO DE ASUNCION										
11.10		Gaviones en muro de muelle	M3		493,90	0,00	0,00	0,00	361.171	0	0	0
11.6	204	Pedraplén - zona del muelle de Asunción	M3	4.600,00	7.447,00	0,00	0,00	0,00	88.254	0	0	0
11.6.1		Mamposteria de Piedra Bruta en el Puerto	M3		230,40	0,00	0,00	0,00	393.544	0	0	0
11.9		Defensa de la Torre de Alta Tensión	GLB		1,00	0,00	0,00	0,00	101.993.117	0	0	0
									MONTOS con I.V.A.:	17.597.089.549	2.898.340.800	20.485.430.348
ST1		SUBTOTALES 1:										

								MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES ANTERIOR	MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES PRESENTE	MONTOS CERTIFICADOS - GUARANÍES ACUMULADO
MATERIALES DISPONIBLES PERO NO COLOCADOS - PAGO POR INVENTARIO DE MATERIALES (Según Cláusula 11.3 de las C.E.C)										
	Cemento Portland		BOLSA	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
							MONTOS con I.V.A.:	0	0	0
ST2	SUBTOTALES 2:									
						con I.V.A.	T = ST1 + ST2	17.597.089.549	2.898.340.800	20.485.430.348
T	TOTALES:						TRANSPORTE A LA HOJA Nº 2 DE 3:	17.597.089.549	2.898.340.800	20.485.430.348

HOJA 2 DE 4

ING. LUIS F. GONZALEZ ALONSO
SUPERINTENDENTE - CONTRATISTA
T&C S.A.

ING. JUAN ANTONIO MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE - FISCALIZACIÓN
U.E.P - M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

FOLIO 0021 (VEINTIUNO)

Folio Nº: 029 (VeintiNueve)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y CONSTE.-

Gracicla Blanca Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CALCULO S.A. RUC Nº: 80018457-2 Avda. Santa Teresa 541 - Fdo. de la Mora Teléfono: 671005 Fax: 671005	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 MODULO AVENIDA COSTANERA NORTE - TRAMO: PUERTO DE ASUNCIÓN - AVDA. GRAL. SANTOS PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN, BAÑADO NORTE, 1ª ETAPA	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MODULO AVDA. COSTANERA NORTE U.P.E. - M.O.P.C.	MES FEBRERO AÑO: 2011 AVANCES DE LA OBRA Ejecutado: en el Mes: 2,97% Acumulados: 20,27% Corregido por Lluvias: Acumulados: 20,27% Previsto: en el Mes: 2,34% Acumulados: 11,83%

DATOS DEL CONTRATO		FECHAS	PLAZOS
Resolución de Adjudicación Nº: 902/10 del 10/05/10.- Contrato: SG MINISTRO Nº: 108/2010 del 11/05/2010.-	Monto Original con I.V.A: Gs. 101.061.163.234 Gs. 101.061.163.234	Inicio Plazo de Ejecución: 22/06/10 Fecha de Entrega de la Obra: 22/12/11	Plazo de Entrega de la Obra: 18 Meses;

A	CERTIFICADOS			CARGO FONDO LOCAL Guaraníes
A.1	Monto total certificado a la fecha del presente certificado	con I.V.A.	A.1 = T2	20.485.430.349
A.2	Monto total certificados anteriores	con I.V.A.	A.2 = A.1 del Certificado Anterior	17.587.089.549
A.3	Monto de los trabajos del presente certificado	con I.V.A.	A.3 = A.1 - A.2	2.898.340.800
Son Guaraníes:	Dos mil millones, ochocientos noventa y ocho millones, trescientos cuarenta mil, ochocientos.			

B	AJUSTES (Cláusula 10.4.3 de las C.E.C)			CARGO FONDO LOCAL Guaraníes
B.1	Monto de ajustes correspondiente al presente certificado	con I.V.A.	B.1 =	0
B.2	Otros ajustes (Regularización de Ajustes)	con I.V.A.	B.2 =	0
B.3	Monto total de ajustes del presente certificado	con I.V.A.	B.3= B.1 + B.2	0
B.4	Monto de ajustes hasta el certificado anterior	con I.V.A.	B.4= B.5 del certificado anterior	0
B.5	Monto total de ajustes a la fecha del presente certificado	con I.V.A.	B.5= B.3 + B.4	0
Son Guaraníes:				

C	PENALIDADES, BONIFICACIONES Y RETENCIONES (Cláusulas 20.1 y 20.3 de las C.E.C.)			CARGO FONDO LOCAL Guaraníes
C.1	Tipo de Penalización: atraso >5 % c/relac. a la curva avance F-F acumulada corregida x lluvias y sus consecuencias	con I.V.A.	C.1= 0,0005 x 101.061.163.234 (Monto Contrato c/IVA)	0
C.2	Tipo de Penalización: atraso >5 % c/relac. avance previsto en el mes x incumpl. cronograma incorporación equipos	con I.V.A.	C.2= 0,0005 x 101.061.163.234 (Monto Contrato c/IVA)	0
C.3	Tipo de Penalización: por incumplimientos varios, previa notificación del Contratante	con I.V.A.	C.3= 0,0005 x 101.061.163.234 (Monto Contrato c/IVA)	0
C.4	Tipo de Penalización: por incumplimiento del Plazo Contractual x día calendario de atraso	con I.V.A.	C.4= 0,0005 x 101.061.163.234 (Monto Contrato c/IVA) x Días de Retraso.	0
C.5	Monto total de las penalizaciones del presente certificado	con I.V.A.	C.5= C.1 + C.2 + C.3 + C.4=	0
C.6	Bonificación por Entrega Anticipada de Obras	con I.V.A.	C.6= 0,0003 x 101.061.163.234 (Monto Contrato c/IVA) x Días de Anticipo.	0
C.7	Monto de las Penalizaciones hasta el certificado anterior	con I.V.A.	C.7= C.6 del certificado anterior	0
C.8	Monto total de las penalizaciones a la fecha del presente certificado	con I.V.A.	C.8= C.5 + C.7	0
Son Guaraníes:				

D	DETALLE DE FACTURAS				CARGO FONDO LOCAL Guaraníes
D.1	Monto de los trabajos del presente certificado		con I.V.A.	D.1 = A.3	2.898.340.800
D.2	Monto total de ajustes del presente certificado		con I.V.A.	D.2 = B.3	0
D.3	SUB TOTAL:		con I.V.A.	D.3 = D.1 + D.2	2.898.340.800
D.4	Retención de Garantía (Fondo de Reparo)	Cláusula 6.2.1 de las C.G.C.	con I.V.A. 5%	D.4 = - 0,05 x D3	-144.917.040
D.5	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 11.4 de las C.E.C	con I.V.A. 20%	D.5 = - 0,20 x D1	-579.668.160
D.6	Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones	Cláusula 20.1 y 20.3 de las C.E.C.	con I.V.A.	D.6 = - C.5	0
D.7	Monto líquido de factura del presente certificado		con I.V.A.	D.7 = D3 + D4 + D5 + D6	2.173.755.600
Son Guaraníes:	Dos mil millones, ciento setenta y tres millones, setecientos cincuenta y cinco mil, seiscientos.				

HOJA 3 DE 4

ING. LUIS M. GONZÁLEZ ALONSO
SUPERINTENDENTE - CONTRATISTA
TAGSA

ING. JUAN ANTONIO MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE - FISCALIZACIÓN
U.E.P. - M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

FOLIO 0022 (VEINTIDOS)

Folio Nº: 030 (Treinta)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION	CERTIFICANTE VENSUAL DE TRABAJOS
T&C Ingeniería en Topografía y Caminos S.A.	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO	MES FEBRERO AÑO: 2011
T&C S.A. INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.	RUC Nº: 80004239-5	MODULO AVDA. COSTANERA NORTE	AVANCES DE LA OBRA
RUC Nº: 80018457-2	MODULO AVENIDA COSTANERA NORTE - TRAMO: PUERTO DE ASUNCIÓN - AVDA. GRAL. SANTOS	U.P.E. - M.O.P.C.	Ejecutado: en el Mes: 2,87% / Acumulados: 29,27%
Avda. Santa Teresa 541 - Fdo. de la Mora	PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN, BAÑADO NORTE, 1ª ETAPA		Corregido por Lluvias: Acumulados: 29,27%
Teléfono: 671005 Fax: 671005			Previsto: en el Mes: 2,34% / Acumulados: 11,89%

DATOS DEL CONTRATO		FECHAS	PLAZOS
Resolución de Adjudicación Nº: 502/10 del 10/05/10.-	Monto Original con I.V.A.: Gs. 101.061.163.234	Inicio Plazo de Ejecución: 22/06/10	Plazo de Entrega de la Obra: 18 Meses;
Contrato: SG MINISTRO Nº: 108/2010 del 11/05/2010.-		Fecha de Entrega de la Obra: 22/12/11	

	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADÍSTICOS			CARGO FONDO LOCAL Guaraníes
E	ANTICIPO (Cláusula 11.4 de las C.E.C.)			
E.1	Anticipo 20 % Monto Total Obra (Factura Nº: 001-001-0001149 - MEU Nº:	CON I.V.A.	E.1.	20.212.232.647
E.2	Devolución Anticipo del mes	CON I.V.A.	E.2 = 0.5	-579.668.180
E.3	Devolución Anticipo acumulado hasta el mes Anterior	CON I.V.A.	E.3 = E.4 del certificado anterior	-3.517.417.910
E.4	Devolución Anticipo acumulado hasta el Presente Mes	CON I.V.A.	E.4 = E.2 + E.3	-4.097.086.070
E.5	SALDO DEL ANTICIPO	CON I.V.A.	E.5 = E.1 - E.4	16.115.146.577

F	AJUSTES DE COSTOS			Guaraníes
F.1	Ajustes del Presente Certificado	CON I.V.A.	F.1 = B.3	0
F.2	Ajustes acumulados hasta el Mes Anterior	CON I.V.A.	F.2 = B.4	0
F.3	AJUSTES ACUMULADOS	CON I.V.A.	F.3 = F.1 + F.2	0

G	RETENCIONES			Guaraníes
G.1	Retenciones del Presente Certificado	CON I.V.A.	G.1 = 0.4	-144.917.040
G.2	Retenciones acumuladas hasta el Mes Anterior	CON I.V.A.	G.2 = G.5 del certificado anterior	-879.354.477
G.3	Total Retenciones hasta el presente Certificado	CON I.V.A.	G.3 = G1 + G2	-1.024.271.517
G.4	Devolución de Retenciones	CON I.V.A.	G.4 G.4 del Certificado anterior	0
G.5	RETENCIONES ACUMULADAS	CON I.V.A.	G.5 = G3 + G4	-1.024.271.517

H	RESUMEN			Guaraníes
H.1	Estimación total de los trabajos ejecutados hasta el Presente Certificado	CON I.V.A.	H.1 = A.1	20.485.430.248
H.2	Saldo Anticipo	CON I.V.A.	H.2 = E.5	16.115.146.577
H.3	Ajustes Acumulados	CON I.V.A.	H.3 = F.3	0
H.4	Retenciones Acumuladas	CON I.V.A.	H.4 = G.5	-1.024.271.517
H.5	Penalizaciones Acumuladas	CON I.V.A.	H.5 = C.4	0
H.6	Bonificaciones	CON I.V.A.	H.6 = C.5	0
H.5	MONTO TOTAL DEVENGADO A LA FECHA	CON I.V.A.	H.7 = H.1 + H.2 + H.3 + H.4 - H.5 + H.6	35.576.305.408

Son Guaraníes: Treinta y cinco mil millones, quinientos setenta y seis millones, trescientos cinco mil, cuatrocientos ocho.

ING. LUIS M. GONZALEZ ALONSO
SUPERINTENDENTE - CONTRATISTA
T&C S.A.

ING. JUAN ANTONIO MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE - FISCALIZACION
U.E.P - M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

FOLIO 0023 (VEINTITRES)

Folio Nº: 031 (Treinta y Uno)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Gracisela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Teletax: 921 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; CONSTE.-
Gracisela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Teletax: 921 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio Nº: 032 (Treinta y Dos)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	MARZO 2011							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	13,64	14,64	6,75	6,93	20,30	22,33	11,44	12,04
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	18,45	20,19	9,20	9,52	26,09	29,33	12,63	13,27
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO (*)	10,80	11,10	5,99	6,09	13,16	13,41	--	--
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	13,04	13,47	9,43	9,52	17,02	17,02	--	--
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	19,12	21,00	9,42	9,72	26,74	29,58	12,61	13,22
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	24,62	27,72	10,95	11,26	27,36	30,96	14,11	14,43
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	36,54	43,18	--	--	36,32	43,06	--	--
PROMEDIO SIMPLE TASAS ACTIVAS	19,46	21,61	8,62	8,84	23,86	26,53	12,70	13,24
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,60	0,61	0,18	0,18	0,55	0,55	0,21	0,21
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	6,40	6,56	2,87	2,90	4,83	4,92	4,72	4,78
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	7,39	7,59	3,77	3,81	7,95	8,16	3,92	3,96
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	11,84	12,17	6,21	6,28	11,32	11,71	6,07	6,10
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	7,00	7,23	-	-	--	--	--	--

(*) Descripción de Préstamos de Desarrollo

Préstamos destinados al SECTOR AGRÍCOLA, SECTOR PECUARIO, SECTOR PEQUEÑA INDUSTRIA, ARTESANÍA, TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CONTRASEÑA

MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA 24/09/2012
HORA 15:12:10

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 37542 / 2012

RECURRENTE	**T & C S.A.**
RESPONSABLE	T & C S.A.
OBJETO	SOLICITUD DE PAGO CERT.N°30 FACT.N°1795 MONTO:GS.
	3.889.724.196.- I.V.A.INCLUIDO.- (CONSULT.CONS.ELECTRO
	CONSULT) DEL FONDO LOCAL.-

OBSERVACION: *TODO TRAMITE O INFORMACION SOLICITELO EN BASE AL NUMERO DEL EXPEDIENTE. LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES DE CARÁCTER PROVISORIO, SIN QUE ESTO REPRESENTE QUE LOS PLAZOS CONTRA ACTUALES SE COMPUTEN EN CASO DE CONSTATAR ALGUNA DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACION QUE OBLIGUE A ES MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE*

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - MESA DE ENTRADAS UNICA

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D´Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio Nº: 033 (Treinta y Tres)

01 (uno)

electro consult

Lugano 1398 esq. Cnel. Moreno
Tel. 480 206/8 | Fax. 480 210
contacto@elc.com.py
www.elc.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 24 de Setiembre de 2012
MOPC/FACN/091/2012

Señor
Lic. Braulio Guillermo Ferreira Méreles
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva c/Alberdi
Asunción, Paraguay
Presente

Ref: Llamado M.O.P.C. Nº 39/2010. Licitación Pública Nacional de Firmas CONSTRUCTORAS Precalificadas para la Construcción de las Obras del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción, Bañado Norte, Primera Etapa. Módulo Avda. Costanera Norte del Centro Histórico (Tramo: Puerto de Asunción - Avda. Gral. Santos)
Certificado de Obra Nº 30 – Agosto/2012

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. a fin de remitir el **Certificado de Obra Nº 30** correspondiente a los trabajos realizados en el mes de Agosto de 2012, presentado por la empresa Contratista de la Obra, T&C S.A.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 3.889.724.196.- (Guaraníes tres mil ochocientos ochenta y nueve millones setecientos veinticuatro mil ciento noventa y seis), IVA incluido.

Los datos del presente certificado son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago del Certificado de Obra Nº 30 – Agosto/12
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Llamado M.O.P.C. Nº 39/2010. Licitación Pública Nacional de Firmas CONSTRUCTORAS Precalificadas para la Construcción de las Obras del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción, Bañado Norte, Primera Etapa. Módulo Avda. Costanera Norte del Centro Histórico (Tramo: Puerto de Asunción - Avda. Gral. Santos)
CONTRATISTA	TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)
MONTO	3.889.724.196.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO	4,88 %
FECHA DE CONTRATO	11 de mayo de 2010
FECHA DE ORDEN DE MODIFICACIÓN Nº 1	26 de Febrero de 2010
FECHA DE ORDEN DE MODIFICACIÓN Nº 2	02 de Diciembre de 2011
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO	Nº 902/10 del 10 de mayo de 2010
RESOLUCIÓN ORDEN DE MODIFICACIÓN Nº 1	Nº 197/11 de Febrero de 2011
RESOLUCIÓN ORDEN DE MODIFICACIÓN Nº 2	Nº 2473/11 de Diciembre de 2011
ORDEN DE INICIO	22 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	18 meses (22/12/2011)
PLAZO DE EJECUCIÓN ORDEN DE MODIFICACIÓN Nº 1	18 meses (22/12/2011)
PLAZO DE EJECUCIÓN ORDEN DE MODIFICACIÓN Nº 2	90 Días (Terminación de la Obra: 21/03/2012)

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y de acuerdo a los Términos de Referencia aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de los mismos.

Se adjuntan los documentos citados en el Anexo 001-B que forma parte de la presente Nota en 1 (un) original y 2 (dos) copias, debidamente foliados.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 37.542
Fecha: 24-09-2012

Ing. José María Vidal
Director de Fiscalización
Elc-Electroconsult del Paraguay S.A.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mera - Paraguay

STR=129.698/12

Folio Nº: 034 (Treinta y Cuatro)

30

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES
INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

* Av. Sta. Teresa Nº 541 c/ Julio César Franco
Tel.: 671 005/6 - Fax: 671 006
Fndo. de la Mora - Paraguay
* Ytororo Nº 969 - Itapúa - Paraguay
KM. 26 RUTA IX Carlos A. López - Villa Hayes
Pdte. Hayes - Paraguay
* Km. 4 Supercarretera que une Ciudad del Este
c/ Hernandarias - Rio Acaray.
Hernandarias - Alto Parana, Paraguay

TIMBRADO Nº 91513741
Válida hasta 30/junio/2013
RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 Nº 01795

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, **17 de SETIEMBRE del 2012** | Cond. De Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 39/2010, Licitación Pública Internacional de Firmas Constructoras. Precalificadas para la Construcción de las Obras del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción, Bañado Norte, Primera Etapa, Modulo Avenida Costanera Norte del Centro Histórico - **Tramo: Puerto de Asunción - Avda. Gral. Santos** **Resolución Nº: 902/10** del 10/05/10 **Contrato: SG Ministro Nº: 108/2010** del 11/05/2010				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 30 (TREINTA) Correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes del **AGOSTO 2012.-**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto Trabajos del mes con IVA: 4.934.778.363				
	Monto Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 4.934.778.363				
	Monto Reajustes F.Loc.c/IVA: 0				
	Total Certificado + Reajustes (C/IVA): 4.934.778.363				
	Devolución Anticipo (- 20 %): 986.955.673				
	Penalizaciones: 58.098.494				
	Monto de la Factura con IVA : 3.889.724.196				**3.889.724.196**
	IVA = [(3.889.724.196) / 1,10] x 0,10: 353.611.291				
	Retención Fondo de Reparo (-5 %): 246.738.918				
SUBTOTAL			**0**	**0**	**3.889.724.196**

0 = 45782
16/11/2012
Neu → 37542
Certif 30
₲ 3.889.724.196
STM → 129698 (7794)

TOTAL A PAGAR **Guaraníes Tres Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Millones Setecientos VeintiCuatro Mil, Ciento Noventa y Seis.-** **3.889.724.196**

Liquidación del IVA: (5%) (10%) **Gs. 353.611.291** TOTAL IVA: **Gs. 353.611.291**

Gráfica Continua
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: 615 522 - 227 224
5 blocks 50x3 1776 / 2025 - 06/2012

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.- CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio Nº: 035 (Treinta y Cinco)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA
Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES
INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

* Av. Sta. Teresa Nº 541 c/ Julio César Franco
Tel.: 671 005/6 - Fax: 671 006
Fndo. de la Mora - Paraguay
* Ytororo Nº 969 - Itapúa - Paraguay
KM. 26 RUTA IX Carlos A. López - Villa Hayes
Pdte. Hayes - Paraguay
* Km. 4 Supercarretera que une Ciudad del Este
c/ Hernandarias - Rio Acaray.
Hernandarias - Alto Parana, Paraguay

RUC: 80018457 - 2

RECIBO DE DINERO

Nº 02552

FDO. DE LA MORA, 27 de NOVIEMBRE de 2012.-

Recibí(mos) de: M.O.P.C.- *RUC:* 80004239-5

la cantidad de Guaraníes TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO. ———

en concepto de: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA CREDITO Nº: 001-001-01795, CORRESP. AL CERTIF. Nº: 30 (AGO/12) FILOCAL OBRA: MOD. AVENIDA COSTANERA NORTE (LLAMADO MOPC Nº: 39/2010) ACREDITADO EN CTA. CTE. EN FECHA: 27-NOV-2012, SEGUN COPIA EXTRACTO BANCARIO QUE SE ADJUNTA.

GS. 3.642.985.278.=

T&C
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA
11/2011

Ing. JULIO R. LESME V.
Representante Legal
CIC Nº: 4179171.—

Edit. Gráf. Continua S.A. - Hab. Nº 1380 - RUC 80012713 - 7
José Berges 274 c/ EE.UU. - Telefax: 227 224 / 615 522 - 5 TAL. 50x3 del 2501 al 2750 - 11/2011

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO AMARILLO: Arch. Tributario
TRIPLICADO VERDE: Contabilidad

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - DPTO. DE EGRESOS -

Paul Zaracho
Paul Zaracho
30/11/12

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

26/11	26/11	0689595	CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	1.970.000,00		963.964.562,00
26/11	26/11	0689616	CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	1.180.000,00		962.784.562,00
26/11	26/11	0000000	TRANSFERENCIA AUTOMATICA		1.200.000.000,00	2.162.784.562,00
26/11	26/11	0000000	TRANSFERENCIA AUTOMATICA	2.142.784.562,00		20.000.000,00
27/11	27/11	0000000	TRANSFERENCIA AUTOMATICA		2.142.784.562,00	2.162.784.562,00
27/11	27/11	0382362	CHEQUE PAGADO	3.409.091,00		2.159.375.471,00
27/11	27/11	0382521	CHEQUE NUESTRO BANCO RECIBIDO DEPOS	176.385.671,00		1.982.989.800,00
27/11	27/11	0689632	CHEQUE PAGADO	3.183.471,00		1.979.806.329,00
27/11	27/11	0382544	CHEQUE NUESTRO BANCO RECIBIDO DEPOS	104.302.785,00		1.875.503.544,00
27/11	27/11	0689633	CHEQUE PAGADO	3.000.000,00		1.872.503.544,00
27/11	27/11	0689643	CHEQUE PAGADO	500.000,00		1.872.003.544,00
27/11	27/11	0600322	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN BCP		5.887.103.734,00	7.759.107.278,00
27/11	27/11	0382560	CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	15.804.873,00		7.743.302.405,00
27/11	27/11	0382578	CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	19.688.486,00		7.723.613.919,00
27/11	27/11	0689599	CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	21.250.000,00		7.702.363.919,00
27/11	27/11	0689625	CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	22.596.454,00		7.679.767.465,00
27/11	27/11	0689630	CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	11.400.363,00		7.668.367.102,00
27/11	27/11	0000000	TRANSFERENCIA AUTOMATICA	7.648.367.102,00		20.000.000,00
28/11	28/11	0000000	TRANSFERENCIA AUTOMATICA		7.648.367.102,00	7.668.367.102,00

Para poder visualizar sin inconvenientes el archivo a descargar, debe tener un programa para descomprimirlos correctamente, como por ejemplo WinZip, WinRar, 7-Zip, etc.

En caso que al descargar el archivo a la planilla excel presente desorden en sus columnas,debe seleccionar toda la hoja de trabajo y acceder a la opción "Datos" y "Texto a columna" del menú principal.

Mediante la selección de las opciones "Delimitado" y "Comas" de dicha pantalla, podrá reordenar la información desplegada.

Si el problema persiste, contacte con nuestros soportes a los teléfonos (071) 204-740 o (021) 419-0000 o al e-mail regionalweb@bancoregional.com.py.

DESGLOSE DEL MONTO ACREDITADO - PORCIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1795 - RECIBO 2552

FACTURA Nº: 1.795 RECIBO 2552 - 27 NOV 2012	Mes	Nº Factura	Monto Factura con IVA	Fdo.Reparo	I.V.A	Monto Factura sin IVA	Descuento 30 % IVA	Descuento Renta	Descuento Ley 2051	Monto Acreditado	Monto Recibo
	Recibo Nº:		F	FR	I	f = F - I	dI = 0,3 x I	dR = 0,02 x (F-I)	dL= (f-dR)x0,004	MA = F- FR- dI- dR - dL	MR = F - FR
Certificado Nº: 30 - AGO/12	2.552	1.795	3.889.724.196	246.738.918	353.611.291	3.536.112.905	106.083.387	70.722.258	0	3.466.179.633	3.642.985.278
Certificado Nº: 08 - SET/12	2.553	1.818	2.713.902.177	169.618.886	246.718.380	2.467.183.797	74.015.514	49.343.676	0	2.420.924.101	2.544.283.291
		TOTALES:	6.603.626.373	416.357.804	600.329.671	6.003.296.702	180.098.901	120.065.934	0	5.887.103.734	6.187.268.569

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D´Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 037 (Treinta y Siete)

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO - VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC

TIMBRADO Nº 73262093
Válido hasta 31/12/2012
RUC: 80007313-4

COMPROBANTE DE RETENCION
001-003-0280087

Fecha: 26/11/2012 RUC o Cedula de Ident. Nº 80018457-2

Nombre/Razón Social: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0001795

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 3.889.724.196

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	30%	2%
Importe retenido:	106.083.387	70.722.258

Importe total de retención: 176.805.645

Original: cliente
Copia:archivo

Edgar D. Rivas M, Jefe
Div. Informática Dpto. Egresos
M.O.P.C.

Nelson Chamorro
Jefe Dpto. Egresos
M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES * DPTO. DE EGRESOS *

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D´Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES
INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

* Av. Sta. Teresa Nº 541 c/ Julio César Franco
Tel.: 671 005/6 - Fax: 671 006
Fndo. de la Mora - Paraguay
* Ytororo Nº 969 - Itapúa - Paraguay
KM. 26 RUTA IX Carlos A. López - Villa Hayes
Pdte. Hayes - Paraguay
* Km. 4 Supercarretera que une Ciudad del Este
c/ Hernandarias - Rio Acaray.
Hernandarias - Alto Parana, Paraguay

TIMBRADO Nº 91513741
Válida hasta 30/junio/2013
RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 Nº 01795

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, **17 de SETIEMBRE del 2012** | Cond. De Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 39/2010, Licitación Pública Internacional de Firmas Constructoras. Precalificadas para la Construcción de las Obras del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción, Bañado Norte, Primera Etapa, Modulo Avenida Costanera Norte del Centro Histórico - **Tramo: Puerto de Asunción - Avda. Gral. Santos** **Resolución Nº: 902/10** del 10/05/10 **Contrato: SG Ministro Nº: 108/2010** del 11/05/2010				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 30 (TREINTA) Correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes del **AGOSTO 2012.-**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto Trabajos del mes con IVA: 4.934.778.363				
	Monto Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 4.934.778.363				
	Monto Reajustes F.Loc.c/IVA: 0				
	Total Certificado + Reajustes (C/IVA): 4.934.778.363				
	Devolución Anticipo (- 20 %): 986.955.673				
	Penalizaciones: 58.098.494				
	Monto de la Factura con IVA : 3.889.724.196				**3.889.724.196**
	IVA = [(3.889.724.196) / 1,10] x 0,10: 353.611.291				
	Retención Fondo de Reparo (-5 %): 246.738.918				
SUBTOTAL			**0**	**0**	**3.889.724.196**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D´Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. JULIO R. LESME V.
Representante Legal

TOTAL A PAGAR **Guaraníes Tres Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Millones Setecientos VeintiCuatro Mil, Ciento Noventa y Seis.-** **3.889.724.196**

Liquidación del IVA: (5%) (10%) **Gs. 353.611.291** TOTAL IVA: **Gs. 353.611.291**

Gráfica Continua
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: 615 522 - 227 224
5 blocks 50x3 1776 / 2025 - 06/2012

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D´Perna Nº 110 - Telefax: 594 136
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 004 (Cuatro)

Folio Nº: 039 (Treinta y Nueve)