Vision: Universalización de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene adecuados en comunidades vulnerables en condiciones de equidad y sostenibilidad, garantizando la gestión responsable de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 2

Asunción, 25 de julio de 2023

NOTA UOC2 N°325 2023

Señor
ABOG. PABLO SEITZ ORTIZ, Director Nacional,
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – DNCP
Asunción - Paraguay

REF.: **NOTA DNC N° 5687/2023 – ID N° 360930**
"Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto. de Guaira" – Contrato N° 24/2019 – CONSORCIO UNIVERSITARIO.

De mi consideración:

Me dirijo a usted, con relación a la nota de referencia, a fin de dar respuestas a las observaciones realizadas según NOTA DNC N° 5687/2023, para el proceso de la Adenda al Contrato N° 24/2019.- CONSORCIO UNIVERSITARIO.

En ese contexto, se adjunta y remite el Memorando N° 241/2023 con las respuestas correspondientes, y así obtener su publicación en el SICP.

Sin otro particular le saludo muy atentamente,

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
UOC 2 SENASA

Luis Franco Silguera, Jefe Interino
Unidad Operativa de Contrataciones N°2
MSP Y BS / SENASA

Se Adjunta:

- *Documentaciones de las Suspensiones de plazos de ejecución lote 1 y lote 2 del Cto 24/2019.*

"VISIÓN": Universalización de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene adecuados en comunidades vulnerables en condiciones de equidad y sostenibilidad, garantizando la gestión responsable de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.

MEMORANDO Nº 241/2023

A : Sr. Luis Franco, Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación Nº2

De : Lic. César Martínez, Coordinador General
Unidad Ejecutora de Proyecto - SENASA/FOCEM

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

Referencia : Responder Nota DNC Nº 5687/2023 – Contrato Nº 24/2019-CONSORCIO UNIVERSITARIO.

Fecha : 24 de julio de 2023.

Tengo a bien dirigirme a ustedes y por su intermedio a quien corresponda, con relación al **Memorando U.O.C. 2 Nº 177/2023** en el marco del proceso de comunicación de prórrogas **al CONTRATO Nº 24/2019 – CONSORCIO UNIVERSITARIO**, a fin de responder la **Nota DNC Nº 5687/2023.**

Con relación a los Aspectos Observados se responde uno a uno de la siguiente manera:

Respuesta 1. Se envía toda la documentación solicitada, *respecto a las suspensiones,* en el módulo correspondiente a *Prórrogas,* en el mismo orden detallado a continuación:

SUSPENSIONES de plazos de ejecución del Lote Nº 1 y Lote Nº 2 del Contrato Nº 24/2019 suscrito con el CONSORCIO UNIVERSITARIO *"Licitación Pública Nacional Nº 02/2019 "Culminación de la construcción de la Planta de Tratamiento y Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la ciudad de Iturbe, Departamento de Guairá"- **ID. N° 360.930** – Focem/Senasa,* a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el módulo correspondiente, a fin de dar cumplimiento al Artículo 7º de la Resolución DNCP Nº 1807/2022.

Se adjunta los siguientes documentos en orden cronológico:

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO que afecta al **Lote Nº 1 y al Lote Nº 2** del Cto. 24/2019

1- Por **Dictamen UEP FOCEM Nº 10/2021** de fecha 21/06/2021 se aprueba la SUSPENSION del plazo de ejecución, por incumplimiento de pagos de la Contratante, desde **26/04/2021 hasta el 02/11/2021**.

- *Fecha de suspensión del Contrato por incumplimiento en el pago a la contratista (Dictamen UEP Nº 10/2021) desde: 26/04/2021*
- *Fecha de cumplimiento de pago a la contratista desde: 05/10/2021*
- *Nueva fecha aprobada para el desplazamiento y finalización del cronograma de obras como consecuencia del levantamiento de la suspensión hasta: el 02/01/2022*

M.E. Nº 675
24 JUL 2023
U.O.C. Nº 2
SENASA

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO que afecta **SOLO** al **Lote Nº 1** del Cto. 24/2019

1- Por **Dictamen UEP FOCEM Nº 19/2021** de fecha 03/12/2021 se aprueba la **SUSPENSIÓN** del plazo de ejecución del Lote Nº 1 desde 01/12/2021 hasta la culminación de las obras del Lote Nº 2 del contrato de obras, pues esto último es condición indispensables para la prosecución de las obras del Lote Nº 1.

- *El Lote Nº 1 se encuentra con suspensión desde el 01/12/2021*
- *El Lote Nº 1 sigue con suspensión debido a que las obras del Lote Nº 2 siguen en ejecución y además se encuentra en proceso de aprobación de adenda de mayores cantidades.*

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO que afecta **SOLO** al **Lote Nº 2** del Cto. 24/2019

1- Por **Dictamen UEP FOCEM Nº 08/2022** de fecha 02/06/2022 se aprueba la **SUSPENSIÓN** del plazo de ejecución del Lote Nº 2 desde 01/06/2022 hasta el cumplimiento de la Contratante en sus obligaciones de pago (27/10/2022).

- *El Lote Nº 2 se encuentra con suspensión desde el 01/06/2022 por incumplimiento de la Contratante en el pago.*
- *Se reanuda los plazos de ejecución en fecha 01/11/2022, fecha en que se notifica a la contratista (NOTA UEP FOCEM Nº 54/2022) el cumplimiento de las obligaciones pendientes de pago y reanudación de los plazos contractuales.*

2- Por **Dictamen UEP FOCEM Nº 06/2023** de fecha 20/04/2023 se aprueba la **SUSPENSIÓN** del plazo de ejecución del Lote Nº 2 desde 19/04/2023 hasta la aprobación de la Adenda al contrato, por mayores y menores cantidades, indispensable para la culminación total de las obras del Contrato Nº 24/2019 y puesto en funcionamiento el Sistema de Alcantarillado Sanitario.

- *El Lote Nº 2 se encuentra con suspensión desde el 19/04/2023*
- *Se reanudarán los plazos de ejecución una vez aprobada y suscrita la adenda al contrato Nº 24/2019.*

Respuesta 2. Nos ratificamos en lo mencionado en el Memorando Nº 199/2023 y Memorando Nº 200/2023 por medio del cual la Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA FOCEM ha remitido toda la documentación correspondiente a las prórrogas correspondientes al Lote Nº 1 y Lote Nº 2 del Contrato Nº 24/2019 CONSORCIO UNIVERSITARIO en el mismo orden que se detalla a continuación:

En el Memorando Nº 199/2023 se adjuntaron los siguientes documentos en orden cronológico: **LOTE Nº 1**

1- **Dictamen UEP FOCEM Nº 22/2020** de fecha 14/08/2020 que aprueba la prórroga del plazo de ejecución, por eventos compensables, desde el 17/08/2020 (1era. fecha de finalización del lote 1) hasta el 16/09/2020 (30 días de prórrogas). Se adjunta documentos de respaldo.

- *Fecha de inicio de las obras (según acta de inicio): 17/02/2020*
- *Plazo de ejecución del lote Nº 1 (6 meses de construcción + 6 meses de mantenimiento): hasta 17/08/2020*

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

- *Días de prórrogas reconocidos y aprobados (30 días) para la finalización del plazo del Lote Nº 1: hasta 16/09/2020*

2- **Dictamen UEP FOCEM Nº 02/2021** de fecha 05/02/2021 que aprueba la prórroga del plazo de ejecución, por eventos compensables, desde 16/09/2020 hasta el 24/07/2021. Se adjunta documentos de respaldo.

- *Última fecha anterior de finalización del plazo de ejecución del Lote Nº 1 (Dictamen UEP Nº 22/2020): hasta el 16/09/2020*
- *Nuevo plazo de prórrogas de obras reconocidos y aprobados (Dictamen UEP Nº 02/2021) hasta: 24/01/2021*
- *Nueva fecha de finalización del Lote Nº 1 (6 meses de obras + 6 meses de mantenimiento) hasta: 24/07/2021*

3- *Por Dictamen UEP FOCEM Nº 10/2021 de fecha 21/06/2021 se aprueba la SUSPENSION del plazo de ejecución, por incumplimiento de pagos de la Contratante, desde **26/04/2021 hasta el 02/11/2021**. Este punto se menciona a modo de información como uno de los motivos del desplazamiento del cronograma de obras, pero se realiza la **COMUNICACIÓN A LA DNCP, APARTE, EN EL MODULO QUE CORRESPONDE.***

4- **Dictamen UEP FOCEM Nº 16/2021** de fecha 15/11/2021 que aprueba la prórroga del plazo de ejecución como consecuencia del levantamiento de la suspensión (02/11/2021), hasta el 02/01/2022. Se adjunta documentos de respaldo.

- *Fecha de suspensión del Contrato por incumplimiento en el pago a la contratista (Dictamen UEP Nº 10/2021): 26/04/2021*
- *Fecha de cumplimiento de pago a la contratista: 05/10/2021*
- *Fecha aprobada para el desplazamiento y finalización del cronograma de obras como consecuencia del levantamiento de la suspensión hasta: el 02/01/2022*

5- *Por **Dictamen UEP FOCEM Nº 19/2021** de fecha 03/12/2021 se aprueba la **SUSPENSIÓN** del plazo de ejecución del Lote Nº 1 desde 01/12/2021 hasta la culminación de las obras del Lote Nº 2 del contrato de obras, pues es condición indispensables para la prosecución de las obras del Lote Nº 1. Este punto se menciona a modo de información como uno de los motivos del desplazamiento del cronograma de obras, pero se realiza la **COMUNICACIÓN A LA DNCP, APARTE, EN EL MODULO QUE CORRESPONDE.***

Actualmente las obras del Lote Nº 1 se encuentran suspendidas por la imposibilidad de proseguir con la ejecución de las mismas debido a que están supeditadas a la ejecución del Lote Nº 2 del contrato Nº 24/2019.

En el Memorando Nº 200/2023 se adjuntaron los siguientes documentos en orden cronológico: **LOTE Nº 2**

1- **Dictamen UEP FOCEM Nº 05/2021** de fecha 28/04/2021 que aprueba la prórroga del plazo de ejecución, por eventos compensables, desde el 12/03/2021 (1era. fecha de finalización del lote 2) hasta el 31/05/2021 Se adjunta documentos de respaldo.

- *Fecha de inicio de las obras (según acta de inicio): 15/06/2020*
- *Plazo de ejecución del lote Nº 2 (9 meses): hasta 12/03/2021*

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

- *Nuevo plazo de para la finalización del plazo del Lote Nº 2, por prórrogas aprobadas: hasta 31/05/2021*

2- *Por Dictamen UEP FOCEM Nº 10/2021 de fecha 21/06/2021 se aprueba la* ***SUSPENSION*** *del plazo de ejecución, por incumplimiento de pagos de la Contratante, desde el* ***26/04/2021 hasta el 02/11/2021****. Este punto se menciona a modo de información como uno de los motivos del desplazamiento del cronograma de obras, pero se realiza la* ***COMUNICACIÓN A LA DNCP, APARTE, EN EL MODULO QUE CORRESPONDE.***

3- **Dictamen UEP FOCEM Nº 15/2021** de fecha 02/11/2021 que aprueba la prórroga del plazo de ejecución como consecuencia del levantamiento de la suspensión (02/11/2021), hasta el 02/01/2022. Se adjunta documentos de respaldo.

- *Fecha de suspensión del Contrato por incumplimiento en el pago a la contratista (Dictamen UEP Nº 10/2021): 26/04/2021*
- *Fecha de cumplimiento de pago a la contratista: 05/10/2021*
- *Fecha aprobada para el desplazamiento y finalización del cronograma de obras como consecuencia del levantamiento de la suspensión hasta: el 31/03/2022.*

4- **Dictamen UEP FOCEM Nº 04/2022** de fecha 11/04/2022 que aprueba la prórroga del plazo de ejecución, por eventos compensables, desde el 31/03/2022 (última fecha de finalización del lote 2 posterior al levantamiento de la suspensión) hasta el 24/04/2022 Se adjunta documentos de respaldo.

- *Última fecha de finalización del cronograma de obras como consecuencia del levantamiento de la suspensión hasta: el 31/03/2022.*
- *Nueva fecha de finalización del Lote Nº 2 como consecuencia de eventos compensables (Dictamen UEP FOCEM Nº 04/2022) hasta: 24/04/2022*

5- **Dictamen UEP FOCEM Nº 05/2022** de fecha 27/04/2022 que aprueba la prórroga del plazo de ejecución, por eventos compensables, desde el 24/04/2022 (última fecha de finalización del lote) hasta el 03/05/2022. Se adjunta documentos de respaldo.

- *Última fecha de finalización del cronograma de obras del Lote Nº 2 por Dictamen UEP FOCEM Nº 04/2022 hasta: el 24/04/2022.*
- *Nueva fecha de finalización del Lote Nº 2 como consecuencia de eventos compensables (Dictamen UEP FOCEM Nº 05/2022) hasta: 03/05/2022.*

6- **Dictamen UEP FOCEM Nº 06/2022** de fecha 09/05/2022 que aprueba la prórroga del plazo de ejecución, por eventos compensables, desde el 03/05/2022 (última fecha de finalización del lote 2) hasta el 02/06/2022. Se adjunta documentos de respaldo.

- *Última fecha de finalización del cronograma de obras del Lote Nº 2 por Dictamen UEP FOCEM Nº 05/2022 hasta: el 03/05/2022.*
- *Nueva fecha de finalización del Lote Nº 2 como consecuencia de eventos compensables (Dictamen UEP FOCEM Nº 06/2022) hasta: 02/06/2022.*

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-BID

7- *Por **Dictamen UEP FOCEM Nº 08/2022** de fecha 02/06/2022 se aprueba la **SUSPENSION** del plazo de ejecución, por incumplimiento de pagos de la Contratante, desde el **01/06/2022 hasta el 01/11/2022**. Este punto se menciona a modo de información como uno de los motivos del desplazamiento del cronograma de obras, pero se realiza la **COMUNICACIÓN A LA DNCP, APARTE, EN EL MODULO QUE CORRESPONDE.***

8- **Dictamen UEP FOCEM Nº 16/2022** de fecha 28/11/2022 que aprueba la prórroga del plazo de ejecución, como consecuencia del levantamiento de la suspensión, desde el 01/11/2022 (fecha de notificación del levantamiento de la suspensión) hasta el 31/12/2022. Se adjunta documentos de respaldo.

- *Fecha de levantamiento de la suspensión notificada a la contratista: el 01/11/2022.*
- *Nueva fecha de finalización del Lote Nº 2 como consecuencia del levantamiento de la suspensión contractual (Dictamen UEP FOCEM Nº 16/2022) hasta: 31/12/2022.*

9- **Dictamen UEP FOCEM Nº 17/2022** de fecha 27/12/2022 que aprueba la prórroga del plazo de ejecución, como consecuencia del tiempo que estuvo paralizado el contrato, desde el 31/12/2022 (última fecha de finalización del plazo del Lote Nº 2) hasta el 04/04/2023. Se adjunta documentos de respaldo.

- *Última fecha de finalización del cronograma de obras del Lote Nº 2 por Dictamen UEP FOCEM Nº 16/2022 hasta: el 31/12/2022.*
- *Nueva fecha de finalización del Lote Nº 2 como consecuencia del tiempo que estuvo suspendido el contrato (Dictamen UEP FOCEM Nº 17/2022) hasta: 04/04/2023.*

10- **Dictamen UEP FOCEM Nº 04/2023** de fecha 04/04/2023 que aprueba la prórroga del plazo de ejecución, por eventos compensables, desde el 04/04/2023 (última fecha de finalización del lote 2) hasta el 19/04/2023. Se adjunta documentos de respaldo.

- *Última fecha de finalización del cronograma de obras del Lote Nº 2 por Dictamen UEP FOCEM Nº 17/2022 hasta: el 04/04/2023.*
- *Nueva fecha de finalización del Lote Nº 2 como consecuencia de eventos compensables (Dictamen UEP FOCEM Nº 04/2023) hasta: 19/04/2023.*

11- *Por **Dictamen UEP FOCEM Nº 06/2023** de fecha 20/04/2023 se aprueba la **SUSPENSIÓN** del plazo de ejecución del Lote Nº 2 desde 19/04/2023 hasta la aprobación de la Adenda al contrato, por mayores y menores cantidades, indispensable para la culminación total de las obras del Contrato Nº 24/2019 y puesto en funcionamiento el Sistema de Alcantarillado Sanitario. Este punto se menciona a modo de información como uno de los motivos del desplazamiento del cronograma de obras, pero se realiza la **COMUNICACIÓN A LA DNCP, APARTE, EN EL MODULO QUE CORRESPONDE.***

Actualmente las obras del Lote Nº 2 se encuentran suspendidas por la imposibilidad de proseguir con la ejecución de las mismas debido a que están en proceso de aprobación y suscripción de la Adenda al Contrato Nº 24/2019, indispensable para la culminación total de las obras.

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

Respuesta 3. *Por **Dictamen UEP FOCEM Nº 19/2021** de fecha 03/12/2021 se aprueba la **SUSPENSIÓN** del plazo de ejecución del Lote Nº 1 desde 01/12/2021 hasta la culminación de las obras del Lote Nº 2 del contrato de obras, pues es condición indispensables para la prosecución de las obras del Lote Nº 1.*

*Por **Dictamen UEP FOCEM Nº 06/2023** de fecha 20/04/2023 se aprueba la **SUSPENSIÓN** del plazo de ejecución del Lote Nº 2 desde 19/04/2023 hasta la aprobación de la Adenda al contrato, por mayores y menores cantidades, indispensable para la culminación total de las obras del Contrato Nº 24/2019 y puesto en funcionamiento el Sistema de Alcantarillado Sanitario.*

Una vez aprobada y firmada la adenda al Contrato Nº 24/2019, actualmente en proceso de aprobación, se tendrá un nuevo cronograma del plazo de ejecución.-

Atentamente.

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

Se adjunta

- **Toda la documentación mencionada en el presente memorando**

.