ANEXO. a / referente al: MEMORANDUM **C.P.I. Nº 431 / 2019**

A UOC

A : **Señora Lic. Econ Liz Torres Laconich.** Coordinadora.
Coordinación de Programas y Proyectos - UEPP MEC

Para la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

De : **Arq. Patricia Josefina Sánchez de Ávila.** Coordinadora.
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Arq. Catalina Rojas Pukall.
Supervisión de Obras. CPI- UEPP
Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP

Asunto: Ampliación de Datos al Exp N° 2154/ 25-03-19. **Solicitud de extensión de Plazos** Contrato N° 01/2017 - **Lote N° 01 – (por días de lluvias + sus Incidencias)** Dptos. Amambay y Concepción.
Fecha: 12 / Abril / 2019

Por la presente, la Supervisión del Lote N° 01, en el marco de la LPN N° 02/ 2016-17 Segundo Llamado "Construcciones Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos" en el marco de los Proyectos financiados por el FEEI. ID N° 305078. Lote N° 01, remite los Documentos según la Nota NR N° 521/19 de la Fiscalización REDINSA. Exp. N° 1660 -UEPP MEC, f:12/marzo/19 referente a la solicitud de prórroga a consecuencia de las lluvias acontecidas y sus incidencias, según el periodo correspondiente al avance de Obras del Certificado N° 12, del Periodo, 06/ ago a 05 dic/18, conforme a los C.M. de ADENDA N° 05/18 por Trabajos Adicionales: 13 /nov/18 donde la Supervisión de Obras aprueba otorgar **26 días** (veintiséis días).de prorrogas al plazo de ejecución de las Obras donde las inclemencias climáticas afectaron el normal desarrollo de los trabajos.

Se anexa el Cuadro de Resumen de los avances de las Obras en este periodo.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 3094.
Recibido por: Francisco

DIA	MES	AÑO	HORA
24	04	2019	12:24

1/63
A la CAC

Econ. Liz Torres Laconich
Encargada de Despacho - Coord. General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

LOTE N°01	Certificados del Periodo	Avances /Periodo Acum. %	Total del Avance /Periodo %	Plazos de prorroga otorgados/ Días
Contratista B.C	Certificado N° 12 del 06/08 al 5/dic./18	76,33%	17,99	26
De Fiscalización REDINSA	Certificado N° 13 de 05/ dic/18 + Trabajos Adicionales/ en proceso	94,32%		
LOTE N° 01	DIAS OTORGADOS			**26 DIAS**

Se informa: en el **Anexo. a**. al Memo N° 431/19 los siguientes:

En base al Memorándum N° 431/ de fecha: 25/03/19, según la Planilla de Cálculo de la Fiscalización REDINSA, donde otorgan por Calculo el equivalente al promedio por los 2 Departamentos en 26,5 días de prórroga. En esta fecha, 12/04/19 se han provisionado las copias de Libros de Obras como documentación respaldatorias al Calculo.
Donde esta Supervisión, aprueba la concesión de **26 Días de prórroga**, por lluvias y sus afectaciones conforme se anexan los Documentos y Cálculos correspondientes, al Contrato N° 01/17.
Los documentos se remiten a las instancias de rigor correspondientes a fin de complementar los requerimientos Administrativos correspondiente a la formulación de las Adendas relacionadas a las Prórrogas por Inclemencias Climáticas (lluvias acontecidas + sus Incidencias), conforme al Contrato N° 01/2017.
Dando cumplimiento a las exigencias de las Cond. Grales del Contrato, CGC, el P.B.C. las EE.TT, y a los Objetivos de la LPN N° 02/2016-17 del 2do Llamado

Atentamente.
Se anexan en archivo adjunto.

1- Copia del Memo N° 431, Exp N° 2154- f: 25/03/19. Registros DINAC
2- Copia de la Nota de Aprobación de Fiscalización- NR-REDINSA N° 521/2019 del 12/ marzo/2019- Exp. **N°1660** de f: 12/03/19 con Detalles de Calculo- Los Libros de Obras conforme al periodo.

Se eleva la presente para su remisión al Coordinador de la Coord. De Proyectos de Infraestructura	Se autoriza la remisión a la Coordinación de Referencia, para los tramites de rigor.
Arq. Catalina Rojas Pukall Supervisión de obras del Lote N° 01	**Arq. Patricia Josefina Sánchez de Ávila** Coordinación de Proyectos de Infraestructura

2/63

MEMORÁNDUM **C.P.I. Nº 431 / 2019**

A
UOC

A : **Señora Lic. Econ Liz Torres Laconich.** Coordinadora.
Coordinación de Programas y Proyectos - UEPP MEC

Para la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

De : **Arq. Patricia Josefina Sánchez de Ávila.** Coordinadora.
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Arq. Catalina Rojas Pukall.
Supervisión de Obras. CPI- UEPP
Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP

Asunto: Solicitud de extensión de Plazos al Contrato N° 01/2017 **- Lote N° 01 – (por lluvias + sus Incidencias) Dptos. Amambay y Concepción.**

Fecha: 18 / Marzo/ 2019

Por la presente, la Supervisión del Lote N° 01, en el marco de la LPN N° 02/ 2016-17 Segundo Llamado "Construcciones Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos" en el marco de los Proyectos Financiados por el FEEI 2016-17 ID N° 305078. Lote N° 01, adjudicado al consorcio BC, remite a la **UOC**, los Documentos según la Nota NR N° 521/19 c/ el Expediente N° 1660 -UEPP MEC, 12/marzo/19 referente a la solicitud de prórroga a consecuencia de las lluvias acontecidas (Inclemencia de tiempo) y sus incidencias, según el periodo correspondiente al avance de Obras del Certificado N° 12, de la fecha, 06 diciembre/2018 del Periodo de 06 de agosto al 05 de diciembre de 2018 y conforme a los **C.M. de ADENDA N° 05/2018** del 13 /nov/2018 de Ampliación por **Trabajos Adicionales** , donde según la Fiscalización REDINSA resultan en **26.5 días** (veintiséis días + medio día).donde las inclemencias climáticas afectaron el normal desarrollo de los trabajos .

Se anexa el Cuadro- de Resumen.

3/

1/11

3/63

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 2154
Recibido por: Analia R.

DIA	MES	AÑO	HORA
25	03	19	12:30

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Se anexa,
1- Copia de la Nota de Aprobación de Fiscalización- NR-REDINSA N° 521/2019 del 12/ marzo/2019- Exp. **N°1660** de f: 12/03/19

Se eleva la presente para su remisión al Coordinador de la Coord. De Proyectos de Infraestructura	Se autoriza la remisión a la Empresa de Referencia, para los tramites de rigor.
Arq. Catalina Rojas Pukall Supervisión de obras del Lote N° 01	**Arq. Patricia Josefina Sánchez de Ávila** Coordinación de Proyectos de Infraestructura

41

4/63

Red de Ingeniería de Servicios S.A.

Asunción, 12 de marzo de 2019

NR Nº 521/2019

Arq. Patricia J. Sánchez
Coordinador de Proyectos de Infraestructura
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Dirección: Hernandarias esquina Gral. Eduvigis Díaz – Piso Nº 3

Ref.: LPN Nº 03/2016 – "CONTRATATACION DE FIRMAS CONSULTORAS PARA FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIONES, AMPLIACION Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI-PLURIANUAL-20162017 ID Nº 305076 – Resolución UEPP Nº 104

Asunto: Solicitud de prórroga Lote Nº 1 Concepción - Amambay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda, en el marco del contrato de referencia, en relación a la nota presentada por el Contratista Consorcio Barbero Cué Lote Nº 01 Concepción – Amambay de fecha 07.03.19, referente a la solicitud de prórroga en la cual solicitan 26 días de prórroga del plazo contractual de ejecución de obras a consecuencia de las inclemencias climáticas que afectaron el desarrollo normal del trabajo y sus efectos posteriores.

Se detalla los cuadros de comparación que han sido desarrollados por cada mes, la prorroga por días de lluvias y sus afectaciones es de **26.5 días**.

Sin otro particular nos despedimos, atentamente.

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS S.A.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº 1660
Recibido por: Analia R
DIA | MES | AÑO | HORA
12 | 03 | 19 | 10:11

A la CPI a los efectos

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

5/

5/63

Avda. Sacramento 2170 c/ Itapúa - Telefax: (595 21) 297 472 - 284 180 - red.ingenieria@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Red de Ingeniería de Servicios S.A.

Registro de días de lluvia – Lote 01 – Concepción - Amambay

- Mes de noviembre-2018

Fecha	CONCEPCIÓN				AMAMBAY	
	S/ libro de obra	S/ DINAC		S/ libro de obra	S/ DINAC	
	Día	Dia (lluvia)mm	Total	Día	Dia (lluvia)mm	Total
01/11/2018	0	1,5	1	0	51,3	1
03/11/2018	0	9,3	1	0	1,7	1
12/11/2018	0	0	0	0	0,7	1
13/11/2018	0	43	1	0	6,7	1
14/11/2018	0	0,8	1	0	19,3	1
18/11/2018	0	28,1	1	0	32,0	1
22/11/2018	0	52,5	1	0	42,9	1
23/11/2018	0	0,0	0	0	2,9	1
27/11/2018	0	59,8	1	0	0,0	0
28/11/2018	0	29,8	1	0	2,6	1
29/11/2018	0	0,8	1	0	0,0	0
30/11/2018	0	37,7	1	0	0,0	0
	0	263,3	**10**	**0**	160,1	**9**

PROMEDIO	**9,5**

- Mes de diciembre-2018

Fecha	CONCEPCIÓN				AMAMBAY	
	S/ libro de obra	S/ DINAC		S/ libro de obra	S/ DINAC	
	Día	Dia (lluvia)mm	Total	Día	Dia (lluvia)mm	Total
15/12/2018	0	12,6	1	0	0,0	0
16/12/2018	0	17	1	0	2,8	1
21/12/2018	0	5,8	1	0	18,3	1
22/12/2018	0	2,4	1	0	4,4	1
23/12/2018	0	15,5	1	0	75,8	1
24/12/2018	0	0,0	0	0	3,5	1
26/12/2018	0	0,0	0	0	0,2	1
28/12/2018	0	4,4	1	0	3,0	1
29/12/2018	0	0,0	0	0	12,8	1
30/12/2018	0	3,8	1	0	2,0	1
31/12/2018	0	2,0	1	0	45,7	1
	0	63,5	**8**	**0**	168,5	**10**

PROMEDIO	**9**

6/63

6

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
REDINSA

Avda. Sacramento 2170 c/ Itapúa - Telefax: (595 21) 297 472 - 284 180 - red.ingenieria@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Red de Ingeniería de Servicios S.A.

- Mes de enero-2019

Fecha	CONCEPCIÓN				AMAMBAY	
	S/ libro de obra	S/ DINAC		S/ libro de obra	S/ DINAC	
	Día	Dia (lluvia)mm	Total	Día	Dia (lluvia)mm	Total
01/01/2019	0	4,1	1	0	34,3	1
03/01/2019	0	0,0	0	0	23,3	1
04/01/2019	0	56,8	1	0	50,8	1
05/01/2019	0	1,5	1	0	0,5	1
07/01/2019	0	64,7	1	0	1,2	1
08/01/2019	0	0,5	1	0	0,0	0
11/01/2019	0	22,6	1	0	0,0	0
12/01/2019	0	3,0	1	0	0,0	0
18/01/2019	0	0,0	0	0	4,6	1
24/01/2019	0	0,0	0	0	13,5	1
28/01/2019	0	0,0	0	0	13,6	1
29/01/2019	0	0,0	0	0	1,8	1
	0	153,2	**7**	**0**	143,6	**9**

PROMEDIO	8

Total días 26.5

Ing. Fernando Pekholtz
Representante Legal
REDINSA

71/63

Avda. Sacramento 2170 c/ Itapúa - Telefax: (595 21) 297 472 - 284 180 - red.ingenieria@hotmail.com
Asunción - Paraguay

CONSORCIO BARBERO CUE

Construcciones Civiles en Gral. – Inversiones de Emprendimientos Inmobiliarios

Asunción, 25 de enero de 2019

Señora
Lic. Econ. Liz Torres Laconich
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

Ref.: Licitación Pública Nacional Nº 02/2016 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI 2016/2017 – Segundo Llamado" - ID: 305.078

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar 26 días de prórroga correspondiente al periodo comprendido entre el 01/11/2018 al 31/01/2019.
Las prórrogas corresponden a las siguientes fechas:

Periodo: Noviembre 2018		
	Concepción	**Amambay**
Días	**mm.**	**mm.**
01/11/2018	1,5	51,3
03/11/2018	9,3	1,7
12/11/2018	-	0,7
13/11/2018	43	6,7
14/11/2018	0,8	19,3
18/11/2018	28,1	32
22/11/2018	52,5	42,9
23/11/2018	-	2,9
27/11/2018	59,8	-
28/11/2018	29,8	2,6
29/11/2018	0,8	-
30/11/2018	37,7	-
TOTAL (Días Lluviosos)	**10 días prorrogables**	**9 días prorrogables**
PROMEDIO DE DÍAS DE LLUVIAS	**9,5 días prorrogables**	

8/63 8/11

Consorcio Barbero Cué
Ing. Víctor Ritter
Representante Legal

Periodo: Diciembre 2018		
	Concepción	Amambay
Días	mm.	mm.
15/12/2018	12,6	-
16/12/2018	17	2,8
21/12/2018	5,8	18,3
22/12/2018	2,4	4,4
23/12/2018	15,5	75,8
24/12/2018	-	3,5
26/12/2018	-	0,2
28/12/2018	4,4	3
29/12/2018	-	12,8
30/12/2018	3,8	2
31/12/2018	2	45,7
TOTAL (Días Lluviosos)	**8 días prorrogables**	**10 días prorrogables**
PROMEDIO DE DÍAS DE LLUVIAS	**9 días prorrogables**	

Periodo: Enero 2019		
	Concepción	Amambay
Días	mm.	mm.
01/01/2019	4,1	34,3
03/01/2019	-	23,3
04/01/2019	56,8	50,8
05/01/2019	1,5	0,5
07/01/2019	64,7	1,2
08/01/2019	0,5	-
11/01/2019	22,6	-
12/01/2019	3	-
18/01/2019	-	4,6
24/01/2019	-	13,5
28/01/2019	-	13,6
29/01/2019	-	1,8
TOTAL (Días Lluviosos)	**7 días prorrogables**	**9 días prorrogables**
PROMEDIO DE DÍAS DE LLUVIAS	**8 días prorrogables**	

9/63

Consorcio Barbero Cué
Ing. Víctor Ritter
Representante Legal

Cuadro de Resumen		
	Concepción	**Amambay**
Noviembre 2018	10 días prorrogables	9 días prorrogables
Diciembre 2018	8 días prorrogables	10 días prorrogables
Enero 2019	7 días prorrogables	9 días prorrogables
Total:	**25 días prorrogables**	**28 días prorrogables**
Promedio	**26,5 días prorrogables**	

Se adjuntan los registros de precipitación de la DINAC correspondientes a los meses de noviembre 2018, diciembre 2018 y enero 2019.

Atentamente,

Consorcio Barbero Cué
Ing. Víctor Ritter
Representante Legal

10/63

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE PEDRO JUAN CABALLERO	22° 38' 25,00"	55° 49' 57,81"	563 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											51,3	0,0
2											0,0	0,0
3											1,7	0,0
4											0,0	0,0
5											0,0	0,0
6											0,0	0,0
7											0,0	0,0
8											0,0	0,0
9											0,0	0,0
10											0,0	0,0
11											0,0	0,0
12											0,7	0,0
13											6,7	0,0
14											19,3	0,0
15											0,0	0,0
16											0,0	2,8
17											0,0	0,0
18											32,0	0,0
19											0,0	0,0
20											0,0	0,0
21											0,0	18,3
22											42,9	4,4
23											2,9	75,8
24											0,0	3,5
25											0,0	0,0
26											-	0,2
27											0,0	0,0
28											2,6	3,0
29											T	12,8
30											0,0	2,0
31												45,7
Total											160	169
Máx. 24h											51,3	75,8
Día Máx.											1	23

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

11/63

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Consorcio Barbero Qué
Ing. Víctor Ritter
Representante Legal

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2019

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERODROMO DE CONCEPCION	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	4,1	0,0										
2	0,0	5,1										
3	0,0	0,0										
4	56,8	0,0										
5	1,5	0,0										
6	0,0	0,0										
7	64,7	0,0										
8	0,5	0,0										
9	0,0	4,1										
10	0,0	0,0										
11	22,6	70,4										
12	3,0	25,0										
13	0,0	0,0										
14	0,0	0,6										
15	0,0	0,0										
16	0,0	0,0										
17	0,0	0,0										
18	0,0	0,0										
19	0,0	0,0										
20	0,0	0,0										
21	0,0	0,0										
22	0,0	0,0										
23	0,0	0,0										
24	0,0	0,0										
25	0,0	15,6										
26	0,0	5,2										
27	0,0	0,0										
28	0,0	0,0										
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	153	126										
Máx.24h	64,7	70,4										
Día Máx.	7	11										

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

12/63

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Consorcio Barbero Cué
Ing. Victor Ritter
Representante Legal

LIBROS DE OBRAS LOTE 01

PERIODO CERTIF. Nº 12 F: 06 DIC 2018.

MEMORANDUM Nº 431 anexo. A. 25.03.19.

1) ESC. BAS. Nº 1.720

SAN ROQUE GONZALEZ

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

13/63

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000041

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: San Roque - Distrito de: Loreto - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Rojas

Fecha: 1/11/18 AL 11/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Jueves 1/11 Lluvia-	
Viernes 2/11	
Terreno saturado	
Sábado 3/11 Lluvia-	
Lunes 5/11	
- Colocación de interceptores	
- Pintado gral.	
- Terminaciones varias-	
Jueves 8/11	
- Terminaciones de obras	
- Retiro de limpieza-	
- Limpieza condiciones-	
Sábado 10/11 Lluvia-	
Domingo 11/11 Lluvia-	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

94163

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000042

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: San Roque - Distrito de: Loreto - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Ramos -

Fecha: 12/11/18 al 20/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Lunes 12/11	
- Concreto Dintel	
- Marco obras	
- Reparación techo exist.	
Miércoles 14/11 Llovió -	
Viernes 16/11	
Conc. Dintel	
Reparación techo exist	
Techo Fachada	
Domingo 18/11 Llovió -	
Martes 20/11	
- Terminación obras	
- Limpieza de obra -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

15/63

EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000043

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: San Roque - Distrito de: Loreto - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Rojas

Fecha: 22/11/18 al 5/12/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Jueves 22/11	
- Limpieza Gral	
- Cerc. Perimetral	
- Accesorios	
- Reparación techo exist	
Lunes 26/11	
- Terminaciones varias	
- Limpieza Gral	
Miércoles 28/11 2 horas	
Sábado 1/12	
Terminación de obras	
Lunes 3/12	
- Limpieza de obras	
Miércoles 5/12	
- Limpieza y terminaciones	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

96/63

EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

11) ESC. BAS. Nº 590
JOSEFINA OJEDA MAIDANA

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

17/63

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000039

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Josefina O. Morínigo - Distrito de: Loreto - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dora C. Rojas

Fecha: 9/11/18 al 10/11/18 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Jueves 1/11 Lluvia-	
Viernes 2/11	
- Retiro Sobrecimiento	
Lunes 5/11	
- Kitchenette Gral. Resinas	
- Cenic conductos	
- Kitchenette final de Vigas	
- Reparaciones Dno y Baño	
Jueves 8/11	
- Reparaciones	
- Cenic conductos	
- Kitchenette Gral -	
- Yeso Fundación	
Sábado 10/11 Lluvia-	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

18/63

EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000041

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Josefina O. Mendoza - Distrito de: Loreto - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Reyes.

Fecha: 22/11/18 AL 5/12/18 - Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Lunes 22/11	
✓ Cons. Detalles y Limpieza	
- Reparaciones Baño y Baño	
Limpieza final de obras.	
Lunes 26/11	
- Terminaciones varios	
- Reparaciones	
- Limpieza obras	
Miércoles 28/11 Lluvia.	
Sábado 1/12	
Terminaciones varios.	
Lunes 3/12	
Retoques pintura y otros	
Miércoles 5/12	
Limpieza final de obras.	
Terminaciones varios.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

19/63

EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

13) ESC. BAS. Nº 6.291
JEGUAHATY

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000039

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Defensores del Chaco - Distrito de: Concepción - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Rojas

Fecha: 18/10/18 al 2/11/18 Estado del tiempo: Lluvioso

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Lunes 18/10 Lluvia.	
Martes 23/10	
- Instal. eléctrico	
- Terminación en baño	
- Mampostería	
Martes 23/10 y 26/10 Lluvia.	
Lunes 29/10.	
* Terminación baño	
- Cableado y Pintura	
Lunes 1/11 por el mal	
estado del camino y la lluvia	
no se pudo acceder a la obra	
con la supervisión del MEC	
Dra. C. Rojas	
Viernes 2/11 Lluvia.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

24

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000039

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Defensores del Chaco - Distrito de: Loreto - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dora C. Rojas

Fecha: 18/10/18 al 2/11/18 Estado del tiempo: Lluvioso

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Jueves 18/10 Lluvia	
Sábado 20/10	
- Instal. eléctrico	
- Terminación en baño	
- Encofrado	
Martes 23/10 y 26/10 Lluvia	
Lunes 29/10	
* Terminación baño	
- Encofrado y limpieza	
Jueves 1/11 por el mal	
estado del camino y la lluvia	
no se pudo acceder a las obras	
con la supervisión del MEC	
Dora C. Rojas	
Viernes 2/11 lluvia.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

221

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000040

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: JEGUAPAMITY - Distrito de: BOQUERÓN - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra C. Reyes

Fecha: 3/11/18 Estado del tiempo: Lluvia 80

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sábado 3/11 Lluvia-	
Lunes 8/11 Lluvia-	
Sábado 10/11 Lluvia-	
Domingo 11/11 Lluvia	
Lunes 12/11	
- Cableados - Pinturas	
- Durlerpado Proa - Cenicha	
Miércoles 14/11 Lluvia-	
Domingo 18/11 Lluvia-	
Martes 20/11	
- Trabajos en Baño y Patio	
Lunes 26/11	
✓ Trabajos en Baño y Patio	
✓ Pinturas Gral	
Miércoles 28/11 Lluvia-	
Sábado 1/12	
Trabajos varios	
Miércoles 5/12	
Trabajos de Terminación	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

23/

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000040

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: JEGUAPAMBY - Distrito de: P. BARRETO - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra C. Ramos

Fecha: 3/11/18 Estado del tiempo: Lluvioso

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sábado 3/11 Lluvioso-	
Jueves 8/11 Lluvioso-	
Sábado 10/11 Lluvioso-	
Domingo 11/11 Lluvioso	
Lunes 12/11	
- Colocado - Pintado	
- Drenajado Patio - Cancha	
Miércoles 14/11 Lluvioso-	
Domingo 18/11 Lluvioso-	
Martes 20/11	
- Trabajos en Baño y Patio	
Lunes 26/11	
/ Trabajos en Baño y Patio	
/ Pintado Gral	
Miércoles 28/11 Lluvioso-	
Sábado 1/12	
Trabajos varios	
Miércoles 5/12	
Trabajos de Terminación	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

241

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

14) ESC. BAS. Nº 6.518
TUKAMBIYÚ

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000042

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Tuncanguyu - Distrito de: Yby Yaú - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Rojas

Fecha: 1/11/18 a 8/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Jueves 1/11 lluvia.	
Viernes 2/11	
Terreno Saturado	
Sábado 3/11 lluvia.	
Lunes 5/11	
Techo Comedor	
Encadenado Baño	
Cimiento Duro	
Relleno Patio Formado	
Miércoles 7/11	
- Techo Comedor y Baño	
- Cimiento Baño y Patio	
- Encadenado Cimiento	
Viernes 9/11	
- Techo Comedor y Baño	
- Cimiento Pisos.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

261

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000043

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Tukomberyu - Distrito de: Yby Yau - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Ruiz -

Fecha: 10/11/18 al 18/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sábado 10/11 1 Hombre -	
Domingo 11/11 1 Hombre.	
Lunes 12/11	
- Techo Cumbrera - Sobrán	
- Encofrados/Cimientos	
1ª Inspección	
✓ Contrapisos	
Miércoles 14/11 1 Hombre.	
Viernes 16/11	
- Techo 1ª Inspección	
- Desde. Pisos	
- Vidrios Faltantes	
- Mampostería General	
Domingo 18/11	
1 Hombre.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

271

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000044

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Tuyuneá y u - Distrito de: Yby Yaú - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Burgos -

Fecha: 19/11/18 a 23/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Lunes 19/11 -	
- Techo 1ª Ampliación	
- Revoque Exterior	
- Cielo. Yeso	
- Vidrio Ventanas -	
Miércoles 21/11	
- Revoque Exterior -	
- Cielo. Yeso	
- Inst. Eléctricas	
- Cond. Desagues	
Viernes 23/11	
- Revoque - Muros Ext. -	
- Cielo. Yeso	
- Ampliaciones	
- Vidrio Ventanas -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

29

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000045

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Tukomusiyo - Distrito de: Yaguarón - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Rojas

Fecha: 26/11/18 al 30/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Lunes 26/11	
- Cons. Fisas	
- Instalaciones	
- Limpieza General	
- Poste Fundación Generador	
Miércoles 28/11 Lluvia	
Viernes 30/11	
- Fisas	
- Instalaciones	
- Limpieza General	
- Poste Fundación -	
- Terminación Varios -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

29

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000046

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Tucuneiry - Distrito de: Yby Yau - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Arq. C. Ruiz

Fecha: 1/12/18 al 5/12/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sábado 1/12	
- Terminaciones varias	
- Cielo Raso	
- Pintado General	
- Vidrio - escuadrón	
- Relleno de Tierra	
- Cordones -	
Lunes 3/12	
- Cordones	
- Pintado General	
- Cielo. Preparado	
Miércoles 5/12	
- Terminaciones varias	
- Cielo Raso	
- Limpieza obra =	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

301

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

20) ESC. BAS. Nº 985

Y

COL. JUANA FERNÁNDEZ DE ALONZO

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000048

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Doña F. de Benza - Distrito de: Loreto - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Ramos

Fecha: 1/11/18 al 5/12/18 Estado del tiempo: Inestable

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Jueves 1/11 Lluvia -	
Viernes 2/11 Lluvia -	
Sábado 3/11 Lluvia	
Lunes 5/11	
Correcciones solicitadas por	
la Supervisora del MEC -	
Viernes 9/11	
- Correcciones terminadas -	
Sábado 10/11 Lluvia -	
Domingo 11/11 Lluvia -	
Miércoles 14/11 Lluvia -	
Domingo 18/11 Lluvia -	
Miércoles 28/11 Lluvia -	
Sábado 1/12 Trabajos terminados	
Miércoles 5/12 Trabajos terminados	
en espera recepción obras	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

321

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000048

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Dono F. de Panza - Distrito de: Loreto - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra C. Rojas

Fecha: 1/11/18 - al 5/12/18 Estado del tiempo: Inestable

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Jueves 1/11 Lluvia -	
Viernes 2/11 Lluvia -	
Sabado 3/11 Lluvia	
Lunes 5/11	
Correcciones Solicitadas por	
la Supervisora del MEC -	
Viernes 9/11	
- Correcciones Terminadas -	
Sabado 10/11 Lluvia -	
Domingo 11/11 Lluvia -	
Miercoles 14/11 Lluvia -	
Domingo 18/11 Lluvia -	
Miercoles 28/11 Lluvia -	
Sabado 1/12 Trabajos Terminados	
Miercoles 5/12 Trabajos Terminados	
en Espera Recepción Obras	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

33

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

23) ESC. BAS. Nº 15.150
KA`AGUY POTY RORY

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000045

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Kedany Poty Kora - Distrito de: Yby Yau - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dia C. Ruiz

Fecha: 1/11/18 al 8/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Lunes 1/11 - Llovió -	
Viernes 2/11	
Terminó Sobrecimiento	
Sábado 3/11 Llovió -	
Lunes 5/11	
- Cerramientos - Cadenas	
- Pintura General	
- Instalaciones -	
Miércoles 7/11	
- Colocación Dintel	
- Repaso que falta Pintura	
- Cadenas - Revoque -	
Viernes 9/11	
- Colocación Dintel	
- Pintura	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

357

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Dionisio Sosa
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000046

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Kodagy Poty Kora - Distrito de: Yby Yau - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra C. Rojas -

Fecha: 20/11/18 al 18/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sábado 10/11 lluvia -	
Domingo 11/11 lluvia -	
Lunes 12/11	
- pintura	
- limpieza obra - fachada	
- colocación artefactos	
Miércoles 14/11 lluvia -	
Viernes 16/11	
- terminación de obra	
- colocación artefactos -	
Domingo 18/11	
lluvia -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

36

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Dionisio Sosa
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000047

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Kodawy Poty Kuay - Distrito de: Yby Yau - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dis. O. Ruiz

Fecha: 19/11/18 al 30/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Lunes 19/11	
- Limpieza Pequeño	
- Const. Detalles	
- Conclusiones	
Miércoles 21/11	
- Limpieza	
- Const. Detalles	
Viernes 23/11	
- Const. Detalles	
- Limpieza obra -	
Lunes 26/11	
- Limpieza obra -	
Miércoles 28/11 Lluvia -	
Viernes 30/11	
- Terminaciones varias -	
Limpieza Gral -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

371

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Dionisio Sosa
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000048

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Kodeo y Rosa Kay - Distrito de: Yby Yau - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Rivas

Fecha: 1/12/18 al 5/12/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sábado 1/12	
✓ Terminaciones varios	
✓ Conc. Dat.	
✓ Tablero luces exteriores	
✓ Electricista medio tensión	
Lunes 3/12	
- OK Línea medio tensión	
✓ Obras terminadas	
- Limpieza gral.	
Miércoles 5/12	
- Limpieza gral.	
- Terminaciones	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

381

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

25) ESC. BAS. Nº 6.292
TAKUARITA

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000042

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Esc Bas 6292 TAKUARITA Comunid. - Distrito de: Tte José F. López - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Arq. Catalina Rojas Pokall

Fecha: 01º Noviembre 2018 Estado del tiempo: Lluvioso inestable c/ Desc. Electrica.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
- 11 AM - NO se realiza	
actividad en obras por	
lluvias ocurridas en	
esta fecha.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN: Se observan, caminos intransitable, no se realizo actividad por Torrencial Lluvia, c/ descarga Electrica, Grandes raudales en la zona MAYOR a 60 mm de lluvias caidas. La supervision del lote 1 representada por la Arquitecta CATALINA ROJAS P, no se ha realizado la verificacion de las Obras de este local Escolar, por el estado Climatico, c/ presencia

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN: de lluvias, vientos fuertes (tormentas en el Dpto de Concepcion y Distritos) se aguarda, la proxima FECHA DE la sig t: OT. ORDEN de trabajo p/ la verificacion como bondadoso, al local escolar # Jugua Hravuti, 01 - noviembre 2018, hasta aqui se ha ingresado la distancia del camino -)

401

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodriguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000042

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Esc Bas 6292 Takuarita Combrd - Distrito de: Tte José F. López - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Arq. Catalina Rojas Pokali

Fecha: 01º Noviembre 2018 Estado del tiempo: Lluvioso inestable c/ Desc Electrica

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
- 1/11 - No se realiza	
actividad en obras por	
lluvias ocurridas en	
esta ciudad.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN: Se observan, caminos intransitable, no se realiza actividad por Torrencial Lluvia, c/ Descarga Electrica, Grandes raudales en la Zona Mayor a 60 mm. de lluvias.

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN: La supervision del lote nº 1 representado por la Arquitecta Catalina Rojas P, no se ha realizado la verificación de las Obras de este local Escolar, por el desafío Climático, c/ presencia de Lluvias, vientos Fuertes (Tormentas en el Dpto de Concepción y Distritos) se aguarda, la proxima ~~Fecha~~ de la sig t: OT. Orden de trabajo O/P/La verificación correspondiente, al local escolar Jugua Hovudi, 01 - noviembre 2018, hasta aquí se ha impresado (distancia del camino -)

41/

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodriguez
Contratista de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

26) ESC. BAS. Nº 6.387
GUYRAPARE

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000038

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Guy Rapaire - Distrito de: Yby Yaú - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Reyes

Fecha: 1/11/18 al 11/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Jueves 1/11 llovió -	
Viernes 2/11	
Relleno sobrado	
Sábado 3/11 llovió -	
Lunes 5/11	
- Cerco perimetral	
- Relleno finalizado	
Jueves 8/11	
- Cerco perimetral	
- Relleno de suelo	
Sábado 10/11 llovió -	
Domingo 11/11 llovió -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

431

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000038

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Guy Raparé - Distrito de: Yby Yaú - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Reyes

Fecha: 1/11/18 al 11/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Jueves 1/11 Lluvia -	
Viernes 2/11	
Feriado Sábado	
Sábado 3/11 Lluvia -	
Lunes 5/11	
- Cinc. Interiores	
- Repase Techos	
Jueves 8/11	
- Cinc. Interiores	
- Relleno de Suelo	
Sábado 10/11 Lluvia -	
Domingo 11/11 Lluvia -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000039

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Guy Rapaport - Distrito de: Loy You - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Ana C. Rojas

Fecha: 12/11/18 a 21/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Lunes 12/11	
- Colocación Detalles	
- Retoque Pinturas	
- Retiro	
- Limpieza obra	
Miércoles 14/11 Lluvia	
Viernes 16/11	
- Terminación Vidrios	
- Coloc. Detalles	
Domingo 18/11 Lluvia	
Miércoles 21/11	
- Retoque Pinturas	
- Coloc. Detalles	
- Limpieza	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

451

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obra

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000039

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: GUY RAPPARE - Distrito de: TOY YOU - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra C. Ropos

Fecha: 12/11/18 a 21/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
LUNES 12/11	
- COLOC. DIFERENTES	
- RETIRO DE TINTURA	
- RELLENO	
- LIMPIEZA OBRA	
MIERCOLES 14/11 LLUVIA	
VIERNES 16/11	
- TERMINACIONES VARIOS	
- COLOC. DIFERENTES	
SABADO 18/11 LLUVIA	
MIERCOLES 21/11	
- RETIRO DE TINTURA	
- COLOC. DIFERENTES	
- LIMPIEZA	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000040

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Guyrapore - Distrito de: Loma Plata - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Ramos

Fecha: 28/11/18 al 5/12/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Viernes 23/11.	
- Terminaciones varias	
- Limpieza -	
Lunes 26/11	
- Limpieza de obras	
Miércoles 28/11 Llovió -	
Sábado 1/12	
Terminaciones varias	
Lunes 3/12	
- Limpieza de obras	
- Terminaciones -	
Miércoles 5/12	
- Limpieza gral. obras	
- Pruebas red y luz -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

47

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000040

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Guyrapore - Distrito de: Loma Plata - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Ing. C. Rivas

Fecha: 23/11/18 AL 5/12/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Viernes 23/11 -	
- Terminaciones varias	
- Limpieza -	
Lunes 26/11	
- Limpieza de obras	
Miércoles 28/11 llovió -	
Sábado 1/12	
Terminaciones varias	
Lunes 3/12	
- Limpieza de obras	
- Terminaciones -	
Miércoles 5/12	
- Limpieza gral. obras	
- Revoques varios y luz -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

481

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Marcos Rodríguez
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

28) COL. NAC.

JHON F. KENNEDY

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000061

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: J.F.K. - Distrito de: Loreto - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dna C. Ríos

Fecha: 1/11/18 - DC 10/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Lunes 1/11 llovió.	
Viernes 2/11	
Terreno saturado	
Sábado 3/11 llovió.	
Lunes 5/11	
- Trabajos de terminación	
en Reparación Duros	
✓ Colocación Artefactos	
Viernes 9/11	
- Pintura gral. en Reparaciones	
- Colocc. Artefactos	
✓ — Conductores	
Pintura conductores.	
Sábado 10/11 llovió.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Jorge Ritter
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000062

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: J.F.K. - Distrito de: Loreto - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Reyes

Fecha: 11/11/18 al 5/12/18 - Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Domingo 11/11 llovió.	
Miércoles 14/11 llovió -	
Domingo 18/11 llovió.	
Lunes 19/11	
- Terminaciones varias en	
Reparación Aulas Existentes	
- Retoque Pintura y cons. Detalles	
Miércoles 28/11 llovió -	
Domingo 1/12	
Trabajos terminados	
en espera Recepción Obras	
Miércoles 5/12	
Trabajos terminados -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Jorge Ritter

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

5/1

29) IFD HORQUETA

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000064

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: IFD Formación Docente Horqueta - Distrito de: Horqueta - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Arq. CATALINA ROJAS PURALL - con intensas lluvias.

Fecha: 01º Noviembre 2018. — Estado del tiempo: Lluvioso - Abundante Precipitac.º/ll.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Verificación de posibles en	
Reparaciones y obras	
Realizadas con la	
Supervisión del MEC.	
Dra. C. Yegros =	
No se registra actividad	
por las copiosas lluvias ocurre-	
ciadas en la zona	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN: SIN ACTIVIDAD por inclemencia del Tiempo x lluvias caídas > a 50 mm. La supervisora del lote Nº 1 representada por la Arq. Catalina Rojas Purall, ha realizado la verificación Aleatoria del Avance de las Obras en el IFD, mediante la O.T. Orden Nº 100/18 - CPI-UEPP-MEC - correspondiente a la Fecha 1º Noviembre-18 en el DISTRITO DE

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN: Horqueta, conforme al Contrato Nº 01/17, objeto de la LPN. - Nº 02/2016 - 17 - 2do llamado. -

EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio Barbero Cue
Ing. Jorge Ritter
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

LIBRO DE OBRA 0000065

Institución Educativa: IFD - Distrito de: Horqueta - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Rojas -

Fecha: 2/11/18 - al 12/11/18 - Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Viernes 2/11 - Lluvia -	
Sábado 3/11 lluvia -	
Lunes 5/11	
- Reparación de Techo y piso	
en Dpto existente	
- Reparación Revoque y	
Desarrollo Exist -	
Miércoles 7/11	
Continúan trabajos de	
Reparaciones en Dpto	
existentes -	
Sábado 10/11 lluvia -	
Domingo 11/11 lluvia -	
Lunes 12/12	
Reparaciones varios Exist -	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Jorge Ritter
Residente de Obras

541

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

LIBRO DE OBRA 0000067

Institución Educativa: I. F. D. - Distrito de: Horqueta - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Rojas

Fecha: 19/11/18 al 26/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Lunes 19/11	
- Construcción de Techos en	
Aulas existentes	
- Colocación cielorrasos	
- Cumplimos obras	
Miércoles 21/11	
- Retiro de Pinturas Gral.	
Aulas existente	
- Terminación Const. Techo	
- Colocación Gral.	
Viernes 23/11	
- Trabajos varios en Reparac.	
Aulas existentes	
Lunes 26/11	
- Retiro Gral de Pinturas.	
- Limpieza de Desechos	
- Trabajos varios - Reparación	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio Barbero Cue
Ing. Jorge Ritter
Residente de Obras

551

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

LIBRO DE OBRA 0000066

Institución Educativa: I.T.D. - Distrito de: Horqueta - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Ing. C. Rojas -

Fecha: 13/11/18 a 18/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Martes 13/11 -	
- Reparación de techo y Riso	
en Dpto existente -	
- Cuidados varios	
- Retiros varios	
- Desarme Pertinaces -	
Miércoles 14/11 Llovió -	
Jueves 15/11	
- Reparaciones varios en	
Block Dpto existente	
Sábado 17/11	
- Trabajos varios de	
Reparaciones en Dpto Exist	
Domingo 18/11	
Llovió.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

561

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Jorge Ritter
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

LIBRO DE OBRA 0000066

Institución Educativa: F.T.D. - Distrito de: Horqueta Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Rojas -

Fecha: 13/11/18 a 18/11/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Martes 13/11 -	
- Reparación de techo y Riso	
en Duos existentes.	
- Cuidados varios	
- Revoques varios	
- Dreneado Desenpinado -	
Miércoles 14/11 llueve.	
Jueves 15/11	
- Reparación varios en	
Block Duo existente	
Sábado 17/11	
- Trabajos varios de	
Reparación en Duo Exist	
Domingo 18/11	
llueve.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

571

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Jorge Ritter
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000068

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: AFD - Distrito de: Horqueta - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Lic. C. Reyes

Fecha: 27/11/18 al 5/12/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Martes 27/11 -	
- Retiramos Gas en Reparación	
Duro Existente	
- Const. Desagues y Riego	
- Pintura General	
Miércoles 28/11 Lluvia -	
Viernes 30/11	
- Pintura Gral Duro Existente	
- Const. Riego	
Sábado 1/12.	
- Terminación Varios en Repar.	
Duros Existentes.	
Lunes 3/12. Terminación Varios	
en Duros Existentes.	
Miércoles 5/12 Terminación Dur. Exist.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

581

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Jorge Ritter
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

LIBRO DE OBRA 0000068

Institución Educativa: F.F.D - Distrito de: Horqueta - Departamento: Concepción

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Repos

Fecha: 27/11/18 a 3/12/18 Estado del tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Martes 27/11 -	
- Retiramos Gra en Reparación	
Duro Existente	
- Conc. Desarmes y Riso	
- Limpieza General	
Miércoles 28/11 llovió	
Viernes 30/11	
- Limpieza Gral Duro Existente	
- Conc. Risos	
Sábado 1/12.	
- Terminación varios en Reparación	
Duros Existentes.	
Lunes 3/12. Terminación varios	
en Duros Existentes.	
Miércoles 5/12 Terminación Pure Gaste	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

591

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Jorge Ritter
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

48) ESC. BAS. Nº 7.668

KUÑA POTY

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 1

0000035

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: EPC Basilio Jara Kuarú Poty-i Distrito de: PJC - Departamento: Amambay

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Ing. Catalina Rojas

Fecha: 12/10/18 al 18/11/18 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Viernes 12/10	
Retiro Formación - Cimientos	
Retiro Desarrollo - Alambrado	
Inst. eléctrica -	
Jueves 18/10 Lluvia -	
Martes 23/10 Lluvia.	
Miércoles 24/10 Lluvia	
Jueves 25/10 Lluvia -	
Viernes 26/10 Lluvia -	
Lunes 29/10 Terminación de Alambrado	
Inst. eléctrica Retiro Formación -	
Miércoles 31/10 Lluvia -	
Jueves 1/11 Lluvia -	
Viernes 2/11 Lluvia -	
Sábado 3/11 Lluvia -	
Jueves 8/11 Terminación de Alambrado	
Retiro Formación - Inst. eléctrica	
Ok Revisión Line Medio / Instal. eléctrica -	
Sábado 10/11 y 11/11 Lluvia =	
Miércoles 14/11 y 18/11 Lluvia =	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Dionicio Sosa
Residente de Obras

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" ***LOTE 1***

0000036

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: EB 7658 Kuña Pot y 1 - Com Ind Distrito de: Bella Vista - Departamento: Amambay

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Arq. Catalina Rojas P.

Fecha: 27 noviembre 2018 Estado del tiempo: Bueno - SOLEADO - LLUV.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
	Con fecha 27 nov 18 - se han
	verificado las Obras, ellas están
	- 1 Const de 1 Bloq de 3 Aulas de 5,80 x 6,80
	2 Const de 1 SSSHH de 3,00 x 4,35
	3 Obras Exteriores;
	3 - a) Canales de desagüe, aún no se
	ha ejecutado
	3 - b) Caminero Balotones, aún no se
	ha ejecutado
	3 - c Patio de Formación, en proceso de ejecución, pendiente Fotografía
	3 - d - Bebedero, aún no se ha ejecutado
	3 - e Escenario de 8,00 x 9,00 aún no se ha
	ejecutado, mi plataforma - mi extensión de Agua
Con el Rubro Alimentación Eléctrica se ha	movido el Transformador (+ 9) -
la Extensión de línea, Colocación de Cableado + Columnas con la Inst de	
Metros de Alumbrado + la ejecución del camino de 2,500 kms P/vehículos	
dentro de la Comunidad - las Obras están	ejecución, en dos sectores los pasajes se ejecutan
en el verde x la NO servicio de Energía	aún se encuentra c/ Al. int Elect, próximo se instalarán
Tanque de Agua - se maniobra a la Comunidad	pedir su limpieza del Pozo de Agua p/no saturar
las tuberías a su colocado - limpieza periódica -	las Obras se encuentran en Obra.

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

La supervisión, ha verificado (verificado) - las Obras conforme a lo actuado con la presencia del Ing. Dionisio Sosa por la contratista conforme a la OT Hº 135/2018 - en relación al

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN: Contrato Hº 04/2017 - adjudicado a la contratista Barbero Cué - por la CPI - UEPP - MEC la Arq. Catalina Rojas.

EMPRESA CONTRATISTA
Consorcio Barbero Cué
Ing. Dionisio Sosa
Residente de Obras

62

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO" *LOTE 1*

0000037

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Koña Pora'i - Distrito de: P.J.C. - Departamento: Amambay

Empresa Contratista: CONSORCIO BARBERO CUE Lote Nº: 1

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: Dra. C. Ramos.

Fecha: 28/11/18 Estado del tiempo: Lluvia - Inestable

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Miércoles 28/11	
Lluvia.	
Viernes 30/11	
- Colocación Estructura	
Soporte tanque elevado	
- Colocación de conductos	
- Guardo obras	
- Poste Fundación Columnas	
- Pintado gral	
- Terminación baño	
Sábado 1/12	
- Trabajos de terminación	
Lunes 3/12	
Trabajos de terminación	
Miércoles 5/12	
Trabajos de terminación.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Consorcio Barbero Cue
Ing. Dionisio Sosa
Residente de Obras

63

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC