NOTA UNCA / MEC Nº 447/2021 Lote 09

Coronel Oviedo, 12 de agosto de 2021

Señor
Ing. Zoilo Benítez.
Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP
Presente:

Ref: **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - ID Nº 360.254"

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista **TECSUL,** dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS de 6 días, según nota de pedido por parte de la contratista,** correspondiente al **Lote 09 – Alto Paraná** presentada en fecha **06 de agosto 2021**, debido a lluvias y sus consecuencias del mes de julio del corriente. -

El pedido fue verificado por la fiscalización, teniendo en cuenta los registros de precipitación diaria del mes de julio emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Se consideraron los días de lluvia a partir del 01 de julio al 31 de julio de 2021.

Se adjunta Informe Técnico N°4: Inclemencias Climáticas – Lluvias.
Teniendo en cuenta:

- **6 días** de prorroga solicitados según **nota presentada en fecha 06/08/2021** correspondientes al mes de julio.
- La pro 004 está sujeta a modificación debido a la curva no aprobada.

La fecha de fin de plazos se correría **6 días en total**, siendo la misma el **06 de octubre de 2021.**

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº:
Recibido por: Alisson Alonzo

DIA	MES	AÑO	HORA
12	08	2021	11:00

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007
Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

Informe Técnico N°04/2021

ING LIDUVINA ZAVALA – Fiscal de Obras del Lote 9– Alto Paraná

Fecha: 12 de agosto de 2021.-

UNCA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS	**PERIODO: JULIO 2021**
LPN/SBE N°02/2020 - "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI " ID N°360.254 – Plurianual.	
CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
ID N°	360.254
CONTRATO N°	34/2020
MONTO CONTRATO GS:	Mínimo: Gs. 4.126.622.111.- Máximo: Gs. 8.253.244.222.-
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	11 de diciembre de 2020
LOTE N°	09
PLAZO	Trabajos preliminares y proyecto Ejecutivo: 30 días Plazo de Ejecución de las Obras: 150 días
PROYECTO:	"Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país"
FISCALIZACIÓN	UNCA – Universidad Nacional de Caaguazú
TOTAL INSTITUCIONES:	18
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	La póliza de ejecución del Contrato se encuentra vigente hasta el 31/12/2021.

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007
Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

ANTECEDENTES DOCUMENTALES			
ITEM	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**DESCRIPCIÓN**
1		Nota TECNOLOGIA DEL SUR SAE de fecha 06 de agosto de 2021	Solicitar prórroga de plazo para la ejecución de obras por lluvias, ocurridas en el Periodo N°4 mes de julio.
2	-	Informe de Fiscalización N° 04 – PRO 004	Certificado de Contabilización y Registro de Plazos del 01/07/21 al 31/07/21.
3	-	Registro de precipitación diaria (mm) 2021	Mes de julio – Registro de Precipitación Diaria DINAC - Dpto. Alto Paraná
4	15/07/2021 20/07/2021 26/07/2021 31/07/2021	Libro de Obras	En los Libros de Obras, de fecha 15, 20, 26 y 31 de julio de 2021, en los mismos se visualiza lo siguiente: **"Sin actividad por lluvia".** En los días 16 y 27 de julio de 2021, también se visualiza **"Sin actividad"** por exceso de humedad, considerados días de afectación

ANÁLISIS

La empresa TECNOLOGIA DEL SUR SAE, presentó en tiempo y forma la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas, según se establece en los AGCO, punto **2. Prórroga de los Plazos de Ejecución.** *Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas.*

Sigue mencionando en el punto **4. Inclemencias Climáticas**. *En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.*

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Antes de los quince (15) días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la contratante antes de los quince (15) días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras.

Lidurvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: *"Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"*

MES DE JULIO 2021

Día	Registro Dinac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL DE DÍAS APROBADOS
		Esc. Bás. Nº 1534 De Tensores del Chaco	Esc. Bás. Nº 5449 Virgen Medalla Milagrosa	Esc. Bás. Nº 1933 santa Rita	Esc. Bás. Nº 3586 salos del Monday	Esc. Bás. Nº 1772 Monseñor A. Ván Asken	Esc. Bás. Nº 1317 Madre Teresa de Calcuta	Esc. Bás. Nº 3861 San Carlos	Colegio Nacional Ka'a Rendy	Esc. Bás. Nº 1895 Romualdo Orapillon C.	Esc. Bás. Nº 3170 María Auxiliadora	Colegio Nacional Santo Domingo de Guzman	Esc. Bás. Nº 1766 Juan C. Benitez	Esc. Bás. Nº 872 Hortensia Baez	Esc. Bás. Nº 3821 san Roque G. de Sta. Cruz	Esc. Bás. Nº 2681 11 de Julio	Esc. Bás. Nº 4103 Alberto A. Roque Leon	Esc. Bás. Nº 1318 María Auxiliadora	Esc. Bás. Nº 1917 San José	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15	21,0	Lluvia	Lluvia	Lluvi	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvi	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
16																				
17																				
18																				
19																				
20	T	Lluvia	Lluvia	Lluvi	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvi	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26	13,1	Lluvia	Lluvia	Lluvi	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvi	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
27																				
28																				
29																				
30																				
31	4,1	Lluvia	Lluvia	Lluvi	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvi	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
Total días	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Lidiuvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

74

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007
Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

En este sentido, se procede a verificar lo solicitado por la empresa TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.:

Es importante considerar, que esta fiscalización tiene en cuenta el registro de precipitación diaria de la DINAC (AEROPUERTO GUARANI MINGA GUAZÚ), teniendo en cuenta el radio de influencia de las mismas y considerando que las instituciones se encuentran en los distritos y localidades correspondientes.

Considerando las precipitaciones que se generaron en fecha 15, 20, 26 y 31 de julio en los sitios de obras, se aprueban 4 (cuatro) días de lluvias más 2 (dos) de afectación ,teniendo en cuenta que los accesos a 6 (seis) instituciones no son pavimentados, lo cual también es mencionado en el libro de obras, hecho que dificulta el ingreso a las mismas, y afecta al acopio de materiales, como también a la ejecución de la mampostería de elevación y en algunas instituciones el encadenado superior y la viga cumbrera, etapa en la que se encuentran actualmente.

Se adjunta las siguientes imágenes:

Acceso a la Esc. Bas. 3170 Maria Auxiliadora – Distrito Hernandarias

Ing. Fredy G. Ramirez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Acceso a la Esc. Bas. 1766 Juan C. Benítez– Distrito de San Cristóbal

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007
Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

Col. Nac. Santo Domingo de Guzman– Distrito Hernandarias

De acuerdo a los puntos expuesto y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, a la luz de lo establecido en el PBC y los AGCO, esta fiscalización considera pertinente la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución por 6 (quince) días por inclemencias climáticas y sus consecuencias correspondientes al mes de julio, según el Registro de precipitación diaria emitida por la DINAC.

Por lo expuesto, se concluye que, en este caso, se aplica a todas las Instituciones Educativas, la prórroga por inclemencias climáticas y sus afectaciones correspondientes al mes de junio, teniendo en cuenta que las mismas forman parte del Lote N°09 – Alto Paraná, del Contrato N°34/2020, y según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórrogas aprobados por la fiscalización:

PERIODO	REGISTRO DINAC	AFECTACIONES	CANTIDAD DE PRORROGA APROBADAS
Julio/21	4	2	6
Total de días por inclemencia climática y afectaciones			**6 (seis) días**

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Se adjunta:

- Copia de la Nota de TECNOLOGIA DEL SUR SAE
- Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2021 julio.
- Copia del Libros de Obras del Lote 9.
- Corrimiento de plazos del Lote 9.
- Copia del PRO 004 del mes de julio de 2021.

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

Es mi informe.

Corrimiento de plazo – LOTE 09 – CONTRATO 34/2020 – TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. – ID 360.254

Lotes de obras adjudicadas	Empresa adjudicada	ORDEN DE INICIO N° 02	SOLICITUD
LOTE 09 **ALTO PARANÁ**	**TECNOLOGIA DEL SUR SAE** **19 INSTITUCIONES** **18 ENTREGADAS**	**10/04/2021** **150 DÍAS**	PRORROGA POR 4 DÍAS LLUVIA ABRIL PRORROGA POR 5 DÍAS LLUVIA MAYO PRORROGA POR 15 DÍAS LLUVIA Junio PRORROGA POR 6 DÍAS LLUVIA Julio
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		06/09/2021	06/10/2021

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA MOTENONDEHA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS y VIGENCIA DE GARANTIAS PRO – 004	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
ALTO PARANA	**X**	**LOTE 9 – ALTO PARANÁ**	**Del 01 de julio 2021 a 31 de julio 2021**	**N.º 04 (julio de 2021)**

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN N.º 04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

Departamento - Distrito - Localidad	ALTO PARANA
Contratista:	TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E.
Contrato Nº.	34/2020
Objeto del Contrato:	LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"
Fiscalizadores:	**UNCA (Convenio Específico c/Univers. Nac. Caaguazú)**
Fecha de suscripción del Contrato:	11-diciembre -2020
Monto Total del Contrato en Gs.:	8.253.244.222.- Gs. — **Plazo Contrato (Días):** 150 DIAS
Fecha de Entrega del anticipo:	28 – diciembre -2020 — **Monto del anticipo (20%):** Proyecto N° 272: **Gs. 1.650.648.844.-**
Fecha de inicio efectivo de las obras:	10 - abril - 2021 Orden Servicio 2 — **Fecha de vencimiento del plazo según Cronograma Fisco Financiero:** 06/09/2021

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario – Mes trabajado: 4 (01-julio -2021 al 31-julio-2021)	**31**
b.	Cantidad de días de lluvias y sus incidencias registradas (desde el 01-07-2021 al 31-07-2021), Regist. DINAC y Libros de Obra	**6**
c.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	**0**
d.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días): paro camioneros	**5**
e.	Días de Ejecución Efectiva al mes del Certificado 4 (cuyo periodo tiene en total: 31 días)	**20**
f.	Condiciones de accesibilidad:	
g.	Otras Observaciones:	

*Importante: Todos los datos anteriores se refieren a las 18 instituciones del Lote N°09 - ALTO PARANÁ. -

b. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS.

a. Plazo Contractual (días): **150** días

b. Plazo de Ejecución efectiva (días): **77 días (4° Fiscalización)**

   i. Certificado 1: 17 días.
   ii. Certificado 2: 26 días.
   iii. Certificado 3: 15 días.
   iv. Certificado 4: 20 días.

c. Plazo Restante (días): **-72 días (respecto al plazo de ejecución original)**

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

c. **AVANCE FISICO DE OBRAS: 54,48%**
Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

d. **AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 54,48% = Gs. 3.785.693.778.-**
Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

e. **MULTAS APLICADAS**
   a. Monto del mes: Gs. 0

   b. Multa Acumulada (%): 0 %

   f. **VIGENCIA DE GARANTIAS**
      a. Garantía de cobertura de anticipo: VIGENTE.
         i. Cubre hasta 31/12/2021
         ii. Empresa de Seguros: ***EL SOL DEL PARAGUAY***
      b. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE.
         i. Cubre hasta 31/12/2021.
         ii. Empresa de Seguros: ***EL SOL DEL PARAGUAY.***
      c. Seguro contra accidentes de trabajo: VIGENTE.
         i. Cubre hasta 31/12/2021.
         ii. Empresa de Seguros: ***EL SOL DEL PARAGUAY***
      d. Seguro contra los riesgos en zona de obras: VIGENTE.
         i. Cubre hasta 31/12/2022.
         ii. Empresa de Seguros: ***EL SOL DEL PARAGUAY***

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMO Nº 962/2021

A: **Abog. Sixto Milciades Rivas.** Coordinador
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones.

De: **Ing. Zoilo Benítez Benítez.** Coordinador Interino
CPI – UEPP – MEC

REFERENCIA: Informe técnico – **Lluvia de julio 2021**
Remisión de Solicitud de Prórroga de Plazo por **Inclemencias Climáticas.**
Mes de julio de 2021.
APROBADO Empresa: Tecnología del Sur S. A. E.–Lote N° 09- Proy. 272-Alto Paraná.

Fecha: 1 de setiembre del 2021

Por la presente, en referencia a la Contratación N° 34/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación" - ID N° 360.254, **ratifica la Aprobación de fiscalización a cargo de UNCA** para la Prórroga de Plazo por Inclemencias Climáticas del **LOTE N° 9- ALTO PARANA** (272), a cargo de la Empresa TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. se detalla a continuación: cuadro de prórroga de plazo de ejecución de obras solicitada para adenda y cuadro de corrimiento de plazos en base a lo aprobado por la fiscalización a cargo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ (UNCA).

1- CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS.

LOTE DE OBRA ADJUDICADA	**LOTE 9- ALTO PARANA (272)**	CORRIMIENTO DE PLAZO DE EJECICIÓN DE LA OBRA
EMPRESA ADJUDICADA	**TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.**	
PLAZO ORIGINAL	150 DÍAS	**06 DE SETIEMBRE DE 2021**
ADENDA ABRIL	4 DIAS	**10 DE SETIEMBRE DE 2021**
ADENDA MAYO	5 DIAS	**15 DE SETIEMBRE DE 2021**
ADENDA JUNIO	15 DIAS	**30 DE SETIEMBRE DE 2021**
SOLICITUD DE ADENDA DE JULIO	6 DIAS	**6 DE OCTUBRE DE 2021**

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
UEPP - MEC
Nº Exp.:
Entregado por: PATY
Recibido por: MIGUEL A BENITEZ

DIA	MES	AÑO	HORA
01	09	2021	13:00

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Se adjuntan copias de:

a- Notas de la Empresa
b- REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021, de la Dirección de Meteorología e Hidrología (Silvio Pettirossi Luque) del mes de JULIO.
c- Registros de lluvias en los Libros de Obras del mes de JULIO.
d- Nota de Fiscalizadora UNCA.

Atentamente.

Ing. Zoilo Benitez Benitez
Coordinador
CPI – UEPP – MEC

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py