53 (cincuenta y tres)
04 (CUATRO)

edivisa
Empresa de Construcciones

Asunción, 29 de febrero de 2024

Señor
Ing. Antonio N. Pangrazio, Director
Fiscalización Compañía de Ingenieros Asociados S.A. (CIA S.A.)

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ. Grupo 3" - ID N° 398.706. - **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 353/2021.**
Asunto: Solicitud de prórroga por inclemencia climáticas.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al llamado de la referencia, a fin de solicitar una prórroga del plazo por inclemencias climáticas, ocurridas en el periodo de 01/12/2023 al 29/02/2024, de acuerdo al siguiente detalle:

PERIODO	Días de Lluvias y sus consecuencias
Desde el 01/12/2023 al 31/12/2023	12
Desde el 01/01/2024 al 31/01/2024	5
Desde el 01/02/2024 al 29/02/2024	10
Total	**27**

Ing. Emilio Diaz de Vivar
Representante Legal

Tania Chavez
DIA 29 MES 02 HORA 2024 12:00

Gral. Diaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www.edivisa.com.py
Asunción - Paraguay

01 (cincuenta y cuatro)

CIA
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Asunción, 04 de marzo del 2024

Señores
EDIVI S.A
Ing. Emilio Díaz de Vivar Ramírez
Representante Legal
Gral. Díaz 871 c/Montevideo
Presente

Nota N°: 07/24
Referencia: LLAMADO MOPC N° 32/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRA. - ID 382.997
Objeto: Pedido de prórroga por inclemencias climáticas.

De nuestra consideración

Nos dirigimos a Ud., con relación a la Nota de fecha 29/02/2024, a través de la cual solicitan prórroga del plazo por inclemencias climáticas, ocurridas en el periodo comprendido entre el 01/12/2023 y el 29/02/2024.

Al respecto, esta Fiscalización requiere que la solicitud de prórroga contenga documentos de respaldo, tales como, copia de libro de obra, registro de precipitación de la DINAC, cuadro del registro de lluvias del SICOE y cronograma y curva de avance físico-financiero (3 ejemplares).

Por lo expuesto, se solicita a esa Contratista efectuar las complementaciones necesarias para dar continuidad a los a trámites de rigor correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Representante Legal

Recibido
04/03/24

edivisa
Empresa de Construcciones

RC3 Coronel Mongelós N° 550
Teléfono: 021 623-525